Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство склада для хранения взрывчатых веществ и строительство туалета на базе обеспечения правопорядка и спец. подготовки ДВД ЗКО г.Уральск ул.Пятимарская, 15 «А»

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и
7 декабря 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№106 от 18 ноября 2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	6916026	6175023,21								741002,79	6916026

Заказчик: Зам. руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» _____ Т.К.Басаров 2015 года
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р.Беккалиев 2015 года
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство склада для хранения взрывчатых веществ и строительство туалета на базе обеспечения правопорядка и спец. подготовки ДВД ЗКО г.Уральск ул.Пятимарская, 15 «А»
Договор о государственных закупках работ № 106 от 18 ноября 2015 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

7 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы, Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч: на единицу	рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Туалет на 10 очков											
		Земляные работы											
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	28,03	26,5	2355	2226	669	0,01	1			
				1,54	6,67	129	560	97	0,02	2			
		м3											
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	2,5	537,3	-	1343	-	1518	3,55	9			
				537,3	-	1343	-	113	-	-			
		м3											
3	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	84	3,35	3,35	282	282	95	-	-			
				-	1,16	-	98	97	-	-			
		м3											
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,1	-	335	-	379	0,97	2			
				134,1	-	335	-	113	-	-			
		м3											
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,12	21,55	4,52	1683	353	1290	0,11	8			
				17,03	-	1330	-	97	-	-			
		м3											
		Общестроительные работы											
6	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	1,9	2013,62	-	3826	-	2461	6,8	13			
				1053	-	2001	-	123	-	-			
		м3											
7	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27	705,02	24,55	19036	663	1628	0,26	7			
				39,83	9,2	1075	248	123	0,04	1			
		м2											
8	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из В12,5 толщ.80мм	1,75	7689,25	66,01	13456	116	405	1,35	2			
				195,75	24,93	343	44	105	0,12	-			
		м3											
9	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	221,64	9,95	5984	269	1858	0,36	10			
				52,2	3,74	1409	101	123	0,02	-			
		м2											
10	Е0106-13-1	-Устройство дна выгреба из В15	20,81	9179,26	86,6	191020	1802	11433	3,06	64			
		м3		490,5	32,72	10207	681	105	0,16	3			
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	85,2	245,44	3,82	20911	325	3900	0,21	18			
				37,35	1,44	3182	123	118	0,01	1			
		м2											
12	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	22	2800,16	337,41	61604	7423	23247	4,76	105			
				769,5	126	16929	2772	118	0,62	14			
		м3											
13	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм: М-75	8,448	12500	-	105600	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		1000шт											
14	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	46	388,44	34,37	17868	1581	10958	1,21	56			
				189	12,87	8694	592	118	0,06	3			
		м2											
15	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-100	2,3184	15000	-	34776	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		1000шт											
		Перемычки и перекрытие											
16	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до	14	105,66	66,43	1479	930	935	0,15	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,3 т								
				23,85	23,85	334	334	140	0,11	1
17	С143015-12	-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	2 шт	552	-	1104	-	-	-	-
	1 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
18	С143015-14	-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	12 шт	1036	-	12432	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6 шт	2102,76	310,26	12617	1862	2946	1,53	9
				256,5	94,27	1539	566	140	0,39	2
20	С143017-22	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные	6 шт	12256	-	73536	-	-	-	-
	68 Изм. и. доп. вып. 20	непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92		-	-	-	-	-	-	-
					Кровля					
21	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,4 шт	24334,92	417,85	9734	167	1756	25,42	10
				3907,13	157,5	1563	63	108	0,74	-
22	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,942 м3	23553,43	395,71	22187	373	4232	25,88	24
				4010,63	149,06	3778	140	108	0,7	1
23	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	0,44 м3	229,42	4,65	101	2	21	0,34	-
				49,39	0,74	22	-	96,39	0,01	-
24	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	44 м2	1536,74	8,54	67617	376	4862	0,55	24
				86,63	3,2	3812	141	123	0,02	1
25	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	44 м2	700,7	5,48	30831	241	4552	0,53	23
				84,15	2,07	3703	91	120	0,01	-
26	Е0112-7-7	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	47 м2	137,88	10,38	6480	488	5525	0,65	31
	Изм. и доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		108,31	1,46	5091	69	107,1	0,01	-
27	С11011-394	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля	54,52 м2	745	-	40617	-	-	-	-
	0 Изм. и доп. вып.17	44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
					Общестроительные работы хранилище взрывчатых веществ					
28	Е0109-7-1	-На разборку (демонтаж) металлических конструкций	5,1 м2	7054,07	4894,07	35976	24960	15555	11,4	58
	т.ч. п-3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6, к=0,7, к=0,5		т	2160	1228,84	11016	6267	90	4,29	22
					Земляные работы					
29	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	72 м2	0,2	0,2	15	15	5	-	-
				-	0,07	-	5	97	-	-
30	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях глубиной до 3 м	205,6 м3	28,03	26,5	5763	5447	1637	0,01	2
	т.ч. п-3.37 к-1,2			1,54	6,67	316	1371	97	0,02	5
31	Е0101-163-8	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной	6,168 м3	537,3	-	3314	-	3745	3,55	22
	т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. №1, к-1,2	более 2 м, глубиной траншей до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		537,3	-	3314	-	113	-	-
32	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	205,6 м3	3,35	3,35	689	689	232	-	-
				-	1,16	-	239	97	-	1
33	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	205,6 м3	1,48	1,48	305	305	103	-	-
				-	0,51	-	106	97	-	-
34	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6 м3	134,1	-	2092	-	2364	0,97	15
				134,1	-	2092	-	113	-	-
35	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	191,208 м3	21,55	4,52	4120	864	3159	0,11	21
				17,03	-	3256	-	97	-	-
					Фундаменты					
36	Е0106-1-1	-Монолитные участки бетоном	0,5 м3	8205,37	66,01	4103	33	116	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			153802	27825			117
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1166	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1166	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1236	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1509509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			461800	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222064	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			630262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28496	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1801454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1080
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192344	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64427	-	-		-
		Материалы -	Тенге			177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2400	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20180	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			432957	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			458935	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2346879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212524	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	2346879
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	2346879
4.	Временные здания и сооружения, 1,6%	Тенге	37550
5.	Итого:	Тенге	2384429
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	47212
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	23844
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9538
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	80594
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	2465023
11.	Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,55742)	Тенге	6304099
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	126081
13.	ИТОГО	Тенге	6430180
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости (без стоимости возвратных сумм) к=12219000/(12750830-26930)= 0,9603187701883856	Тенге	6175023
15.	НДС, 12%	Тенге	741003
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	6916026

Заказчик:

Заместитель руководителя

Т.К.Басаров

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.

ИИН 580601300777

Технадзор:

ТОО «ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ЖаныкстройИнжиниринг»

А.А.Тажиев.

(подпись)

М.П.