Заказчик : КГУ «Аппарат Акима поселка Шиели»

Подрядчик : ПК «Асылбек»

Договор № 25 от 25.05 2019 года

Наименование стройки- Устройство пешеходного тротуара по улице Шакарим поселке Шиели Кызылординской области

ФОРМА 2

Наименование объекта- улица Шакарим

А К Т

Приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Составлена в ценах 2017 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			УЛИЦА ШАКАРИМ ДЛИНА 1100 МЕТР,ШИРИНА 1,20 МЕТР /от улицы Д.Нурпейсова до базара "МАКСАТ"/				
1	Е11-010205-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами	м3 грунта		55	1108,29	60956
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	84,7	719,67	60956
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	60956
2	Е11-010205-0502	-Траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		18	635,93	11447
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=654,25)	чел-ч	0,972	17,496	654,25	11447
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				635,93	11447
3	Е11-270201-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1600	562,09	899342
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	0,698	1116,8	725,84	810618
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	10,4	1091,16	11348
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				513,73	821966
3. 3 (МС233-010101-0101)	162С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0004	0,64	1924,31	1232

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,64	826,45	528,93
3. 4 (МС231-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	9,76	3078,63	30047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	9,76	1108,52	10819,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,55	31279
3. 5 (МС121-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,96	15832,48	15199
3. 6 (МС121-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	2,72	14375,42	39101
3. 7 (МС121-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	16	196,55	3145
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,9	57445
4	С121-040508 -9901 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 - БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 2,4 т	м3		25,6	49922,63	1278019
5	С121-020101 -0301 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 т	м3		10,5	17538,8	184157
6	Е11-270401-0102	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 80 мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		106	499,5	52947
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=688,19)	чел-ч	0,144	15,264	688,19	10505
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	15,158	798,9	12110
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				213,34	22614
6. 3 (МС231-050501-0101)	112С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	5,046	3356,72	16937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	5,046	826,45	4170,27
6. 4 (МС232-010101-0102)	621С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0708	7,505	2971,41	22300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,505	951,74	7142,81

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5 (МС232-010211-0201)	1135С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,9646	3323,86	3206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,9646	826,45	797,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				400,4	42443
6. 6 (С121-130703-1406)	249133С	Вода с открытых источников	м3	0,07	7,42	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
7	Е11-010201-0501	-ГПС. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного ГПС		106	116,41	12340
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=617,21)	чел-ч	0,108	11,448	617,21	7066
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,783	826,45	2300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,35	9365
7. 3 (МС231-060102-0102)	660С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,783	1849,48	5146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,783	826,45	2300,01
7. 4 (МС234-030402-0101)	1866С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,13	11,48	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,75	5274
8	С121-010601-0101 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные 1,6 Т	м3		106	1151,61	122071

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	2621279
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	900591
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	78996
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	25757
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1641692
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	557607
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	3178886

1	2	3		4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге					0
		ИТОГО:	Тенге					3178886
		Сметная прибыль	Тенге					254311
		ИТОГО по смете:	Тенге					3433197
		Итого по акту	тенге					3433197
		Налоги обязательные платежи 2 %	тенге					68664
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге					3501861
		К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	тенге					3500000

Сдал подрядчик .....

Принял заказчик .....

Технадзор : .....

Заказчик: ГКУ «Аппарат Акима поселка Шиели»

Подрядчик: ПК «Асылбек»

Договор №25 от_25.03.2019 год

Наименование стройки- Устройство пешеходного тротуара по улице Шакарим поселке Шиели

Наименование объекта- улица Шакарим

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛЬНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЕЦ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах на 2017 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		55	1108,29	60955,95
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,54	169,4	719,67	60955,95
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1108,29	60955,95
2	E11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		14,55	635,93	9252,78
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	14,143	654,25	9252,78
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,36	9252,78
3	E11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		600	562,09	337254,00
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	418,8	727,48	304668,62
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,9	1093,62	4265,13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				514,89	308933,75

3. 3 (31-050102-0102)	762С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,66	3114,94	11400,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,66	1111,02	4066,33
3. 4 (33-010201-0101)	2509С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,24	1767,51	424,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,24	828,31	198,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,71	11824,88
3. 5 (21-020401-2804)	102636С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,36	15897,22	5723
3. 6 (21-070202-0401)	131571С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,02	14375,42	14662,93
3. 7 (21-130209-0401)	145983С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	6	196,55	1179,3
3. 8 (21-040508-9903)	247618С	Камни бортовые	м	1	600	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					21565,23
4	С121-040508 -9901	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т в ценах I квартала 2017 года	м3		9,6	49922,63	479257,25
5	С121-020101 -0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т в ценах I квартала	м3		8	17538,8	140310,40

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1027030,38
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	375035,47
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	11824,88
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	4265,13
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	586765,82
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	90301,52
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1117331,88
Накладные расходы II уровня	Тенге	0,00
ИТОГО:	Тенге	1117331,88
Сметная прибыль	Тенге	82668,12
ИТОГО по акту:	Тенге	1200000,00

Заказчик: Аким поселка Шиели Г.Аманжолов.

Подрядчик: Директор ПК «Асылбек» А.Куздеубаев

Технадзор: ИП Ибраев.О

Заказчик КГУ " Аппарат Акимата пос.Шиели
Подрядчик ПК "Асылбек"
стройки Устроиство пешоходной дороги по ул Шакарим в пос. Шиели
объекта ул Шакарим

АКТ

выполненных работ на ИЮНЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	КОЛИЧКСТВО		СТОИМОСТЬ	
				на ед. измерение	по проектным данным	на ед. измерение	общая
1	2	3	4	6	7	8	10
2	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки 1 СТ РК 1225-2013	т		60,48	16 533,62	1000000
		ИТОГО					1000000
		налог на обязательные платежи 2%					20000
		ИТОГО ВСЕГО ЗАТРАТ					1020000

Согласно договора 25 от 25.03.2019 года подлежит к оплате 1 000 000 (один миллион) тенге 00 тиын

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Технадзор

27.06.2019г

Заказчик КГУ " Аппарат Акимата пос.Шиели
Подрядчик ПК "Асылбек"
стройки Проведение пешоходной тратуары по ул Шакарим в пос. Шиели
пешоходной ул Шакарим

АКТ

выполненных работ на ИЮЛЬ месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2017 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	КОЛИЧКСТВО		СТОИМОСТЬ	
				на ед. измерение	по проектным данным	на ед. измерение	общая
1	2	3	4	6	7	8	10
1	Е11 270701-0101	Покрытия дорожеки тратуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелькозернистой асфальтобетонной покрытия смеси толщиной 3 см. Устроиство	м2		1 320,00	129,05	170350
2	С121-020502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки 1 СТ РК 1225-2013	т		33,77	16 533,62	558340,347
		ИТОГО					728690,347
		втом числе					
		зарплата рабочих					151695
		зарплаты машинистов					1837
		нкаклодные расходы					283257
		налог на обязательные платежи 2%					20239
		ИТОГО ВСЕГО ЗАТРАТ					1032186

Согласно договора 25 от 25.03.2019 года подлежит к оплате 922 393 (девятьсот двадцать две тысячи триста девяносто три) тенге 00 тиын

Сдал подрядчик Куздеубаев А.

Технадзор Ибраев О.Т.

Принял заказчик