Форма 2

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения Аксайжылукуат акимата Бурлинского района
Подрядчик ТОО "НазТур"

Наименование стройки - Капитальный ремонт водопровода по ул.Советская от пр.Абая до ул.Пролетарская в г.Аксай,
Наименование объекта - Водопровод по ул.Советская в г.Аксай, Бурлинский район ЗКО

АКТ

приемки выполненных работ
за Ноябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
По смете №1-1-1:							
		РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру					
1	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.62 п.26	Разбивка геодезической сетки осей площадок	км хода	1,8520		34620,30	64117
2	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.45 п.32	Изготовление и установка геодезических знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри): II кат. грунта	знак	74,0000		678,60	50216
3	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.46 п.2	Проложение ходов: теодолитных: II кат.слож.	км	1,8520		17773,60	32917
4	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.46 п.11	Проложение ходов: технического нивелирования: II кат.слож.	км	1,8520		5990,40	11094
5	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.3 п.1	Внутренний транспорт	коэф	0,0875		158344,00	13855
6	СЦИ РК 8.03-04-2016,Табл.4 п.1	Внешний транспорт	коэф	0,1960		172199,00	33751

1	2	3	4	5	6	7	8
7	СЦИ РК 8.03-04-2016,п.13 Общих указаний, примеч.1	Организация и ликвидация работ	коэф	0,15		172199,00	25830
	ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1:		тенге				231 780,08
	ИТОГО по смете 1-1-1:		тенге				231 780,08

По смете №6-1-1:

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -	м3 грунта	255,0000		-174,92	-44603,54
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,7300		-37,82	-519,23
3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8800		-1347,87	-7925,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-53048,23

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы

			Узел 1				
4	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
5	С123-020304-3620 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5728,08	5728,08
			Узел 2				
6	С123-010201-0158 в ценах IV	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(футляр)	м	11,2000		1426,33	15974,89
7	С123-010201-	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219	м	18,0000		5862,79	105530,21
			Узел 3				
8	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
9	С123-020304-	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100	шт.	1,0000		5728,08	5728,08
			Узел 4				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
		Узел 5					
11	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
12	С123-020304-3620 в ценах IV	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		5728,08	17184,25
		Узел 6					
13	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
		Узел 7					
14	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
		Узел 9					
15	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,0000		373708,25	1494833,00
16	С123-020304-3620 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5728,08	22912,34
		Узел 11					
17	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,0000		373708,25	373708,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4283848,60
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы					
20	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона (диам.1000). Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,3100		-68430,44	-363365,64
21	С121-040301-	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9	шт.	44,0000		-14332,48	-630629,18
22	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев из кирпича. Кладка	м3 кладки	2,3400		-35665,74	-83457,84
23	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона (диам.1500). Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,6000		-58662,53	-328510,15
24	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30,0000		-21288,09	-638642,65

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-040301-	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6	шт.	1,0000		-14437,08	-14437,08
26	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодцев из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,7200		-35665,74	-61345,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-2120387,62
	ИТОГО по смете 6-1-1:		Тенге				2110412,75

По смете №6-1-2:

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3000		17513,79	22767,93
2	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,0000		2827,59	2827,59
3	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2000		83,12	265,97
4	С341-020102-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,2000		281,72	901,51
5	С341-020902-0991 в ценах IV квартала 2017 года	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т	км	20,0000		163,11	3262,22
6	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	961,0000		7,35	7066,64
7	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	96,1000		53,96	5185,31

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010101-0308 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1642,0000		174,92	287211,81
9	Е11-010205-0108 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	182,0000		4832,37	879491,98
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,9000		231,91	13659,35
11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта	1268,2520		37,82	47961,65
12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	543,5400		1347,87	732619,81
13	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП)	м3 грунта	96,1000		53,96	5185,31
14	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	5,0000		359,83	1799,17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2010206,25
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы					
15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	162,0000		121,36	19660,20
16	Е11-250204-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Трубопровод водоснабжения. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м	162,0000		15128,24	2450774,38
17	Е11-250205-0101	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание	м	162,0000		2659,46	430831,87

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С123-010501-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,0000		140,09	5603,42
19	С123-010501-1305 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,0000		171,14	2224,85
20	С123-010501-1307 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0000		271,08	1355,42
21	С123-010501-1309 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,0000		417,99	16719,51
22	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,0000		499,21	31949,20
23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	532,0000		121,36	64563,11
24	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25,32,40,50,63 мм. Укладка	км трубопровода	0,5320		372966,20	198418,02
25	С123-010501-1303 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,0000		140,09	5603,42
26	С123-010501-1305 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160,0000		171,14	27382,72
27	С123-010501-1307 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	171,0000		271,08	46355,42
28	С123-010501-1309 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,0000		417,99	65206,07

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,0000		499,21	2496,03
30	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0130		372966,20	4848,56
31	С123-010501-1312 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,0000		988,05	12844,59
32	Е11-250205-0101	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание	м	48,0000		2659,46	127653,89
33	С123-010501-1307 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,0000		271,08	1084,34
34	С123-010501-1310 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,0000		499,21	4492,86
35	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,5450		96711,31	52707,67
			Узлы				
36	Е11-221101-0102	Врезка в существующие сети	врезка	8,0000		6961,60	55692,79
37	Е11-221301-0401 Изм. и доп. вып. 4	Краны шаровые. Устройство	кран	28,0000		13042,96	365202,93
38	С123-040905-1001 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,0000		826,16	4956,95
39	С123-040905-1002 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000		1216,96	6084,82
40	С123-040905-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000		1918,47	19184,71

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-040905-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000		3274,14	9822,42
42	С123-040905-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		4640,12	9280,24
43	С123-040905-1012 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п3, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		6558,45	13116,91
44	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	40,0000		2335,06	93402,50
45	С123-020301-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		222,09	444,18
46	С123-020301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 20x16, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		152,44	609,76
47	С123-020301-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		212,86	638,57
48	С123-020301-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,0000		294,77	4126,82
49	С123-020301-0206 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		447,33	2236,63
50	С123-020301-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		686,87	1373,74
51	С123-020301-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		971,26	1942,53

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С123-020301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		541,52	1083,03
53	С123-020301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		782,16	782,16
54	С123-020301-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1123,29	2246,58
55	С123-020302-9207 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		409,25	1227,75
56	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,0000		2335,06	9340,25
57	С123-020301-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		481,04	481,04
58	С123-020301-1105 в ценах IV	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-	шт.	1,0000		1042,87	1042,87
59	С123-020301-1106 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x40x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1149,30	1149,30
60	С123-020301-	Тройник полиэтиленовый компрессионный	шт.	1,0000		1526,93	1526,93
61	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37,0000		1584,18	58614,59
62	С123-020301-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		342,92	2743,39
63	С123-020301-0405 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,0000		584,50	9936,53

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С123-020301-0406 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		852,79	4263,95
65	С123-020301-0407 в ценах IV	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		1237,98	4951,92
66	С123-020302-6109 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1055,27	1055,27
67	С123-020302-6113 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1231,77	2463,54
68	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1662,85	1662,85
69	С123-040102-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		90700,11	90700,11
70	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	16,0000		2335,06	37361,00
71	С123-020304-3620 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		5728,08	22912,34
72	С123-020304-3605 в ценах IV квартала 2017 года	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5125,30	5125,30
73	С123-020301-1716 в ценах IV квартала 2017 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		481,54	1444,61
74	С123-020301-	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1, PN	шт.	1,0000		338,15	338,15

1	2	3	4	5	6	7	8
75	С123-020301-1708 в ценах IV квартала 2017 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		291,18	873,54
76	С123-020301-1705 в ценах IV квартала 2017 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		255,62	766,85
77	С123-020301-1733 в ценах IV квартала 2017 года	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		961,81	961,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4425947,70
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы					
78	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона (диам.1000). Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1300		68430,44	214187,28
79	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		12494,15	49976,60
80	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8,0000		14332,48	114659,85
81	С121-040302-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,0000		10199,79	40799,16
82	Прайс-лист	Кольца бетонные КС7.4 в комплекте с люком	шт	3,0000		17409,60	52228,80
83	Прайс-лист	Люк полимерный	шт	1,0000		13478,40	13478,40
84	С121-060304-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные (Стремянка С-7)	т	0,1200		380912,76	45709,53

1	2	3	4	5	6	7	8
85	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона (диам.1500). Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2000		58662,53	187720,09
86	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		24681,77	74045,31
87	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,0000		21288,09	127728,53
88	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,0000		19701,71	59105,14
89	Прайс-лист	Люк полимерный	шт	3,0000		13478,40	40435,20
90	С121-060304-0401 в ценах IV квартала 2017 года	Лестницы приставные (Стремянка С-7)	т	0,0900		380912,76	34282,15
91	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,4400		9746,89	14035,52
92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4400		24946,74	35923,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1104314,87
	ИТОГО по смете 6-1-2:		Тенге				7540468,83
	ИТОГО по смете 6-1-1 и 6-1-2 :		Тенге				9 650 881,58

Итого сметная стоимость строительства в текущих ценах 4 квартала 2017 года	тенге				9 650 881,58
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге				125 461,46
Всего с временными зданиями и	тенге				9 776 343,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3х0,9=2,07%	**тенге**				202 370,30
		Итого по смете 1-1-1 (Вынос проекта в натуру)	**тенге**				231 780,08
		Всего с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**тенге**				10 210 493,42
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	**тенге**				1 225 259,21
		Итого с НДС	**тенге**				**11 435 752,63**

ЗАКАЗЧИК

ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата

Ген.директор _____ Курманкулов Ж.И
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "НазТур"

Директор _____ Елеусинов Л.Ж.
(подпись)

ТОО «НазТур» ЖШС ДЛЯ ДОГОВОРОВ И ДОКУМЕНТОВ

ТЕХНАДЗОР

ТОО "ОСТОВ"

Эксперт технадзор _____ Танабаев С.Д.
(подпись)