АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «30» декабря 2013 г.

Собственник строительства *Орман А.О.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Сыдыков М.Т – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Урманов М.А. - заместитель генерального директора по производства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект:
Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Самал-2 (по ул. Утегенова, Ерулик,Озекти,Бейсембаев, Б.Момышулы,Юсупова до городского коллектора №2,№4)
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ***ТОО «Шымкент Автоматика»***
(наименование организации)

Выполнившими ***Строительство водопроводных сетей***
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас проект»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«20» сентября 2013г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *20 сентября 2013г.* окончание работ *30 декабря 2013г.*

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт на скрытых работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Самал-2 (по ул. Утегенова) Ерулик,Озекти,Бейсембаев, Б.Момышулы,Юсупова до городского коллектора №2,№4)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Сыдыков М.Т – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Урманов М.А. - заместитель генерального директора по производства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Асырауов К.

Члены комиссии: _____ Сыдыков М.

_____ Урманов М.А.

_____ Калмырзаев Б.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплутационного участка по договору:

Директор ТОО «Иновация-7»: *Зейнетаев А.Е.*

Генподрядчик Директор ТОО «Шымкент Автоматика» *Егизбаев Е.М.*

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – маркетинг»
г.Шымкент

Выполнены работы по строительству:
Объект: «Строительство водопроводных сетей в мкр.Самал-2, ул. Казиева»

Подрядчик: ТОО «Шымкент Автоматика»
Договор от 10.06.2013 № 127

АКТ

Приемки выполненных работ за Декабрь м-ц 2013 год.

Наименование видов работ	Шифр и номер позиции норматив	Ед изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге		Общая стоимость /тенге/		Наклад. расход
				Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	Всего з/п рабочих	Эксп Маш з/пл	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета								
Земляные работы								
Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	32,4	408,11	169,61	13223	5495	10453
Разработка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	106,704	96,07	73,68	10251	7862	5278
Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-13	м3	7056,362	22,04	20,73	155526	146283	47998
Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	Е0101-164-1	м3	218,238	200,88	-	43840	-	49539
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками для траншеи	Е0101-134-1	м3	851,4	21,55	4,52	18344	3845	14064
Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3 / УШИРЕНИЕ ПОДКОЛОДЦЫ/	Е0101-13-2	м3	500,235552	28,89	27,85	14450	13930	4598
Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами (колодцы)	Е0101-164-2	м3	8,910048	262,72	-	2341	-	2645

Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками дна колодцев	Е0101-134-1	м3	388,58	21,55	4,52	8372	1755	6419
Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	Е0101-164-1	м3	259,89	167,4	-	43506	-	49161
Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы/ПОД ТРУБОЙ-10см/	Е0101-166-1	м3	288,2	122,18	-	35212	-	39790
Засыпка вручную траншей в грунтах 1 группы /ОБСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ - 30см/20см /	Е0101-166-1	м3	1186,69	122,18	-	144990	-	163838
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	Е0101-27-2	м3	7378,0656	6,48	6,48	47806	47806	15055
Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)квт (л.с.), при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	Е0101-27-8	м3	7378,0656	3,2	3,2	23606	23606	7434
Засыпка пазух КОТЛОВАНОВ бульдозерами мощностью 59 (80)квт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	Е0101-27-2	м3	286,085552	6,48	6,48	1854	1854	584
Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками пазух колодцев	Е0101-134-1	м3	286,085552	21,55	4,52	6164	1292	4726
Разработка грунат 2 группы с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	Е0101-17-14	м3	530,66	39,73	37,82	21083	20068	6624
Перевозка грузов автомобилями – самосвалами /работающими вне карьеров /, расстояние перевозки 3км, класс груза 2/в ОТВАЛ – ЛИШНИЙ ГРУНТ/	СО10333-А3-2	т	795,99	36,63	-	29157	-	5831

Канализация								
Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ /ФУТЛЯРЫ/	Е0104-67-1 изм. и доп. вып.3 СН РК8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	уст ано в.	22	849,44	360,98	18688	7941	14347
Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Е0104-68-1 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	уст ано в.	22	676,53	251,39	14884	5531	11936
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/ устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114мм /пилотная скважина/	Е0104-69-1 изм. м доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-17-2006	м	280	831,43	781,34	232802	218774	33127
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/ устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250мм /первое расширение/	Е0104-69-2 изм. м доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-17-2006	м	280	1089,57	1024,24	305080	286788	43902
Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/ устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для	Е0104-69-3 Изм.и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м	280	1823,56	1713,61	510597	479811	73607

ГОСТ 10704/, 426х7мм	2002, СН РК 8.02-04С-2004							
Трубы электросварные прямо шовные и спирально шовные с ужесточенной кривизной ГОСТ 10704-91/, 530х7мм	С130806-129-изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	275,73	8330	-	2296831	-	-
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.400мм	Е0122-23-10	км	0,062	90001,9	13015,6	5580	807	1940
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.500мм	Е0122-23-11	км	0,273	117717,99	20295,54	32137	5541	11856
Протаскивание в футляр стальных труб диам.200мм	Е0122-47-3	м	62	313,94	0,42	19464	26	12617
Протаскивание в футляр стальных труб диам.300мм	Е0122-47-5	м	273	439,99	0,69	120116	188	56631
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400мм	Е0122-11-3	км	0,03	58881,69	25695,31	1766	771	1556
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 315 SDR 17 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-946-изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	30,3	468	-	14180	-	-
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.200мм	Е0122-11-6	км	0,346	139706,75	90794,12	48339	31415	30567
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 315 SDR 17 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-893-изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	412,08	1584	-	652735	-	-
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400мм	Е0122-11-8	км	2,462	155788,86	103471,23	383552	254746	238367
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 315 SDR 17 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-896-изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2762,35	3059	-	8450029	-	-
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети сухих грунтах	Е0123-23-1	врезка	1	3689,43	83,18	3689	83	3726

Устройство водопроводных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1м в мокрых грунтах /D1000мм-41шт/	Е0123-13-5 изм.и доп.вып. 1СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	42,46	17171,9	2538,55	729119	107787	198490
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000мм (кс10х9а-29шт, кс10х9-10шт)	Е143018-36 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	34,71	4710	-	163484	-	-
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000мм (кс10х6а-13шт, кс10х6-33шт)	Е143018-36 изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	26,55	5181	-	137556	-	-
Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН10-43шт, ПП10-43шт)	С143018-24 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	12,04	29600	-	356384	-	-
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме инеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	12,04	-129	-	-1553	-	-
Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме инеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	12,04	-240	-	-2890	-	-
Кольца горловин смотровых колодцев марки КОх6	С143018-40 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	62	828,34	-	51357	-	-
Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5м в мокрых грунтах /D1500мм -33шт/	Е 0123-13-6 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	41,52	7581,03	1686,97	314764	70043	134878

148	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500мм (КС 15х9а-27шт:КС15х9-27шт)	С143018-37 Изм. м доп. вып. 6 СН РК 8.02-04.2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	48,06	7530	-	361892	-	-
149	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500мм (КС 15х6а-1шт:КС15х6-11шт)	С143018-37 Изм. м доп. вып. 6 СН РК 8.02-04.2002, СН РК 8.02-04С-2004	м	7,08	8283	-	58644	-	-
150	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО х6	С143018-40 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	56	828,34	-	46387	-	-
151	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5, круглые (ПН15-14шт, ПП15-14шт)	С143018-24 Изм. и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	20,15	29600	-	596440	-	-
152	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме инистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	20,15	-129	-	-2599	-	-
153	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме инистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	20,15	-240	-	-4836	-	-
154	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 100мм/ СТЕНКА-РАСТЕКАТЕЛЬ-РС11-1шт/	Е0106-17-1	м3	0,14	17497,03	521,99	2450	73	671
155	Армирование кладки стен и других конструкций	Е0108-12-1	т	0,0160 3	8679,65	422,15	139	7	159
156	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d – 6мм	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	0,0104 3	65000	-	678	-	-
157	Каркасы и сетки плоские: периодического	С12041-71 Изм. и	т	0,0012	68200	-	82	-	-

профиля класса А-I I I, d --8мм	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004							
Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщиной 9-12мм, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ОСТ5кп	С11011-874 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2004	т	0,0044	63600	-	280	-	-
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	84,78	245,44	3,82	20808	324	3881
Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки/	С143001-7 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3	70,29	5290	-	371834	-	-
СТРЕМЯНКИ (С)-3шт, СО-40-1шт С1-02	С12021-267	т	1,2895	133700	-	172406	-	-
Скобы ходовые	С11011-774	кг	24,48	129	-	3158	-	-
Люк чугунный тип Л(А15), ГОСТ 3634-99	С131104-8 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	38	8060	-	306280	-	-
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ100 SDR 17-315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ГИЛЬЗЫ/	С130804-955-изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	2,02	3773	-	7621	-	-
Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЕ100 SDR 17- 450х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /ГИЛЬЗЫ/	С130804-958-изм.и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	4,848	7730	-	37475	-	-
Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 200мм	Е0116-29-3	м	408	11,76	-	4796	-	5583
ИТОГО						22943519		2480783
Накладные расходы						2480783		
ИТОГО						25424302		
Ненормируемые и нормируемые затраты						1525458		
ИТОГО						26949760		
Временные здания 1,5%						404246		

ИТОГО						27354007		
Зимнее удорожание 0,98%						268069		
Выслуга лет 1%						273540		
Доп. отпуска 0,4%						109416		
Итого с дополнительными затратами						28005032		
СН= 2,23355						62550639		
Налоги, сборы, платежи 2%						1251013		
ИТОГО						63801652		
Итого с понижающим коэффициентом К=09870						62972230		
НДС-12%						7556668		
Всего к оплате						70528898		

4628110 с НДС.

«Сдал»

Директор ТОО «Шымкент Автоматика»

Егизбаев Е.М.

«Принял»

Зам. Ген. Директора ТОО «ВРиМ»

Сыдыков М.Т.

Начальник ПТО ТОО «ВРиМ»

Калмырзаев Б.

Ведущий специалист ПТО ТОО «ВРиМ»

Тулебаев Н.Ж.

Директор ТОО «Инновация-7»

Зейнетаев А.