АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «_31__» декабря_2014 г.

Собственник строительства *Орман А.О.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Асыраулов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Кадмырзаев Б.Т – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Таксанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект
Реконструкция магистральной водопроводной сети Кайтпас-1, г. Шымкент

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией *ТОО «Шымкент Автоматика»*
(наименование организации)

Выполнившими
Реконструкция магистральной водопроводной сети Кайтпас-1, г. Шымкент
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«_13» марта 2014г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *с 24.04.2014г.* окончание работ *31.11.2014г.*

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция магистральной водопроводной сети Кайтпас-1, г. Шымкент

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Асырауов К..

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Агабаев К.

_____ Лесов Д

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

начальник эксплуатационного участка _____ Артыкбаев А..

Генподрядчик: ТОО «Шымкент Автоматика» _____ Егизбаев Е.М.

Форма-2

Заказчик: ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Шымкент Автоматика"
Акт № 49 от " 24 " апреля 2014 г.

Выполненные работы:
Реконструкция магистральной водопроводной сети
Кайтпас-1 г. Шымкент

АКТ

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014г.

Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
2	3	4	5	6	7	8
Демонтаж трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 500 мм	Ц0112-2-15	т	18,78	5395,80	101333	79639
Демонтаж трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 150 мм	Ц0112-2-11	т	4,61	13171,20	60719	50629
Демонтаж трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 125 мм	Ц0112-2-10	т	1,8	15186,60	27336	22986
Демонтаж трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр наружный 110-150 мм/мусор (0,23+0,18)=0,41 тн/	Ц0112-121-2	м	128	128,88	16497	14308
Демонтаж трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр наружный 90мм/мусор 0,05 тн/	Ц0112-121-1	м	32	109,62	3508	3076
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	25,65	27,10	695	487
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км,	С010333-А5-1	т	25,65	40,50	1039	208
Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	Е0165-3-5	шт	24	350,60	8414	9336
Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 125 мм	Е0165-3-4	шт	10	309,45	3095	3488
РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ						
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 125 мм	Ц0112-2-10	т	1,675	26540,00	44455	35649
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	Ц0112-2-11	т	3,762	23181,00	87207	68860
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	Ц0112-2-14	т	4,7652	12787,00	60933	44894

Трубопроводы из стальных труб с фланцами и [illegible] стыками на условное давление не [illegible] 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	Ц0112-2-16	т	7,882	8596,00	67754	48365
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и [illegible] стыками на условное давление не [illegible] 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 720 мм	Ц0112-2-17	т	7,501	6097,00	45734	31446
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т [illegible] 125 мм	С130807-61	10м	10,8	54600,00	589680	--
Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т [illegible] 150 мм	С130807-65	10м	20,2	64700,00	1306940	--
Труба нержавеющая из стали Д-400 мм	Прайс лист	м	76	13429,41	1020635	--
Труба нержавеющая из стали Д-600 мм	Прайс лист	м	72	37621,26	2708731	--
Труба нержавеющая из стали Д-700 мм	Прайс лист	м	56	48595,92	2721371	--
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и [illegible] стыками на условное давление не [illegible] 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	Ц0112-2-9	т	0,0116	33857,00	393	320
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-[illegible] общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм /Патрубок/	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	0,2	474,00	95	--
Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 150 мм	Ц0112-121-3	м	64	247,30	15827	13363
Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 125 мм	Ц0112-121-2	м	64	218,30	13971	11923
Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 90 мм	Ц0112-121-1	м	32	185,10	5923	5126
Краны пробковые, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, поплавковые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	Ц0112-790-5	шт	34	1071,50	36431	29186
Краны пробковые, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, поплавковые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	Ц0112-790-13	шт	2	10161,90	20324	13475

задвижки, клапаны стальные предохранительные, пружинные и двухрычажные обратные, на условное давление до 2,5 МПа, условного прохода 65-100 мм	Ц0112-790-4	шт	2	774,50	1549	1280
клиновые фланцевые с выдвижным 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,	С130902-12	шт	2	11800,00	23600	--
Д-125 мм	Прайс лист	шт	20	1217,29	24346	--
Д-150 мм	Прайс лист	шт	48	1806,88	86730	--
Д-700 мм	Прайс лист	шт	4	4951,73	19807	--
стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN ГОСТ 12816-80	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	шт	2	552,00	1104	--
нержавеющая из стали Д-125 ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	12,64	4119,65	52072	--
нержавеющая из стали Д-125 ОТВОД 45°/	Прайс лист	м	3,16	4119,65	13018	--
нержавеющая из стали Д-150 ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	17,856	5803,61	103629	--
нержавеющая из стали Д-150 ОТВОД 45°/	Прайс лист	м	5,208	5803,61	30225	--
нержавеющая из стали Д-700 ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	3,3	48595,92	160367	--
нержавеющая из стали Д-700 ПЕРЕХОД 700х600/	Прайс лист	м	0,452	48595,92	21965	--
нержавеющая из стали Д-600 ПЕРЕХОД 600х400/	Прайс лист	м	0,98	37621,26	36869	--
Заглушка Д-400 мм из нержавеющей стали	С130810-36	шт	2	1420,00	2840	--
Патрубок для установки арматуры, Dy 700 мм	Ц0112-1301-9	шт	4	1153,93	4616	2697
Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм	Ц0112-1301-3	шт	48	353,28	16957	11081
Патрубок для установки арматуры, Dy 100 мм	Ц0112-1301-2	шт	20	275,60	5512	3888
Заглибка /Патрубок/ Д-700 мм	Прайс лист	шт	4	17137,70	68551	--
Заглибка /Патрубок/ Д-150 мм	Прайс лист	шт	48	1610,35	77297	--
Заглибка /Патрубок/ Д-125 мм	Прайс лист	шт	20	1315,55	26311	--
Кольцо стопорное	Прайс лист	шт	100	1020,39	102039	--
Мембрана для диффузоров д-300мм	Прайс лист	шт	6150	1264,37	7775855	--
Клин для крепления диффузора	Прайс лист	шт	50	529,43	26472	--

[illegible]						
[illegible]воды из стальных труб с фланцами и [illegible] стыками на условное давление не [illegible]25 МПа, монтируемые из готовых узлов, [illegible] наружный 720-820 мм	Ц0112-2-17	т	6,943	6097,00	42331	29106
[illegible]держивающая из стали Д-700 мм	Прайс лист	м	48	48595,92	2332604	--
[illegible]держивающая из стали Д-800 мм	Прайс лист	м	4	58872,26	235489	--
[illegible]держивающая из стали Д-700 [illegible]ПЕРЕХОД 800х700/	Прайс лист	м	0,49	58872,26	28847	--
[illegible]держивающая из стали Д-700 [illegible]ПЕРЕХОД 90°/	Прайс лист	м	3,3	48595,92	160367	--
[illegible]НУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ						
[illegible]ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
[illegible]ДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мусор 6,58 тн/	Е0122-8-14	км	0,047	300979,85	14146	12901
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мусор 0,62 тн/	Е0122-8-13	км	0,005	264038,30	1320	1198
[illegible] бетонных колодцев с монолитными [illegible] и покрытием из сборного [illegible]бетона [illegible]ных/5,62х2х2,4=26,98 тн/	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	11,24	1424,54	16012	18124
[illegible]ка мусора строительного при [illegible]мобильных перевозках	С01031-А26-1	т	34,18	27,10	926	648
[illegible]ка грузов автомобилями-самосвалами , [illegible]ние перевозки 5 км,	С010333-А5-1	т	34,18	40,50	1384	277
[illegible] затвора диаметром 700 мм	Е0165-3-6	шт	2	434,42	869	953
[illegible]ДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ						
Земляные работы						
[illegible]ка грунта 2 группы в отвал [illegible]торами "Драглайн" или "Обратная [illegible]" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	1035	27,84	28809	8895
[illegible]ка грунта 2 группы вручную в [illegible] глубиной до 2 м без креплений с [illegible] /доработка грунта вручную после [illegible]ки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	32	262,72	8407	9500
[illegible]ка грунта 2 группы вручную в [illegible] глубиной до 2 м без креплений с [illegible] /пересечение с коммуникациями/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	85	262,72	22331	25234
[illegible]ство песчаного основания под [illegible]бопроводы	Е0123-1-1	м3	541	1626,20	879774	148277

[illegible] траншей и котлованов бульдозерами [illegible] 59 (80) кВт (л.с.), при [illegible] 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	289	6,48	1873	590
[illegible] грунта 1,2 группы [illegible] трамбовками	Е0101-134-1	м3	289	21,55	6227	4774
[illegible] грунта 2 группы с погрузкой на [illegible] самосвалы экскаваторами с [illegible] вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	863	39,72	34276	10772
[illegible] грузов автомобилями-самосвалами [illegible] вне карьеров/, расстояние [illegible] 5 км, класс груза 1(ВЫВОЗ [illegible])	Е010333-А5-1	т	1510,25	40,50	61165	12233
[illegible] покрытий и оснований [illegible]бетонных	Е0127-18-4	м3	6	408,11	2449	1936
[illegible] покрытия толщиной 4 см из [illegible] асфальтобетонных смесей плотных [illegible]ристых с плотностью каменных [illegible] 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/ТОЛЩ.	Е0127-53-1	м2	120	516,31	61957	1756
[illegible] для корректировки табл. 27-53 при [illegible] толщины покрытий на 0,5 см, [illegible] или исключать к плотным [illegible]ристым смесям типа АБВ, плотность [illegible] материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1 К=2 К ОБЪЕМУ	м2	120	61,62	7395	2
[illegible] битумом и прядью концов футляра [illegible] 1400 мм	Е0122-48-5	футляр	1	7817,01	7817	2568
Трубопроводы и фасонные части						
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм/ФУТЛЯР/	Е0122-8-20	км	0,012	1252502,31	15030	11991
[illegible] усиленной антикоррозионной [illegible]но-полимерной изоляции на стальные [illegible]проводы диам. 1400 мм	Е0122-19-18	км	0,012	2102293,68	25228	4022
[illegible] стальные электросварные ГОСТ 10706- [illegible] общего назначения прямошовные, D 1420 [illegible], толщина стенки 11,0 мм	С130806-159 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	12,048	40200,00	484330	--
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм с пневматическим испытанием	Е0122-9-18	км	0,118	1096640,01	129404	104432
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм с пневматическим испытанием	Е0122-9-16	км	0,001	856576,82	857	702
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм с пневматическим испытанием	Е0122-9-14	км	0,001	585824,31	586	515
[illegible] стальных водопроводных труб диам. [illegible] мм с пневматическим испытанием	Е0122-9-13	км	0,041	548565,71	22491	18707

стальных водопроводных труб диам. с пневматическим испытанием	Е0122-9-12	км	0,004	475411,61	1902	1552
стальных водопроводных труб диам. с пневматическим испытанием	Е0122-9-9	км	0,004	305272,80	1221	996
...еющая из стали Д-1200 мм	Прайс лист	м	118	86490,31	10205856	--
...нержавеющая из стали Д-1000 мм	Прайс лист	м	1	66638,18	66638	--
...нержавеющая из стали Д-800 мм	Прайс лист	м	1	58872,26	58872	--
...нержавеющая из стали Д-700 мм	Прайс лист	м	41	48595,92	1992433	--
...нержавеющая из стали Д-600 мм	Прайс лист	м	4	37621,26	150485	--
...нержавеющая из стали Д-350 мм	Прайс лист	м	4	12933,98	51736	--
...стальных сварных фасонных частей ...300-800 мм	Е0122-33-6	т	0,82633	204796,82	169230	48587
...нержавеющая из стали Д-700 ...ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	4,95	48595,92	240550	--
...нержавеющая из стали Д-600 ...ОТВОД 45°/	Прайс лист	м	1,415	37621,26	53234	--
...нержавеющая из стали Д-350 ...ОТВОД 45°/	Прайс лист	м	0,825	12933,98	10671	--
...нержавеющая из стали Д-800 ...ПЕРЕХОД 800x700/	Прайс лист	м	0,245	58872,26	14424	--
...стальных сварных фасонных частей ...900-1600 мм	Е0122-33-7	т	2,35943	164283,13	387615	90559
...нержавеющая из стали Д-1200 ...ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	2,83	86490,30	244768	--
...нержавеющая из стали Д-1000 ...ПЕРЕХОД 1000x800/	Прайс лист	м	0,471	66638,18	31387	--
...нержавеющая из стали Д-1200 ...ПЕРЕХОД 1200x1000/	Прайс лист	м	0,476	86490,30	41169	--
...нержавеющая из стали Д-1000 ...ПЕРЕХОД 1000x700/	Прайс лист	м	1,414	66638,18	94226	--
...нержавеющая из стали Д-1000 ...РАВНОПРОХОДНОЙ ТРОЙНИК Д-1000/	Прайс лист	м	4,25	66638,18	283212	--
КОМПРЕССОРНАЯ						
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ						
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
Демонтаж трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 800 мм	Ц0112-2-17	т	1,4	3346,20	4685	3521
Демонтаж трубопроводы из стальных труб диаметр наружный 700 мм	Ц0112-2-17	т	2,46	3346,20	8232	6188

Монтаж трубопроводы из стальных диаметр наружный 600 мм	Ц0112-2-16	т	1,94	4718,40	9154	7143
Монтаж трубопроводы из стальных диаметр наружный 400 мм	Ц0112-2-14	т	0,31	7098,00	2200	1752
Монтаж трубопроводы из стальных диаметр наружный 350 мм	Ц0112-2-14	т	0,66	7098,00	4685	3731
Монтаж трубопроводы из стальных диаметр наружный 200 мм	Ц0112-2-12	т	0,4	10985,40	4394	3592
Монтаж трубопроводы из стальных диаметр наружный 100 мм	Ц0112-2-9	т	0,04	19605,60	784	662
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	С01031-А26-1	т	7,21	27,10	195	137
Доставка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км,	С010333-А5-1	т	7,21	40,50	292	58
Монтаж затворов диаметром 350,600,700 мм	Е0165-3-6	шт	3	434,42	1303	1429
Монтаж обратных клапанов диаметром 350,600,700 мм	Е0165-3-6	шт	3	434,42	1303	1429
РАЗДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНАЯ						
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 720-820 мм	Ц0112-2-17	т	4,9364	6097,00	30097	20694
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	Ц0112-2-16	т	2,8675	8596,00	24649	17596
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	Ц0112-2-14	т	1,5058	12787,00	19255	14186
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	Ц0112-2-12	т	0,4408	19408,00	8555	6597
Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	Ц0112-2-9	т	0,035	33857,00	1185	965
Труба нержавеющая из стали Д-800 мм	Прайс лист	м	8	58872,26	470978	--
Труба нержавеющая из стали Д-700 мм	Прайс лист	м	23	48595,92	1117706	--
Труба нержавеющая из стали Д-600 мм	Прайс лист	м	20	37621,26	752425	--
Труба нержавеющая из стали Д-400 мм	Прайс лист	м	7	13429,41	94006	--
Труба нержавеющая из стали Д-350 мм	Прайс лист	м	20	12933,98	258680	--

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	16	1623,00	25968	--
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	4	474,00	1896	--
Краны, задвижки, клапаны стальные запорные предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, рассчитанные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	Ц0112-790-9	шт	1	2926,50	2927	2183
Краны, задвижки, клапаны стальные запорные предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, рассчитанные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	Ц0112-790-12	шт	1	6544,30	6544	4388
Краны, задвижки, клапаны стальные запорные предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, рассчитанные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	Ц0112-790-13	шт	1	10161,90	10162	6737
Клапаны чугунные обратные подъемные, фланцевые поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	Ц0112-803-7	шт	1	1881,50	1882	1498
Клапаны чугунные обратные подъемные, фланцевые поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 600 мм	Ц0112-803-10	шт	1	4356,60	4357	3366
Клапаны чугунные обратные подъемные, фланцевые поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 700 мм	Ц0112-803-11	шт	1	6942,30	6942	5432
Труба нержавеющая из стали Д-800 мм/ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	1,885	58872,26	110974	--
Труба нержавеющая из стали Д-700 мм/ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	4,95	48595,92	240550	--
Труба нержавеющая из стали Д-600 мм/ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	2,83	37621,26	106468	--
Труба нержавеющая из стали Д-400 мм/ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	0,945	13429,41	12691	--
Труба нержавеющая из стали Д-350 мм/ОТВОД 90°/	Прайс лист	м	2,475	12933,98	32012	--
Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 45°и 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	С130810-85	шт	4	1610,00	6440	--

Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 мм Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм.	С130810-79	шт	1	401,00	401	--
Фланец Д-350 мм	Прайс лист	шт	5	1040,56	5203	--
Фланец Д-600 мм	Прайс лист	шт	5	1512,08	7560	--
Фланец Д-700 мм	Прайс лист	шт	5	4951,73	24759	--
Полупубок для установки арматуры, Dy 700 мм	Ц0112-1301-9	шт	5	1153,93	5770	3372
Полупубок для установки арматуры, Dy 600 мм	Ц0112-1301-9	шт	5	1153,93	5770	3372
Полупубок для установки арматуры, Dy 350 мм	Ц0112-1301-7	шт	5	847,91	4240	2582
Заглушка Патрубок/ Д-700 мм	Прайс лист	шт	5	17137,69	85688	--
Заглушка Патрубок/ Д-600 мм	Прайс лист	шт	5	4656,93	23285	--
Заглушка Патрубок/ Д-350 мм	Прайс лист	шт	5	1924,57	9623	--
Болты нержавеющие, шайбы уплотнения	Прайс лист	т	1	254765,03	254765	--
Итого прямые затраты по смете:					**40196735**	**1200127**
С накладными расходами					1200127	
Итого					41396862	
Непредвиденные и непредвиденные затраты					2483812	
Итого					43880674	
Временные здания и сооружения 1,92%					842509	
Итого					44723183	
Резервные удорожания 0,91%					500900	
Затраты на выслугу лет 1%					447232	
Затраты на дополн. отпуска 0,4%					178893	
Итого					45850207	
СМР-238968					109567203	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					2191344	
Итого по смете:					111758547	
Итого с понижающим коэфф.К=0,99					110640962	
НДС 12%					13276915,44	
Всего к оплате:					**123917877,44**	

"Сдал"

Директор ТОО "Шымкент Автоматика"

_____ *Егизбаев Е.М.*

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Начальник ПТО:

_____ Д.Лесов

Инженер ПТО:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "БиО-Мех":

_____ И.Казаринова