Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"
за май 2018 года

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01	Земляные работы	1	2 586 067	277 079
2	02-02	Верхнее строение	2	38 508 089	4 125 867
3	02-03	Повышенный путь	3	110 150 209	11 801 808
4	04-01	Наружное освещение	4	12 892 317	1 381 320
5		Транспорт материалов	5	18 982 218	2 033 809
		ВСЕГО:		183 118 900	19 619 882

Заказчик:
ТОО "Адал Арна Алматы"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Адал Арна"

М.П

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ТОО "Адал Арна Алматы"
Подрядчик: ТОО "Адал Арна"
Наименование строительства и его адрес: Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"
Договор № 12022018-АА от 12.02.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12022018-АА	12.02.2018				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	183 118 900		163 499 018						19 619 882	183 118 900
в т.ч										
Строительно-монтажные работы			163 499 018	163 499 018					19 619 882	183 118 900
Итого к оплате:									19 619 882	183 118 900

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН 160740017823 КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Адал Арна Алматы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 160740017823 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ЗАКАЗЧИК: / Горлов Б.С. /

ПОДРЯДЧИК: / Нурлыбаев Н.Х. /

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АдалАрна РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12022018-АА от 12.02.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**270,000**	**25,61**	**6915**
			Накладные расходы			***4,91***	***1325***
			Сметная прибыль			***1,90***	***512***
2	**2**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**270,000**	**20,27**	**5473**
			Накладные расходы			***3,88***	***1049***
			Сметная прибыль			***1,50***	***405***
3	**3**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**270,000**	**20,27**	**5473**
			Накладные расходы			***3,88***	***1049***
			Сметная прибыль			***1,50***	***405***
4	**4**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Рекультивация бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**270,000**	**14,29**	**3859**
			Накладные расходы			***2,74***	***739***
			Сметная прибыль			***1,06***	***286***
5	**5**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Рекультивация бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**270,000**	**6,32**	**1706**
			Накладные расходы			***1,21***	***327***
			Сметная прибыль			***0,47***	***126***
			Раздел: Земляные работы				
6	**6**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**873,000**	**157,61**	**137592**
			Накладные расходы			***28,49***	***24876***
			Сметная прибыль			***11,67***	***10192***
7	**7**	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1527,750**	**479,05**	**731876**
			Накладные расходы			***17,88***	***27315***
			Сметная прибыль			***35,49***	***54213***
8	**8**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**873,000**	**366,48**	**319941**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*42,60*	*37187*
			Сметная прибыль			*27,15*	*23699*
9	9	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале-отсыпка насыпи из обыкновенного грунта	м3	873,000	18,18	15875
			Накладные расходы			*4,17*	*3639*
			Сметная прибыль			*1,35*	*1176*
10	10	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Отсыпка насыпи дренирующим грунтом	м3	52,000	21,62	1124
			Накладные расходы			*4,14*	*215*
			Сметная прибыль			*1,60*	*83*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	61,880	1634,38	101136
			Накладные расходы			*61,00*	*3775*
			Сметная прибыль			*121,07*	*7492*
12	12	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (Н насыпи=1,97м)	м3	925,000	64,82	59955
			Накладные расходы			*12,30*	*11382*
			Сметная прибыль			*4,80*	*4441*
13	13	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	925,000	77,26	71463
			Накладные расходы			*14,01*	*12959*
			Сметная прибыль			*5,72*	*5294*
14	14	11-010105-0106 РСНБ РК 2015	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1017,000	154,28	156899
			Накладные расходы			*27,15*	*27611*
			Сметная прибыль			*11,43*	*11622*
15	15	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	144,000	157,61	22696
			Накладные расходы			*28,49*	*4103*
			Сметная прибыль			*11,67*	*1681*
16	16	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	252,000	68,91	17364
			Накладные расходы			*2,57*	*648*
			Сметная прибыль			*5,10*	*1286*
17	17	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	925,000	77,71	71881
			Накладные расходы			*13,64*	*12613*
			Сметная прибыль			*5,76*	*5324*
18	18	11-010105-0702 РСНБ РК 2015	Канавы продольные водоотводные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,000	1461,81	153490
			Накладные расходы			*522,89*	*54903*
			Сметная прибыль			*108,28*	*11370*
19	19	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов и дна канавы посевом многолетних трав	м2	300,000	437,78	131335
			Накладные расходы			*154,36*	*46307*
			Сметная прибыль			*32,43*	*9729*
20	20	11-010204-0201 РСНБ РК 2015	Защита земляных сооружений посевом многолетних трав по растительному слою	м2	64,000	437,78	28018
			Накладные расходы			*154,36*	*9879*
			Сметная прибыль			*32,43*	*2075*
			ИТОГО:				2044070

1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				281900
			Сметная прибыль				151413
			Итого с временными		3,7 %	75631,00	2119701
			Итого с зимними удорожаниями		2,77 %	58716,00	2178417
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				2308988
			Итого с НДС		12 %	277079,00	2 586 067

Заказчик: ***ТОО "Адал Арна Алматы"***

(подпись, печать)

Подрядчик: ***ТОО "Адал Арна"***

(подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект **Верхнее строение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12022018-АА от 12.02.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 2 за май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Верхнее строение				
1	**1**	**11-280108-0103 РСНБ РК 2015**	**Путь, шпалы железобетонные. Разборка**	**км пути**	**0,124**	**1296889,11**	**160555**
			Накладные расходы			***380414,95***	***47095***
			Сметная прибыль			***96065,86***	***11893***
2	**2**	**11-280104-0609 РСНБ РК 2015**	**Путь на железобетонных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами**	**км пути**	**0,092**	**88751637,87**	**8191776**
			Накладные расходы			***3879877,53***	***358113***
			Сметная прибыль			***6574195,40***	***606798***
3	**3**	**11-280104-0509 РСНБ РК 2015**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов Р65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении**	**км пути**	**0,032**	**93009908,04**	**2929812**
			Накладные расходы			***4019967,99***	***126629***
			Сметная прибыль			***6889622,82***	***217023***
4	**4**	**11-280104-0509 РСНБ РК 2015**	**Путь на деревянных шпалах, длина рельсов 12,5 м, тип рельсов РП65, число шпал на 1 км 1600 шт. Укладка отдельными элементами при раздельном костыльном скреплении**	**км пути**	**0,213**	**49887845,90**	**10601167**
			Накладные расходы			***2410592,67***	***512251***
			Сметная прибыль			***3695395,99***	***785272***
5	**5**	**124-010101-0114**	**Рельсы железнодорожные РП-65Т**	**м**	**425,000**	**13891,50**	**5903888**
			Накладные расходы			***518,45***	***220341***
			Сметная прибыль			***1029,00***	***437325***
6	**6**	**11-280112-0101 РСНБ РК 2015**	**Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка балластировочными машинами**	**1000 м3 балласта в призме**	**0,110**	**5775879,78**	**635347**
			Накладные расходы			***734434,99***	***80788***
			Сметная прибыль			***427842,95***	***47063***
7	**7**	**11-280113-0103 РСНБ РК 2015**	**Путь на деревянных шпалах, балласт щебеночный. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	**км пути**	**0,213**	**1229831,28**	**261339**
			Накладные расходы			***460536,51***	***97864***
			Сметная прибыль			***91098,61***	***19358***
8	**8**	**11-280113-0504 РСНБ РК 2015**	**Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины**	**км пути**	**0,096**	**971591,05**	**93564**
			Накладные расходы			***341671,05***	***32903***
			Сметная прибыль			***71969,71***	***6931***

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-280107-0101 РСНБ РК 2015	Противоугоны, тип рельсов Р65. Установка	100 шт. противоугонов	5,380	48515,96	261016
			Накладные расходы			*3400,28*	*18294*
			Сметная прибыль			*3593,77*	*19335*
10	10	11-280122-0107 РСНБ РК 2015	Пути при числе шпал на 1 км 1600 шт. Транспортирование материалов для поэлементной укладки 1 км по эксплуатируемым путям МПС	км перемещения	3,363	22382,11	75271
			Накладные расходы			*3292,73*	*11073*
			Сметная прибыль			*1657,93*	*5576*
11	11	11-280122-0107 РСНБ РК 2015	Пути при числе шпал на 1 км 1600 шт. Транспортирование материалов от разборки по эксплуатируемым путям МПС	км перемещения	1,238	22382,11	27709
			Накладные расходы			*3292,73*	*4076*
			Сметная прибыль			*1657,93*	*2053*
12	12	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные.Демонтаж	м оград	247,000	2655,54	655919
			Накладные расходы			*734,30*	*181373*
			Сметная прибыль			*196,71*	*48587*
13	13	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	76,260	419,76	32011
			Накладные расходы			*15,67*	*1195*
			Сметная прибыль			*31,09*	*2371*
14	14	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	76,260	419,76	32011
			Накладные расходы			*15,67*	*1195*
			Сметная прибыль			*31,09*	*2371*
15	15	41-090101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 16 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	76,260	295,83	22560
			Накладные расходы			*11,04*	*842*
			Сметная прибыль			*21,91*	*1671*
16	16	11-280116-0101 РСНБ РК 2015	Упоры рельсовые. Устройство	упор	1,000	223979,27	223979
			Накладные расходы			*58348,42*	*58348*
			Сметная прибыль			*16591,06*	*16591*
17	17	24-010101-0101 РСНБ РК 2015	Рельсы железнодорожные термоупрочненные Р65-Т1-К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м	14,680	21561,03	316516
			Накладные расходы			*804,69*	*11813*
			Сметная прибыль			*1597,11*	*23446*
18	18	21-130211-0426 РСНБ РК 2015	Заклепки	т	0,006	154427,80	927
			Накладные расходы			*5763,46*	*35*
			Сметная прибыль			*11439,10*	*69*
19	19	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,001	221085,59	221
			Накладные расходы			*8251,22*	*8*
			Сметная прибыль			*16376,71*	*16*
20	20	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,003	221085,59	663
			Накладные расходы			*8251,22*	*25*
			Сметная прибыль			*16376,71*	*49*
21	21	24-010103-1001 РСНБ РК 2015	Болты клеммные М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-79, ГОСТ 16018-79	т	0,011	693793,99	7843

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***25893,36***	***293***
			Сметная прибыль			***51392,15***	***581***
22	**22**	**24-010103-0205 РСНБ РК 2015**	**Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками и шайбами диаметром М24 ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93**	**т**	**0,004**	**675346,13**	**2941**
			Накладные расходы			***25204,86***	***110***
			Сметная прибыль			***50025,64***	***218***
23	**23**	**22-040201-0902 РСНБ РК 2015**	**Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**1,000**	**413,45**	**413**
			Накладные расходы			***15,43***	***15***
			Сметная прибыль			***30,63***	***31***
			ИТОГО:				**30437448**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1764679**
			Сметная прибыль				**2254626**
			Итого с временными		**3,7 %**	**1126186,00**	**31563634**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,77 %**	**874313,00**	**32437947**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**34382222**
			Итого с НДС		**12 %**	**4125867,00**	**38 508 089**

Заказчик: ***ТОО "Адал Арна Алматы"***

(подпись, печать)

Подрядчик: ***ТОО "Адал Арна"***

(подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект **Повышенный путь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12022018-АА от 12.02.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 3 за май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	324,000	25,61	8298
			Накладные расходы			*4,91*	*1590*
			Сметная прибыль			*1,90*	*615*
2	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	324,000	20,27	6568
			Накладные расходы			*3,88*	*1258*
			Сметная прибыль			*1,50*	*486*
			Раздел: Земляные работы				
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	434,000	117,71	51088
			Накладные расходы			*21,06*	*9139*
			Сметная прибыль			*8,72*	*3784*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,910	2455,92	36618
			Накладные расходы			*902,32*	*13454*
			Сметная прибыль			*181,92*	*2712*
5	5	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	310,000	157,61	48859
			Накладные расходы			*28,49*	*8833*
			Сметная прибыль			*11,67*	*3619*
6	6	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	542,500	794,74	431147
			Накладные расходы			*29,66*	*16091*
			Сметная прибыль			*58,87*	*31937*
7	7	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км(+20км) длины, группа грунтов 2	м3 грунта	310,000	366,48	113610
			Накладные расходы			*42,60*	*13205*
			Сметная прибыль			*27,15*	*8416*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	310,000	18,18	5637
			Накладные расходы			*4,17*	*1292*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,35*	*418*
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	347,200	30,31	10524
			Накладные расходы			*5,81*	*2016*
			Сметная прибыль			*2,25*	*780*
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	86,800	1174,31	101930
			Накладные расходы			*431,45*	*37450*
			Сметная прибыль			*86,99*	*7550*
11	11	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка выгрузочной площадки. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2923,000	5,25	15344
			Накладные расходы			*0,81*	*2358*
			Сметная прибыль			*0,39*	*1137*
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта из выемки до низа щебеночной подготовки бульдозерами на площадке	м3 грунта	59,000	30,31	1788
			Накладные расходы			*5,81*	*343*
			Сметная прибыль			*2,25*	*132*
			Раздел: Устройство повышенного пути				
13	13	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под фундаменты, щебеночная. Устройство	м3 подушки	603,000	12090,17	7290370
			Накладные расходы			*1346,84*	*812143*
			Сметная прибыль			*895,57*	*540027*
14	14	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Пазухи между стенками. Устройство засыпки песком	м3	585,000	5447,90	3187020
			Накладные расходы			*1052,89*	*615942*
			Сметная прибыль			*403,55*	*236076*
15	15	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1096,200	1577,39	1729139
			Накладные расходы			*94,54*	*103630*
			Сметная прибыль			*116,84*	*128084*
16	16	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	1096,200	159,87	175244
			Накладные расходы			*6,69*	*7339*
			Сметная прибыль			*11,84*	*12981*
17	17	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	58,000	2325,02	134851
			Накладные расходы			*666,33*	*38647*
			Сметная прибыль			*172,22*	*9989*
18	18	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	810,000	3383,24	2740424
			Накладные расходы			*983,87*	*796932*
			Сметная прибыль			*250,61*	*202994*
19	19	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	23,000	33288,57	765637
			Накладные расходы			*1242,38*	*28575*
			Сметная прибыль			*2465,82*	*56714*
20	20	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	626,000	31943,11	19996385
			Накладные расходы			*1192,16*	*746293*
			Сметная прибыль			*2366,16*	*1481214*

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Блоки бетонные ФБС 22.6.6т	шт	42,000	18674,94	784347
			Накладные расходы			*696,97*	*29273*
			Сметная прибыль			*1383,33*	*58100*
22	22	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	3,150	1034,05	3257
			Накладные расходы			*301,09*	*948*
			Сметная прибыль			*76,60*	*241*
23	23	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка анкера АН-1	т стальных элементов	5,178	475666,68	2462940
			Накладные расходы			*35918,74*	*185983*
			Сметная прибыль			*35234,57*	*182440*
24	24	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	139,802	75,81	10598
			Накладные расходы			*14,41*	*2014*
			Сметная прибыль			*5,62*	*785*
25	25	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование сеткой С-1	т металлических изделий	2,490	380988,22	948661
			Накладные расходы			*36922,82*	*91938*
			Сметная прибыль			*28221,35*	*70271*
26	26	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,490	304048,23	757080
			Накладные расходы			*11347,50*	*28255*
			Сметная прибыль			*22522,09*	*56080*
27	27	11-060201-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона и заливка бетоном сульфатостойким В15 между шпалами	м3	144,000	33786,15	4865205
			Накладные расходы			*2103,35*	*302883*
			Сметная прибыль			*2502,68*	*360386*
28	28	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование сеткой С-2	т металлических изделий	0,778	380988,22	296485
			Накладные расходы			*36922,82*	*28733*
			Сметная прибыль			*28221,35*	*21962*
29	29	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,568	239546,81	135967
			Накладные расходы			*8940,22*	*5074*
			Сметная прибыль			*17744,21*	*10072*
30	30	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,211	304048,23	64033
			Накладные расходы			*11347,50*	*2390*
			Сметная прибыль			*22522,09*	*4743*
31	31	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные П-1 плоские из бетона В 25. Устройство	м3	311,800	41773,06	13024841
			Накладные расходы			*2334,82*	*727998*
			Сметная прибыль			*3094,30*	*964803*
32	32	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,998	239546,81	239068
			Накладные расходы			*8940,22*	*8922*
			Сметная прибыль			*17744,21*	*17709*
33	33	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,293	226618,13	1879254
			Накладные расходы			*8457,70*	*70136*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16786,53*	*139204*
34	34	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,985	226618,13	903098
			Накладные расходы			*8457,70*	*33705*
			Сметная прибыль			*16786,53*	*66896*
35	35	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероид РПП-300 в 1 слой	м2 поверхности	780,000	1174,51	916121
			Накладные расходы			*101,06*	*78827*
			Сметная прибыль			*87,00*	*67861*
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	858,300	926,88	795542
			Накладные расходы			*126,23*	*108340*
			Сметная прибыль			*68,66*	*58929*
			Раздел: Устройство площадки				
37	37	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	2923,000	1400,03	4092275
			Накладные расходы			*85,32*	*249382*
			Сметная прибыль			*103,71*	*303132*
38	38	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	-2923,000	429,19	-1254514
			Накладные расходы			*-23,12*	*-67588*
			Сметная прибыль			*-31,79*	*-92927*
39	39	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	2923,000	352,15	1029336
			Накладные расходы			*18,76*	*54847*
			Сметная прибыль			*26,09*	*76247*
40	40	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см из бетона В15. Устройство	м2 покрытия	2923,000	6247,19	18260523
			Накладные расходы			*250,23*	*731416*
			Сметная прибыль			*462,75*	*1352631*
			ИТОГО:				87064599
			В том числе :				
			Накладные расходы				5930007
			Сметная прибыль				6449230
			Итого с временными		3,7 %	3221390,00	90285989
			Итого с зимними удорожаниями		2,77 %	2500922,00	92786911
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				98348401
			Итого с НДС		12 %	11801808,00	110 150 209

Заказчик: *ТОО "Адал Арна Алматы"*

(подпись, печать)

Подрядчик: *ТОО "Адал Арна"*

(подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12022018-АА** от **12.02.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 4 за май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Шкаф ШУНО-0,4/100-У1				
1	**1**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**23870,75**	**23871**
			Накладные расходы			***6217,18***	***6217***
			Сметная прибыль			***1768,20***	***1768***
2	**2**	**51-080401-1203 РСНБ РК 2015**	**Шкаф учета и управления наружным освещением ШУНО-0,4/100-У1**	**шт.**	**1,000**	**245030,26**	**245030**
			Накладные расходы			***9144,87***	***9145***
			Сметная прибыль			***18150,39***	***18150***
3	**3**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**1,500**	**189,92**	**285**
			Накладные расходы			***37,89***	***57***
			Сметная прибыль			***14,07***	***21***
4	**4**	**11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1,500**	**35,43**	**53**
			Накладные расходы			***6,79***	***10***
			Сметная прибыль			***2,62***	***4***
5	**5**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм(длина 7,5м). Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,000**	**3711,46**	**11134**
			Накладные расходы			***473,11***	***1419***
			Сметная прибыль			***274,92***	***825***
6	**6**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**10,000**	**560,60**	**5606**
			Накладные расходы			***72,42***	***724***
			Сметная прибыль			***41,53***	***415***
7	**7**	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм(длина 12м). Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**4127,74**	**16511**
			Накладные расходы			***488,65***	***1955***
			Сметная прибыль			***305,76***	***1223***
8	**8**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**120,450**	**189,92**	**22876**
			Накладные расходы			***37,89***	***4564***
			Сметная прибыль			***14,07***	***1695***

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,850	18,31	1480
			Накладные расходы			*3,25*	*263*
			Сметная прибыль			*1,36*	*110*
10	10	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	1248564,30	9364
			Накладные расходы			*367544,49*	*2757*
			Сметная прибыль			*92486,24*	*694*
11	11	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,530	16246,33	122335
			Накладные расходы			*606,34*	*4566*
			Сметная прибыль			*1203,43*	*9062*
12	12	11-220601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км трубопровода	0,008	3656779,75	27426
			Накладные расходы			*251226,14*	*1884*
			Сметная прибыль			*270872,57*	*2032*
13	13	11-340202-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные. Укладка в металлический футляр.	канало-метр	12,000	1790,78	21489
			Накладные расходы			*235,43*	*2825*
			Сметная прибыль			*132,65*	*1592*
14	14	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	9501,53	9502
			Накладные расходы			*1593,73*	*1594*
			Сметная прибыль			*703,82*	*704*
15	15	11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми.	канало-километр трубопровода	0,315	1189678,34	374749
			Накладные расходы			*111344,15*	*35073*
			Сметная прибыль			*88124,32*	*27759*
16	16	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	800,000	343,90	275120
			Накладные расходы			*71,13*	*56906*
			Сметная прибыль			*25,47*	*20379*
17	17	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,600	1634,38	64722
			Накладные расходы			*61,00*	*2415*
			Сметная прибыль			*121,07*	*4794*
18	18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	375,000	270,73	101522
			Накладные расходы			*59,12*	*22172*
			Сметная прибыль			*20,05*	*7520*
19	19	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	425,000	294,05	124971
			Накладные расходы			*64,35*	*27351*
			Сметная прибыль			*21,78*	*9257*
20	20	23-060137-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,800	686590,47	549272
			Накладные расходы			*25624,51*	*20500*
			Сметная прибыль			*50858,55*	*40687*

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	13-080201-2302 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2897,74	5795
			Накладные расходы			*845,07*	*1690*
			Сметная прибыль			*214,65*	*429*
22	22	23-061703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 1 кВ,типа 1кВТк-4-16/25-СЛ-м	шт.	2,000	7851,76	15704
			Накладные расходы			*293,04*	*586*
			Сметная прибыль			*581,61*	*1163*
23	23	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка защитной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,660	24345,33	16068
			Накладные расходы			*4465,37*	*2947*
			Сметная прибыль			*1803,36*	*1190*
24	24	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента ЛСЭ-150	м	660,000	52,08	34374
			Накладные расходы			*1,94*	*1283*
			Сметная прибыль			*3,86*	*2546*
25	25	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 273 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	24,000	49491,39	1187793
			Накладные расходы			*7803,98*	*187295*
			Сметная прибыль			*3666,03*	*87985*
26	26	11-340202-0201 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные. Укладка в металлический футляр.	канало-метр	48,000	1790,78	85957
			Накладные расходы			*235,43*	*11300*
			Сметная прибыль			*132,65*	*6367*
27	27	13-390201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1,000	310,63	311
			Накладные расходы			*91,30*	*91*
			Сметная прибыль			*23,01*	*23*
28	28	11-250211-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1,000	23032,21	23032
			Накладные расходы			*3861,38*	*3861*
			Сметная прибыль			*1706,09*	*1706*
29	29	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	8,150	340,93	2779
			Накладные расходы			*12,72*	*104*
			Сметная прибыль			*25,25*	*206*
30	30	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	35,200	189,92	6685
			Накладные расходы			*37,89*	*1334*
			Сметная прибыль			*14,07*	*495*
31	31	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,980	3014,08	5968
			Накладные расходы			*1107,39*	*2193*
			Сметная прибыль			*223,27*	*442*
32	32	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	30,800	317,42	9776
			Накладные расходы			*69,11*	*2129*

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*23,51*	*724*
33	33	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	53,592	94,70	5075
			Накладные расходы			*3,53*	*189*
			Сметная прибыль			*7,01*	*376*
34	34	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,800	22,00	678
			Накладные расходы			*4,66*	*143*
			Сметная прибыль			*1,63*	*50*
35	35	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	28,160	35,43	998
			Накладные расходы			*6,79*	*191*
			Сметная прибыль			*2,62*	*74*
36	36	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,040	1174,31	8267
			Накладные расходы			*431,45*	*3037*
			Сметная прибыль			*86,99*	*612*
37	37	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,160	195,73	5512
			Накладные расходы			*61,16*	*1722*
			Сметная прибыль			*14,50*	*408*
38	38	11-330108-0121 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 30 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	10,000	49576,57	495766
			Накладные расходы			*11717,41*	*117174*
			Сметная прибыль			*3672,34*	*36723*
39	39	11-330107-0105 РСНБ РК 2015	Подпятники и детали сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,684	10499,31	7182
			Накладные расходы			*3094,40*	*2117*
			Сметная прибыль			*777,73*	*532*
40	40	11-130701-1003 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой БМЗЭС. Первый слой	м2	120,000	2143,79	257255
			Накладные расходы			*465,81*	*55897*
			Сметная прибыль			*158,80*	*19056*
41	41	11-130701-1004 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция смазкой БМЗЭС. Последующий слой	м2	120,000	2399,47	287936
			Накладные расходы			*458,45*	*55014*
			Сметная прибыль			*177,74*	*21329*
42	42	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, лежни, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,684	51878,49	35485
			Накладные расходы			*1936,18*	*1324*
			Сметная прибыль			*3842,85*	*2629*
43	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Стойка железобетонная коническая СК26.1-1.3	шт	4,000	393974,88	1575900
			Накладные расходы			*14703,69*	*58815*
			Сметная прибыль			*29183,32*	*116733*

1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	11-330109-0119 РСНБ РК 2015	Прожекторные стальные площадки и лестницы. Установка	т	4,128	75412,83	311304
			Накладные расходы			*19938,12*	*82305*
			Сметная прибыль			*5586,14*	*23060*
45	45	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниезащита и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,492	145793,18	71730
			Накладные расходы			*34369,63*	*16910*
			Сметная прибыль			*10799,49*	*5313*
46	46	21-060702-0101 РСНБ РК 2015	Стальные элементы мачт объединенные в системы в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д.	т	4,620	398024,17	1838872
			Накладные расходы			*14854,82*	*68629*
			Сметная прибыль			*29483,27*	*136213*
47	47	11-330104-0401 РСНБ РК 2015	Окраска лаком за один раз	т конструкций	4,620	15913,06	73518
			Накладные расходы			*3070,94*	*14188*
			Сметная прибыль			*1178,74*	*5446*
48	48	21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,472	213,19	1167
			Накладные расходы			*7,96*	*44*
			Сметная прибыль			*15,79*	*86*
49	49	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	265926,39	2032
			Накладные расходы			*9924,74*	*76*
			Сметная прибыль			*19698,25*	*150*
50	50	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,000	189,92	2849
			Накладные расходы			*37,89*	*568*
			Сметная прибыль			*14,07*	*211*
51	51	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,000	35,43	531
			Накладные расходы			*6,79*	*102*
			Сметная прибыль			*2,62*	*39*
52	52	11-330105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление.Устройство.Сталь круглая д=6мм,длина 100м	м заземления	100,000	136,39	13639
			Накладные расходы			*28,32*	*2832*
			Сметная прибыль			*10,10*	*1010*
53	53	13-080305-0614 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка блоками из 4-х прожекторов на стальной мачте	блок	8,000	25679,66	205437
			Накладные расходы			*4668,64*	*37349*
			Сметная прибыль			*1902,20*	*15218*
54	54	151703-34	Прожектор типа ПСМ-50А-1У1	шт	32,000	28985,64	927541
			Накладные расходы			*1081,78*	*34617*
			Сметная прибыль			*2147,08*	*68707*
55	55	151706-42	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном типа КГ220-1000-5	шт	32,000	1945,18	62246
			Накладные расходы			*72,60*	*2323*
			Сметная прибыль			*144,09*	*4611*
56	56	24-040201-0649 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	44,000	52,80	2323
			Накладные расходы			*1,97*	*87*
			Сметная прибыль			*3,91*	*172*

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	13-080304-0401 РСНБ РК 2015	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	64,000	243,64	15593
			Накладные расходы			*65,56*	*4196*
			Сметная прибыль			*18,05*	*1155*
58	58	151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	16,000	1777,55	28441
			Накладные расходы			*66,34*	*1061*
			Сметная прибыль			*131,67*	*2107*
59	59	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	5765,37	23061
			Накладные расходы			*1284,28*	*5137*
			Сметная прибыль			*427,06*	*1708*
60	60	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4,000	3813,29	15253
			Накладные расходы			*142,32*	*569*
			Сметная прибыль			*282,47*	*1130*
61	61	24-040201-0647 РСНБ РК 2015	Скобы СО-14 ГОСТ 51177-98	10 шт.	3,200	157,26	503
			Накладные расходы			*5,87*	*19*
			Сметная прибыль			*11,65*	*37*
62	62	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4431,03	35448
			Накладные расходы			*924,64*	*7397*
			Сметная прибыль			*328,22*	*2626*
63	63	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Ящик распределительный ЯР1-63	шт.	4,000	7580,58	30322
			Накладные расходы			*282,92*	*1132*
			Сметная прибыль			*561,52*	*2246*
64	64	23-070203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик ЯАЕ-25-10	шт.	4,000	10636,45	42546
			Накладные расходы			*396,97*	*1588*
			Сметная прибыль			*787,89*	*3152*
65	65	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	447,85	5374
			Накладные расходы			*16,71*	*201*
			Сметная прибыль			*33,17*	*398*
66	66	24-040207-3998 РСНБ РК 2015	Сальники	100 шт.	0,120	25444,77	3053
			Накладные расходы			*949,63*	*114*
			Сметная прибыль			*1884,80*	*226*
67	67	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Искровой промежуток. Монтаж оборудования	шт.	8,000	1607,19	12858
			Накладные расходы			*453,98*	*3632*
			Сметная прибыль			*119,05*	*952*
68	68	51-080401-1301 РСНБ РК 2015	Искровой промежуток	шт.	8,000	6193,98	49552
			Накладные расходы			*231,17*	*1849*
			Сметная прибыль			*458,81*	*3671*

1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Ящик с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	5765,37	46123
			Накладные расходы			*1284,28*	*10274*
			Сметная прибыль			*427,06*	*3417*
70	70	151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У1	шт	8,000	10825,96	86608
			Накладные расходы			*404,04*	*3232*
			Сметная прибыль			*801,92*	*6415*
71	71	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4,000	232,86	931
			Накладные расходы			*70,71*	*283*
			Сметная прибыль			*17,25*	*69*
72	72	13-080201-0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	4,000	246,56	986
			Накладные расходы			*74,87*	*299*
			Сметная прибыль			*18,26*	*73*
73	73	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	144,000	703,35	101282
			Накладные расходы			*102,52*	*14763*
			Сметная прибыль			*52,10*	*7502*
74	74	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	80,000	259,96	20797
			Накладные расходы			*56,60*	*4528*
			Сметная прибыль			*19,26*	*1541*
75	75	23-060131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	161482,51	11627
			Накладные расходы			*6026,75*	*434*
			Сметная прибыль			*11961,67*	*861*
76	76	23-060131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	300750,88	21654
			Накладные расходы			*11224,44*	*808*
			Сметная прибыль			*22277,84*	*1604*
77	77	23-060112-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3Х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	0,080	132940,63	10635
			Накладные расходы			*4961,53*	*397*
			Сметная прибыль			*9847,45*	*788*
78	78	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	13,600	3532,93	48048
			Накладные расходы			*391,53*	*5325*
			Сметная прибыль			*261,70*	*3559*
79	79	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,020	189,92	194
			Накладные расходы			*37,89*	*39*
			Сметная прибыль			*14,07*	*14*
80	80	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,020	35,43	36
			Накладные расходы			*6,79*	*7*
			Сметная прибыль			*2,62*	*3*

1	2	3	4	5	6	7	8
81	81	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6,800	403,72	2745
			Накладные расходы			*66,56*	*453*
			Сметная прибыль			*29,91*	*203*
			ИТОГО:				10208473
			В том числе :				
			Накладные расходы				1040601
			Сметная прибыль				756183
			Итого с временными		3,7 %	366814,00	10575287
			Итого с зимними удорожаниями		2,77 %	284776,00	10860063
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				11510997
			Итого с НДС		12 %	1381320,00	12 892 317

Заказчик: *ТОО "Адал Арна Алматы"*

(подпись, печать)

Подрядчик: *ТОО "Адал Арна"*

(подпись, печать)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 160740017823
Адал Арна Алматы
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 160740017823
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
АдалАрна
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Адал Арна Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Адал Арна"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Подъездной железнодорожный путь ТОО "Адал Арна Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект **Транспорт материалов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12022018-АА** от **12.02.2018 года**

Акт приемки выполненных работ № 5 за май месяц 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Шкаф ШУНО-0,4/100-У1				
1	1	42-010201-2658 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 421 до 450 км, загрузка вагона 58 т**	**т**	**1635,790**	**2131,43**	**3486575**
			Накладные расходы			*79,55*	*130124*
			Сметная прибыль			*157,88*	*258265*
2	2	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	**Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км**	**за подачу и уборку**	**1,000**	**0,00**	**0**
3	3	42-040201-0107 РСНБ РК 2015	**Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 3 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**1635,790**	**406,25**	**664548**
			Накладные расходы			*15,16*	*24802*
			Сметная прибыль			*30,09*	*49226*
4	4	42-040201-0207 РСНБ РК 2015	**Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) до 3 т при железнодорожных перевозках**	**т**	**1635,790**	**364,62**	**596436**
			Накладные расходы			*13,61*	*22260*
			Сметная прибыль			*27,01*	*44180*
5	5	42-010201-2658 РСНБ РК 2015	**Провозная плата за перевозку деталей из древесины(шпалы тип3) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 421 до 450 км, загрузка вагона 58 т**	**т**	**29,190**	**2131,43**	**62216**
			Накладные расходы			*79,55*	*2322*
			Сметная прибыль			*157,88*	*4609*
6	6	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	**Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км**	**за подачу и уборку**	**1,000**	**0,00**	**0**
7	7	42-040201-0112 РСНБ РК 2015	**Погрузка шпал, брусьев, дров, рудстойки, балансов, пропсов при железнодорожных перевозках**	**т**	**29,190**	**527,79**	**15406**
			Накладные расходы			*19,70*	*575*
			Сметная прибыль			*39,10*	*1141*

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	42-040201-0212 РСНБ РК 2015	Разгрузка шпал, брусьев, дров, рудстойки, балансов, пропсов при железнодорожных перевозках	т	29,190	638,08	18626
			Накладные расходы			*23,81*	*695*
			Сметная прибыль			*47,27*	*1380*
9	9	42-010301-2610 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 421 до 450 км, загрузка вагона 10 т	т	86,900	18799,14	1633645
			Накладные расходы			*701,61*	*60970*
			Сметная прибыль			*1392,53*	*121011*
10	10	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км	за подачу и уборку	1,000	0,00	0
11	11	42-040201-0116 РСНБ РК 2015	Погрузка рельс, балок, швеллеров при железнодорожных перевозках	т	86,900	292,59	25426
			Накладные расходы			*10,92*	*949*
			Сметная прибыль			*21,67*	*1883*
12	12	42-040201-0216 РСНБ РК 2015	Разгрузка рельс, балок, швеллеров при железнодорожных перевозках	т	86,900	272,34	23666
			Накладные расходы			*10,16*	*883*
			Сметная прибыль			*20,17*	*1753*
13	13	42-020301-0134 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 681 до 720 км	вагон	30,626	185278,15	5674249
			Накладные расходы			*6914,84*	*211771*
			Сметная прибыль			*13724,31*	*420315*
14	14	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км	за подачу и уборку	1,000	0,00	0
15	15	42-040201-0121 РСНБ РК 2015	Погрузка щебня, гравия, гальки при железнодорожных перевозках	т	2144,000	253,21	542874
			Накладные расходы			*9,45*	*20261*
			Сметная прибыль			*18,76*	*40213*
16	16	42-040201-0221 РСНБ РК 2015	Разгрузка щебня, гравия, гальки при железнодорожных перевозках	т	2144,000	738,24	1582778
			Накладные расходы			*27,55*	*59071*
			Сметная прибыль			*54,68*	*117243*
17	17	42-030101-0154 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку негабаритных грузов на 4-осных платформах и полувагонах, расстояние перевозки от 1701 до 1800 км, степень и вид негабаритности груза: 1-2 нижняя, 1-3 боковая, 1-2 верхняя	вагон	1,000	228956,74	228957
			Накладные расходы			*8544,98*	*8545*
			Сметная прибыль			*16959,76*	*16960*

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км	за подачу и уборку	1,000	0,00	0
19	19	42-040201-0109 РСНБ РК 2015	Погрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) более 6 т при железнодорожных перевозках	т	25,000	286,97	7174
			Накладные расходы			*10,71*	*268*
			Сметная прибыль			*21,26*	*531*
20	20	42-040201-0209 РСНБ РК 2015	Разгрузка грузов неупакованных (железобетонных изделий и конструкций) более 6 т при железнодорожных перевозках	т	25,000	334,23	8356
			Накладные расходы			*12,47*	*312*
			Сметная прибыль			*24,76*	*619*
			ИТОГО:				15003868
			В том числе :				
			Накладные расходы				543807
			Сметная прибыль				1079328
			Итого с временными		3,7 %	555143	15559011
			Итого с зимними удорожаниями		2,77 %	430985	15989996
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				16948409
			Итого с НДС		12 %	2033809	18 982 218

Заказчик: *ТОО "Адал Арна Алматы"*

(подпись, печать)

Подрядчик: *ТОО "Адал Арна"*

(подпись, печать)