АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «27» 11 2017 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:

Дюдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Утебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жумылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Строительство линии электропередач для инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя

(наименование объекта, расположения или адрес)

или с привлеченным им организацией **ТОО «Шымкент Автоматика»**
(наименование организации)

Выполнившими
-Земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 3,2 м3+4,12 м3
-Электромотажные работы. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013-73шт
-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005- 9 км
-Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,- 2шт
-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа энергомера ЦЭ 6850М 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, АР-0.2S/0,5–1шт.
-Трансформотор КТПН-2шт

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«12» **мая 2017г.**

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***31.05.2017г.*** окончание работ ***27.11 2017г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство линии электропередач для инфильтрационного водозабора

на Восточном берегу Буржарского накопителя

на сумму – 19 380,838 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б.. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулебаев Н.Ж. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Тулебаев Н.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: Главный энергетик ТОО «ВР-М»: Исмойлов Н.

Генподрядчик: ТОО «»Шымкент Автоматика. Егизбаев Е.М.

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шымкент Автоматика"
Договор № 107 от " 31 " мая 2017 г

Выполненные работы:
Строительство линии электропередач для инфильтрационного водозабора на Восточном берегу Буржарского накопителя

АКТ

от " 27 " 11 2017г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3,2	1879,16	6013	3960
2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	3,2	637,31	2039	1343
3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	3,2	116,98	374	190
4	Стены приямков и каналов. Кладка	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	м3 кладки	0,156	17390,64	2713	491
5	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,003	395115,20	1185	600
6	Трубы асбестоцементныедиаметр 100 мм ГОСТ 31416-2009	23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м	3	653,72	1961	83
	РАЗДЕЛ 2. Элетромотажные работы	*					
7	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	опора	49	5864,80	287375	113546
8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	опора	6	12018,42	72111	28567
9	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	опора	4	18558,93	74236	29308
10	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	73	30898,41	2255584	95637
11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	11-330204-0103 РСНБ РК 2015	км линии	8,537	48559,86	414556	202483

12	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	км	9,082	259708,79	2358675	100008
13	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	23-061703-1102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	1	9606,83	9607	407
14	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	1	8510,33	8510	361
15	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа энергомера ЦЭ 6850М 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	23-070501-0403 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	1	53551,20	53551	2271
16	Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций периодического профиля S400 диаметром 12 мм СТ РК СТБ 1704-2011	21-050301-1818 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	т	0,645	141586,88	91324	3872
17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	м кабеля	10	285,15	2852	709
18	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	м кабеля	40	976,05	39042	8440
19	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	23-060109-1005 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	км	0,01	2946146,56	29461	1249
	РАЗДЕЛ 3. Трнсформотор КТПН	*					
20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	1142759	2285518	96906
21	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	51-080102-0416 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	1117127	2234254	94732
22	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	подстанция	1	12554,34	12554	3871
23	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	11-330208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	подстанция	1	40350,33	40350	14464

24	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	21-050106-9908 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	т	0,0479	200986,58	9627	408
25	Разъединитель РЛНД-6\400А	прайс-лист	шт.	2	39889,18	79778	3383
26	Привод ПРНЗ-10У1	прайс-лист	шт.	2	2053,25	4107	174
27	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	24-040207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	комплект	2	27195,24	54390	2306
28	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	21-050201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	т	0,07617	157271,42	11979	508
	П10-3.1с	*					
29	Оголовок ОГs54	прайс-лист	шт	49	13485,43	660786	28017
30	Зажим плашечный	прайс-лист	шт	49	490	24010	1018
31	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	147	10198,98	1499250	63568
32	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	49	13300,36	651718	27633
	К10-3.1с	*					
33	Зажим плашечный	прайс-лист	шт	10	490	4900	208
34	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	10198,98	20398	865
35	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	6	13300,36	79802	3384
36	Траверса ТМ73	прайс-лист	шт.	2	7883,6	15767	669
37	Траверса ТМs60	прайс-лист	шт.	2	2406,13	4812	204
38	Стойка ОГ52	прайс-лист	шт.	2	1423,5	2847	121
39	Анкер Х51	прайс-лист	шт.	4	1165,7	4663	198
40	Крепление подкоса	24-040201-0424 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	2603,98	5208	221
41	Проводник заземляющий	прайс-лист	шт.	4	1487,02	5948	252

Изоляторы натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	6	15037,89	90227	3826
А10-3.1с	*					
Зажим плашечный	прайс-лист	шт	10	490	4900	208
Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	10198,98	20398	865
Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	4	13300,36	53201	2256
Травеса ТМ73	прайс-лист	шт.	2	7884,36	15769	669
Травеса TMs60	прайс-лист	шт.	2	2406,13	4812	204
Накладка ОГ52	прайс-лист	шт.	2	1423,5	2847	121
Хомут Х51	прайс-лист	шт.	4	1165,7	4663	198
Крепление подкоса	24-040201-0424 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	2603,98	5208	221
Проводник заземляюий	прайс-лист	шт.	4	1487,02	5948	252
Изоляторы натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	12	15037,89	180455	7651
Зажимы натяжные	24-040203-0902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	12	1860,71	22329	947
Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	6	2891,91	17351	736
УП10-3.1с	*					
Зажим плашечный	прайс-лист	шт	6	490	2940	125
Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	6	361,11	2167	92

Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	6	10198,98	61194	2595
Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	12	13300,36	159604	6767
Крепление подкоса	24-040201-0424 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	2	2603,98	5208	221
Проводник заземляюий	прайст-лист	шт.	4	1487,02	5948	252
Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	4	3660,24	14641	621
Оголовок ОГs58	прайст-лист	шт.	2	13992,49	27985	1187
УА10-3.1с	*					
Зажим плашечный	прайст-лист	шт	24	490	11760	499
Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	24	361,11	8667	367
Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	12	10198,98	122388	5189
Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	24	13300,36	319209	13534
Траверса ТМ73	прайст-лист	шт	4	7884,36	31537	1337
Траверса ТМs60	прайст-лист	шт	4	2406,13	9625	408
Накладка ОГ52	прайст-лист	шт.	4	1423,5	5694	241
Хомут Х51	прайст-лист	шт.	8	1165,7	9326	395
Крепление подкоса	24-040201-0424 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	шт.	8	2603,98	20832	883
Проводник заземляюий	прайст-лист	шт.	16	1487,02	23792	1009

73	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	8	3660,24	29282	1242
74	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	24	530,73	12738	540
75	Изоляторы натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	24	15037,89	360909	15303
76	Зажимы натяжные	24-040203-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	24	1860,71	44657	1893
77	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	шт.	12	2891,91	34703	1471
78	Крепление изолятора	прайс-лист	шт.	4	1326,03	5304	225
	Трансформотор КТПН. Строительные работы	*					
79	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	м3 грунта	4,12	1363,12	5616	3698
80	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	2,06	116,98	241	123
81	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	м3 подстилающего слоя	4,12	5382,88	22177	7829
82	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	шт. сборных конструкций	3	1093,65	3281	1487
83	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	шт. сборных конструкций	3	1449,35	4348	1945
84	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	м3	4,17	29674,19	123741	5247
85	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	т	0,0336	309731,74	10407	3075
86	Подготовка бетонная. Устройство	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,63	16342,99	10296	773
87	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	м3	0,8	15366,44	12293	877

Итого прямые затраты по смете:					15374455	1036239
С накладными расходами					1036239	
Итого:					16410694	
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1312856	
Итого:					17723550	
ОБОРУДОВАНИЯ					4519772	
Временные здания и сооружения 2,8%					369706	
Итого:					13573483	
Зимние удорожания 0,7%					95014	
Итого:					18188270	
СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2017 года)					18188270	
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9514					17304320	
НДС 12%					2076518	
Итого к оплате					19380838	

"Сдал"

Директор ТОО "Шымкент Автоматика"

Елизбаев Е.М.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг":

Б.Тулебеков

Начальник ПТО:

Д.Лесов

Начальник ОМТС:

Н.Тулебаев

Инженер ПТО:

К.Дяникулов

Гл.энергетик ТОО "ВРиМ"

Н.Исмойлов

дата подписания *от "27" 11 2017г.*