Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шымкент Автоматика"
Договор № 201 от " 25 " июня 2018 г.

Выполненные работы:
Строительство водовода диам.400мм
от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2
через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм

АКТ

Приемки выполненных работ

от " 19" сентября 2018г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ						
	Земельные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	328	187,94	61644	11634
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	м3 грунта	10	1611,61	16116	11604
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	30	1401,40	42042	30270
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	273	30,99	8460	2131
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	273	135,12	36888	19821
6	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	Е11-010107-1303 1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	м3 грунта	95	70,34	6682	1444
	Трубопроводы	*					
7	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,094	1821743,27	171244	100265
8	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,018	716848,75	12903	9148
9	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,01	452373,47	4524	3648

Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	м	135,54	26965,00	3654836	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	м	18,072	4834,00	87360	--
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	м	10,04	2566,00	25763	--
Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,135	6029207,60	813943	77105
Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,018	2273053,10	40915	5561
Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,01	1497836,54	14978	2219
Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0110 1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,135	304826,70	41152	10374
Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,018	90673,59	1632	1037
Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,01	62638,23	626	480
Защита трубы стальные, диаметром от 50 мм и свыше подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окрашиваемой поверхности	180,6	648,11	117049	53269
Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	1	32310,83	32311	14678
Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	1	10807,41	10807	5475
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ	*					
Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250109-0105 1125-0109-0105 РСНБ РК 2015	м кожуха	41	171952,29	7050044	673550

10	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	м	135,54	26965,00	3654836	--
11	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	м	18,072	4834,00	87360	--
12	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	м	10,04	2566,00	25763	--
13	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,135	6029207,60	813943	77105
14	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,018	2273053,10	40915	5561
15	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,01	1497836,54	14978	2219
16	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0110 1122-0701-0110 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,135	304826,70	41152	10374
17	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,018	90673,59	1632	1037
18	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,01	62638,23	626	480
19	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окрашиваемой поверхности	180,6	648,11	117049	53269
20	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	1	32310,83	32311	14678
21	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	врезка	1	10807,41	10807	5475
	ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГИ	*					
22	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	Е11-250109-0105 1125-0109-0105 РСНБ РК 2015	м кожуха	41	171952,29	7050044	673550

23	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	С123-010201-0321 2301-0201-0321 РСНБ РК 2015	м	41,164	117405,00	4832859	--
24	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0316 1122-0601-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	км трубопровода	0,041	15003589,96	615147	54142
25	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0307 1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	41	1763,51	72304	45878
26	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-250127-0502 1125-0127-0502 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,041	533309,98	21866	4623
27	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окрашиваемой поверхности	131,3	648,11	85097	38728
	Арматура	*					
28	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	6	19184,80	115109	66435
29	Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	51-010103-4204 5101-0103-4204 РСНБ РК 2015	шт.	1	2269001,00	2269001	--
30	Клапан обратный фланцевый модели 2280, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 11823-91	51-011001-1803 5101-1001-1803 РСНБ РК 2015	шт.	3	622010,00	1866030	--
31	Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем ZA5X-16 (Ру-16) DN 400 мм	Пр.л.ТОО "Alias Valve Group"	шт	2	409125,00	818250	--
32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	5637,88	22552	14759
33	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные Н41Т-16 (Ру-16) DN 200 мм	Пр.л.ТОО "Alias Valve Group"	шт	4	115696,43	462786	--
34	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	2646,37	10585	8222
35	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные Н41Т-16 (Ру-16) DN 150 мм	Пр.л.ТОО "Alias Valve Group"	шт	2	67973,21	135946	--
36	Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем ZA5X-16 (Ру-16) DN 150 мм	Пр.л.ТОО "Alias Valve Group"	шт	2	44857,14	89714	--

37	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	1802,71	1803	1417
38	Задвижка с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем ZA5X-16 (Ру-16) DN 100 мм	Пр.л.ТОО "Alias Valve Group"	шт	1	27178,57	27179	--
	Фасонные части	*					
39	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,4979	608585,29	303015	148996
40	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0312 2302-0101-0312 РСНБ РК 2015	шт.	2	59658,00	119316	--
41	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80/КРЕСТОВИНА 400х400/	С123-010201-0260 2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	м	1,88	32454,00	61014	--
42	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0657 2302-0101-0657 РСНБ РК 2015	шт.	2	51950,00	103900	--
43	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0176	893724,56	15730	9530
44	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0237 2302-0101-0237 РСНБ РК 2015	шт.	1	8484,00	8484	--
45	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	шт.	1	9943,00	9943	--
	Фланцы	*					
46	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	фланец	9	4712,57	42413	34935
47	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	фланец	2	1429,39	2859	2419
48	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, Ду 400 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0318 2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	шт.	9	22980,00	206820	--
49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, Ду 150 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	шт.	2	4543,00	9086	--
	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЕЦ	*					

50	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	42,2	187,94	7931	1497
51	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	м3 грунта	1,3	1611,61	2095	1508
52	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,6	665,52	1065	767
53	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	23,6	30,99	731	184
54	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	23,6	135,12	3189	1713
55	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	Е11-010107-1303 1101-0107-1303 РСНБ РК 2015	м3 грунта	18,3	70,34	1287	278
56	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,615	21338,25	205167	95842
57	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/П24-5Б,П24д-5,П24-5А,П24д-5а/	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	м3	1,955	34719,00	67876	--
58	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2206,00	2206	--
59	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	м3	7,64	16652,00	127221	--
60	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	м3	1,27	14641,00	18594	--
61	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т	0,31989	17095,97	5469	4708
62	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	т	0,27849	197773,00	55078	--

63	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	т	0,0414	215631,00	8927	--
64	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	23411,00	23411	--
65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80/САЛЬНИКИ/	С123-010201-0264 2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	м	0,2	41435,00	8287	--
66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76/САЛЬНИКИ/	С123-010201-0321 2301-0201-0321 РСНБ РК 2015	м	0,4	117405,00	46962	--
67	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,02674	521278,00	13939	--
68	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	0,77546	115409,02	89495	400
69	Опоры под арматуры. Устройство	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,03	20658,40	620	108
70	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	24,5	829,08	20312	5403
71	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м2 основания или покрытия	6,96	371,99	2589	536
72	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2	6,96	1356,35	9440	479
73	Поправки для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	м2	13,92	-152,92	-2129	-2
	КОЛОДЦЫ Д-2000мм - 6 шт	*					833183
74	Шахты круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,77	32755,16	483794	173219

75	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	6	25290,00	151740	--
76	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	6	25785,00	154710	--
77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	шт.	15	19654,00	294810	--
78	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	6	2206,00	13236	--
79	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	2	2117,00	4234	--
80	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	комплект	6	20326,00	121956	--
81	Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	6	599,00	3594	--
82	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,1509	521278,00	78661	--
83	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество красок 2	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	4,3761	115409,02	505041	2259
84	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,10608	681916,20	72338	6629
85	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	162	829,08	134311	35729
86	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3/Под затворы, задвижки, тройники, упоры/. Устройство	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	м3	0,36	20880,76	7517	1294
87	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м2 основания или покрытия	32,04	371,99	11919	2467

88	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2	32,04	1356,35	43457	2207
89	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	м2	64,08	-152,92	-9799	-7
	Итого прямые затраты по смете:					**27372008**	**1801015**
	С накладными расходами					1801015	
	Итого:					29173023	
	Стоимость оборудования					5668906	
	Заготовительные складские расходы, 1,2%					68027	
	Всего стоимость оборудования					5736933	
	Итого СМР					23504117	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1880329	
	Итого:					25384446	
	Временные здания и сооружения 1,3%					329998	
	Итого:					31451377	
	Зимние удорожания 0,98%					252002	
	Итого:					31703378	
	Непредвиденные работы и затраты, 2%					519329	
	Итого:					32222707	
	СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2018 года)					32222707	
	Итого с понижающим коэфф.К=0,953321126					30718587,5	
	НДС 12%					3686230,5	
	Итого к оплате					**34404818**	

2295516

"Сдал"

Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
_____ Егизбаев Е.М.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ М. Сыдыков

Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов

Начальник ОКС:
_____ Б.Турлыбеков

Зам.нач. ОКС
_____ Н.Тулебаев

Директор ИП "Даму"
_____ Карабаев К.

дата подписания от "19" 09 2018г.

014 : 3629,677

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «28» сентября 2018 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:
Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойлов Н.А. –Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тансанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм
(наименование объекта, расположения или адрес)

или с привлеченным им организацией **ТОО «Шымкент Автоматика»**
(наименование организации)

выполнившими
земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 368 м3
укладка трубы диам. 426х8мм – 135 п.м., диам. 159х5мм – 18 п.м., диам.108х4мм – 10 п.м. (сталь)
переход через автодороги: диам. 1020х12мм – 41 п.м./стальной кожух/
монтаж запорных арматур:затвор дисковый поворотный диам.400мм – 1шт, задвижки диам.400мм 3шт, обратный клапан диам.400мм – 3шт, обратный клапан диам.200мм – 4шт, диам.150мм – 2шт, задвижки диам.150мм – 2штдиам.100мм – 1шт;
монтаж и приварка фасонных частей (отводы, тройники, фланцы)
устройство прямоугольных колодцев в к-ве –1шт, колодец диам.2000мм в к-ве - 6шт
перерезка в существующий сеть диам.400мм – 1 шт, диам.150мм – 1 шт.
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водоканал-консалтинг-инжиниринг»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«__» июня 2018г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***25.06.2018г.*** окончание работ ***29.08 .2018г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ,

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство водовода диам.400мм от скважин № 15, 16, 16а, 17, 18 водозабора Тассай-2 через ул.Жибек жолы к водоводу диам.900мм на сумму – 34 404,818 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойлов Н.А. –Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сыдыков М.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойлов Н.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ К.Карабаев

Подрядчик: _____ Е.Егизбаев