Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Объект : **Музыкальная школа**

Договор: №2019/82 от 07.06.2019г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 01

за июнь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -100%									
1	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		5869,43	321,31	309,75	1885924	1818049	576	389957	2 457 952
			м3 грунта		11,47	80,81	67299	474308		182070	
2	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		12971,4403	341		4423261				4 777 122
			т							353861	
3	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		1973,5038	239,91	227,79	473456	449544	0	93563	612 380
			м3 грунта		12,12	53,73	23912	106036		45362	
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		61,0362	1872,02	0	114261	0	0	82268	212 252
			м3 грунта		1872,02	0	114261	0		15722	
5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси ПГС. Устройство		5468,28	2526,58	1052,44	13816057	5755014	7329518	2122767	17 213 930
			м3 материала основания в плотном теле		133,78	225,67	731525	1234000		1275106	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 (дополнительное расстояние перевозки ПГС). Расстояние перевозки 5 км		11474,63875	113		1296634				1 400 365
			т							103731	
7	Е11-010102-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)		2034,54	321,31	309,75	653724	630196	200	135172	852 008
			м3 грунта		11,47	80,81	23328	164411		63112	
8	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20км		4496,3334	341		1533250				1 655 910
			т							122660	
9	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1525,905	29,17	29,17	44506	44506	0	11372	60 349
			м3 грунта		0	10,35	0	15795		4470	
10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		508,635	741,63	0	377219	0	0	271598	700 722
			м3 грунта		741,63	0	377219	0		51905	
11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1525,905	151,99	72,61	231918	110792	0	123376	383 718
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	121126	50229		28424	
		Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -100%									30 326 706
		Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ -100%									
12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,88	5530,14	1666,64	4867	1467	2680	1240	6 595
			м3 основания		818,55	696,68	720	613		489	
13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,88	17014,39	1089,24	14973	959	12971	1131	17 392
			м3		1185,3	227,35	1043	200		1288	
14	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		6,18	22967,66	621,72	141940	3842	112318	24680	179 949
			м3		4171,5	216,91	25780	1341		13330	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00404	221225		894		894		965
			т							71	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14312	214266		30666		30666		33 119
			т							2453	
17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,143	202102		28901		28901		31 213
			т							2312	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,29016	18837,36	1338,48	5466	388	84	4639	10 913
			т		17210,88	358,2	4994	104		808	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,58	854,37	21,09	17583	434	11761	5059	24 453
			м2 поверхности		261,82	2,51	5388	52		1811	
20	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		20,58	2590,87	185,91	53320	3826	40994	9561	67 912
			м2 поверхности		413,02	86,53	8500	1781		5030	
21	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13 190
			м3 основания		818,55	696,68	1441	1226		977	
22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	25942	2263	34 784
			м3		1185,3	227,35	2086	400		2577	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359 899
			м3		4171,5	216,91	51560	2681		26659	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00808	221225		1787		1787		1 930
			т							143	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3784	214266		81078		81078		87 565
			т							6486	
26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,38792	202102		78399		78399		84 671
			т							6272	
27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,7744	18837,36	1338,48	14588	1037	223	12381	29 126
			т		17210,88	358,2	13328	277		2157	
28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,92	854,37	21,09	42650	1053	28527	12272	59 315
			м2 поверхности		261,82	2,51	13070	125		4394	
29	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		49,92	2590,87	185,91	129336	9281	99438	23192	164 730
			м2 поверхности		413,02	86,53	20618	4319		12202	
30	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,92	5530,14	1666,64	10618	3200	5846	2706	14 389
			м3 основания		818,55	696,68	1572	1338		1066	
31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,92	17014,39	1089,24	32668	2091	28301	2468	37 947
			м3		1185,3	227,35	2276	437		2811	
32	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		13,62	22967,66	621,72	312820	8468	247536	54391	396 587
			м3		4171,5	216,91	56816	2954		29377	
33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01212	221225		2681		2681		2 896
			т							214	
34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3228	214266		69165		69165		74 698
			т							5533	
35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3336	202102		67421		67421		72 815
			т							5394	
36	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,66852	18837,36	1338,48	12593	895	193	10688	25 144
			т		17210,88	358,2	11506	239		1863	
37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		49,68	854,37	21,09	42445	1048	28390	12213	59 030
			м2 поверхности		261,82	2,51	13007	125		4373	
38	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		49,68	2590,87	185,91	128715	9236	98960	23080	163 938
			м2 поверхности		413,02	86,53	20519	4299		12144	
39	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,32	5530,14	1666,64	1770	533	974	451	2 398
			м3 основания		818,55	696,68	262	223		178	
40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,32	17014,39	1089,24	5445	349	4717	411	6 324
			м3		1185,3	227,35	379	73		468	
41	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		2,27	22967,66	621,72	52137	1411	41256	9065	66 098
			м3		4171,5	216,91	9469	492		4896	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00202	221225		447		447		483
			т							36	
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0538	214266		11528		11528		12 450
			т							922	
44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0556	202102		11237		11237		12 136
			т							899	
45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,11142	18837,36	1338,48	2099	149	32	1781	4 191
			т		17210,88	358,2	1918	40		310	
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,28	854,37	21,09	7074	175	4732	2035	9 838
			м2 поверхности		261,82	2,51	2168	21		729	
47	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		8,28	2590,87	185,91	21452	1539	16493	3847	27 323
			м2 поверхности		413,02	86,53	3420	716		2024	
48	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,48	5530,14	1666,64	2654	800	1462	676	3 597
			м3 основания		818,55	696,68	393	334		266	
49	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,48	17014,39	1089,24	8167	523	7075	617	9 487
			м3		1185,3	227,35	569	109		703	
50	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		3,4	22967,66	621,72	78090	2114	61793	13578	99 001
			м3		4171,5	216,91	14183	737		7333	
51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00404	221225		894		894		965
			т							71	
52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08024	214266		17193		17193		18 568
			т							1375	
53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,08092	202102		16354		16354		17 662
			т							1308	
54	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1652	18837,36	1338,48	3112	221	48	2641	6 213
			т		17210,88	358,2	2843	59		460	
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,16	854,37	21,09	9535	235	6377	2743	13 260
			м2 поверхности		261,82	2,51	2922	28		982	
56	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		11,16	2590,87	185,91	28914	2075	22230	5185	36 827
			м2 поверхности		413,02	86,53	4609	966		2728	
57	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,52	5530,14	1666,64	13936	4200	7673	3551	18 886
			м3 основания		818,55	696,68	2063	1756		1399	
58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		2,52	17014,39	1089,24	42876	2745	37144	3239	49 805
			м3		1185,3	227,35	2987	573		3689	
59	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		17,64	22967,66	621,72	405150	10967	320597	70445	513 642
			м3		4171,5	216,91	73585	3826		38048	
60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01616	221225		3575		3575		3 861
			т							286	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4068	214266		87163		87163		94 136
			т							6973	
62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,41392	202102		83654		83654		90 346
			т							6692	
63	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,83688	18837,36	1338,48	15765	1120	241	13380	31 476
			т		17210,88	358,2	14403	300		2332	
64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,76	854,37	21,09	45931	1134	30721	13216	63 878
			м2 поверхности		261,82	2,51	14075	135		4732	
65	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,76	2590,87	185,91	139285	9995	107087	24976	177 402
			м2 поверхности		413,02	86,53	22204	4652		13141	
66	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,2	5530,14	1666,64	1106	333	609	282	1 499
			м3 основания		818,55	696,68	164	139		111	
67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,2	17014,39	1089,24	3403	218	2948	257	3 953
			м3		1185,3	227,35	237	45		293	
68	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		1,37	22967,66	621,72	31466	852	24899	5471	39 892
			м3		4171,5	216,91	5715	297		2955	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00202	221225		447		447		483
			т							36	
70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03326	214266		7126		7126		7 697
			т							570	
71	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0344	202102		6952		6952		7 508
			т							556	
72	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,06968	18837,36	1338,48	1313	93	20	1114	2 621
			т		17210,88	358,2	1199	25		194	
73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,88	854,37	21,09	5024	124	3360	1445	6 987
			м2 поверхности		261,82	2,51	1540	15		518	
74	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		5,88	2590,87	185,91	15234	1093	11713	2732	19 403
			м2 поверхности		413,02	86,53	2429	509		1437	
75	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,41	5530,14	1666,64	2267	683	1248	578	3 073
			м3 основания		818,55	696,68	336	286		228	
76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,41	17014,39	1089,24	6976	447	6043	527	8 103
			м3		1185,3	227,35	486	93		600	
77	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		4,16	37100,38	3900,44	154338	16226	89149	47472	217 954
			м3		11770	770,06	48963	3203		16145	
78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0816	221225		18052		18052		19 496
			т							1444	
79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0687	214266		14720		14720		15 898
			т							1178	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1503	18837,36	1338,48	2831	201	43	2403	5 653
			т		17210,88	358,2	2587	54		419	
81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,28	854,37	21,09	12200	301	8160	3510	16 968
			м2 поверхности		261,82	2,51	3739	36		1257	
82	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		14,28	2590,87	185,91	36998	2655	28445	6634	47 122
			м2 поверхности		413,02	86,53	5898	1236		3491	
83	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,04	5530,14	1666,64	38932	11733	21436	9921	52 761
			м3 основания		818,55	696,68	5763	4905		3908	
84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		7,04	17014,39	1089,24	119781	7668	103769	9050	139 138
			м3		1185,3	227,35	8345	1601		10307	
85	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		49,3	37100,38	3900,44	1829049	192292	1056496	562585	2 582 964
			м3		11770	770,06	580261	37964		191331	
86	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,125	221225		248878		248878		268 788
			т							19910	
87	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,986	214266		211266		211266		228 168
			т							16901	
88	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,111	18837,36	1338,48	39766	2826	608	33750	79 397
			т		17210,88	358,2	36332	756		5881	
89	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		193,71	854,37	21,09	165500	4086	110697	47619	230 168
			м2 поверхности		261,82	2,51	50717	486		17050	
90	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		193,71	2590,87	185,91	501878	36013	385859	89993	639 221
			м2 поверхности		413,02	86,53	80006	16761		47350	
91	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,63	5530,14	1666,64	3484	1050	1918	888	4 722
			м3 основания		818,55	696,68	516	439		350	
92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,63	17014,39	1089,24	10719	686	9286	810	12 451
			м3		1185,3	227,35	747	143		922	
93	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		6,5	21208,85	437,57	137858	2844	114865	19146	169 563
			м3		3099,78	137,01	20149	891		12560	
94	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,28	22744,32	1143,15	6368	320	4609	1374	8 361
			м3		5140,1	251,01	1439	70		619	
95	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		2,2	852,13	5,58	1875	12	816	956	3 057
			м2		475,44	2,06	1046	5		226	
96	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		2,2	914,97	7,72	2013	17	1099	822	3 061
			м2		407,52	2,9	897	6		227	
97	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0786	214266		16841		16841		18 189
			т							1347	
98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3794	202102		76677		76677		82 812
			т							6134	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,458	18837,36	1338,48	8628	613	132	7322	17 226
			т		17210,88	358,2	7883	164		1276	
100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,03	854,37	21,09	11132	275	7446	3203	15 482
			м2 поверхности		261,82	2,51	3412	33		1147	
101	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		13,03	2590,87	185,91	33759	2422	25955	6053	42 998
			м2 поверхности		413,02	86,53	5382	1127		3185	
102	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,89	5530,14	1666,64	10452	3150	5755	2663	14 165
			м3 основания		818,55	696,68	1547	1317		1049	
103	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,89	17014,39	1089,24	32157	2059	27858	2430	37 354
			м3		1185,3	227,35	2240	430		2767	
104	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		19,5	21208,85	437,57	413573	8533	344594	57437	508 690
			м3		3099,78	137,01	60446	2672		37681	
105	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,84	22744,32	1143,15	19105	960	13827	4121	25 084
			м3		5140,1	251,01	4318	211		1858	
106	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		6,6	852,13	5,58	5624	37	2449	2868	9 171
			м2		475,44	2,06	3138	14		679	
107	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		6,6	914,97	7,72	6039	51	3298	2465	9 184
			м2		407,52	2,9	2690	19		680	
108	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2358	214266		50524		50524		54 566
			т							4042	
109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,1382	202102		230032		230032		248 435
			т							18403	
110	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,374	18837,36	1338,48	25883	1839	396	21967	51 678
			т		17210,88	358,2	23648	492		3828	
111	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		30,255	854,37	21,09	25849	638	17289	7437	35 949
			м2 поверхности		261,82	2,51	7921	76		2663	
112	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		30,255	2590,87	185,91	78387	5625	60266	14056	99 838
			м2 поверхности		413,02	86,53	12496	2618		7395	
113	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,58	5530,14	1666,64	14268	4300	7856	3636	19 336
			м3 основания		818,55	696,68	2112	1797		1432	
114	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		2,58	17014,39	1089,24	43897	2810	38029	3317	50 991
			м3		1185,3	227,35	3058	587		3777	
115	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		24,72	22967,66	621,72	567761	15369	449272	98718	719 797
			м3		4171,5	216,91	103119	5362		53318	
116	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		1,14	22744,32	1143,15	25929	1303	18766	5593	34 043
			м3		5140,1	251,01	5860	286		2522	
117	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		7,2	852,13	5,58	6135	40	2672	3129	10 005
			м2		475,44	2,06	3423	15		741	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		7,2	914,97	7,72	6588	56	3598	2689	10 019
			м2		407,52	2,9	2934	21		742	
119	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2574	214266		55152		55152		59 564
			т							4412	
120	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,19982	202102		242486		242486		261 885
			т							19399	
121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,45722	18837,36	1338,48	27450	1950	420	23298	54 808
			т		17210,88	358,2	25080	522		4060	
122	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		60,36	854,37	21,09	51570	1273	34493	14838	71 720
			м2 поверхности		261,82	2,51	15803	151		5313	
123	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		60,36	2590,87	185,91	156385	11222	120233	28042	199 181
			м2 поверхности		413,02	86,53	24930	5223		14754	
124	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,43	5530,14	1666,64	2378	717	1309	606	3 223
			м3 основания		818,55	696,68	352	300		239	
125	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,43	17014,39	1089,24	7316	468	6338	553	8 498
			м3		1185,3	227,35	510	98		630	
126	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		4,03	22967,66	621,72	92560	2506	73243	16094	117 346
			м3		4171,5	216,91	16811	874		8692	
127	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,28	22744,32	1143,15	6368	320	4609	1374	8 361
			м3		5140,1	251,01	1439	70		619	
128	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		1,2	852,13	5,58	1023	7	445	521	1 668
			м2		475,44	2,06	571	2		124	
129	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,2	914,97	7,72	1098	9	600	448	1 670
			м2		407,52	2,9	489	3		124	
130	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0429	214266		9192		9192		9 927
			т							735	
131	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2237	202102		45210		45210		48 827
			т							3617	
132	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2666	18837,36	1338,48	5022	357	77	4262	10 027
			т		17210,88	358,2	4588	95		743	
133	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,06	854,37	21,09	8595	212	5749	2473	11 953
			м2 поверхности		261,82	2,51	2634	25		885	
134	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		10,06	2590,87	185,91	26064	1870	20039	4674	33 197
			м2 поверхности		413,02	86,53	4155	870		2459	
135	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,86	5530,14	1666,64	4756	1433	2619	1212	6 445
			м3 основания		818,55	696,68	704	599		477	
136	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,86	17014,39	1089,24	14632	937	12676	1106	16 997
			м3		1185,3	227,35	1019	196		1259	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		8,06	22967,66	621,72	185119	5011	146486	32187	234 691
			м3		4171,5	216,91	33622	1748		17385	
138	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,56	22744,32	1143,15	12737	640	9218	2747	16 723
			м3		5140,1	251,01	2878	141		1239	
139	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		2,4	852,13	5,58	2045	13	891	1043	3 335
			м2		475,44	2,06	1141	5		247	
140	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		2,4	914,97	7,72	2196	19	1199	896	3 340
			м2		407,52	2,9	978	7		247	
141	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0858	214266		18384		18384		19 855
			т							1471	
142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4474	202102		90420		90420		97 654
			т							7234	
143	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,5332	18837,36	1338,48	10044	714	154	8525	20 054
			т		17210,88	358,2	9177	191		1486	
144	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20,12	854,37	21,09	17190	424	11498	4946	23 907
			м2 поверхности		261,82	2,51	5268	50		1771	
145	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		20,12	2590,87	185,91	52128	3741	40078	9347	66 394
			м2 поверхности		413,02	86,53	8310	1741		4918	
146	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,93	5530,14	1666,64	5143	1550	2832	1311	6 970
			м3 основания		818,55	696,68	761	648		516	
147	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,93	17014,39	1089,24	15823	1013	13708	1196	18 380
			м3		1185,3	227,35	1102	211		1362	
148	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		7,66	21208,85	437,57	162460	3352	135364	22562	199 824
			м3		3099,78	137,01	23744	1050		14802	
149	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство		0,56	22744,32	1143,15	12737	640	9218	2747	16 723
			м3		5140,1	251,01	2878	141		1239	
150	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		1,2	852,13	5,58	1023	7	445	521	1 668
			м2		475,44	2,06	571	2		124	
151	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,2	914,97	7,72	1098	9	600	448	1 670
			м2		407,52	2,9	489	3		124	
152	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0429	214266		9192		9192		9 927
			т							735	
153	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3463	202102		69988		69988		75 587
			т							5599	
154	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3892	18837,36	1338,48	7331	521	112	6222	14 638
			т		17210,88	358,2	6698	139		1084	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,72	854,37	21,09	10868	268	7269	3127	15 114
					261,82	2,51	3330	32		1120	
156	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	12,72	2590,87	185,91	32956	2365	25337	5909	41 975
					413,02	86,53	5254	1101		3109	
157	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5530,14	1666,64	6636	2000	3654	1691	8 993
					818,55	696,68	982	836		666	
158	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,2	17014,39	1089,24	20417	1307	17688	1543	23 717
					1185,3	227,35	1422	273		1757	
159	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	11,48	22967,66	621,72	263669	7137	208643	45845	334 275
					4171,5	216,91	47889	2490		24761	
160	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	1,12	22744,32	1143,15	25474	1280	18436	5495	33 446
					5140,1	251,01	5757	281		2477	
161	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	2,4	852,13	5,58	2045	13	891	1043	3 335
					475,44	2,06	1141	5		247	
162	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,4	914,97	7,72	2196	19	1199	896	3 340
					407,52	2,9	978	7		247	
163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	214266		16558		16558		17 883
										1325	
164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7196	202102		145433		145433		157 067
										11635	
165	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,79688	18837,36	1338,48	15011	1067	230	12740	29 972
					17210,88	358,2	13715	285		2220	
166	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,32	854,37	21,09	27613	682	18469	7945	38 403
					261,82	2,51	8462	81		2845	
167	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	32,32	2590,87	185,91	83737	6009	64380	15015	106 652
					413,02	86,53	13349	2797		7900	
168	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5530,14	1666,64	6636	2000	3654	1691	8 993
					818,55	696,68	982	836		666	
169	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,2	17014,39	1089,24	20417	1307	17688	1543	23 717
					1185,3	227,35	1422	273		1757	
170	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство	м3	11,48	22967,66	621,72	263669	7137	208643	45845	334 275
					4171,5	216,91	47889	2490		24761	
171	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство	м2	2,4	852,13	5,58	2045	13	891	1043	3 335
					475,44	2,06	1141	5		247	
172	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	2,4	914,97	7,72	2196	19	1199	896	3 340
					407,52	2,9	978	7		247	
173	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	214266		16558		16558		17 883
										1325	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,574	202102		116007		116007		125 287
			т							9281	
175	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,65128	18837,36	1338,48	12268	872	188	10413	24 495
			т		17210,88	358,2	11209	233		1814	
176	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,32	854,37	21,09	27613	682	18469	7945	38 403
			м2 поверхности		261,82	2,51	8462	81		2845	
177	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		32,32	2590,87	185,91	83737	6009	64380	15015	106 652
			м2 поверхности		413,02	86,53	13349	2797		7900	
178	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,78	5530,14	1666,64	4314	1300	2375	1099	5 846
			м3 основания		818,55	696,68	638	543		433	
179	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,78	17014,39	1089,24	13271	850	11497	1003	15 416
			м3		1185,3	227,35	925	177		1142	
180	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		5,49	22967,66	621,72	126092	3413	99778	21924	159 858
			м3		4171,5	216,91	22902	1191		11841	
181	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		1,2075	852,13	5,58	1029	7	448	525	1 678
			м2		475,44	2,06	574	2		124	
182	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		1,2075	914,97	7,72	1105	9	603	451	1 680
			м2		407,52	2,9	492	4		124	
183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,18103	214266		38789		38789		41 892
			т							3103	
184	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,18292	202102		36968		36968		39 926
			т							2957	
185	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,36395	18837,36	1338,48	6856	487	105	5819	13 689
			т		17210,88	358,2	6264	130		1014	
186	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,934	854,37	21,09	11905	294	7963	3425	16 557
			м2 поверхности		261,82	2,51	3648	35		1226	
187	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		13,934	2590,87	185,91	36101	2591	27756	6473	45 981
			м2 поверхности		413,02	86,53	5755	1206		3406	
188	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,7	5530,14	1666,64	3871	1167	2131	986	5 246
			м3 основания		818,55	696,68	573	488		389	
189	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,7	17014,39	1089,24	11910	762	10318	900	13 835
			м3		1185,3	227,35	830	159		1025	
190	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		9,9	22967,66	621,72	227380	6155	179927	39535	288 268
			м3		4171,5	216,91	41298	2147		21353	
191	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		3	852,13	5,58	2556	17	1113	1304	4 169
			м2		475,44	2,06	1426	6		309	
192	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		3	914,97	7,72	2745	23	1499	1120	4 175
			м2		407,52	2,9	1223	9		309	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0966	214266		20698		20698		22 354
			т							1656	
194	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6402	202102		129386		129386		139 737
			т							10351	
195	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,7368	18837,36	1338,48	13879	986	212	11780	27 712
			т		17210,88	358,2	12681	264		2053	
196	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		103,2	854,37	21,09	88171	2177	58974	25369	122 623
			м2 поверхности		261,82	2,51	27020	259		9083	
197	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		103,2	2590,87	185,91	267378	19186	205568	47944	340 548
			м2 поверхности		413,02	86,53	42624	8929		25226	
198	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13 190
			м3 основания		818,55	696,68	1441	1226		977	
199	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	25942	2263	34 784
			м3		1185,3	227,35	2086	400		2577	
200	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359 899
			м3		4171,5	216,91	51560	2681		26659	
201	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		0,6	852,13	5,58	511	3	223	261	834
			м2		475,44	2,06	285	1		62	
202	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,6	914,97	7,72	549	5	300	224	835
			м2		407,52	2,9	245	2		62	
203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01048	221225		2318		2318		2 504
			т							185	
204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3784	214266		81078		81078		87 565
			т							6486	
205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,38792	202102		78399		78399		84 671
			т							6272	
206	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,7768	18837,36	1338,48	14633	1040	224	12419	29 216
			т		17210,88	358,2	13369	278		2164	
207	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,48	854,37	21,09	45692	1128	30561	13147	63 546
			м2 поверхности		261,82	2,51	14002	134		4707	
208	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,48	2590,87	185,91	138560	9943	106529	24846	176 478
			м2 поверхности		413,02	86,53	22088	4627		13072	
209	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,76	5530,14	1666,64	9733	2933	5359	2480	13 190
			м3 основания		818,55	696,68	1441	1226		977	
210	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,76	17014,39	1089,24	29945	1917	25942	2263	34 784
			м3		1185,3	227,35	2086	400		2577	
211	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		12,36	22967,66	621,72	283880	7684	224636	49359	359 899
			м3		4171,5	216,91	51560	2681		26659	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		0,6	852,13	5,58	511	3	223	261	834
			м2		475,44	2,06	285	1		62	
213	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,6	914,97	7,72	549	5	300	224	835
			м2		407,52	2,9	245	2		62	
214	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01048	221225		2318		2318		2 504
			т							185	
215	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3784	214266		81078		81078		87 565
			т							6486	
216	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,49088	202102		99208		99208		107 144
			т							7937	
217	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,87976	18837,36	1338,48	16572	1178	253	14065	33 089
			т		17210,88	358,2	15141	315		2451	
218	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,48	854,37	21,09	45692	1128	30561	13147	63 546
			м2 поверхности		261,82	2,51	14002	134		4707	
219	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,48	2590,87	185,91	138560	9943	106529	24846	176 478
			м2 поверхности		413,02	86,53	22088	4627		13072	
220	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		3,12	5530,14	1666,64	17254	5200	9500	4397	23 383
			м3 основания		818,55	696,68	2554	2174		1732	
221	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		3,12	17014,39	1089,24	53085	3398	45988	4011	61 663
			м3		1185,3	227,35	3698	709		4568	
222	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		21,96	22967,66	621,72	504370	13653	399111	87696	639 431
			м3		4171,5	216,91	91606	4763		47365	
223	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		0,6	852,13	5,58	511	3	223	261	834
			м2		475,44	2,06	285	1		62	
224	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,6	914,97	7,72	549	5	300	224	835
			м2		407,52	2,9	245	2		62	
225	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0092	221225		2035		2035		2 198
			т							163	
226	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,516	214266		110561		110561		119 406
			т							8845	
227	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,988	202102		199677		199677		215 651
			т							15974	
228	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,5132	18837,36	1338,48	28505	2025	436	24193	56 913
			т		17210,88	358,2	26044	542		4216	
229	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		57,96	854,37	21,09	49519	1223	33122	14248	68 869
			м2 поверхности		261,82	2,51	15175	145		5101	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		57,96	2590,87	185,91	150167	10776	115453	26927	191 261
			м2 поверхности		413,02	86,53	23939	5015		14168	
231	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,96	5530,14	1666,64	5309	1600	2923	1353	7 195
			м3 основания		818,55	696,68	786	669		533	
232	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,96	17014,39	1089,24	16334	1046	14150	1234	18 973
			м3		1185,3	227,35	1138	218		1405	
233	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		6,72	21208,85	437,57	142523	2940	118752	19794	175 302
			м3		3099,78	137,01	20831	921		12985	
234	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		0,18	852,13	5,58	153	1	67	78	250
			м2		475,44	2,06	86	0		19	
235	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		0,18	914,97	7,72	165	1	90	67	250
			м2		407,52	2,9	73	1		19	
236	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00404	221225		894		894		965
			т							71	
237	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,156	214266		33425		33425		36 100
			т							2674	
238	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,291	202102		58812		58812		63 517
			т							4705	
239	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,45104	18837,36	1338,48	8496	604	130	7211	16 964
			т		17210,88	358,2	7763	162		1257	
240	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,8	854,37	21,09	10082	249	6743	2901	14 021
			м2 поверхности		261,82	2,51	3089	30		1039	
241	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		11,8	2590,87	185,91	30572	2194	23505	5482	38 939
			м2 поверхности		413,02	86,53	4874	1021		2884	
242	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,82	5530,14	1666,64	10065	3033	5542	2565	13 640
			м3 основания		818,55	696,68	1490	1268		1010	
243	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,82	17014,39	1089,24	30966	1982	26827	2340	35 970
			м3		1185,3	227,35	2157	414		2664	
244	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		6,37	21208,85	437,57	135100	2787	112567	18763	166 172
			м3		3099,78	137,01	19746	873		12309	
245	Е11-060301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм до 50мм. Устройство		18,2	852,13	5,58	15509	102	6754	7908	25 290
			м2		475,44	2,06	8653	37		1873	
246	Е11-060301-0202 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		18,2	914,97	7,72	16652	140	9095	6797	25 326
			м2		407,52	2,9	7417	53		1876	
247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0701	221225		15508		15508		16 749
			т							1241	
248	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5938	202102		120008		120008		129 609
			т							9601	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,6639	18837,36	1338,48	12506	889	191	10614	24 970
			т		17210,88	358,2	11426	238		1850	
250	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,71	854,37	21,09	21111	521	14121	6074	29 361
			м2 поверхности		261,82	2,51	6470	62		2175	
251	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		24,71	2590,87	185,91	64020	4594	49221	11480	81 540
			м2 поверхности		413,02	86,53	10206	2138		6040	
252	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,416	5530,14	1666,64	2301	693	1267	586	3 118
			м3 основания		818,55	696,68	341	290		231	
253	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,416	17014,39	1089,24	7078	453	6132	535	8 222
			м3		1185,3	227,35	493	95		609	
254	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		1,64	37100,38	3900,44	60845	6397	35145	18715	85 924
			м3		11770	770,06	19303	1263		6365	
255	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,072	221225		15928		15928		17 202
			т							1274	
256	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1758	202102		35530		35530		38 372
			т							2842	
257	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2478	18837,36	1338,48	4668	332	71	3962	9 320
			т		17210,88	358,2	4265	89		690	
258	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14,56	854,37	21,09	12440	307	8320	3579	17 300
			м2 поверхности		261,82	2,51	3812	37		1282	
259	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		14,56	2590,87	185,91	37723	2707	29003	6764	48 046
			м2 поверхности		413,02	86,53	6014	1260		3559	
260	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,928	5530,14	1666,64	5132	1547	2826	1308	6 955
			м3 основания		818,55	696,68	760	647		515	
261	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,928	17014,39	1089,24	15789	1011	13679	1193	18 341
			м3		1185,3	227,35	1100	211		1359	
262	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		3,76	37100,38	3900,44	139497	14666	80577	42907	196 997
			м3		11770	770,06	44255	2895		14592	
263	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1672	221225		36989		36989		39 948
			т							2959	
264	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4048	202102		81811		81811		88 356
			т							6545	
265	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,572	18837,36	1338,48	10775	766	165	9145	21 514
			т		17210,88	358,2	9845	205		1594	
266	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,48	854,37	21,09	27750	685	18561	7984	38 593
			м2 поверхности		261,82	2,51	8504	81		2859	
267	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		32,48	2590,87	185,91	84152	6038	64698	15089	107 180

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 поверхности		413,02	86,53	13415	2810		7939	
268	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,96	5530,14	1666,64	5309	1600	2923	1353	7 195
			м3 основания		818,55	696,68	786	669		533	
269	E11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,96	17014,39	1089,24	16334	1046	14150	1234	18 973
			м3		1185,3	227,35	1138	218		1405	
270	E11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		3,92	37100,38	3900,44	145433	15290	84005	44733	205 380
			м3		11770	770,06	46138	3019		15213	
271	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1716	221225		37962		37962		40 999
			т							3037	
272	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4224	202102		85368		85368		92 197
			т							6829	
273	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,594	18837,36	1338,48	11189	795	171	9497	22 341
			т		17210,88	358,2	10223	213		1655	
274	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,6	854,37	21,09	28707	709	19201	8260	39 924
			м2 поверхности		261,82	2,51	8797	84		2957	
275	E11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		33,6	2590,87	185,91	87053	6247	66929	15610	110 876
			м2 поверхности		413,02	86,53	13877	2907		8213	
276	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,496	5530,14	1666,64	2743	827	1510	699	3 717
			м3 основания		818,55	696,68	406	346		275	
277	E11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,496	17014,39	1089,24	8439	540	7311	638	9 803
			м3		1185,3	227,35	588	113		726	
278	E11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		2,04	37100,38	3900,44	75685	7957	43717	23279	106 881
			м3		11770	770,06	24011	1571		7917	
279	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0904	221225		19999		19999		21 599
			т							1600	
280	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2192	202102		44301		44301		47 845
			т							3544	
281	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3096	18837,36	1338,48	5832	414	89	4950	11 644
			т		17210,88	358,2	5328	111		863	
282	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		17,2	854,37	21,09	14695	363	9829	4228	20 437
			м2 поверхности		261,82	2,51	4503	43		1514	
283	E11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		17,2	2590,87	185,91	44563	3198	34261	7991	56 758
			м2 поверхности		413,02	86,53	7104	1488		4204	
284	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,944	5530,14	1666,64	5220	1573	2874	1330	7 075
			м3 основания		818,55	696,68	773	658		524	
285	E11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,944	17014,39	1089,24	16062	1028	13914	1214	18 657
			м3		1185,3	227,35	1119	215		1382	
286	E11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		4,28	37100,38	3900,44	158790	16694	91720	48841	224 241
			м3		11770	770,06	50376	3296		16610	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1948	221225		43095		43095		46 542
			т							3448	
288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4624	202102		93452		93452		100 928
			т							7476	
289	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,6572	18837,36	1338,48	12380	880	189	10507	24 718
			т		17210,88	358,2	11311	235		1831	
290	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		33,04	854,37	21,09	28228	697	18881	8122	39 258
			м2 поверхности		261,82	2,51	8651	83		2908	
291	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		33,04	2590,87	185,91	85602	6143	65814	15350	109 028
			м2 поверхности		413,02	86,53	13646	2859		8076	
292	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,52	5530,14	1666,64	8406	2533	4628	2142	11 392
			м3 основания		818,55	696,68	1244	1059		844	
293	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		1,52	17014,39	1089,24	25862	1656	22405	1954	30 041
			м3		1185,3	227,35	1802	346		2225	
294	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные, бетон В25, F75, W6. Устройство		2,24	37100,38	3900,44	83105	8737	48003	25562	117 360
			м3		11770	770,06	26365	1725		8693	
295	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0998	221225		22078		22078		23 845
			т							1766	
296	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2416	202102		48828		48828		52 734
			т							3906	
297	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3414	18837,36	1338,48	6431	457	98	5458	12 840
			т		17210,88	358,2	5876	122		951	
298	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		53,2	854,37	21,09	45452	1122	30401	13078	63 213
			м2 поверхности		261,82	2,51	13929	133		4682	
299	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		53,2	2590,87	185,91	137834	9891	105971	24716	175 554
			м2 поверхности		413,02	86,53	21973	4603		13004	
300	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,93736	471853,18	1976,04	442296	1852	224873	196874	690 304
			т		229977	825,75	215571	774		51134	
301	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		3,4239	18837,36	1338,48	64497	4583	986	54741	128 777
			т		17210,88	358,2	58928	1226		9539	
302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0479	221225		10597		10597		11 444
			т							848	
303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,346	214266		502668		502668		542 881
			т							40213	
304	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,03	202102		208165		208165		224 818
			т							16653	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,43	5530,14	1666,64	2378	717	1309	606	3 223
			м3 основания		818,55	696,68	352	300		239	
306	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В7,5. Устройство		0,43	17014,39	1089,24	7316	468	6338	553	8 498
			м3		1185,3	227,35	510	98		630	
307	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3, бетон В25, F75, W6 Устройство		1,12	22967,66	621,72	25724	696	20355	4473	32 612
			м3		4171,5	216,91	4672	243		2416	
308	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0984	221225		21769		21769		23 510
			т							1741	
309	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,973	214266		208481		208481		225 159
			т							16678	
310	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,0714	18837,36	1338,48	20182	1434	309	17129	40 297
			т		17210,88	358,2	18440	384		2985	
311	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,48	854,37	21,09	2119	52	1417	610	2 947
			м2 поверхности		261,82	2,51	649	6		218	
312	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		2,48	2590,87	185,91	6425	461	4940	1152	8 184
			м2 поверхности		413,02	86,53	1024	215		606	
313	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1283	18837,36	1338,48	2417	172	37	2051	4 826
			т		17210,88	358,2	2208	46		357	
314	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1283	214266		27490		27490		29 690
			т							2199	
315	Е11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,10252	471853,18	1976,04	48374	203	24595	21532	75 499
			т		229977	825,75	23577	85		5593	
316	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,03	18837,36	1338,48	38240	2717	585	32455	76 351
			т		17210,88	358,2	34938	727		5656	
317	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,972	221225		215031		215031		232 233
			т							17202	
318	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,058	202102		213824		213824		230 930
			т							17106	
		Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ -100%									24 221 438
		Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 НА ОТМ.-0,100 ДО ПМ-4 ОТМ.+5,100									
319	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		276,9	35155,66	1812,1	9734603	501770	6844791	2272881	12 968 082
			м3		8624,2	395,92	2388041	109630		960599	
320	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,37134	221225		82150		82150		88 722
			т							6572	
321	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		11,26959	215488		2428461		2428461		2 622 738
			т							194277	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	16,2112	208795		3384818		3384818		3 655 603
										270785	
323	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	27,85213	14448,52	922,14	402422	25684	8021	343249	805 325
					13238,38	304,47	368717	8480		59654	
324	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,16246	208795		242716		242716		262 133
										19417	
325	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,29187	653219	1275	190655	372	123709	60724	271 489
					228096	531,99	66574	155		20110	
326	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	136,72	29276,58	1490,71	4002694	203809	2957715	805850	5 193 228
					6152,5	324,6	841170	44380		384684	
327	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,90844	221225		200970		200970		217 047
										16078	
328	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,29672	214266		1134907		1134907		1 225 700
										90793	
329	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,44056	202102		2716364		2716364		2 933 673
										217309	
330	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	19,64572	14448,52	922,14	283852	18116	5658	242114	568 043
					13238,38	304,47	260078	5982		42077	
331	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм, бетон В25, F75. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	117,3	29276,58	1490,71	3434143	174860	2537595	691386	4 455 570
					6152,5	324,6	721688	38076		330042	
332	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5032	221225		111320		111320		120 226
										8906	
333	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6548	214266		997365		997365		1 077 155
										79789	
334	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,70138	202102		1758566		1758566		1 899 252
										140685	
335	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,85938	14448,52	922,14	200248	12780	3992	170803	400 734
					13238,38	304,47	183476	4220		29684	
		Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 НА ОТМ.-0,100 ДО ПМ-4 ОТМ.+5,100									38 764 722
		Раздел: 4. БАЛКИ БМ-1, БМ-2 -65%									
336	Е11-060701-0104 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,4125	36539,82	4670,53	124692	15938	71875	36295	173 866
					10807	880,68	36879	3005		12879	
337	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201929	221225		44672		44672		48 245
										3574	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,661986	202102		133789		133789		144 492
			т							10703	
339	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,863915	14448,52	922,14	12482	797	249	10647	24 980
			т		13238,38	304,47	11437	263		1850	
340	Е11-060701-0104 Изм. и доп. вып. 15	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		3,4775	36539,82	4670,53	127067	16242	73244	36986	177 177
			м3		10807	880,68	37581	3063		13124	
341	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20475	221225		45296		45296		48 919
			т							3624	
342	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,661986	202102		133789		133789		144 492
			т							10703	
343	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,866736	14448,52	922,14	12523	799	250	10682	25 061
			т		13238,38	304,47	11474	264		1856	
		Итого по разделу: 4. БАЛКИ БМ-1, БМ-2 -65%									787 233
		Раздел: 5. КОЛОННЫ -100%									
344	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		2,24	60228,33	27739,73	134911	62137	40699	41111	190 104
			м3		14319,36	5848,68	32075	13101		14082	
345	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03363	221225		7440		7440		8 035
			т							595	
346	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,11472	202102		23185		23185		25 040
			т							1855	
347	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,14835	18837,36	1338,48	2795	199	43	2372	5 580
			т		17210,88	358,2	2553	53		413	
348	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		2,24	60228,33	27739,73	134911	62137	40699	41111	190 104
			м3		14319,36	5848,68	32075	13101		14082	
349	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,059	221225		13052		13052		14 096
			т							1044	
350	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,22944	202102		46370		46370		50 080
			т							3710	
351	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,28844	18837,36	1338,48	5433	386	83	4612	10 849
			т		17210,88	358,2	4964	103		804	
352	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		1,72	60228,33	27739,73	103593	47712	31251	31567	145 973
			м3		14319,36	5848,68	24629	10060		10813	
353	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02052	221225		4540		4540		4 903
			т							363	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06232	202102		12595		12595		13 603
										1008	
355	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08284	18837,36	1338,48	1560	111	24	1324	3 116
					17210,88	358,2	1426	30		231	
356	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,08	60228,33	27739,73	125275	57699	37792	38174	176 525
					14319,36	5848,68	29784	12165		13076	
357	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03021	221225		6683		6683		7 218
										535	
358	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1034	202102		20897		20897		22 569
										1672	
359	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13361	18837,36	1338,48	2517	179	38	2136	5 025
					17210,88	358,2	2300	48		372	
360	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	2,08	60228,33	27739,73	125275	57699	37792	38174	176 525
					14319,36	5848,68	29784	12165		13076	
361	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,053	221225		11725		11725		12 663
										938	
362	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2068	202102		41795		41795		45 138
										3344	
363	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2598	18837,36	1338,48	4894	348	75	4154	9 771
					17210,88	358,2	4471	93		724	
364	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,56	60228,33	27739,73	93956	43274	28344	28631	132 394
					14319,36	5848,68	22338	9124		9807	
365	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	221225		3783		3783		4 086
										303	
366	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	202102		10307		10307		11 132
										825	
367	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0681	18837,36	1338,48	1283	91	20	1089	2 561
					17210,88	358,2	1172	24		190	
368	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство	м3	1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144 275
					14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
369	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04104	221225		9079		9079		9 805
										726	
370	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1374	202102		27769		27769		29 990
										2222	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,17844	18837,36	1338,48	3361	239	51	2853	6 711
			т		17210,88	358,2	3071	64		497	
372	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144 275
			м3		14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
373	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,072	221225		15928		15928		17 202
			т							1274	
374	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2748	202102		55538		55538		59 981
			т							4443	
375	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,3468	18837,36	1338,48	6533	464	100	5545	13 044
			т		17210,88	358,2	5969	124		966	
376	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		1,7	60228,33	27739,73	102388	47158	30888	31200	144 275
			м3		14319,36	5848,68	24343	9943		10687	
377	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,072	221225		15928		15928		17 202
			т							1274	
378	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17802	202102		35978		35978		38 856
			т							2878	
379	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,25002	18837,36	1338,48	4710	335	72	3997	9 404
			т		17210,88	358,2	4303	90		697	
380	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, бетон В25. Устройство		2,55	60228,33	27739,73	153582	70736	46332	46800	216 413
			м3		14319,36	5848,68	36514	14914		16031	
381	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09288	221225		20547		20547		22 191
			т							1644	
382	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,44856	202102		90655		90655		97 907
			т							7252	
383	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,54144	18837,36	1338,48	10199	725	156	8656	20 364
			т		17210,88	358,2	9319	194		1508	
		Итого по разделу: 5. КОЛОННЫ -100%									2 258 987
		Раздел: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ -50%									
384	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		4,6	44716,38	6905,33	205695	31765	101663	71298	299 153
			м3		15710,4	1322,09	72268	6082		22159	
385	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01144	221225		2531		2531		2 733
			т							202	
386	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,43192	214266		92546		92546		99 949
			т							7404	
387	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,063705	202102		12875		12875		13 905

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1030	
388	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,507065	18837,36	1338,48	9552	679	146	8107	19 071
			т		17210,88	358,2	8727	182		1413	
389	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		4,6	44716,38	6905,33	205695	31765	101663	71298	299 153
			м3		15710,4	1322,09	72268	6082		22159	
390	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01144	221225		2531		2531		2 733
			т							202	
391	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,43192	214266		92546		92546		99 949
			т							7404	
392	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,063705	202102		12875		12875		13 905
			т							1030	
393	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,507065	18837,36	1338,48	9552	679	146	8107	19 071
			т		17210,88	358,2	8727	182		1413	
394	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		3,15	44716,38	6905,33	140857	21752	69617	48824	204 855
			м3		15710,4	1322,09	49488	4165		15174	
395	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007755	221225		1716		1716		1 853
			т							137	
396	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,29366	214266		62921		62921		67 955
			т							5034	
397	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,301415	18837,36	1338,48	5678	403	87	4819	11 337
			т		17210,88	358,2	5188	108		840	
398	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		6,85	44716,38	6905,33	306307	47302	151389	106172	445 478
			м3		15710,4	1322,09	107616	9056		32998	
399	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016995	221225		3760		3760		4 060
			т							301	
400	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,64051	214266		137240		137240		148 219
			т							10979	
401	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,657505	18837,36	1338,48	12386	880	189	10512	24 730
			т		17210,88	358,2	11316	236		1832	
402	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство		4,79	44716,38	6905,33	214191	33077	105862	74243	311 509
			м3		15710,4	1322,09	75253	6333		23075	
403	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,011825	221225		2616		2616		2 825
			т							209	
404	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,44684	214266		95743		95743		103 402
			т							7659	
405	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,458665	18837,36	1338,48	8640	614	132	7333	17 251
			т		17210,88	358,2	7894	164		1278	
		Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МОНОЛИТНЫЕ -50%									**2 213 098**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ЛИФТА МШЛ-1 -100%									
406	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	20,5	44136,64	6904,28	904801	141538	450146	309600	1 311 553
					15274	1322,09	313117	27103		97152	
407	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07271	221225		16085		16085		17 372
										1287	
408	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,91258	214266		409801		409801		442 585
										32784	
409	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25406	202102		51346		51346		55 454
										4108	
410	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,23935	18837,36	1338,48	42183	2997	645	35802	84 225
					17210,88	358,2	38541	802		6239	
		Итого по разделу: 7. МОНОЛИТНАЯ ШАХТА ЛИФТА МШЛ-1 -100%									1 911 188
		Раздел: 8. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -ИЗДЕЛИЯ 100%									
411	С121-060408-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	38,064	424345		16152268		16152268		17 444 450
										1292181	
412	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	2,184	447068		976397		976397		1 054 508
										78112	
413	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,456	456513		6599352		6599352		7 127 300
										527948	
414	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	4,992	447068		2231763		2231763		2 410 305
										178541	
415	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	6,344	456513		2896118		2896118		3 127 808
										231689	
416	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	37,648	447068		16831216		16831216		18 177 713
										1346497	
417	С121-060801-0305	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	11,752	442782		5203574		5203574		5 619 860
										416286	
418	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,664	544347		905793		905793		978 257
										72463	
419	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.6.	Доплата за изменение марки стали С345	т	9,568	16276		155729		155729		168 187
										12458	
420	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.3.	Доплата за изменение марки стали С255	т	5,824	10504		61175		61175		66 069
										4894	
421	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение марки стали С245	т	88,296	5772		509645		509645		550 416
										40772	
		Итого по разделу: 8. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ -ИЗДЕЛИЯ 100%									56 724 871
		Раздел: 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА -МАТЕРИАЛЫ 100%									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	С Коммерческое предложениеТОО "SEMS METAl As"	Алюминиевые рейки с покраской под дерево	м2	361,5	47566,25		17195199		17195199	1375616	18 570 815
423	С122-030101-0201	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕС	м2	784,3	15628		12257040		12257040	980563	13 237 604
424	С121-130211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	784,3	6833		5359122		5359122	428730	5 787 852
425	С122-030101-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления фиброцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	4705,8	255		1199979		1199979	95998	1 295 977
426	С Коммерческое предложение KASSO	Алюминиевая декоративная панель с лазерной резкой узоров KASSO для фасада	м2	348,7	60884,8		21230530		21230530	1698442	22 928 972
427	С122-010101-0417	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012	м2	76,4	28259		2158988		2158988	172719	2 331 707
428	С Коммерческое предложение KASSO	Алюминиевая декоративная панель с лазерной резкой узоров KASSO для нвеса над кровлей	м2	78,47	123672,25		9704561		9704561	776365	10 480 926
		Итого по разделу: 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА -МАТЕРИАЛЫ 100%									74 633 852
		Раздел: 10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА -100%									
429	Е11-010104-0202	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (под дороги, площадки, участки озеленеия)	м3	5604,9	60,56	60,56	339433	339433	0	72276	444 646
					0	17,91	0	100384		32937	
430	Е11-010104-0210 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	5604,9	152,61	152,61	855371	855371	0	182136	1 120 507
					0	45,13	0	252967		83001	
431	Е11-010102-0320	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7950,8	176,7	172,04	1404941	1367834	2342	169286	1 700 165
					4,37	25,2	34764	200355		125938	
432	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11131,12	41		456376				492 886
										36510	
433	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	7950,8	16,52	14,08	131359	111980	390	44522	189 951
					2,39	5,39	18988	42848		14070	
434	Е11-010104-0204	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м(насыпи)	м3	16330,6	178,05	178,05	2907605	2907605	0	619124	3 808 867
					0	52,66	0	859894		282138	
435	Е11-010104-0212 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16330,6	327,02	327,02	5340498	5340498	0	1137166	6 995 878
					0	96,71	0	1579398		518213	
436	Е11-010201-0301	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см		16330,6	60,35	60,35	985478	985478	0	271663	1 357 713

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		0	23,1	0	377310		100571	
437	Е11-010201-0307 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см		16330,6	65,14	65,14	1063775	1063775	0	294891	1 467 360
			м3		0	25,08	0	409571		108693	
438	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		16330,6	79,82	67,95	1303525	1109730	47359	285318	1 715 950
			м3		8,97	15,3	146436	249839		127107	
439	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		8379,8	200,15	191,41	1677236	1604015	823	360419	2 200 667
			м3 грунта		8,64	51,1	72397	428185		163012	
440	С341-020103-1028	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		16508,206	495		8171562				8 825 287
			т							653725	
441	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		8379,8	16,52	14,08	138446	118023	411	46924	200 200
			м3		2,39	5,39	20012	45160		14830	
		Итого по разделу: 10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА -100%									30 520 075
		ИТОГО:					227103975	27243599	172881016	15823966	262 362 175
							11098276	7234600		19434229	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		3935433				
		Итого с временными									266 297 609
		Зимние удорожания			1 %		2662976				
		Итого с зимними удорожаниями									268 960 585
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		5379212				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									274 339 797
		НДС			12 %		32920776				
		Итого с НДС									307 260 573

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____А.Антазиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____М.Раматуллаев

Кожакулов М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Б.Ториев