АКТ

О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент

« 31 » декабря 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Д. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Шымкент Автоматика»**

(наименование организации)

Выполнившими:

- устройство ЖБ колодца диам.1500мм в к-ве - 1 шт.
- приварка фасонных частей к врезке диам.300мм-1шт
- монтаж задвижки диам.100мм в к-ве- 1шт.
- укладка водопроводной сети диам.325х4мм – 15 п.м. (сталь).
-врезка в существующий сеть диам.300мм – 1шт.

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана **ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»**

наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) **ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»**

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 10 » сентября 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***03.12.2019г.*** окончание работ ***25.12. 2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство водовода диам.300мм от водовода диам.1000мм на Лесорынке на сумму – 1 083,26 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сариев К.М.– Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Д. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сариев К.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

Карабаев К.

Генподрядчик Егизбаев Е.М.

Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Шымкент Автоматика"
Договор № 426 от " 03 " декабря 2019 г.

Выполненные работы:
Строительство водовода диам.300мм
от водовода диам.1000мм на Лесорынке

АКТ
Приемки выполненных работ
от "23" XII 2019г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	58,2	155,19	9032	2244
2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	1,8	1434,41	2582	1859
3	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	12	151,99	1824	970
4	Траншеи и котлованы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	59,987486	38,08	2284	521
	УКЛАДКА ТРУБ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ	*					
5	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	1	27225,61	27226	12942
6	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/К ВРЕЗКЕ/	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	м	0,4	10125,00	4050	--
7	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	1	13685,19	13685	8115
8	Задвижка универсальная PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002, пр-во Италия	Прайс лист	шт.	1	221991,07	221991	--
9	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,045	666519,02	29993	14998

	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	шт.	1	31628,00	31628	--
11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	2	4344,53	8689	7316
12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	2	10576,00	21152	--
13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,015	1458360,60	21875	13471
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0246 2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	м	15,06	19726,00	297074	--
15	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,015	3201483,70	48022	5305
	МОНТАЖ КОЛОДЦА ДИАМ.1500ММ-1ШТ	*					
16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,156	35396,17	5522	2039
17	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	2	14058,00	28116	--
18	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	1	2169,00	2169	--
19	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	14992,00	14992	--
20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	1	13793,00	13793	--
21	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	28254,00	28254	--

СТРЕМЯНКА	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,009	544347,00	4899	--
Итого прямые затраты по смете:					**838853**	**69780**
С накладными расходами					69780	
Итого:					908633	
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					54931	
Итого:					963564	
Непредвиденные работы и затраты, 2%					23711	
Итого:					987275	
СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2019 года)					987275	
Итого с понижающим коэфф.К=0,979664356					967 198,19	
НДС 12%					116 063,78	
Итого к оплате					**1 083 261,97**	

Сдал
Директор ТОО "Шымкент Автоматика"
Елизбаев Е.М.

"Принял"
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
К.Сариев
Начальник ПТО:
Б.Ауез
Начальник ОКС:
Б.Турлыбеков
Зам.нач. ОКС
Н.Тулебаев
Гл.спец. ОКС
К.Дяникулов
Начальник участка Каратау
Карабаев К.

дата подписания от "23" XII 2019г.