Форма № КС-3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик : ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и компания"

Стройка : Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области

Договор: Договор: №2019/82 от 07.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 2019-08-02 к договору о государственных закупках работ № 2019/82

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 г.
22.08.19 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 917 000 000 | 240 178 571 | | | | | | | 28 821 429 | 269 000 000 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____А.Антазиев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____М.Раматуллаев

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Б.Ториев

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Объект : **Музыкальная школа**

Договор: №2019/82 от 07.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 2019-08-02 к договору о государственных закупках работ № 2019/82

**Акт приемки выполненных работ**
(по ресурсному методу)
**№04**

за август 2019 года
Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2019

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. Монолитный парапет** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 15 | **Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство** | м3 | 43,3 | 44136,64 | 6904,28 | 1911117 | 298955 | 950797 | 653936 | 2770256 |
| | | | | | 15274 | 1322,09 | 661364 | 57246 | | 205204 | |
| 2 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,11893 | 221225 | | 26310 | | 26310 | | 28415 |
| | | | | | | | | | | 2105 | |
| 3 | С121-050301-3201 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,57685 | 214266 | | 980663 | | 980663 | | 1059116 |
| | | | | | | | | | | 78453 | |
| 4 | Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 4,69578 | 14448,52 | 922,14 | 67847 | 4330 | 1352 | 57871 | 135775 |
| | | | | | 13238,38 | 304,47 | 62165 | 1430 | | 10057 | |
| 5 | Е11-060301-0408 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,06664 | 491939 | 1275 | 32783 | 85 | 28245 | 4084 | 39816 |
| | | | | | 66816 | 531,99 | 4453 | 35 | | 2949 | |
| | | **Итого по разделу: 1. Монолитный парапет** | | | | | | | | | 4033379 |
| | | **Раздел: 2. Лестница Л-1 -1этаж** | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | м3 бетона | 2,07 | 9423,69 | 161,06 | 19507 | 333 | 9914 | 8483 | 30229 |
| | | | | | 4473,1 | 30,1 | 9259 | 62 | | 2239 | |
| 7 | Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | м3 бетона | 2,07 | 2474,03 | 149,1 | 5121 | 309 | 0 | 4435 | 10321 |
| | | | | | 2324,92 | 29,59 | 4813 | 61 | | 765 | |
| 8 | Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство** | м3 бетона | 2,07 | 33383,39 | 7981,59 | 69104 | 16522 | 36298 | 17773 | 93827 |
| | | | | | 7866,64 | 1568,75 | 16284 | 3247 | | 6950 | |
| 9 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0081 | 221225 | | 1792 | | 1792 | | 1935 |
| | | | | | | | | | | 143 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09746 | 214266 | | 20882 | | 20882 | 1671 | 22553 |
| 11 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,26803 | 202102 | | 54169 | | 54169 | 4334 | 58503 |
| 12 | Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м3 бетона | 3,76 | 9423,69 / 4473,1 | 161,06 / 30,1 | 35433 / 16819 | 606 / 113 | 18009 | 15408 / 4067 | 54909 |
| 13 | Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство | м3 бетона | 0,2007 | 33383,39 / 7866,64 | 7981,59 / 1568,75 | 6700 / 1579 | 1602 / 315 | 3519 | 1723 / 674 | 9097 |
| 14 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00672 | 221225 | | 1487 | | 1487 | 119 | 1606 |
| 15 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11121 | 214266 | | 23829 | | 23829 | 1906 | 25735 |
| 16 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,19314 | 202102 | | 39034 | | 39034 | 3123 | 42157 |
| 17 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05645 | 287262 | | 16216 | | 16216 | 1297 | 17513 |
| | | Итого по разделу: 2. Лестница Л-1 -1этаж | | | | | | | | | 368384 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. Трибуна | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-090602-0101 | Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж | т конструкций | 1,69117 | 169355,45 / 138073 | 10516,59 / 1780,29 | 286409 / 233505 | 17785 / 3011 | 35119 | 163196 / 35968 | 485573 |
| 19 | С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1,69117 | 439488 | | 743249 | | 743249 | 59460 | 802709 |
| 20 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 108,065763 | 173,98 / 49,08 | 3,3 / 0,5 | 18801 / 5303 | 357 / 54 | 13141 | 3697 / 1800 | 24298 |
| 21 | С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2. | Доплата за изменение иарки стали С245 | т | 1,69117 | 5772 | | 9761 | | 9761 | 781 | 10542 |
| | | Итого по разделу: 3. Трибуна | | | | | | | | | 1323122 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 4. Сцена | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-090602-0101 | Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж | т конструкций | 3,5292 | 169355,45 / 138073 | 10516,59 / 1780,29 | 597689 / 487287 | 37115 / 6283 | 73287 | 340563 / 75060 | 1013313 |
| 23 | С121-060801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 3,5292 | 439488 | | 1551041 | | 1551041 | 124083 | 1675124 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | Е11-130301-1406 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 225,51588 | 173,98 | 3,3 | 39235 | 745 | 27423 | 7714 | 50705 |
| | | | | | 49,08 | 0,5 | 11067 | 113 | | 3756 | |
| 25 | С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2. | Доплата за изменение иарки стали С245 | т | 3,5292 | 5772 | | 20371 | | 20371 | | 22000 |
| | | | | | | | | | | 1630 | |
| 26 | Е11-110101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 99 | 6704,88 | 46,24 | 663783 | 4578 | 596791 | 60695 | 782436 |
| | | | | | 630,45 | 21,77 | 62414 | 2155 | | 57958 | |
| | | Итого по разделу: 4. Сцена | | | | | | | | | 3543578 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 5. Наружные стены | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 343,282 | 8269,11 | 2634,28 | 2838637 | 904301 | 567937 | 1446902 | 4628383 |
| | | | | | 3980,4 | 551,76 | 1366400 | 189409 | | 342843 | |
| 28 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 5,8119516 | 64852,71 | 2192,31 | 376921 | 12742 | 0 | 342347 | 776809 |
| | | | | | 62660,4 | 677,16 | 364179 | 3936 | | 57541 | |
| 29 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 5,8119516 | 287262 | | 1669553 | | 1669553 | | 1803117 |
| | | | | | | | | | | 133564 | |
| 30 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 361,5 | 1157,1 | 30,27 | 418293 | 10944 | 130371 | 228864 | 698930 |
| | | | | | 766,19 | 25,18 | 276979 | 9101 | | 51773 | |
| 31 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 246,62 | 8269,11 | 2634,28 | 2039328 | 649666 | 408016 | 1039481 | 3325114 |
| | | | | | 3980,4 | 551,76 | 981646 | 136075 | | 246305 | |
| 32 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 4,1804124 | 64852,71 | 2192,31 | 271111 | 9165 | 0 | 246243 | 558742 |
| | | | | | 62660,4 | 677,16 | 261946 | 2831 | | 41388 | |
| 33 | С121-050309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 4,1804124 | 287262 | | 1200874 | | 1200874 | | 1296944 |
| | | | | | | | | | | 96070 | |
| | | Итого по разделу: 5. Наружные стены | | | | | | | | | 13088038 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 6. Внутренние стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 29,76 | 6624,61 | 2634,28 | 197148 | 78396 | 296 | 125436 | 348391 |
| | | | | | 3980,4 | 551,76 | 118457 | 16420 | | 25807 | |
| 35 | С122-050110-0102 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 744 | 43 | | 31992 | | 31992 | | 34551 |
| | | | | | | | | | | 2559 | |
| 36 | Е11-260201-0501 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 32,47 | 27962 | 1253,35 | 907926 | 40696 | 113236 | 583557 | 1610802 |
| | | | | | 23221,26 | 426,36 | 753994 | 13844 | | 119319 | |
| 37 | С121-110101-0110 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 31,8206 | 31339 | | 997226 | | 997226 | | 1077004 |
| | | | | | | | | | | 79778 | |
| 38 | Е11-150601-0301 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону | м2 оклеиваемой поверхности | 1206,01 | 1416,15 | 0,47 | 1707896 | 569 | 355363 | 1081793 | 3012864 |
| | | | | | 1121,02 | 0,23 | 1351964 | 278 | | 223175 | |
| 39 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 163,202 | 5264,4 | 248,96 | 859161 | 40631 | 573716 | 235709 | 1182459 |
| | | | | | 1500,07 | 52,92 | 244814 | 8636 | | 87590 | |
| 40 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | | 40,68 | 22022,27 | 29,95 | 895866 | 1218 | 844907 | 45179 | 1016329 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **м2 перегородок (за вычетом проемов)** | | | **1222,73** | **11,27** | **49741** | **458** | | **75284** | |
| **41** | **Е11-070107-0103** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | | **0,75611** | **711967,7** | **6916,4** | **538326** | **5230** | **489478** | **52622** | **638224** |
| | | **т стальных элементов** | | | **57687,7** | **1291,62** | **43618** | **977** | | **47276** | |
| | | **Итого по разделу: 6. Внутренние стены и перегородки** | | | | | | | | | **8920625** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 7. Внутренняя отделка Актовый зал** | | | | | | | | | |
| **42** | **С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"** | **Деревянные акустические панели** | **м2** | **312,09462** | **159822,6** | | **49879774** | | **49879774** | **3990382** | **53870156** |
| | | **Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка Актовый зал** | | | | | | | | | **53870156** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 8. Внутренняя отделка Сцена** | | | | | | | | | |
| **43** | **С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"** | **Подвесные декоративные панели** | **м2** | **104,45** | **209291,5** | | **21860497** | | **21860497** | **1748840** | **23609337** |
| **44** | **С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"** | **Деревянные акустические панели** | **м2** | **260,78** | **159822,6** | | **41678538** | | **41678538** | **3334283** | **45012821** |
| | | **Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка Сцена** | | | | | | | | | **68622158** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 9. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены** | | | | | | | | | |
| **45** | **С Коммерческое предложение ТОО "TECHnO SOnus"** | **Декоративные акустические панели** | **м2** | **324,26** | **46816,92** | | **15180854** | | **15180854** | **1214468** | **16395323** |
| | | **Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены** | | | | | | | | | **16395322** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 10. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены** | | | | | | | | | |
| **46** | **С Коммерческое предложение ТОО "TECHnO SOnus"** | **Деревянные акустические панели** | **м2** | **447,16** | **46816,92** | | **20934654** | | **20934654** | **1674772** | **22609426** |
| | | **Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены** | | | | | | | | | **22609426** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 11. Внутренняя отделка Аппаратная микширования,студия звукозаписи -стены** | | | | | | | | | |
| **47** | **С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"** | **Деревянные акустические панели** | **м2** | **116,82** | **46816,92** | | **5469153** | | **5469153** | **437532** | **5906685** |
| | | **Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка Аппаратная микширования,студия звукозаписи -стены** | | | | | | | | | **5906685** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 12. ТХ Концертный зал на 550мест** | | | | | | | | | |
| **48** | **Прайс-лист " "** | **Системы звукоусиления с центральным кластером (LCR) и фронтальным звукоусилением (FrOnTfillE) в комплекте с усилителями и цифровым блоком управления** | **шт** | **1** | **20927678,57** | | **20927679** | | **20927679** | | **20927679** |
| | | Отпускная цена | | | 20927679 | | 20927679 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***20927679*** | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | Прайс-лист " " | **Система звукоусиления для артистов (мониторы напольные, и прострелы)** | шт | 1 | 2867678,57 | | 2867679 | | | | 2867679 |
| | | Отпускная цена | | | | | | | 2867679 | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 2867679 | | 2867679 | | | | |
| | | | | | | | *2867679* | | | | |
| 50 | Прайс-лист " " | **Световой пульт, э1ф, 220В, 0,2кВт** | шт | 1 | 8631964,29 | | 8631964 | | | | 8631964 |
| | | Отпускная цена | | | | | | | 8631964 | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 8631964 | | 8631964 | | | | |
| | | | | | | | *8631964* | | | | |
| | | **Итого по разделу: 12. ТХ Концертный зал на 550мест** | | | | | | | | | 32427322 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 209623383 | 2136878 | 167669134 | 6767711 | 231108196 |
| | | | | | | | 7390050 | 456090 | 32427322 | 14717101 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 32427321 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,5 % | | 2980213 | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 234088408 |
| | | **Зимние удорожания** | | | 1 % | | 2016611 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 236105019 |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 4073554 | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 240178571 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 28821429 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 269000000 |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____А.Антазиев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____М.Раматуллаев

_____Раматуллаев М.И.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Б.Ториев

Форма № КС-3

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Договор: **Дополнительное соглашение №2 от 01.10.2019г. к договору о государственных закупках №2019/82 от 07.06.2019г.**

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 г.
## 01.10.19 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 617 874 944 | 625 781 200 | | | | | | | 75 093 744 | 700 874 944 |
| | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____ А.Антазиев

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____ Б.Тулендиев

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____ М.Раматуллаев

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ Б.Ториев