Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "А.Р.Т.-Құрылыс"**

Технический надзор: **ТОО "Мир-Строй и компания"**

Стройка : **Строительство музыкальной школы "Акжайык" в г.Туркестан Туркестанской области**

Объект : **Музыкальная школа**

Договор: №2019/82 от 07.06.2019г. Дополнительное соглашение №1 2019-08-02 к договору о государственных закупках работ № 2019/82

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№04

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монолитный парапет									
1	E11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 15	Стены парапета железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25. Устройство	м3	43,3	44136,64	6904,28	1911117	298955	950797	653936	2770256
					15274	1322,09	661364	57246		205204	
2	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11893	221225		26310		26310		28415
										2105	
3	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,57685	214266		980663		980663		1059116
										78453	
4	E11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,69578	14448,52	922,14	67847	4330	1352	57871	135775
					13238,38	304,47	62165	1430		10057	
5	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06664	491939	1275	32783	85	28245	4084	39816
					66816	531,99	4453	35		2949	
		Итого по разделу: 1. Монолитный парапет									4033379
		Раздел: 2. Лестница Л-1 -1этаж									
6	E11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,07	9423,69	161,06	19507	333	9914	8483	30229
					4473,1	30,1	9259	62		2239	
7	E11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,07	2474,03	149,1	5121	309	0	4435	10321
					2324,92	29,59	4813	61		765	
8	E11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство	м3 бетона	2,07	33383,39	7981,59	69104	16522	36298	17773	93827
					7866,64	1568,75	16284	3247		6950	
9	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081	221225		1792		1792		1935
										143	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09746	214266		20882		20882	1671	22553
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26803	202102		54169		54169	4334	58503
12	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,76	9423,69 4473,1	161,06 30,1	35433 16819	606 113	18009	15408 4067	54909
13	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 11	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке, бетон В25 Устройство	м3 бетона	0,2007	33383,39 7866,64	7981,59 1568,75	6700 1579	1602 315	3519	1723 674	9097
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	221225		1487		1487	119	1606
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11121	214266		23829		23829	1906	25735
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19314	202102		39034		39034	3123	42157
17	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05645	287262		16216		16216	1297	17513
		Итого по разделу: 2. Лестница Л-1 -1этаж									**368384**
		Раздел: 3. Трибуна									
18	Е11-090602-0101	Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	1,69117	169355,45 138073	10516,59 1780,29	286409 233505	17785 3011	35119	163196 35968	485573
19	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,69117	439488		743249		743249	59460	802709
20	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	108,065763	173,98 49,08	3,3 0,5	18801 5303	357 54	13141	3697 1800	24298
21	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение иарки стали С245	т	1,69117	5772		9761		9761	781	10542
		Итого по разделу: 3. Трибуна									**1323122**
		Раздел: 4. Сцена									
22	Е11-090602-0101	Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж	т конструкций	3,5292	169355,45 138073	10516,59 1780,29	597689 487287	37115 6283	73287	340563 75060	1013313
23	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	3,5292	439488		1551041		1551041	124083	1675124

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		225,51588	173,98	3,3	39235	745	27423	7714	50705
			м2		49,08	0,5	11067	113		3756	
25	С ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6 п.2.	Доплата за изменение иарки стали С245		3,5292	5772		20371		20371		22000
			т							1630	
26	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		99	6704,88	46,24	663783	4578	596791	60695	782436
			м2 покрытия		630,45	21,77	62414	2155		57958	
		Итого по разделу: 4. Сцена									3543578
		Раздел: 5. Наружные стены									
27	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		343,282	8269,11	2634,28	2838637	904301	567937	1446902	4628383
			м3 кладки		3980,4	551,76	1366400	189409		342843	
28	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		5,8119516	64852,71	2192,31	376921	12742	0	342347	776809
			т металлических изделий		62660,4	677,16	364179	3936		57541	
29	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		5,8119516	287262		1669553		1669553		1803117
			т							133564	
30	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню		361,5	1157,1	30,27	418293	10944	130371	228864	698930
			м2 оштукатуриваемой поверхности		766,19	25,18	276979	9101		51773	
31	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		246,62	8269,11	2634,28	2039328	649666	408016	1039481	3325114
			м3 кладки		3980,4	551,76	981646	136075		246305	
32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		4,1804124	64852,71	2192,31	271111	9165	0	246243	558742
			т металлических изделий		62660,4	677,16	261946	2831		41388	
33	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		4,1804124	287262		1200874		1200874		1296944
			т							96070	
		Итого по разделу: 5. Наружные стены									13088038
		Раздел: 6. Внутренние стены и перегородки									
34	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		29,76	6624,61	2634,28	197148	78396	296	125436	348391
			м3 кладки		3980,4	551,76	118457	16420		25807	
35	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006		744	43		31992		31992		34551
			кг							2559	
36	Е11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		32,47	27962	1253,35	907926	40696	113236	583557	1610802
			м3 изоляции		23221,26	426,36	753994	13844		119319	
37	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012		31,8206	31339		997226		997226		1077004
			м3							79778	
38	Е11-150601-0301 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону		1206,01	1416,15	0,47	1707896	569	355363	1081793	3012864
			м2 оклеиваемой поверхности		1121,02	0,23	1351964	278		223175	
39	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		163,202	5264,4	248,96	859161	40631	573716	235709	1182459
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1500,07	52,92	244814	8636		87590	
40	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство		40,68	22022,27	29,95	895866	1218	844907	45179	1016329

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1222,73	11,27	49741	458		75284	
41	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,75611	711967,7	6916,4	538326	5230	489478	52622	638224
		т стальных элементов			57687,7	1291,62	43618	977		47276	
		Итого по разделу: 6. Внутренние стены и перегородки									**8920625**
		Раздел: 7. Внутренняя отделка Актовый зал									
42	С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"	Деревянные акустические панели	м2	312,09462	159822,6		49879774		49879774	3990382	53870156
		Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка Актовый зал									**53870156**
		Раздел: 8. Внутренняя отделка Сцена									
43	С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"	Подвесные декоративные панели	м2	104,45	209291,5		21860497		21860497	1748840	23609337
44	С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"	Деревянные акустические панели	м2	260,78	159822,6		41678538		41678538	3334283	45012821
		Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка Сцена									**68622158**
		Раздел: 9. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены									
45	С Коммерческое предложение ТОО "TECHnO SOnus"	Декоративные акустические панели	м2	324,26	46816,92		15180854		15180854	1214468	16395323
		Итого по разделу: 9. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены									**16395322**
		Раздел: 10. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены									
46	С Коммерческое предложение ТОО "TECHnO SOnus"	Деревянные акустические панели	м2	447,16	46816,92		20934654		20934654	1674772	22609426
		Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка Классы для занятий -стены									**22609426**
		Раздел: 11. Внутренняя отделка Аппаратная микширования,студия звукозаписи -стены									
47	С Коммерческое предложение "WOlArd inTEriOrs"	Деревянные акустические панели	м2	116,82	46816,92		5469153		5469153	437532	5906685
		Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка Аппаратная микширования,студия звукозаписи -стены									**5906685**
		Раздел: 12. ТХ Концертный зал на 550мест									
48	Прайс-лист " "	Системы звукоусиления с центральным кластером (LCR) и фронтальным звукоусилением (FrOnTfillE) в комплекте с усилителями и цифровым блоком управления	шт	1	20927678,57		20927679		20927679		20927679
		Отпускная цена			20927679		20927679				
		Сметная стоимость оборудования					***20927679***				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	**Прайс-лист " "**	**Система звукоусиления для артистов (мониторы напольные, и прострелы)**	**шт**	**1**	**2867678,57**		**2867679**				**2867679**
									2867679		
		Отпускная цена			2867679		2867679				
		Сметная стоимость оборудования					***2867679***				
50	**Прайс-лист " "**	**Световой пульт, э1ф, 220В, 0,2кВт**	**шт**	**1**	**8631964,29**		**8631964**				**8631964**
									8631964		
		Отпускная цена			8631964		8631964				
		Сметная стоимость оборудования					***8631964***				
		Итого по разделу: 12. ТХ Концертный зал на 550мест									**32427322**
		ИТОГО:					**209623383**	**2136878**	**167669134**	**6767711**	**231108196**
							7390050	**456090**	**32427322**	**14717101**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**32427321**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2980213**				
		Итого с временными									**234088408**
		Зимние удорожания			**1 %**		**2016611**				
		Итого с зимними удорожаниями									**236105019**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4073554**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**240178571**
		НДС			**12 %**		**28821429**				
		Итого с НДС									**269000000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

_____А.Антазиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АРТ-Курылыс"

_____Б.Тулендиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мир-Строй и компания"

_____М.Раматуллаев

_____Раматуллаев М.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Б.Ториев