Форма 2 "В"

ЗАКАЗЧИК: ТОО «TSP»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «УМиС»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Строительство торгового павильона по ул. Володарского 126 б

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА										
1	Е0105-29-3	УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С БУРЕНИЕМ СКВАЖИН ВРАЩАТЕЛЬНЫМ (ШНЕКОВЫМ) СПОСОБОМ В ГРУНТАХ ГРУППЫ 2 ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ ДЛИНОЙ ДО 12 М ИЗ БЕТОНА КЛ В15	5,85	17402,00	2599,76	101802	15209	6935	1,96	11
		М3		348,75	682,07	2040	3990	115	2,92	17
2	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,2078	68882,00	--	14317	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,1794	71042,46	304,24	12745	55	1844	58,00	10
		1Т		9675,00	114,75	1736	21	105	0,56	--
4	Е0113-17-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ/ЗК.ИЗД/	4,84	28,96	0,02	140	--	25	0,03	--
		М2		5,81	--	28	--	90	--	--
5	Е0113-26-6 КО=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	9,69	32,18	0,02	312	--	36	0,02	--
		М2		4,16	--	40	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	3.75	2170.03	100.89	8138	378	717	0.85	3
				123.75	38.25	464	143	118	0.18	1
		М3								
7	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4.32	2483.64	100.89	10729	436	826	0.85	4
				123.75	38.25	535	165	118	0.18	1
		М3								
8	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	2.88	11004.53	66.01	31693	190	667	1.35	4
				195.75	24.93	564	72	105	0.12	--
		М3								
9	Е0106-3-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	44.6	12632.72	260.48	563419	11617	32955	3.94	176
				614.25	89.46	27396	3990	105	0.35	16
		М3								
10	С143001-63	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4 ЗА 2 КГС/СМ2	45.49	356.01	--	16196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М3								
11	С12041-21 ИЗМ. И ДОП ВЫП 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ, СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0.0312	59186.00	--	1847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
12	С12041-22 ИЗМ. И ДОП ВЫП 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ, СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0.3268	54136.00	--	17692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
13	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0.1848	150793.00	--	27867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Т								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			858769				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ-Ч							265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				47784,00			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ								
14	Е0109-1-1	МОНТАЖ КАРКАСА	25,38	5849,24	691,33	148456	17546	118061	20,00	508
		Т		3690,00	186,39	93653	4731	120	2,92	74
15	С11011-910 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40	8,42	58277,00	--	490965	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-909 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ, N8-14	6,73	76356,00	--	513608	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11041-85	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50 ММ /ГОСТ 8509-86/	0,6277	47672,00	--	29924	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 32Х3 ММ	19,6	150,49	--	2950	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-99 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 219Х4,5 ММ	3005,59	1727,10	--	5190954	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	С11011-874 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОЛЩИНА 9-12 ММ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3КП	5,28	64236,00	--	339351	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	25,38	1336,92	312,12	33931	7922	20695	2,96	75
		Т		679,50	--	17246	--	120	--	--
22	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ	2,77	10131,25	281,14	28090	779	30595	56,50	157
		Т		9090,00	105,75	25203	293	120	3,81	11
23	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	6,23	10131,25	281,14	63095	1751	68723	56,50	352
		Т		9090,00	105,75	56610	659	120	3,81	24
24	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	9	155944,00	--	1403496	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-25-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	1,22	3299,00	281,14	4034	344	3490	14,10	17
		Т		2272,50	105,75	2779	129	120	1,79	2
26	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,22	155944,00	--	190704	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			8761394				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1340
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				237538,00			

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПРАЙС-ЛИСТ "ПЗСМ"	СТЕНОВАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ	230,54	4375,36	--	1008716	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1018043				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			10255170	56227			1317
			ТЕНГЕ			228294	14193			145
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10255170				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			116060				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				242486,00			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			9232390				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			622200				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			285569				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				42835,00			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			97467				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10638206				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				285322,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**10638206**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				285322,00			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА:	**тенге**			**22321428**				
		НДС:	**12%**			**2678572**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**25000000**				

Заказчик **Сундуков А. А.**

Подрядчик **Магуперов Ж.М**

Форма 2 "В"

Заказчик: ТОО"TSP"
Подрядчик:ТОО"УМиС"
Наименование строительства и его адрес:Строительство торгового павильона по ул.Володарского 126б

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	Прайс-лист "ПЗСМ"	Стеновая сэндвич-панель толщиной 100 мм со специальным минераловатным наполнителем на базальтовой основе	442	4375,36	--	1933909	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1951791				
РАЗДЕЛ 2.Кровля										
2	Прайс-лист "ПЗСМ"	Кровельная сэндвич-панель толщиной 150 мм со специальным минераловатным наполнителем на базальтовой основе	758,84	5785,84	--	4390536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4431134				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6324445	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6324445				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6324445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6382925				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6382925				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА:	**тенге**			**13392857**				
		НДС:	**12%**			**1607143**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**15000000**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**15000000**				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2 "В"

Заказч ТОО"TSP"
Подря. :ТОО"УМиС"
Наименование строительства и его адрес:Строительство торгового павильона по ул.Володарского 126б

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОДА.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ЗДАНИЯ								
1	Е0113-17-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ								
			961,3	28,96	0,02	27843	19	5027	0,03	28
				5,81	--	5585	--	90	--	--
		М2								
2	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1922,59	32,18	0,02	61867	38	7198	0,02	41
				4,16	--	7998	--	90	--	--
		М2								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			102878				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				15417,00			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
3	Е0109-43-4	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М (СЭНДВИЧ)								
			640,17	355,24	29,84	227416	19106	197993	1,52	973
				249,75	7,99	159882	5112	120	0,31	199
		М2								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			429343				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				194693,00			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ								
4	Е0109-42-3	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	952	125,93	19,71	119888	18762	82486	0,40	381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66,60	5,60	63403	5335	120	0,11	102
			М2							
5	ПРАЙС-ЛИСТ "ПЗСМ"	КРОВЕЛЬНАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ НА БАЗАЛЬТОВОЙ ОСНОВЕ	240.76	5785,84	--	1392987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М2							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1610112				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				81111,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОКНА								
6	Е0110-91-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	25,2	569,11	2,75	14342	69	4126	0,82	21
				136,44	--	3438	--	120	0,03	1
			М2							
7	С12061-185 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ- ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА	25,2	13518,40	--	340664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М2							
8	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	25,2	243,43	5,58	6134	141	2908	0,59	15
				94,05	2,12	2370	53	120	0,01	--
			М2							
9	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	21	2030,00	--	42630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			414602				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6917,00			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	69,82	634,99	31,85	44338	2224	16996	1,15	80
				190,80	12,04	13322	841	120	0,06	4
			М2							
11	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М2							
12	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	28,14	4250,00	--	119595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М2							
13	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	20	1380,00	--	27600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			КОМПЛЕКТ							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			225754				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				16712,00			93
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
14	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	88,05	2878,80	--	253478	--	57508	3,24	285
				531,00	--	46755	--	123	--	--
			М3							
15	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5 ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	105,66	11401,63	--	1204696	--	73688	3,66	387
				567,00	--	59909	--	123	--	--
			М3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ							
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			1604067				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				126343,00			738
		РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
16	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ РОЛЬСТАВНЕЙ	50	6730,01	--	336501	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			М2							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			339612				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4235136	40360			2211
			ТЕНГЕ			362663	11341			306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4235136				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			210701				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				374005,00			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			2275134				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1346278				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			447931				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				67190,00			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43303				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4726370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				441194,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			4726370				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				441194,00			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА:	**тенге**			**9917020,54**				
		НДС:	**12%**			**1190042,46**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**11107063,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**11107063,00**				

Заказчик:

Подрядчик: