Ген.Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

(организация, адрес, телефон)

Суб.Подрядчик: **ТОО "Адал Арна"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция автомибильной дороги от республиканской трасы "Подстепное-Федоровка- граница РФ" дост. Алгабас**

(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) **№ 29122017-112 от 29.12.2017 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Устройство земляного полотна					
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**406,5979**		**38,55**	**15676**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**4463**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**15676**
		Накладные расходы	%	--		8,38	3407
		Сметная прибыль	%	8		3,75	1527
		Сметная стоимость:				**50,69**	**20610**
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**406,5979**		**161,93**	**65841**
		Итого оплата труда:				**46,10**	**18746**
		Итого эксплуатация машин:				**161,93**	**65841**
		Накладные расходы	%	--		35,19	14309
		Сметная прибыль	%	8		15,77	6412
		Сметная стоимость:				**212,89**	**86562**
3	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2463,3623**		**108,38**	**266989**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**101547**
		Итого эксплуатация машин:				**103,25**	**254346**
		Накладные расходы	%	--		29,94	73749
		Сметная прибыль	%	8		11,07	27259
		Сметная стоимость:				**149,39**	**367997**
4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**4187,7160**		**279,46**	**1170299**
		Накладные расходы	%	--		11,74	49153
		Сметная прибыль	%	8		23,30	97556
		Сметная стоимость:				**314,49**	**1317008**
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**2463,3623**		**15,03**	**37033**
		Итого оплата труда:				**6,23**	**15346**
		Итого эксплуатация машин:				**12,83**	**31610**
		Накладные расходы	%	--		4,47	11006
		Сметная прибыль	%	8		1,56	3843
		Сметная стоимость:				**21,06**	**51882**
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**2463,3623**		**49,22**	**121243**
		Итого оплата труда:				**15,16**	**37351**
		Итого эксплуатация машин:				**49,22**	**121243**
		Накладные расходы	%	--		11,40	28094
		Сметная прибыль	%	8		4,85	11947
		Сметная стоимость:				**65,47**	**161284**
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	**м3**	**2463,3623**		**22,38**	**55119**
		Итого оплата труда:				**5,89**	**14510**
		Итого эксплуатация машин:				**22,38**	**55119**
		Накладные расходы	%	--		4,57	11251
		Сметная прибыль	%	8		2,16	5310
		Сметная стоимость:				**29,10**	**71679**
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**453,3141**		**57,33**	**25991**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**7906**
		Итого эксплуатация машин:				**40,58**	**18395**
		Итого материалов:				**9,30**	**4216**
		Накладные расходы	%	--		13,15	5960
		Сметная прибыль	%	8		5,64	2556
		Сметная стоимость:				**76,12**	**34507**

РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды

Автомибильная дорога

9	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1673,0729**	**907,23**	**1517855**
		Итого оплата труда:			**239,27**	**400311**
		Итого эксплуатация машин:			**802,58**	**1342779**
		Итого материалов:			**6,51**	**10892**
		Накладные расходы	%	--	188,44	315276
		Сметная прибыль	%	8	87,65	146650
		Сметная стоимость:			**1183,32**	**1979781**
10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 ЗРС249132)	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**9586,6128**	**178,78**	**1713864**
		Итого оплата труда:			**68,03**	**652217**
		Итого эксплуатация машин:			**155,86**	**1494213**
		Накладные расходы	%	--	50,26	481787
		Сметная прибыль	%	8	18,32	175652
		Сметная стоимость:			**247,36**	**2371303**
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**13,3500**	**1188,08**	**15861**
		Итого оплата труда:			**546,62**	**7297**
		Итого эксплуатация машин:			**1188,08**	**15861**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	393,36	5251
		Сметная прибыль	%	8	126,51	1689
		Сметная стоимость:			**1707,95**	**22801**
12	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**13,3500**	**9528,31**	**127203**
		Итого оплата труда:			**5769,74**	**77026**
		Итого эксплуатация машин:			**3758,57**	**50177**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	4025,47	53740
		Сметная прибыль	%	8	1084,30	14475
		Сметная стоимость:			**14638,08**	**195419**
13	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**13,3500**	**75996,22**	**1014551**
		Накладные расходы	%	--	3191,84	42611
		Сметная прибыль	%	8	6335,04	84573
		Сметная стоимость:			**85523,11**	**1141735**
14	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство**	**м2**	**43203,9591**	**188,60**	**8148245**
		Итого оплата труда:			**89,82**	**3880422**
		Итого эксплуатация машин:			**116,20**	**5020167**
		Итого материалов:			**13,04**	**563336**
		Накладные расходы	%	--	64,36	2780397
		Сметная прибыль	%	8	20,24	874291
		Сметная стоимость:			**273,19**	**11802933**
15	21-130104-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Адгезионная добавка БМ-3М(письмоБатысжоллаборатория от 17.09.2012г №294, письмо "КаздорНИИ" №621/08-01 от 13.07.12 прим.**	**т**	**0,7893**	**439790,44**	**347115**
		Накладные расходы	%	--	18471,20	14579
		Сметная прибыль	%	8	36660,93	28935
		Сметная стоимость:			**494922,57**	**390629**
16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**40,1000**	**1188,08**	**47642**
		Итого оплата труда:			**546,62**	**21920**
		Итого эксплуатация машин:			**1188,08**	**47642**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--	393,36	15774
		Сметная прибыль	%	8	126,51	5073
		Сметная стоимость:			**1707,95**	**68489**
17	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**40,1000**	**9528,31**	**382085**
		Итого оплата труда:			**5769,74**	**231367**
		Итого эксплуатация машин:			**3758,57**	**150719**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	4025,47	161421
		Сметная прибыль	%	8	1084,30	43481
		Сметная стоимость:			**14638,08**	**586987**
18	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**40,1000**	**75996,22**	**3047450**

		Накладные расходы	%	--	3191,84	127993
		Сметная прибыль	%	8	6335,04	254035
		Сметная стоимость:			**85523,11**	**3429478**
19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**54072,3008**	**94,95**	**5133945**
		Итого оплата труда:			**45,26**	**2447072**
		Итого эксплуатация машин:			**65,39**	**3535704**
		Итого материалов:			**2,06**	**111384**
		Накладные расходы	%	--	32,42	1753185
		Сметная прибыль	%	8	10,19	550970
		Сметная стоимость:			**137,56**	**7438099**
20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**54072,3008**	**0,76**	**41363**
		Итого оплата труда:			**0,29**	**15931**
		Итого эксплуатация машин:			**0,06**	**3465**
		Итого материалов:			**0,41**	**21967**
		Накладные расходы	%	--	0,22	11747
		Сметная прибыль	%	8	0,08	4249
		Сметная стоимость:			**1,06**	**57358**
21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**33,9349**	**1188,08**	**40317**
		Итого оплата труда:			**546,62**	**18550**
		Итого эксплуатация машин:			**1188,08**	**40317**
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%	--	393,36	13348
		Сметная прибыль	%	8	126,51	4293
		Сметная стоимость:			**1707,95**	**57959**
22	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**33,9349**	**9528,31**	**323342**
		Итого оплата труда:			**5769,74**	**195795**
		Итого эксплуатация машин:			**3758,57**	**127547**
		Итого материалов:			**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--	4025,47	136604
		Сметная прибыль	%	8	1084,30	36796
		Сметная стоимость:			**14638,08**	**496741**
23	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**33,9349**	**75996,22**	**2578922**
		Накладные расходы	%	--	3191,84	108315
		Сметная прибыль	%	8	6335,04	214979
		Сметная стоимость:			**85523,11**	**2902216**
24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**45759,0000**	**98,76**	**4518994**
		Итого оплата труда:			**45,31**	**2073479**
		Итого эксплуатация машин:			**65,53**	**2998750**
		Итого материалов:			**5,73**	**261984**
		Накладные расходы	%	--	32,62	1492619
		Сметная прибыль	%	8	10,51	480929
		Сметная стоимость:			**141,89**	**6492542**
25	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**45759,0000**	**0,38**	**17588**
		Итого оплата труда:			**0,15**	**6741**
		Итого эксплуатация машин:			**0,03**	**1552**
		Итого материалов:			**0,20**	**9295**
		Накладные расходы	%	--	0,11	4974
		Сметная прибыль	%	8	0,04	1805
		Сметная стоимость:			**0,53**	**24367**
		РАЗДЕЛ 3. Водопровускное сооружение ВС-8 на ПК 75+50.9				
		Демонтаж				
26	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,6300**	**1883,51**	**6837**
		Итого оплата труда:			**1416,96**	**5144**
		Итого эксплуатация машин:			**788,37**	**2862**
		Накладные расходы	%	--	969,42	3519
		Сметная прибыль	%	8	228,23	828
		Сметная стоимость:			**3081,16**	**11185**
27	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,8600**	**229,21**	**3177**
		Итого оплата труда:			**110,32**	**1529**
		Итого эксплуатация машин:			**151,63**	**2102**
		Накладные расходы	%	--	78,95	1094
		Сметная прибыль	%	8	24,65	342
		Сметная стоимость:			**332,81**	**4613**
28	11-300403-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м+ Разборка. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**23,8000**	**3646,05**	**86776**
		Итого оплата труда:			**2182,86**	**51952**
		Итого эксплуатация машин:			**1923,10**	**45770**
		Накладные расходы	%	--	1504,21	35800

		Сметная прибыль	%	8		412,02	9806
		Сметная стоимость:				**5562,28**	**132382**
29	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,0172**		**2445173,87**	**42057**
		Итого оплата труда:				**1362094,80**	**23428**
		Итого эксплуатация машин:				**1444736,16**	**24849**
		Итого материалов:				**49260,11**	**847**
		Накладные расходы	%	--		984084,33	16926
		Сметная прибыль	%	8		274340,66	4719
		Сметная стоимость:				**3703598,86**	**63702**
30	11-270601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2+ Разборк. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**6,7200**		**1657,67**	**11140**
		Итого оплата труда:				**1101,44**	**7402**
		Итого эксплуатация машин:				**800,60**	**5380**
		Итого материалов:				**38,45**	**258**
		Накладные расходы	%	--		761,68	5119
		Сметная прибыль	%	8		193,55	1301
		Сметная стоимость:				**2612,90**	**17559**
31	11-061301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм+Демонтаж. Устройство**	**м3**	**6,4000**		**11606,34**	**74281**
		Итого оплата труда:				**8925,18**	**57121**
		Итого эксплуатация машин:				**2830,35**	**18114**
		Итого материалов:				**787,99**	**5043**
		Накладные расходы	%	--		4997,98	31987
		Сметная прибыль	%	8		1328,35	8501
		Сметная стоимость:				**17932,67**	**114769**
32	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**111,5000**		**73,00**	**8140**
		Накладные расходы	%	--		3,07	342
		Сметная прибыль	%	8		6,09	679
		Сметная стоимость:				**82,15**	**9160**
33	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**111,5000**		**279,46**	**31160**
		Накладные расходы	%	--		11,74	1309
		Сметная прибыль	%	8		23,30	2597
		Сметная стоимость:				**314,49**	**35066**
		Земляные работы					
34	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**168,0000**		**85,90**	**14431**
		Итого оплата труда:				**27,07**	**4548**
		Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**13442**
		Накладные расходы	%	--		20,28	3407
		Сметная прибыль	%	8		8,49	1427
		Сметная стоимость:				**114,68**	**19266**
35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**12,0000**		**1316,98**	**15804**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**15804**
		Накладные расходы	%	--		866,34	10396
		Сметная прибыль	%	8		174,67	2096
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**28296**
36	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**93,0000**		**23,52**	**2187**
		Итого оплата труда:				**6,70**	**623**
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**2187**
		Накладные расходы	%	--		5,11	475
		Сметная прибыль	%	8		2,29	213
		Сметная стоимость:				**30,92**	**2876**
37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,0000**		**629,72**	**19521**
		Итого оплата труда:				**629,72**	**19521**
		Накладные расходы	%	--		414,24	12842
		Сметная прибыль	%	8		83,52	2589
		Сметная стоимость:				**1127,48**	**34952**
38	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**124,0000**		**71,57**	**8875**
		Итого оплата труда:				**22,24**	**2757**
		Итого эксплуатация машин:				**71,57**	**8875**
		Накладные расходы	%	--		16,70	2071
		Сметная прибыль	%	8		7,06	876
		Сметная стоимость:				**95,33**	**11821**
39	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**124,0000**		**11,55**	**1433**
		Итого оплата труда:				**3,45**	**428**

		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1433**
		Накладные расходы	%	--		2,61	324
		Сметная прибыль	%	8		1,13	140
		Сметная стоимость:				**15,30**	**1897**
40	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**56,0000**		**38,55**	**2159**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**615**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		8,38	469
		Сметная прибыль	%	8		3,75	210
		Сметная стоимость:				**50,69**	**2839**
41	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**56,0000**		**64,77**	**3627**
		Итого оплата труда:				**18,44**	**1033**
		Итого эксплуатация машин:				**64,77**	**3627**
		Накладные расходы	%	--		14,08	788
		Сметная прибыль	%	8		6,31	353
		Сметная стоимость:				**85,16**	**4769**
		Оголовки					
				Земляные работы			
42	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**102,0000**		**90,51**	**9232**
		Итого оплата труда:				**35,07**	**3577**
		Итого эксплуатация машин:				**82,89**	**8454**
		Накладные расходы	%	--		25,40	2591
		Сметная прибыль	%	8		9,27	946
		Сметная стоимость:				**125,18**	**12769**
43	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**8,0000**		**1316,98**	**10536**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**10536**
		Накладные расходы	%	--		866,34	6931
		Сметная прибыль	%	8		174,67	1397
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**18864**
44	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**4,4000**		**1731,86**	**7620**
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**4585**
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**4962**
		Итого материалов:				**13,95**	**61**
		Накладные расходы	%	--		624,31	2747
		Сметная прибыль	%	8		188,49	829
		Сметная стоимость:				**2544,67**	**11197**
45	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**2,2000**		**1532,42**	**3371**
		Итого оплата труда:				**1447,64**	**3185**
		Итого эксплуатация машин:				**150,74**	**332**
		Накладные расходы	%	--		960,37	2113
		Сметная прибыль	%	8		199,42	439
		Сметная стоимость:				**2692,22**	**5923**
46	**11-300403-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**23,8000**		**9988,01**	**237715**
		Итого оплата труда:				**2728,58**	**64940**
		Итого эксплуатация машин:				**2408,66**	**57326**
		Итого материалов:				**5425,67**	**129131**
		Накладные расходы	%	--		2108,35	50179
		Сметная прибыль	%	8		967,71	23031
		Сметная стоимость:				**13064,06**	**310925**
47	**21-040803-0203 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**98067,12**	**392268**
		Накладные расходы	%	--		4118,82	16475
		Сметная прибыль	%	8		8174,88	32700
		Сметная стоимость:				**110360,82**	**441443**
48	**21-040803-0306 РСНБ РК 2015**	**Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 7 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**52178,92**	**208716**
		Накладные расходы	%	--		2191,51	8766
		Сметная прибыль	%	8		4349,64	17399
		Сметная стоимость:				**58720,07**	**234880**
49	**21-040803-0605 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 43, размерами 1500 мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**46381,35**	**185525**
		Накладные расходы	%	--		1948,02	7792
		Сметная прибыль	%	8		3866,35	15465
		Сметная стоимость:				**52195,72**	**208783**
50	**21-040803-0606 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 44, размерами 1250 мм х 2010 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**39000,06**	**156000**
		Накладные расходы	%	--		1638,00	6552
		Сметная прибыль	%	8		3251,05	13004
		Сметная стоимость:				**43889,11**	**175556**
51	**21-040803-0601 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 18, размерами 500 мм х 950 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**8266,17**	**33065**
		Накладные расходы	%	--		347,18	1389

		Сметная прибыль	%	8	689,07	2756
		Сметная стоимость:			**9302,42**	**37210**
52	21-040803-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм х 1900 мм х 200 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**	**15272,49**	**61090**
		Накладные расходы	%	--	641,44	2566
		Сметная прибыль	%	8	1273,11	5092
		Сметная стоимость:			**17187,05**	**68748**
53	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных лотков, упоров на входе и упоров на выходе В20 W6 F200**	**м3**	**6,4000**	**27934,12**	**178778**
		Итого оплата труда:			**5858,65**	**37495**
		Итого эксплуатация машин:			**2034,09**	**13018**
		Итого материалов:			**20695,67**	**132452**
		Накладные расходы	%	--	4134,02	26458
		Сметная прибыль	%	8	2565,45	16419
		Сметная стоимость:			**34633,59**	**221655**
54	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0620**	**9643,86**	**598**
		Итого оплата труда:			**9090,36**	**564**
		Итого эксплуатация машин:			**879,19**	**55**
		Итого материалов:			**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--	4999,04	310
		Сметная прибыль	%	8	1171,43	73
		Сметная стоимость:			**15814,33**	**980**
55	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0620**	**13189,95**	**818**
		Итого оплата труда:			**12422,41**	**770**
		Итого эксплуатация машин:			**678,74**	**42**
		Итого материалов:			**275,40**	**17**
		Накладные расходы	%	--	6831,89	424
		Сметная прибыль	%	8	1601,75	99
		Сметная стоимость:			**21623,59**	**1341**
56	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**62,0000**	**249,51**	**15470**
		Накладные расходы	%	--	10,48	650
		Сметная прибыль	%	8	20,80	1290
		Сметная стоимость:			**280,79**	**17409**
57	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3 подушки**	**2,2000**	**1532,42**	**3371**
		Итого оплата труда:			**1447,64**	**3185**
		Итого эксплуатация машин:			**150,74**	**332**
		Накладные расходы	%	--	960,37	2113
		Сметная прибыль	%	8	199,42	439
		Сметная стоимость:			**2692,22**	**5923**
58	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Щебень. Устройство**	**м3 основания**	**2,7800**	**1731,86**	**4815**
		Итого оплата труда:			**1042,01**	**2897**
		Итого эксплуатация машин:			**1127,75**	**3135**
		Итого материалов:			**13,95**	**39**
		Накладные расходы	%	--	624,31	1736
		Сметная прибыль	%	8	188,49	524
		Сметная стоимость:			**2544,67**	**7074**
59	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Проливка щебня цементным раствором М150**	**м2 поверхности**	**19,4000**	**752,98**	**14608**
		Итого оплата труда:			**280,17**	**5435**
		Итого эксплуатация машин:			**7,02**	**136**
		Итого материалов:			**469,06**	**9100**
		Накладные расходы	%	--	179,93	3491
		Сметная прибыль	%	8	74,63	1448
		Сметная стоимость:			**1007,55**	**19546**
60	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**59,4000**	**589,20**	**34998**
		Итого оплата труда:			**388,53**	**23079**
		Итого эксплуатация машин:			**0,77**	**45**
		Итого материалов:			**199,90**	**11874**
		Накладные расходы	%	--	248,63	14768
		Сметная прибыль	%	8	67,03	3981
		Сметная стоимость:			**904,85**	**53748**
61	11-410102-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя**	**м2**	**14,8000**	**1745,69**	**25836**
		Итого оплата труда:			**599,92**	**8879**
		Итого эксплуатация машин:			**39,06**	**578**
		Итого материалов:			**1115,84**	**16514**
		Накладные расходы	%	--	419,01	6201
		Сметная прибыль	%	8	173,18	2563
		Сметная стоимость:			**2337,87**	**34601**
62	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,0000**	**23,52**	**1881**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**536**

		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**1881**
		Накладные расходы	%	--		5,11	409
		Сметная прибыль	%	8		2,29	183
		Сметная стоимость:				**30,92**	**2474**
63	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**60,0000**		**138,01**	**8280**
		Итого оплата труда:				**104,42**	**6265**
		Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		70,10	4206
		Сметная прибыль	%	8		16,65	999
		Сметная стоимость:				**224,75**	**13485**
64	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,0000**		**629,72**	**12594**
		Итого оплата труда:				**629,72**	**12594**
		Накладные расходы	%	--		414,24	8285
		Сметная прибыль	%	8		83,52	1670
		Сметная стоимость:				**1127,48**	**22550**
65	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**30,0000**		**38,55**	**1157**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**329**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		8,38	251
		Сметная прибыль	%	8		3,75	113
		Сметная стоимость:				**50,69**	**1521**
66	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**30,0000**		**64,77**	**1943**
		Итого оплата труда:				**18,44**	**553**
		Итого эксплуатация машин:				**64,77**	**1943**
		Накладные расходы	%	--		14,08	422
		Сметная прибыль	%	8		6,31	189
		Сметная стоимость:				**85,16**	**2555**
		Тело трубы					
67	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3 подушки**	**3,6250**		**1532,42**	**5555**
		Итого оплата труда:				**1447,64**	**5248**
		Итого эксплуатация машин:				**150,74**	**546**
		Накладные расходы	%	--		960,37	3481
		Сметная прибыль	%	8		199,42	723
		Сметная стоимость:				**2692,22**	**9759**
68	**11-300401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**13,8400**		**19145,39**	**264972**
		Итого оплата труда:				**7918,88**	**109597**
		Итого эксплуатация машин:				**7697,71**	**106536**
		Итого материалов:				**5357,14**	**74143**
		Накладные расходы	%	--		5705,48	78964
		Сметная прибыль	%	8		1988,07	27515
		Сметная стоимость:				**26838,94**	**371451**
69	**21-040801-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 8.100 ГОСТ 24547-81прим.**	**шт.**	**3,0000**		**60367,11**	**181101**
		Накладные расходы	%	--		2535,42	7606
		Сметная прибыль	%	8		5032,20	15097
		Сметная стоимость:				**67934,73**	**203804**
70	**21-040801-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 8.200 ГОСТ 24547-81 прим.**	**шт.**	**4,0000**		**119365,43**	**477462**
		Накладные расходы	%	--		5013,35	20053
		Сметная прибыль	%	8		9950,30	39801
		Сметная стоимость:				**134329,08**	**537316**
71	**21-040801-0403 РСНБ РК 2015**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**2,0000**		**122042,00**	**244084**
		Накладные расходы	%	--		5125,76	10252
		Сметная прибыль	%	8		10173,42	20347
		Сметная стоимость:				**137341,19**	**274682**
72	**11-410103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**75,4000**		**490,84**	**37009**
		Итого оплата труда:				**283,97**	**21412**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**966**
		Итого материалов:				**194,05**	**14631**
		Накладные расходы	%	--		184,25	13892
		Сметная прибыль	%	8		54,01	4072
		Сметная стоимость:				**729,09**	**54974**
73	**11-410102-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя**	**м2**	**3,1900**		**3736,21**	**11919**
		Итого оплата труда:				**635,96**	**2029**
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**97**
		Итого материалов:				**3072,87**	**9802**
		Накладные расходы	%	--		523,38	1670

		Сметная прибыль	%	8		340,77	1087
		Сметная стоимость:				**4600,36**	**14675**
74	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Конопатка швов паклей**	**м шва**	**62,0000**		**646,10**	**40058**
		Итого оплата труда:				**50,25**	**3116**
		Итого эксплуатация машин:				**21,03**	**1304**
		Итого материалов:				**574,81**	**35638**
		Накладные расходы	%	--		59,65	3699
		Сметная прибыль	%	8		56,46	3501
		Сметная стоимость:				**762,21**	**47257**
		РАЗДЕЛ 4. Водопровускное сооружение ВС-9 на ПК 75+80					
		Демонтаж					
75	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,6300**		**1883,51**	**6837**
		Итого оплата труда:				**1416,96**	**5144**
		Итого эксплуатация машин:				**788,37**	**2862**
		Накладные расходы	%	--		969,42	3519
		Сметная прибыль	%	8		228,23	828
		Сметная стоимость:				**3081,16**	**11185**
76	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,8600**		**229,21**	**3177**
		Итого оплата труда:				**110,32**	**1529**
		Итого эксплуатация машин:				**151,63**	**2102**
		Накладные расходы	%	--		78,95	1094
		Сметная прибыль	%	8		24,65	342
		Сметная стоимость:				**332,81**	**4613**
77	11-300403-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м+ Разборка. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**		**3646,05**	**21658**
		Итого оплата труда:				**2182,86**	**12966**
		Итого эксплуатация машин:				**1923,10**	**11423**
		Накладные расходы	%	--		1504,21	8935
		Сметная прибыль	%	8		412,02	2447
		Сметная стоимость:				**5562,28**	**33040**
78	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,0127**		**1589408,74**	**20185**
		Итого оплата труда:				**966043,05**	**12269**
		Итого эксплуатация машин:				**838351,61**	**10647**
		Итого материалов:				**27633,72**	**351**
		Накладные расходы	%	--		691864,23	8787
		Сметная прибыль	%	8		182501,84	2318
		Сметная стоимость:				**2463774,81**	**31290**
79	11-270601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2+ Разборк. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**3,5200**		**1657,67**	**5835**
		Итого оплата труда:				**1101,44**	**3877**
		Итого эксплуатация машин:				**800,60**	**2818**
		Итого материалов:				**38,45**	**135**
		Накладные расходы	%	--		761,68	2681
		Сметная прибыль	%	8		193,55	681
		Сметная стоимость:				**2612,90**	**9197**
80	11-061301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм+Демонтаж. Устройство**	**м3**	**5,1000**		**11606,34**	**59192**
		Итого оплата труда:				**8925,18**	**45518**
		Итого эксплуатация машин:				**2830,35**	**14435**
		Итого материалов:				**787,99**	**4019**
		Накладные расходы	%	--		4997,98	25490
		Сметная прибыль	%	8		1328,35	6775
		Сметная стоимость:				**17932,67**	**91457**
81	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**70,0000**		**73,00**	**5110**
		Накладные расходы	%	--		3,07	215
		Сметная прибыль	%	8		6,09	426
		Сметная стоимость:				**82,15**	**5751**
82	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**70,0000**		**279,46**	**19562**
		Накладные расходы	%	--		11,74	822
		Сметная прибыль	%	8		23,30	1631
		Сметная стоимость:				**314,49**	**22015**
		Земляные работы					
83	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**155,0000**		**85,90**	**13315**
		Итого оплата труда:				**27,07**	**4197**
		Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**12402**

		Накладные расходы	%	--		20,28	3144
		Сметная прибыль	%	8		8,49	1317
		Сметная стоимость:				**114,68**	**17775**
84	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**12,0000**		**1316,98**	**15804**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**15804**
		Накладные расходы	%	--		866,34	10396
		Сметная прибыль	%	8		174,67	2096
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**28296**
85	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,0000**		**23,52**	**2469**
		Итого оплата труда:				**6,70**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**2469**
		Накладные расходы	%	--		5,11	537
		Сметная прибыль	%	8		2,29	240
		Сметная стоимость:				**30,92**	**3247**
86	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,0000**		**629,72**	**22040**
		Итого оплата труда:				**629,72**	**22040**
		Накладные расходы	%	--		414,24	14499
		Сметная прибыль	%	8		83,52	2923
		Сметная стоимость:				**1127,48**	**39462**
87	**11-010201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**140,0000**		**71,57**	**10020**
		Итого оплата труда:				**22,24**	**3113**
		Итого эксплуатация машин:				**71,57**	**10020**
		Накладные расходы	%	--		16,70	2338
		Сметная прибыль	%	8		7,06	989
		Сметная стоимость:				**95,33**	**13346**
88	**11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**140,0000**		**11,55**	**1617**
		Итого оплата труда:				**3,45**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1617**
		Накладные расходы	%	--		2,61	365
		Сметная прибыль	%	8		1,13	159
		Сметная стоимость:				**15,30**	**2141**
89	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**27,0000**		**38,55**	**1041**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**296**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**1041**
		Накладные расходы	%	--		8,38	226
		Сметная прибыль	%	8		3,75	101
		Сметная стоимость:				**50,69**	**1369**
90	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**27,0000**		**64,77**	**1749**
		Итого оплата труда:				**18,44**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**64,77**	**1749**
		Накладные расходы	%	--		14,08	380
		Сметная прибыль	%	8		6,31	170
		Сметная стоимость:				**85,16**	**2299**
		Оголовки					
				Земляные работы			
91	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**35,0000**		**90,51**	**3168**
		Итого оплата труда:				**35,07**	**1227**
		Итого эксплуатация машин:				**82,89**	**2901**
		Накладные расходы	%	--		25,40	889
		Сметная прибыль	%	8		9,27	325
		Сметная стоимость:				**125,18**	**4381**
92	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3,0000**		**1316,98**	**3951**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**3951**
		Накладные расходы	%	--		866,34	2599
		Сметная прибыль	%	8		174,67	524
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**7074**
93	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**8,4000**		**1731,86**	**14548**
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**8753**
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**9473**
		Итого материалов:				**13,95**	**117**
		Накладные расходы	%	--		624,31	5244
		Сметная прибыль	%	8		188,49	1583
		Сметная стоимость:				**2544,67**	**21375**
94	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**0,6000**		**1532,42**	**919**
		Итого оплата труда:				**1447,64**	**869**
		Итого эксплуатация машин:				**150,74**	**90**
		Накладные расходы	%	--		960,37	576
		Сметная прибыль	%	8		199,42	120
		Сметная стоимость:				**2692,22**	**1615**

95	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**	**9988,01**	**59329**
		Итого оплата труда:			**2728,58**	**16208**
		Итого эксплуатация машин:			**2408,66**	**14307**
		Итого материалов:			**5425,67**	**32228**
		Накладные расходы	%	--	2108,35	12524
		Сметная прибыль	%	8	967,71	5748
		Сметная стоимость:			**13064,06**	**77601**
96	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**	**58122,42**	**116245**
		Накладные расходы	%	--	2441,14	4882
		Сметная прибыль	%	8	4845,08	9690
		Сметная стоимость:			**65408,65**	**130817**
97	21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**	**52537,01**	**210148**
		Накладные расходы	%	--	2206,55	8826
		Сметная прибыль	%	8	4379,49	17518
		Сметная стоимость:			**59123,05**	**236492**
98	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных лотков, упоров на входе и упоров на выходе В20 W6 F200**	**м3**	**5,1000**	**27934,12**	**142464**
		Итого оплата труда:			**5858,65**	**29879**
		Итого эксплуатация машин:			**2034,09**	**10374**
		Итого материалов:			**20695,67**	**105548**
		Накладные расходы	%	--	4134,02	21083
		Сметная прибыль	%	8	2565,45	13084
		Сметная стоимость:			**34633,59**	**176631**
99	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0407**	**9643,86**	**393**
		Итого оплата труда:			**9090,36**	**370**
		Итого эксплуатация машин:			**879,19**	**36**
		Итого материалов:			**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--	4999,04	203
		Сметная прибыль	%	8	1171,43	48
		Сметная стоимость:			**15814,33**	**644**
100	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0407**	**13189,95**	**537**
		Итого оплата труда:			**12422,41**	**506**
		Итого эксплуатация машин:			**678,74**	**28**
		Итого материалов:			**275,40**	**11**
		Накладные расходы	%	--	6831,89	278
		Сметная прибыль	%	8	1601,75	65
		Сметная стоимость:			**21623,59**	**880**
101	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**40,7000**	**249,51**	**10155**
		Накладные расходы	%	--	10,48	427
		Сметная прибыль	%	8	20,80	847
		Сметная стоимость:			**280,79**	**11428**
102	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**30,0000**	**589,20**	**17676**
		Итого оплата труда:			**388,53**	**11656**
		Итого эксплуатация машин:			**0,77**	**23**
		Итого материалов:			**199,90**	**5997**
		Накладные расходы	%	--	248,63	7459
		Сметная прибыль	%	8	67,03	2011
		Сметная стоимость:			**904,85**	**27146**
103	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**	**23,52**	**376**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**107**
		Итого эксплуатация машин:			**23,52**	**376**
		Накладные расходы	%	--	5,11	82
		Сметная прибыль	%	8	2,29	37
		Сметная стоимость:			**30,92**	**495**
104	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,0000**	**138,01**	**2208**
		Итого оплата труда:			**104,42**	**1671**
		Итого эксплуатация машин:			**59,16**	**947**
		Накладные расходы	%	--	70,10	1122
		Сметная прибыль	%	8	16,65	266
		Сметная стоимость:			**224,75**	**3596**
105	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**	**629,72**	**3778**
		Итого оплата труда:			**629,72**	**3778**
		Накладные расходы	%	--	414,24	2485

		Сметная прибыль	%	8		83,52	501
		Сметная стоимость:				**1127,48**	**6765**
		Тело трубы					
106	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**7,9200**		**1731,86**	**13716**
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**8253**
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**8932**
		Итого материалов:				**13,95**	**110**
		Накладные расходы	%	--		624,31	4945
		Сметная прибыль	%	8		188,49	1493
		Сметная стоимость:				**2544,67**	**20154**
107	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**5,2500**		**19145,39**	**100513**
		Итого оплата труда:				**7918,88**	**41574**
		Итого эксплуатация машин:				**7697,71**	**40413**
		Итого материалов:				**5357,14**	**28125**
		Накладные расходы	%	--		5705,48	29954
		Сметная прибыль	%	8		1988,07	10437
		Сметная стоимость:				**26838,94**	**140904**
108	21-040801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**15,0000**		**29288,33**	**439325**
		Накладные расходы	%	--		1230,11	18452
		Сметная прибыль	%	8		2441,48	36622
		Сметная стоимость:				**32959,92**	**494399**
109	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**60,8000**		**490,84**	**29843**
		Итого оплата труда:				**283,97**	**17266**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**779**
		Итого материалов:				**194,05**	**11798**
		Накладные расходы	%	--		184,25	11202
		Сметная прибыль	%	8		54,01	3284
		Сметная стоимость:				**729,09**	**44329**
110	11-410102-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя**	**м2**	**3,5200**		**3736,21**	**13151**
		Итого оплата труда:				**635,96**	**2239**
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**107**
		Итого материалов:				**3072,87**	**10817**
		Накладные расходы	%	--		523,38	1842
		Сметная прибыль	%	8		340,77	1200
		Сметная стоимость:				**4600,36**	**16193**
111	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Конопатка швов паклей**	**м шва**	**56,0000**		**646,10**	**36181**
		Итого оплата труда:				**50,25**	**2814**
		Итого эксплуатация машин:				**21,03**	**1178**
		Итого материалов:				**574,81**	**32189**
		Накладные расходы	%	--		59,65	3341
		Сметная прибыль	%	8		56,46	3162
		Сметная стоимость:				**762,21**	**42684**
		РАЗДЕЛ 5. Водопровускное сооружение ВС-10 на ПК 99+48.4					
		Демонтаж					
112	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,6300**		**1883,51**	**6837**
		Итого оплата труда:				**1416,96**	**5144**
		Итого эксплуатация машин:				**788,37**	**2862**
		Накладные расходы	%	--		969,42	3519
		Сметная прибыль	%	8		228,23	828
		Сметная стоимость:				**3081,16**	**11185**
113	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,8600**		**229,21**	**3177**
		Итого оплата труда:				**110,32**	**1529**
		Итого эксплуатация машин:				**151,63**	**2102**
		Накладные расходы	%	--		78,95	1094
		Сметная прибыль	%	8		24,65	342
		Сметная стоимость:				**332,81**	**4613**
114	11-300403-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м+ Разборка. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**		**3646,05**	**21658**
		Итого оплата труда:				**2182,86**	**12966**
		Итого эксплуатация машин:				**1923,10**	**11423**
		Накладные расходы	%	--		1504,21	8935
		Сметная прибыль	%	8		412,02	2447
		Сметная стоимость:				**5562,28**	**33040**
115	11-220301-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,0220**		**3072108,81**	**67586**
		Итого оплата труда:				**1663148,80**	**36589**
		Итого эксплуатация машин:				**1878215,01**	**41321**

		Итого материалов:				**54065,98**	**1189**
		Накладные расходы	%	--		1205222,22	26515
		Сметная прибыль	%	8		342186,48	7528
		Сметная стоимость:				**4619517,51**	**101629**
116	11-270601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2+ Разборк. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**3,5200**		**1657,67**	**5835**
		Итого оплата труда:				**1101,44**	**3877**
		Итого эксплуатация машин:				**800,60**	**2818**
		Итого материалов:				**38,45**	**135**
		Накладные расходы	%	--		761,68	2681
		Сметная прибыль	%	8		193,55	681
		Сметная стоимость:				**2612,90**	**9197**
117	11-061301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм+Демонтаж. Устройство**	**м3**	**5,1000**		**11606,34**	**59192**
		Итого оплата труда:				**8925,18**	**45518**
		Итого эксплуатация машин:				**2830,35**	**14435**
		Итого материалов:				**787,99**	**4019**
		Накладные расходы	%	--		4997,98	25490
		Сметная прибыль	%	8		1328,35	6775
		Сметная стоимость:				**17932,67**	**91457**
118	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**72,0000**		**73,00**	**5256**
		Накладные расходы	%	--		3,07	221
		Сметная прибыль	%	8		6,09	438
		Сметная стоимость:				**82,15**	**5915**
119	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**72,0000**		**279,46**	**20121**
		Накладные расходы	%	--		11,74	845
		Сметная прибыль	%	8		23,30	1677
		Сметная стоимость:				**314,49**	**22644**
		Земляные работы					
120	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**76,0000**		**85,90**	**6528**
		Итого оплата труда:				**27,07**	**2058**
		Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		20,28	1541
		Сметная прибыль	%	8		8,49	646
		Сметная стоимость:				**114,68**	**8715**
121	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**6,0000**		**1316,98**	**7902**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**7902**
		Накладные расходы	%	--		866,34	5198
		Сметная прибыль	%	8		174,67	1048
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**14148**
122	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41,0000**		**23,52**	**964**
		Итого оплата труда:				**6,70**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**964**
		Накладные расходы	%	--		5,11	210
		Сметная прибыль	%	8		2,29	94
		Сметная стоимость:				**30,92**	**1268**
123	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,0000**		**629,72**	**8816**
		Итого оплата труда:				**629,72**	**8816**
		Накладные расходы	%	--		414,24	5799
		Сметная прибыль	%	8		83,52	1169
		Сметная стоимость:				**1127,48**	**15785**
124	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**55,0000**		**71,57**	**3936**
		Итого оплата труда:				**22,24**	**1223**
		Итого эксплуатация машин:				**71,57**	**3936**
		Накладные расходы	%	--		16,70	918
		Сметная прибыль	%	8		7,06	388
		Сметная стоимость:				**95,33**	**5243**
125	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**55,0000**		**11,55**	**635**
		Итого оплата труда:				**3,45**	**190**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**635**
		Накладные расходы	%	--		2,61	144
		Сметная прибыль	%	8		1,13	62
		Сметная стоимость:				**15,30**	**841**
126	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**27,0000**		**38,55**	**1041**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**296**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**1041**

		Накладные расходы	%	--		8,38	226
		Сметная прибыль	%	8		3,75	101
		Сметная стоимость:				**50,69**	**1369**
127	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**27,0000**		**64,77**	**1749**
		Итого оплата труда:				**18,44**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**64,77**	**1749**
		Накладные расходы	%	--		14,08	380
		Сметная прибыль	%	8		6,31	170
		Сметная стоимость:				**85,16**	**2299**
		Оголовки					
				Земляные работы			
128	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**35,0000**		**90,51**	**3168**
		Итого оплата труда:				**35,07**	**1227**
		Итого эксплуатация машин:				**82,89**	**2901**
		Накладные расходы	%	--		25,40	889
		Сметная прибыль	%	8		9,27	325
		Сметная стоимость:				**125,18**	**4381**
129	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3,0000**		**1316,98**	**3951**
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**3951**
		Накладные расходы	%	--		866,34	2599
		Сметная прибыль	%	8		174,67	524
		Сметная стоимость:				**2357,98**	**7074**
130	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**8,4000**		**1731,86**	**14548**
		Итого оплата труда:				**1042,01**	**8753**
		Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**9473**
		Итого материалов:				**13,95**	**117**
		Накладные расходы	%	--		624,31	5244
		Сметная прибыль	%	8		188,49	1583
		Сметная стоимость:				**2544,67**	**21375**
131	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**0,6000**		**1532,42**	**919**
		Итого оплата труда:				**1447,64**	**869**
		Итого эксплуатация машин:				**150,74**	**90**
		Накладные расходы	%	--		960,37	576
		Сметная прибыль	%	8		199,42	120
		Сметная стоимость:				**2692,22**	**1615**
132	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**		**9988,01**	**59329**
		Итого оплата труда:				**2728,58**	**16208**
		Итого эксплуатация машин:				**2408,66**	**14307**
		Итого материалов:				**5425,67**	**32228**
		Накладные расходы	%	--		2108,35	12524
		Сметная прибыль	%	8		967,71	5748
		Сметная стоимость:				**13064,06**	**77601**
133	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**58122,42**	**116245**
		Накладные расходы	%	--		2441,14	4882
		Сметная прибыль	%	8		4845,08	9690
		Сметная стоимость:				**65408,65**	**130817**
134	21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**52537,01**	**210148**
		Накладные расходы	%	--		2206,55	8826
		Сметная прибыль	%	8		4379,49	17518
		Сметная стоимость:				**59123,05**	**236492**
135	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных лотков, упоров на входе и упоров на выходе В20 W6 F200**	**м3**	**5,1000**		**27934,12**	**142464**
		Итого оплата труда:				**5858,65**	**29879**
		Итого эксплуатация машин:				**2034,09**	**10374**
		Итого материалов:				**20695,67**	**105548**
		Накладные расходы	%	--		4134,02	21083
		Сметная прибыль	%	8		2565,45	13084
		Сметная стоимость:				**34633,59**	**176631**
136	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0407**		**9643,86**	**393**
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**370**
		Итого эксплуатация машин:				**879,19**	**36**
		Итого материалов:				**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--		4999,04	203
		Сметная прибыль	%	8		1171,43	48
		Сметная стоимость:				**15814,33**	**644**

137	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0407**	**13189,95**	**537**
		Итого оплата труда:			**12422,41**	**506**
		Итого эксплуатация машин:			**678,74**	**28**
		Итого материалов:			**275,40**	**11**
		Накладные расходы	%	--	6831,89	278
		Сметная прибыль	%	8	1601,75	65
		Сметная стоимость:			**21623,59**	**880**
138	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**40,7000**	**249,51**	**10155**
		Накладные расходы	%	--	10,48	427
		Сметная прибыль	%	8	20,80	847
		Сметная стоимость:			**280,79**	**11428**
139	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**30,0000**	**589,20**	**17676**
		Итого оплата труда:			**388,53**	**11656**
		Итого эксплуатация машин:			**0,77**	**23**
		Итого материалов:			**199,90**	**5997**
		Накладные расходы	%	--	248,63	7459
		Сметная прибыль	%	8	67,03	2011
		Сметная стоимость:			**904,85**	**27146**
140	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**	**23,52**	**376**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**107**
		Итого эксплуатация машин:			**23,52**	**376**
		Накладные расходы	%	--	5,11	82
		Сметная прибыль	%	8	2,29	37
		Сметная стоимость:			**30,92**	**495**
141	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,0000**	**138,01**	**2208**
		Итого оплата труда:			**104,42**	**1671**
		Итого эксплуатация машин:			**59,16**	**947**
		Накладные расходы	%	--	70,10	1122
		Сметная прибыль	%	8	16,65	266
		Сметная стоимость:			**224,75**	**3596**
142	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**	**629,72**	**3778**
		Итого оплата труда:			**629,72**	**3778**
		Накладные расходы	%	--	414,24	2485
		Сметная прибыль	%	8	83,52	501
		Сметная стоимость:			**1127,48**	**6765**
		Тело трубы				
143	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**42,0000**	**90,51**	**3802**
		Итого оплата труда:			**35,07**	**1473**
		Итого эксплуатация машин:			**82,89**	**3481**
		Накладные расходы	%	--	25,40	1067
		Сметная прибыль	%	8	9,27	389
		Сметная стоимость:			**125,18**	**5258**
144	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3,0000**	**1316,98**	**3951**
		Итого оплата труда:			**1316,98**	**3951**
		Накладные расходы	%	--	866,34	2599
		Сметная прибыль	%	8	174,67	524
		Сметная стоимость:			**2357,98**	**7074**
145	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,0000**	**23,52**	**517**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**147**
		Итого эксплуатация машин:			**23,52**	**517**
		Накладные расходы	%	--	5,11	112
		Сметная прибыль	%	8	2,29	50
		Сметная стоимость:			**30,92**	**680**
146	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,0000**	**629,72**	**6927**
		Итого оплата труда:			**629,72**	**6927**
		Накладные расходы	%	--	414,24	4557
		Сметная прибыль	%	8	83,52	919
		Сметная стоимость:			**1127,48**	**12402**
147	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22,0000**	**71,57**	**1575**
		Итого оплата труда:			**22,24**	**489**
		Итого эксплуатация машин:			**71,57**	**1575**
		Накладные расходы	%	--	16,70	367
		Сметная прибыль	%	8	7,06	155
		Сметная стоимость:			**95,33**	**2097**
148	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22,0000**	**11,55**	**254**

		Итого оплата труда:			**3,45**	**76**
		Итого эксплуатация машин:			**11,55**	**254**
		Накладные расходы	%	--	2,61	57
		Сметная прибыль	%	8	1,13	25
		Сметная стоимость:			**15,30**	**336**
149	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**12,0000**	**38,55**	**463**
		Итого оплата труда:			**10,98**	**132**
		Итого эксплуатация машин:			**38,55**	**463**
		Накладные расходы	%	--	8,38	101
		Сметная прибыль	%	8	3,75	45
		Сметная стоимость:			**50,69**	**608**
150	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12,0000**	**64,77**	**777**
		Итого оплата труда:			**18,44**	**221**
		Итого эксплуатация машин:			**64,77**	**777**
		Накладные расходы	%	--	14,08	169
		Сметная прибыль	%	8	6,31	76
		Сметная стоимость:			**85,16**	**1022**
151	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**7,0000**	**1731,86**	**12123**
		Итого оплата труда:			**1042,01**	**7294**
		Итого эксплуатация машин:			**1127,75**	**7894**
		Итого материалов:			**13,95**	**98**
		Накладные расходы	%	--	624,31	4370
		Сметная прибыль	%	8	188,49	1319
		Сметная стоимость:			**2544,67**	**17813**
152	**11-300401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**4,5500**	**19145,39**	**87112**
		Итого оплата труда:			**7918,88**	**36031**
		Итого эксплуатация машин:			**7697,71**	**35025**
		Итого материалов:			**5357,14**	**24375**
		Накладные расходы	%	--	5705,48	25960
		Сметная прибыль	%	8	1988,07	9046
		Сметная стоимость:			**26838,94**	**122117**
153	**21-040801-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.200 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**2,0000**	**58507,44**	**117015**
		Накладные расходы	%	--	2457,31	4915
		Сметная прибыль	%	8	4877,18	9754
		Сметная стоимость:			**65841,93**	**131684**
154	**21-040801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**9,0000**	**29288,33**	**263595**
		Накладные расходы	%	--	1230,11	11071
		Сметная прибыль	%	8	2441,48	21973
		Сметная стоимость:			**32959,92**	**296639**
155	**11-410103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**53,2000**	**490,84**	**26113**
		Итого оплата труда:			**283,97**	**15107**
		Итого эксплуатация машин:			**12,82**	**682**
		Итого материалов:			**194,05**	**10323**
		Накладные расходы	%	--	184,25	9802
		Сметная прибыль	%	8	54,01	2873
		Сметная стоимость:			**729,09**	**38788**
156	**11-410102-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя**	**м2**	**3,0800**	**3736,21**	**11508**
		Итого оплата труда:			**635,96**	**1959**
		Итого эксплуатация машин:			**30,36**	**93**
		Итого материалов:			**3072,87**	**9464**
		Накладные расходы	%	--	523,38	1612
		Сметная прибыль	%	8	340,77	1050
		Сметная стоимость:			**4600,36**	**14169**
157	**11-070106-0402 РСНБ РК 2015**	**Конопатка швов паклей**	**м шва**	**22,6000**	**646,10**	**14602**
		Итого оплата труда:			**50,25**	**1136**
		Итого эксплуатация машин:			**21,03**	**475**
		Итого материалов:			**574,81**	**12991**
		Накладные расходы	%	--	59,65	1348
		Сметная прибыль	%	8	56,46	1276
		Сметная стоимость:			**762,21**	**17226**

РАЗДЕЛ 6. Водопровускное сооружение ВС-11 на ПК 100+28.8

		Демонтаж				
158	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**3,6300**	**1883,51**	**6837**
		Итого оплата труда:			**1416,96**	**5144**
		Итого эксплуатация машин:			**788,37**	**2862**
		Накладные расходы	%	--	969,42	3519

		Сметная прибыль	%	8	228,23	828
		Сметная стоимость:			**3081,16**	**11185**
159	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**13,8600**	**229,21**	**3177**
		Итого оплата труда:			**110,32**	**1529**
		Итого эксплуатация машин:			**151,63**	**2102**
		Накладные расходы	%	--	78,95	1094
		Сметная прибыль	%	8	24,65	342
		Сметная стоимость:			**332,81**	**4613**
160	11-300403-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м+ Разборка. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**	**3646,05**	**21658**
		Итого оплата труда:			**2182,86**	**12966**
		Итого эксплуатация машин:			**1923,10**	**11423**
		Накладные расходы	%	--	1504,21	8935
		Сметная прибыль	%	8	412,02	2447
		Сметная стоимость:			**5562,28**	**33040**
161	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж.**	**км трубопровода**	**0,0150**	**1589408,74**	**23841**
		Итого оплата труда:			**966043,05**	**14491**
		Итого эксплуатация машин:			**838351,61**	**12575**
		Итого материалов:			**27633,72**	**415**
		Накладные расходы	%	--	691864,23	10378
		Сметная прибыль	%	8	182501,84	2738
		Сметная стоимость:			**2463774,81**	**36957**
162	11-270601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2+ Разборк. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**3,5200**	**1657,67**	**5835**
		Итого оплата труда:			**1101,44**	**3877**
		Итого эксплуатация машин:			**800,60**	**2818**
		Итого материалов:			**38,45**	**135**
		Накладные расходы	%	--	761,68	2681
		Сметная прибыль	%	8	193,55	681
		Сметная стоимость:			**2612,90**	**9197**
163	11-061301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм+Демонтаж. Устройство**	**м3**	**5,1000**	**11606,34**	**59192**
		Итого оплата труда:			**8925,18**	**45518**
		Итого эксплуатация машин:			**2830,35**	**14435**
		Итого материалов:			**787,99**	**4019**
		Накладные расходы	%	--	4997,98	25490
		Сметная прибыль	%	8	1328,35	6775
		Сметная стоимость:			**17932,67**	**91457**
164	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**70,0000**	**73,00**	**5110**
		Накладные расходы	%	--	3,07	215
		Сметная прибыль	%	8	6,09	426
		Сметная стоимость:			**82,15**	**5751**
165	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**70,0000**	**279,46**	**19562**
		Накладные расходы	%	--	11,74	822
		Сметная прибыль	%	8	23,30	1631
		Сметная стоимость:			**314,49**	**22015**
		Земляные работы				
166	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**155,0000**	**85,90**	**13315**
		Итого оплата труда:			**27,07**	**4197**
		Итого эксплуатация машин:			**80,01**	**12402**
		Накладные расходы	%	--	20,28	3144
		Сметная прибыль	%	8	8,49	1317
		Сметная стоимость:			**114,68**	**17775**
167	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**12,0000**	**1316,98**	**15804**
		Итого оплата труда:			**1316,98**	**15804**
		Накладные расходы	%	--	866,34	10396
		Сметная прибыль	%	8	174,67	2096
		Сметная стоимость:			**2357,98**	**28296**
168	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**105,0000**	**23,52**	**2469**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**703**
		Итого эксплуатация машин:			**23,52**	**2469**
		Накладные расходы	%	--	5,11	537
		Сметная прибыль	%	8	2,29	240
		Сметная стоимость:			**30,92**	**3247**

169	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**35,0000**	**629,72**	**22040**
		Итого оплата труда:			**629,72**	**22040**
		Накладные расходы	%	--	414,24	14499
		Сметная прибыль	%	8	83,52	2923
		Сметная стоимость:			**1127,48**	**39462**
170	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**140,0000**	**71,57**	**10020**
		Итого оплата труда:			**22,24**	**3113**
		Итого эксплуатация машин:			**71,57**	**10020**
		Накладные расходы	%	--	16,70	2338
		Сметная прибыль	%	8	7,06	989
		Сметная стоимость:			**95,33**	**13346**
171	11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**140,0000**	**11,55**	**1617**
		Итого оплата труда:			**3,45**	**483**
		Итого эксплуатация машин:			**11,55**	**1617**
		Накладные расходы	%	--	2,61	365
		Сметная прибыль	%	8	1,13	159
		Сметная стоимость:			**15,30**	**2141**
172	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м +в резерв**	**м3 грунта**	**27,0000**	**38,55**	**1041**
		Итого оплата труда:			**10,98**	**296**
		Итого эксплуатация машин:			**38,55**	**1041**
		Накладные расходы	%	--	8,38	226
		Сметная прибыль	%	8	3,75	101
		Сметная стоимость:			**50,69**	**1369**
173	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**27,0000**	**64,77**	**1749**
		Итого оплата труда:			**18,44**	**498**
		Итого эксплуатация машин:			**64,77**	**1749**
		Накладные расходы	%	--	14,08	380
		Сметная прибыль	%	8	6,31	170
		Сметная стоимость:			**85,16**	**2299**
		Оголовки				
				Земляные работы		
174	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**35,0000**	**90,51**	**3168**
		Итого оплата труда:			**35,07**	**1227**
		Итого эксплуатация машин:			**82,89**	**2901**
		Накладные расходы	%	--	25,40	889
		Сметная прибыль	%	8	9,27	325
		Сметная стоимость:			**125,18**	**4381**
175	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**3,0000**	**1316,98**	**3951**
		Итого оплата труда:			**1316,98**	**3951**
		Накладные расходы	%	--	866,34	2599
		Сметная прибыль	%	8	174,67	524
		Сметная стоимость:			**2357,98**	**7074**
176	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**8,4000**	**1731,86**	**14548**
		Итого оплата труда:			**1042,01**	**8753**
		Итого эксплуатация машин:			**1127,75**	**9473**
		Итого материалов:			**13,95**	**117**
		Накладные расходы	%	--	624,31	5244
		Сметная прибыль	%	8	188,49	1583
		Сметная стоимость:			**2544,67**	**21375**
177	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	**м3**	**0,6000**	**1532,42**	**919**
		Итого оплата труда:			**1447,64**	**869**
		Итого эксплуатация машин:			**150,74**	**90**
		Накладные расходы	%	--	960,37	576
		Сметная прибыль	%	8	199,42	120
		Сметная стоимость:			**2692,22**	**1615**
178	11-300403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	**м3 сборных конструкций**	**5,9400**	**9988,01**	**59329**
		Итого оплата труда:			**2728,58**	**16208**
		Итого эксплуатация машин:			**2408,66**	**14307**
		Итого материалов:			**5425,67**	**32228**
		Накладные расходы	%	--	2108,35	12524
		Сметная прибыль	%	8	967,71	5748
		Сметная стоимость:			**13064,06**	**77601**
179	21-040803-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**	**58122,42**	**116245**
		Накладные расходы	%	--	2441,14	4882
		Сметная прибыль	%	8	4845,08	9690
		Сметная стоимость:			**65408,65**	**130817**

180	21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**	**52537,01**	**210148**
		Накладные расходы	%	--	2206,55	8826
		Сметная прибыль	%	8	4379,49	17518
		Сметная стоимость:			**59123,05**	**236492**
181	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных лотков, упоров на входе и упоров на выходе В20 W6 F200**	**м3**	**5,1000**	**27934,12**	**142464**
		Итого оплата труда:			**5858,65**	**29879**
		Итого эксплуатация машин:			**2034,09**	**10374**
		Итого материалов:			**20695,67**	**105548**
		Накладные расходы	%	--	4134,02	21083
		Сметная прибыль	%	8	2565,45	13084
		Сметная стоимость:			**34633,59**	**176631**
182	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0407**	**9643,86**	**393**
		Итого оплата труда:			**9090,36**	**370**
		Итого эксплуатация машин:			**879,19**	**36**
		Итого материалов:			**29,99**	**1**
		Накладные расходы	%	--	4999,04	203
		Сметная прибыль	%	8	1171,43	48
		Сметная стоимость:			**15814,33**	**644**
183	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0407**	**13189,95**	**537**
		Итого оплата труда:			**12422,41**	**506**
		Итого эксплуатация машин:			**678,74**	**28**
		Итого материалов:			**275,40**	**11**
		Накладные расходы	%	--	6831,89	278
		Сметная прибыль	%	8	1601,75	65
		Сметная стоимость:			**21623,59**	**880**
184	21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**40,7000**	**249,51**	**10155**
		Накладные расходы	%	--	10,48	427
		Сметная прибыль	%	8	20,80	847
		Сметная стоимость:			**280,79**	**11428**
185	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**30,0000**	**589,20**	**17676**
		Итого оплата труда:			**388,53**	**11656**
		Итого эксплуатация машин:			**0,77**	**23**
		Итого материалов:			**199,90**	**5997**
		Накладные расходы	%	--	248,63	7459
		Сметная прибыль	%	8	67,03	2011
		Сметная стоимость:			**904,85**	**27146**
186	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,0000**	**23,52**	**376**
		Итого оплата труда:			**6,70**	**107**
		Итого эксплуатация машин:			**23,52**	**376**
		Накладные расходы	%	--	5,11	82
		Сметная прибыль	%	8	2,29	37
		Сметная стоимость:			**30,92**	**495**
187	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,0000**	**138,01**	**2208**
		Итого оплата труда:			**104,42**	**1671**
		Итого эксплуатация машин:			**59,16**	**947**
		Накладные расходы	%	--	70,10	1122
		Сметная прибыль	%	8	16,65	266
		Сметная стоимость:			**224,75**	**3596**
188	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**	**629,72**	**3778**
		Итого оплата труда:			**629,72**	**3778**
		Накладные расходы	%	--	414,24	2485
		Сметная прибыль	%	8	83,52	501
		Сметная стоимость:			**1127,48**	**6765**
		Тело трубы				
189	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**7,9200**	**1731,86**	**13716**
		Итого оплата труда:			**1042,01**	**8253**
		Итого эксплуатация машин:			**1127,75**	**8932**
		Итого материалов:			**13,95**	**110**
		Накладные расходы	%	--	624,31	4945
		Сметная прибыль	%	8	188,49	1493
		Сметная стоимость:			**2544,67**	**20154**
190	11-300401-0203 РСНБ РК 2015	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**5,2500**	**19145,39**	**100513**
		Итого оплата труда:			**7918,88**	**41574**
		Итого эксплуатация машин:			**7697,71**	**40413**

		Итого материалов:				**5357,14**	**28125**
		Накладные расходы	%	--		5705,48	29954
		Сметная прибыль	%	8		1988,07	10437
		Сметная стоимость:				**26838,94**	**140904**
191	21-040801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**15,0000**		**29288,33**	**439325**
		Накладные расходы	%	--		1230,11	18452
		Сметная прибыль	%	8		2441,48	36622
		Сметная стоимость:				**32959,92**	**494399**
192	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**60,8000**		**490,84**	**29843**
		Итого оплата труда:				**283,97**	**17266**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**779**
		Итого материалов:				**194,05**	**11798**
		Накладные расходы	%	--		184,25	11202
		Сметная прибыль	%	8		54,01	3284
		Сметная стоимость:				**729,09**	**44329**
193	11-410102-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя**	**м2**	**3,5200**		**3736,21**	**13151**
		Итого оплата труда:				**635,96**	**2239**
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**107**
		Итого материалов:				**3072,87**	**10817**
		Накладные расходы	%	--		523,38	1842
		Сметная прибыль	%	8		340,77	1200
		Сметная стоимость:				**4600,36**	**16193**
194	11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Конопатка швов паклей**	**м шва**	**56,0000**		**646,10**	**36181**
		Итого оплата труда:				**50,25**	**2814**
		Итого эксплуатация машин:				**21,03**	**1178**
		Итого материалов:				**574,81**	**32189**
		Накладные расходы	%	--		59,65	3341
		Сметная прибыль	%	8		56,46	3162
		Сметная стоимость:				**762,21**	**42684**
		РАЗДЕЛ 7. Перевозка самосвалами-30км					
195	41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**14313,3140**		**491,12**	**7029555**
		Накладные расходы	%	--		20,63	295241
		Сметная прибыль	%	8		40,94	585984
		Сметная стоимость:				**552,69**	**7910780**
	ИТОГО:		Тенге				**54347603**
	Сметная прибыль		Тенге				**4347808**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**58695412**
			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО
		Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	58 695 412			58 695 412
		Временные здания и сооружени 1,3х0,8%	тенге	610 432			610 432
		Итого:	тенге	59 305 844	-		59 305 844
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	960 755			960 755
		ИТОГО:	тенге	60 266 599	-	-	60 266 599
		В ценах 2017 года - 58% К=2269/2121	тенге	37 393 706		-	37 393 706
		В ценах 2018 года - 42% К=2405/2269	тенге	26 829 128	-		26 829 128
		ИТОГО:	тенге	64 222 834	-	-	64 222 834
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,8977684	Тенге				57 657 231
		НДС 12%	тенге			6 918 868	6 918 868
		Вынос проекта в натуру - расчет (смета №1-1)	**тенге**				**279 901**
		ВСЕГО:	**тенге**	**64 222 834**	**-**	**6 918 868**	**64 855 999**
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,97					**62 910 164**

Ген.Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) _____ **Абдиев Р.А.** "21" 08 **2018г.**

Суб.Подрядчик:
Директор ТОО "Адал Арна" _____ **Нурлыбаев Ж.Х.**" 21 " 08 **2018г.**