Ген.Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**
(организация, адрес, телефон)

Суб.Подрядчик: **ТОО "Адал Арна"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция автомибильной дороги от республиканской трасы "Подстепное-Федоровка- граница РФ" дост. Алгабас**
(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) **№ 29122017-112 от 29.12.2017 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.04.2019	01.04.2019	30.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. Перевозка самосвалами-30км					
1		41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	85249,2083		491,12	41867591
			Накладные расходы	%	--		20,63	1758439
			Сметная прибыль	%	8		40,94	3490082
			Сметная стоимость:				**552,69**	**47116112**
			РАЗДЕЛ 2. Водопровускное сооружение ВС-12 на ПК 133+67.4					
			Оголовки					
			Земляные работы					
2		11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	410,0000		90,51	37110
			Итого оплата труда:				**35,07**	**14378**
			Итого эксплуатация машин:				**82,89**	**33983**
			Накладные расходы	%	--		25,40	10413
			Сметная прибыль	%	8		9,27	3802
			Сметная стоимость:				**125,18**	**51325**
3		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	30,0000		1316,98	39509
			Итого оплата труда:				**1316,98**	**39509**
			Накладные расходы	%	--		866,34	25990
			Сметная прибыль	%	8		174,67	5240
			Сметная стоимость:				**2357,98**	**70739**
4		11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	180,0000		23,52	4233
			Итого оплата труда:				**6,70**	**1205**
			Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**4233**
			Накладные расходы	%	--		5,11	920
			Сметная прибыль	%	8		2,29	412
			Сметная стоимость:				**30,92**	**5566**
5		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,0000		629,72	37783
			Итого оплата труда:				**629,72**	**37783**
			Накладные расходы	%	--		414,24	24855
			Сметная прибыль	%	8		83,52	5011
			Сметная стоимость:				**1127,48**	**67649**
6		11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	180,0000		138,01	24841
			Итого оплата труда:				**104,42**	**18795**
			Итого эксплуатация машин:				**59,16**	**10649**
			Накладные расходы	%	--		70,10	12618
			Сметная прибыль	%	8		16,65	2997
			Сметная стоимость:				**224,75**	**40456**
7		11-300101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	м3	6,7000		1532,42	10267
			Итого оплата труда:				**1447,64**	**9699**
			Итого эксплуатация машин:				**150,74**	**1010**
			Накладные расходы	%	--		960,37	6435
			Сметная прибыль	%	8		199,42	1336
			Сметная стоимость:				**2692,22**	**18038**
8		11-300405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	м3 сборных конструкций	14,8800		12126,54	180443
			Итого оплата труда:				**3089,77**	**45976**
			Итого эксплуатация машин:				**2038,49**	**30333**
			Итого материалов:				**7478,93**	**111286**
			Накладные расходы	%	--		2421,72	36035
			Сметная прибыль	%	8		1163,86	17318
			Сметная стоимость:				**15712,12**	**233796**
9		11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных бетонных лотков, упоров на входе и упоров на выходе B20 W6 F200**	м3	48,4000		27934,12	1352011
			Итого оплата труда:				**5858,65**	**283559**
			Итого эксплуатация машин:				**2034,09**	**98450**

			Итого материалов:				**20695,67**	**1001671**
			Накладные расходы	%	--		4134,02	200087
			Сметная прибыль	%	8		2565,45	124168
			Сметная стоимость:				**34633,59**	**1676266**
10		**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1459**		**9643,86**	**1407**
			Итого оплата труда:				**9090,36**	**1326**
			Итого эксплуатация машин:				**879,19**	**128**
			Итого материалов:				**29,99**	**4**
			Накладные расходы	%	--		4999,04	729
			Сметная прибыль	%	8		1171,43	171
			Сметная стоимость:				**15814,33**	**2307**
11		**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1459**		**13189,95**	**1924**
			Итого оплата труда:				**12422,41**	**1812**
			Итого эксплуатация машин:				**678,74**	**99**
			Итого материалов:				**275,40**	**40**
			Накладные расходы	%	--		6831,89	997
			Сметная прибыль	%	8		1601,75	234
			Сметная стоимость:				**21623,59**	**3155**
12		**21-050307-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**145,9000**		**249,51**	**36404**
			Накладные расходы	%	--		10,48	1529
			Сметная прибыль	%	8		20,80	3035
			Сметная стоимость:				**280,79**	**40967**
13		**11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**272,6400**		**589,20**	**160640**
			Итого оплата труда:				**388,53**	**105929**
			Итого эксплуатация машин:				**0,77**	**209**
			Итого материалов:				**199,90**	**54502**
			Накладные расходы	%	--		248,63	67786
			Сметная прибыль	%	8		67,03	18274
			Сметная стоимость:				**904,85**	**246699**
			Тело трубы					
14		**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**42,3000**		**1731,86**	**73258**
			Итого оплата труда:				**1042,01**	**44077**
			Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**47704**
			Итого материалов:				**13,95**	**590**
			Накладные расходы	%	--		624,31	26408
			Сметная прибыль	%	8		188,49	7973
			Сметная стоимость:				**2544,67**	**107640**
15		**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Щебень. Устройство**	**м3 основания**	**25,0000**		**1731,86**	**43297**
			Итого оплата труда:				**1042,01**	**26050**
			Итого эксплуатация машин:				**1127,75**	**28194**
			Итого материалов:				**13,95**	**349**
			Накладные расходы	%	--		624,31	15608
			Сметная прибыль	%	8		188,49	4712
			Сметная стоимость:				**2544,67**	**63617**
16		**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Проливка щебня цементным раствором М150**	**м2 поверхности**	**174,5000**		**752,98**	**131396**
			Итого оплата труда:				**280,17**	**48890**
			Итого эксплуатация машин:				**7,02**	**1226**
			Итого материалов:				**469,06**	**81851**
			Накладные расходы	%	--		179,93	31398
			Сметная прибыль	%	8		74,63	13023
			Сметная стоимость:				**1007,55**	**175817**
17		**11-300404-0112 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 2,5 м. Укладка. Высотанасыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м**	**м3 звеньев**	**139,6800**		**11029,54**	**1540607**
			Итого оплата труда:				**3936,34**	**549828**
			Итого эксплуатация машин:				**2146,00**	**299753**
			Итого материалов:				**5446,71**	**760796**
			Накладные расходы	%	--		2899,63	405020
			Сметная прибыль	%	8		1114,33	155650
			Сметная стоимость:				**15043,51**	**2101277**
18		**11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные для одноочковых труб. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**64,4000**		**26479,59**	**1705285**
			Итого оплата труда:				**2492,33**	**160506**
			Итого эксплуатация машин:				**1672,21**	**107690**
			Итого материалов:				**22792,19**	**1467817**
			Накладные расходы	%	--		2654,76	170967
			Сметная прибыль	%	8		2330,75	150100
			Сметная стоимость:				**31465,10**	**2026352**
19		**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**3,6328**		**37209,36**	**135172**
			Итого оплата труда:				**36888,06**	**134005**
			Итого материалов:				**321,30**	**1167**
			Накладные расходы	%	--		24394,58	88619
			Сметная прибыль	%	8		4928,32	17903
			Сметная стоимость:				**66532,26**	**241695**

20		21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,6328**		**144822,53**	**526104**
			Накладные расходы	%	--		6082,55	22096
			Сметная прибыль	%	8		12072,41	43856
			Сметная стоимость:				**162977,48**	**592056**
21		11-410103-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**92,1600**		**490,84**	**45236**
			Итого оплата труда:				**283,97**	**26171**
			Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**1181**
			Итого материалов:				**194,05**	**17884**
			Накладные расходы	%	--		184,25	16980
			Сметная прибыль	%	8		54,01	4977
			Сметная стоимость:				**729,09**	**67193**
22		11-410102-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя**	**м2**	**11,9040**		**3736,21**	**44476**
			Итого оплата труда:				**635,96**	**7571**
			Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**361**
			Итого материалов:				**3072,87**	**36579**
			Накладные расходы	%	--		523,38	6230
			Сметная прибыль	%	8		340,77	4056
			Сметная стоимость:				**4600,36**	**54763**
23		11-070106-0402 РСНБ РК 2015	**Конопатка швовпаклей**	**м шва**	**426,0000**		**646,10**	**275237**
			Итого оплата труда:				**50,25**	**21408**
			Итого эксплуатация машин:				**21,03**	**8959**
			Итого материалов:				**574,81**	**244870**
			Накладные расходы	%	--		59,65	25412
			Сметная прибыль	%	8		56,46	24052
			Сметная стоимость:				**762,21**	**324701**
			Укрепительные работы					
24		11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14,4000**		**3941,68**	**56760**
			Итого оплата труда:				**233,29**	**3359**
			Итого эксплуатация машин:				**778,13**	**11205**
			Итого материалов:				**3065,41**	**44142**
			Накладные расходы	%	--		312,13	4495
			Сметная прибыль	%	8		340,30	4900
			Сметная стоимость:				**4594,11**	**66155**
25		11-270601-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**12,0000**		**3060,71**	**36729**
			Итого оплата труда:				**1471,50**	**17658**
			Итого эксплуатация машин:				**1838,97**	**22068**
			Итого материалов:				**253,17**	**3038**
			Накладные расходы	%	--		1053,13	12638
			Сметная прибыль	%	8		329,11	3949
			Сметная стоимость:				**4442,95**	**53315**
26		21-040501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более**	**м3**	**20,1600**		**64083,04**	**1291914**
			Накладные расходы	%	--		2691,49	54260
			Сметная прибыль	%	8		5341,96	107694
			Сметная стоимость:				**72116,49**	**1453868**
27		11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся резинобитумной мастикой**	**м шва**	**36,0000**		**658,69**	**23713**
			Итого оплата труда:				**155,91**	**5613**
			Итого эксплуатация машин:				**152,71**	**5498**
			Итого материалов:				**380,92**	**13713**
			Накладные расходы	%	--		128,55	4628
			Сметная прибыль	%	8		62,98	2267
			Сметная стоимость:				**850,22**	**30608**
			РАЗДЕЛ 3. Водопровускное сооружение ВС-13 на ПК 31+21.2					
			Земляные работы					
28		11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**29,8800**		**85,90**	**2567**
			Итого оплата труда:				**27,07**	**809**
			Итого эксплуатация машин:				**80,01**	**2391**
			Накладные расходы	%	--		20,28	606
			Сметная прибыль	%	8		8,49	254
			Сметная стоимость:				**114,68**	**3427**
29		11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**2,2400**		**1316,98**	**2950**
			Итого оплата труда:				**1316,98**	**2950**
			Накладные расходы	%	--		866,34	1941
			Сметная прибыль	%	8		174,67	391
			Сметная стоимость:				**2357,98**	**5282**

30		11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,5300**		**23,52**	**459**
			Итого оплата труда:				**6,70**	**131**
			Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**459**
			Накладные расходы	%	--		5,11	100
			Сметная прибыль	%	8		2,29	45
			Сметная стоимость:				**30,92**	**604**
31		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,3900**		**629,72**	**4024**
			Итого оплата труда:				**629,72**	**4024**
			Накладные расходы	%	--		414,24	2647
			Сметная прибыль	%	8		83,52	534
			Сметная стоимость:				**1127,48**	**7205**
32		11-010201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**25,9200**		**71,57**	**1855**
			Итого оплата труда:				**22,24**	**576**
			Итого эксплуатация машин:				**71,57**	**1855**
			Накладные расходы	%	--		16,70	433
			Сметная прибыль	%	8		7,06	183
			Сметная стоимость:				**95,33**	**2471**
33		11-010201-0206 РСНБ РК 2015 К=6	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**25,9200**		**11,55**	**299**
			Итого оплата труда:				**3,45**	**89**
			Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**299**
			Накладные расходы	%	--		2,61	68
			Сметная прибыль	%	8		1,13	29
			Сметная стоимость:				**15,30**	**396**
			Оголовки					
					Земляные работы			
34		11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**23,6611**		**90,51**	**2142**
			Итого оплата труда:				**35,07**	**830**
			Итого эксплуатация машин:				**82,89**	**1961**
			Накладные расходы	%	--		25,40	601
			Сметная прибыль	%	8		9,27	219
			Сметная стоимость:				**125,18**	**2962**
35		21-040803-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл (№58), размерами 2200 мм х 2470 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**88348,76**	**176698**
			Накладные расходы	%	--		3710,65	7421
			Сметная прибыль	%	8		7364,75	14730
			Сметная стоимость:				**99424,16**	**198848**
		ИТОГО:		Тенге				**52919749**
		Сметная прибыль		Тенге				**4233580**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**57153328**
				ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО
			Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	57 153 328			57 153 328
			Временные здания и сооружени 1,3х0,8%	тенге	594 395			594 395
			Итого:	тенге	57 747 723	-		57 747 723
			Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	935 513			935 513
			Выслуга лет 1 %	тенге			-	-
			Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-
			ИТОГО:	тенге	58 683 236	-		58 683 236
			В ценах 2017 года - 58% К=2269/2121	тенге	36 411 274		-	36 411 274
			В ценах 2018 года - 42% К=2405/2269	тенге	26 124 256	-		26 124 256
			Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			-	-
			ИТОГО:	тенге	62 535 530	-	-	62 535 530
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,8977684	Тенге				56 142 422
			НДС 12%	тенге			6 737 091	6 737 091
			ВСЕГО:	**тенге**	**62 535 530**	**-**	**6 737 091**	**62 879 560**
			ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,97					**60 993 173**

Ген.Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) _____ **Абдиев Р.А.** "27" 04 **2019г.**

Суб.Подрядчик:
Директор ТОО "Адал Арна" _____ **Нурлыбаев Ж.Х.**"27" 04 **2019г.**