Ген.Подрядчик: **ТОО "ТЖС" (TYRKISTAN ЖОЛСЕРВИС)**
(организация, адрес, телефон)

Суб.Подрядчик: **ТОО "Адал Арна"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Реконструкция автомибильной дороги от республиканской трасы "Подстепное-Федоровка- граница РФ" дост. Алгабас**
(наименование, адрес)

Договор субподряда (контракт) **№ 29122017-112 от 29.12.2017 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приемки выполненных работ №2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета № 1-1 на выполнение изыскательских (топографо-геодезических) работ					
		Вынос проекта в натуру	км	6,1630		42716,86	263264
		РАЗДЕЛ 1. Вырубка кустарников					
1	11-010207-1302 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	0,0527		7071,49	372
		Итого оплата труда:				1781,23	94
		Итого эксплуатация машин:				7071,49	372
		Накладные расходы	%	--		1393,92	73
		Сметная прибыль	%	8		677,23	36
		Сметная стоимость:				9142,65	481
2	11-010207-1802 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м**	га	0,0527		19850,93	1045
		Итого оплата труда:				5786,64	305
		Итого эксплуатация машин:				19850,93	1045
		Накладные расходы	%	--		4397,28	232
		Сметная прибыль	%	8		1939,86	102
		Сметная стоимость:				26188,06	1379
3	11-010207-2002 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье средние. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га	0,0527		36640,88	1930
		Итого оплата труда:				24561,57	1293
		Итого эксплуатация машин:				4566,98	240
		Итого материалов:				8903,57	469
		Накладные расходы	%	--		16664,47	878
		Сметная прибыль	%	8		4264,43	225
		Сметная стоимость:				57569,77	3032
4	11-010207-2303 РСНБ РК 2015	**Остатки древесные, кустарник и мелколесье средние. Сбор валкователями с трактором 59 кВт (80 л с) в грунтах естественного залегания**	га	0,0527		10943,09	576
		Итого оплата труда:				3396,28	179
		Итого эксплуатация машин:				10943,09	576
		Накладные расходы	%	--		2551,11	134
		Сметная прибыль	%	8		1079,54	57
		Сметная стоимость:				14573,74	767
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы					
5	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПРС)+ во временный отвал**	м3	7274,7461		33,93	246820
		Итого оплата труда:				9,66	70272
		Итого эксплуатация машин:				33,93	246820
		Накладные расходы	%	--		7,37	53642
		Сметная прибыль	%	8		3,30	24037
		Сметная стоимость:				44,61	324499
6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7274,7461		161,93	1178007
		Итого оплата труда:				46,10	335391
		Итого эксплуатация машин:				161,93	1178007
		Накладные расходы	%	--		35,19	256017
		Сметная прибыль	%	8		15,77	114722
		Сметная стоимость:				212,89	1548746
7	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м+ из временного отвала(восстановление ПРС)**	м3	7274,7461		33,93	246820
		Итого оплата труда:				9,66	70272
		Итого эксплуатация машин:				33,93	246820
		Накладные расходы	%	--		7,37	53642
		Сметная прибыль	%	8		3,30	24037
		Сметная стоимость:				44,61	324499

8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м+ из временного отвала**	**м3**	**7274,7461**		**161,93**	**1178007**
		Итого оплата труда:				**46,10**	**335391**
		Итого эксплуатация машин:				**161,93**	**1178007**
		Накладные расходы	%	--		35,19	256017
		Сметная прибыль	%	8		15,77	114722
		Сметная стоимость:				**212,89**	**1548746**
		РАЗДЕЛ 3. Устройство земляного полотна					
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**790,4659**		**38,55**	**30476**
		Итого оплата труда:				**10,98**	**8677**
		Итого эксплуатация машин:				**38,55**	**30476**
		Накладные расходы	%	--		8,38	6623
		Сметная прибыль	%	8		3,75	2968
		Сметная стоимость:				**50,69**	**40068**
10	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**790,4659**		**161,93**	**128001**
		Итого оплата труда:				**46,10**	**36443**
		Итого эксплуатация машин:				**161,93**	**128001**
		Накладные расходы	%	--		35,19	27819
		Сметная прибыль	%	8		15,77	12466
		Сметная стоимость:				**212,89**	**168285**
11	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**13789,0672**		**108,38**	**1494514**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**568428**
		Итого эксплуатация машин:				**103,25**	**1423744**
		Накладные расходы	%	--		29,94	412820
		Сметная прибыль	%	8		11,07	152587
		Сметная стоимость:				**149,39**	**2059921**
12	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**23441,4142**		**279,46**	**6550938**
		Накладные расходы	%	--		11,74	275139
		Сметная прибыль	%	8		23,30	546086
		Сметная стоимость:				**314,49**	**7372163**
13	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**13789,0672**		**15,03**	**207300**
		Итого оплата труда:				**6,23**	**85903**
		Итого эксплуатация машин:				**12,83**	**176941**
		Накладные расходы	%	--		4,47	61608
		Сметная прибыль	%	8		1,56	21513
		Сметная стоимость:				**21,06**	**290420**
14	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3**	**13789,0672**		**49,22**	**678678**
		Итого оплата труда:				**15,16**	**209080**
		Итого эксплуатация машин:				**49,22**	**678678**
		Накладные расходы	%	--		11,40	157261
		Сметная прибыль	%	8		4,85	66875
		Сметная стоимость:				**65,47**	**902814**
15	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	**м3**	**13789,0672**		**22,38**	**308536**
		Итого оплата труда:				**5,89**	**81222**
		Итого эксплуатация машин:				**22,38**	**308536**
		Накладные расходы	%	--		4,57	62977
		Сметная прибыль	%	8		2,16	29721
		Сметная стоимость:				**29,10**	**401233**
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**2507,2868**		**57,33**	**143755**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**43729**
		Итого эксплуатация машин:				**40,58**	**101741**
		Итого материалов:				**9,30**	**23318**
		Накладные расходы	%	--		13,15	32967
		Сметная прибыль	%	8		5,64	14138
		Сметная стоимость:				**76,12**	**190860**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство дорожной одежды					

17	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3941,7412**		**907,23**	**3576049**
		Итого оплата труда:				**239,27**	**943128**
		Итого эксплуатация машин:				**802,58**	**3163573**
		Итого материалов:				**6,51**	**25661**
		Накладные расходы	%	--		188,44	742786
		Сметная прибыль	%	8		87,65	345507
		Сметная стоимость:				**1183,32**	**4664342**
18	11-270403-0101 РСНБ РК 2015 3РС249132)	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**18070,1262**		**178,78**	**3230519**
		Итого оплата труда:				**68,03**	**1229385**
		Итого эксплуатация машин:				**155,86**	**2816493**
		Накладные расходы	%	--		50,26	908137
		Сметная прибыль	%	8		18,32	331092
		Сметная стоимость:				**247,36**	**4469749**
19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**3,7562**		**1188,08**	**4463**
		Итого оплата труда:				**546,62**	**2053**
		Итого эксплуатация машин:				**1188,08**	**4463**
		Накладные расходы	%	--		393,36	1478
		Сметная прибыль	%	8		126,51	475
		Сметная стоимость:				**1707,95**	**6415**
20	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**3,7562**		**9528,31**	**35790**
		Итого оплата труда:				**5769,74**	**21672**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,57**	**14118**
		Накладные расходы	%	--		4025,47	15120
		Сметная прибыль	%	8		1084,30	4073
		Сметная стоимость:				**14638,08**	**54984**
21	21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**3,7562**		**75996,22**	**285457**
		Накладные расходы	%	--		3191,84	11989
		Сметная прибыль	%	8		6335,04	23796
		Сметная стоимость:				**85523,11**	**321242**
22	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство**	**м2**	**12155,9878**		**188,60**	**2292613**
		Итого оплата труда:				**89,82**	**1091807**
		Итого эксплуатация машин:				**116,20**	**1412488**
		Итого материалов:				**13,04**	**158502**
		Накладные расходы	%	--		64,36	782300
		Сметная прибыль	%	8		20,24	245993
		Сметная стоимость:				**273,19**	**3320907**
23	21-130104-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Адгезионная добавка БМ-3М(письмоБатысжоллаборатория от 17.09.2012г №294, письмо "КаздорНИИ" №621/08-01 от 13.07.12 прим.**	**т**	**0,2221**		**439790,44**	**97665**
		Накладные расходы	%	--		18471,20	4102
		Сметная прибыль	%	8		36660,93	8141
		Сметная стоимость:				**494922,57**	**109908**
24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)**	**т**	**4,7285**		**1188,08**	**5618**
		Итого оплата труда:				**546,62**	**2585**
		Итого эксплуатация машин:				**1188,08**	**5618**
		Накладные расходы	%	--		393,36	1860
		Сметная прибыль	%	8		126,51	598
		Сметная стоимость:				**1707,95**	**8076**
25	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**4,7285**		**9528,31**	**45054**
		Итого оплата труда:				**5769,74**	**27282**
		Итого эксплуатация машин:				**3758,57**	**17772**
		Накладные расходы	%	--		4025,47	19034

		Сметная прибыль	%	8		1084,30	5127
		Сметная стоимость:				**14638,08**	**69216**
26	**21-130104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90**	**т**	**4,7285**		**75996,22**	**359347**
		Накладные расходы	%	--		3191,84	15093
		Сметная прибыль	%	8		6335,04	29955
		Сметная стоимость:				**85523,11**	**404395**
27	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**6376,0552**		**94,95**	**605380**
		Итого оплата труда:				**45,26**	**288552**
		Итого эксплуатация машин:				**65,39**	**416920**
		Итого материалов:				**2,06**	**13134**
		Накладные расходы	%	--		32,42	206731
		Сметная прибыль	%	8		10,19	64969
		Сметная стоимость:				**137,56**	**877080**
28	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**6376,0552**		**0,76**	**4877**
		Итого оплата труда:				**0,29**	**1878**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**409**
		Итого материалов:				**0,41**	**2590**
		Накладные расходы	%	--		0,22	1385
		Сметная прибыль	%	8		0,08	501
		Сметная стоимость:				**1,06**	**6764**
		РАЗДЕЛ 5. Устройство временной дороги					
29	**11-271201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 1**	**км дороги**	**3,5000**		**326646,61**	**1143263**
		Итого оплата труда:				**95252,03**	**333382**
		Итого эксплуатация машин:				**283542,51**	**992399**
		Накладные расходы	%	--		73568,48	257490
		Сметная прибыль	%	8		32017,21	112060
		Сметная стоимость:				**432232,29**	**1512813**
	ИТОГО:		Тенге				**28707226**
	Сметная прибыль		Тенге				**2296578**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**31003804**

			ед.изм.	СМР	транспорт	прочие	ВСЕГО
		Итого по акту в ценах II квартала 2017 г.	тенге	31 003 804		263 264	31 003 804
		Временные здания и сооружени 1,3х0,8%	тенге	322 440			322 440
		Итого:	тенге	31 326 244	-		31 326 244
		Затраты на зимнее время работы 1,8х0,9%	тенге	507 485			507 485
		ИТОГО:	тенге	31 833 729	-	263 264	32 096 993
		В ценах 2017 года - 58% К=2269/2121	тенге	19 751 921		163 348	19 915 268
		В ценах 2018 года - 42% К=2405/2269	тенге	14 171 551	-	117 198	14 288 749
		ИТОГО:	тенге	33 923 472	-	280 546	34 204 018
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,897684	Тенге				30 707 286
		НДС 12%	тенге			3 684 874	3 684 874
		ВСЕГО:	**тенге**	**33 923 472**	**-**	**3 965 420**	**34 392 119**
		ИТОГО договорная цена с понижающим коэффициентом К=0,97					**33 360 355**

Ген.Подрядчик:
Директор ТОО "ТЖС" (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) _____ **Абдиев Р.А.** "16" 05 **2019г.**

Суб.Подрядчик:
Директор ТОО "Адал Арна" _____ **Нурлыбаев Ж.Х.**"16" 05 **2019г.**