Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» сентября 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» ЗКО Руководитель Мусин С. А., ЗКО, Теректинский район, Федоровский с. о., с. Федоровка, ул. Юбилейная, 20**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «23» 09 2019г. **ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) Директор Абдиев Р. А., г.Шымкент, ул. КАПАЛ БАТЫР, Территория ОНДИРИСТИК, 12**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «23» 09 2019г. **Товарищество с ограниченной ответственностью «УралСтройГрад», эксперта Бабаева Ерсаина Зияденовича, аттестаты №KZ42VJE00027862 от 20.06.2017г., №KZ85VJE00027864 от 20.06.2017г., №KZ58VJE00027865 от 20.06.2017г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «23» 09 2019г. **ТОО «Орал-дизайн-стройсервис», Порожнякова Е. Г. квалификационный аттестат № 00238 от 04.06.2018 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги от республиканской трассы «Подстепное-Федоровка-граница РФ» до ст.Алгабас**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Теректинский район**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Теректинского района» от 22.12.2017г. и 16.09.2019г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Орал-дизайн-стройсервис», рабочий проект №1-16. АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком Государственного учреждения "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" №245-А от 13.06.2017 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12,0**;

фактически, месяц: **11 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	19 363,9		19 263,9	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина дорожной одежды	м	7,0		7,0	
Тип дорожной одежды		Облегченный горячий асфальтобетон		Облегченный горячий асфальтобетон	
Уровень отвественности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически несложный объект – II (нормального) уровня сложности		Технически несложный объект – II (нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **земляные работы, устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 15см, устройство нижний слой основания из фракционного щебня**

по принципу заклинки толщ. 15см, устройство верхний слой основания из черного щебня толщ. 12см, устройство нижнего слоя покрытия из горячий пористый а/б к/з толщ. 6см, устройство верхнего слоя покрытия из горячий плотный м/з а/б толщ. 5см, укрепление обочин из песчано-гравийной-щебеночной смесью, искусственные водопропускные сооружения из новых железобетонных круглых труб с оголовками, установка дорожных знаков, дорожная разметка ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **2 631 868,34** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **2 240 538,47** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию **2 299 273,58776** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 252 862,77776** тысяч тенге; проектно-сметная документация **28 793,09** тысяч тенге; экспертиза **5 758,62** тысяч тенге; технадзор **9 250** тысяч тенге; авторский надзор **2 609,1** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги от республиканской трассы «Подстепное-Федоровка-граница РФ» до ст.Алгабас принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района»**

Мусин С. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Директор ТОО «УралСтройГрад»**

Бабаев Е. З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Орал-дизайн-стройсервис»**

Поряжникова Е. Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

Абдиев Р. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед.изм.	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	19 263,9		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	не предусмотрен		
4	Ширина пешеходных дорог	м	не предусмотрен		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	не предусмотрен		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	1:1,5		
8	Высота насыпи	м	до 4,0		
9	Дополнительные транспортные пути		не предусмотрен		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	37		
12	Элементы освещения		не предусмотрен		
13	Зеленые насаждения	шт	не предусмотрен		
14	Дорожные покрытие		Горячий плотный м/з а/б		
15	Электроосвещение		не предусмотрен		

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» ЗКО, Руководитель Мусин С. А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
подпись руководителя М. П.

Авторский надзор **Филиал ТОО «Орал-дизайн-стройсервис» в г. Астана, Порожнякова Е.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
подпись эксперта М. П.