Утвержден распоряжением
Акима Атырауской области
№ 357-р «8» сентября 2011 года

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке в эксплуатацию объекта «Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау»

«___»_____2011 г. Атырауская область, город Атырау

В соответствии со статьей 29,37 Закона РК от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» и статьей 78 Закона РК от 16 июля 2001года №242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» о создании Государственной приёмочной комиссий в следующем составе:

Председатель комиссии:

Нурлыгужиев Адильбек Исагалиевич	- заместитель акима города Атырау;

Заместитель председателя комиссии:

Исмов Максот Багитжанович	- начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области (по согласованию);

Члены комиссии:

Байдулиев Даут Молдашевич	- директор ТОО«АтырауСтройПроект» (по согласованию);
Бейсебекова Айгуль Полатовна	- директор ТОО «СнабОйлСтрой» (по согласованию);
Даукишев Айдос Мухамедиянович	- начальник Управления архитектуры и градостроительства Атырауской области;
Жанкеев Берик Маратович	- начальник Управления туризма, физической культуры и спорта Атырауской области;
Ишай Салават Нурымжанович	- заместитель директора Департамента по контролю и социальной защите по Атырауской области (по согласованию);

Канатов Габиден Шораевич	- начальник городских сетей акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию);
Капанов Кабижан Капанович	- заместитель начальника Жайык-Каспийского департамента экологии, исполняющий обязанности инспектора (по согласованию);
Кенжебеков Нурлан Медетович	- начальник Управления строительства Атырауской области;
Мусагалиев Темирбек Саримович	- начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Атырау (по согласованию);
Нурмаганбетов Багытжан Хайроллаевич	- директор ТОО «БКА групп» (по согласованию);
Туфтахов Бауыржан Зайденович	- генеральный директор КГП «ОблТрансГаз»;
Умирзаков Сагынбек Сиратович	- заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (по согласованию);

УСТНАНОВИЛА:

1. Заказчиком Управление строительства Атырауской области совместно с генеральным подрядчиком ТОО «СнабОйлСтрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау».

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком
ТОО «СнабОйлСтрой»
и его субподрядной организацией ТОО «Карасайстройсервис»

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «АтырауСтройПроект»

4. Проектно-сметная документация утверждена заключением ДГП «Атыраугосэкспертиза» от 29 октября 2010 года № 05-0328/10

5. Исходные данные для проектирования выданы
Управлением строительства Атырауской области

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 2010г. , окончание работ: 2011г.

7. Рабочей комиссии предоставлена следующая документация:
Акты скрытых работ, рабочие чертежи, исполнительные схемы, сертификаты на используемые материалы, исполнительная документация.

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризируются следующими данными:
Вместимость здания – 400 чел.
общая площадь – 2435,7м^2
строительный объем – 19580,4 м^3

8. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

10. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 367,015 млн. тенге, в том числе:
строительно-монтажные работы - 295,759 млн. тенге,
оборудование, инструменты и инвентарь - 16,524 млн. тенге.
прочие расходы – 54,732 млн. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленное к приемке объект «Строительство физкультурно-оздровительного комплекса на 400 мест в поселке Геолог города Атырау»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии:

Нурлыгужиев А.И. ____________ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:

Исмов М.Б. ____________ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Байдулиев Д.М. ____________ (подпись)

Бейсебекова А.П. ____________ (подпись)

Даукишев А. М. ____________ (подпись)

Жанкеев Б.М. ____________ (подпись)

Ишай С. Н. ____________ (подпись)

Канатов Г.Ш. ____________ (подпись)

Капанов К.К. ____________ (подпись)

Кенжебеков Н.М. ____________ (подпись)

Мусагалиев Т.С. ____________ (подпись)

Нурмаганбетов Б.Х. ____________ (подпись)

Тухфатов Б.З. ____________ (подпись)

Умирзаков С.С. ____________ (подпись)

Форма 2

Заказчик: ТОО «СнабОйлСтрой»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №1/6 от 22.10.2010г.
Наименование стройки: Строительство ФОК на 400 мест в поселке Геолог города Атырау
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Монолитная плита на отм. 3.900 лист 29 -КЖ								
1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	155,03	21078,99	241,10	3267875	37378	223593	8,06	1250
		м3		1282,50	91,08	198826	14120	105	0,44	69
		Монолитная плита на отм. 4.950								
2	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	1,44	21078,99	241,10	30354	347	2077	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1847	131	105	0,44	1
3	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В22,5	7,72	19161,10	269,20	148000	2079	11628	8,21	63
		м3		1332,00	101,70	10288	786	105	0,50	4
4	Е0146-12-3	Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	4,51	35664,31	5945,56	160772	26802	119527	141,00	636
		т		26325,00	189,90	118671	856	100	0,80	4
5	Е0113-16-6к =2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	117,21	43,60	0,10	5110	12	1230	0,06	7
		м2		11,62	0,04	1362	5	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,51	29,28	0,02	132	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
7	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,7764	89308,57	2434,57	69339	1890	35729	170,00	132
		т		31950,00	920,25	24806	714	140	4,49	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3681582	68508			2099
			Тенге			355819	16612			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3681582				
	Материалы -		Тенге			640741				
	Всего заработная плата -		Тенге				372431,00			
	Местные материалы -		Тенге			2616513				
		Накладные расходы -	Тенге			393800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59070,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4319905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
		Сметная заработная плата -	Тенге				431501,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4319905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2377
		Сметная заработная плата -	Тенге				431501,00			

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КМ

		КОЛОННЫ стр 4-КМ								
8	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	7,34	4646,85	2285,57	34105	16774	14510	9,35	69
		т		1579,50	617,13	11592	4529	90	2,34	17
9	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0323	93997,62	304,24	3032	10	1124	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1067	4	105	0,56	--
		ФЕРМЫ Ф-1 и Ф-2								
10	E0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	35,25	9523,56	4795,68	335677	169033	161138	23,00	811
		т		3712,50	1367,15	130854	48188	90	5,24	185
11	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,159	89308,57	2434,57	14200	387	7317	170,00	27
		т		31950,00	920,25	5080	146	140	4,49	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГОНЫ лист 16-18								
12	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	14,35	5030,50	2020,02	72198	28991	35843	14,10	202
		т		2272,50	502,43	32615	7211	90	1,79	26
		СВЯЗИ лист22								
13	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	11,11	13864,97	4022,39	154054	44693	101618	56,50	628
		т		9090,00	1071,86	100999	11909	90	3,81	42
		ЭЛЕМЕНТЫ								
14	Е0109-24-1	Монтаж стоек из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,47	13864,97	4022,39	34260	9939	22599	56,50	140
		т		9090,00	1071,86	22461	2649	90	3,81	9
15	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	1190	59,75	0,42	71103	500	31016	0,16	192
		шт		28,80	0,16	34272	190	90	--	1
16	Е0113-16-6к =2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1034,8	43,60	0,10	45112	103	10859	0,06	61
		м2		11,62	0,04	12024	41	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1034,8	29,28	0,02	30299	21	3874	0,02	22
		м2		4,16	--	4305	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			794039	270452			2157
			Тенге			355270	74868			281
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92643				
		Материалы -	Тенге			69646				
		Всего заработная плата -	Тенге				22667,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3476,00			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				26144,00			129
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			701396				
		Материалы -	Тенге			98671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				407471,00			
		Накладные расходы -	Тенге			366724				183
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				55009,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1132206				2504
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				462479,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1254973				2633
		Сметная заработная плата -	Тенге				488623,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
				Кровля						
18	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	1156	491,87	1,27	568602	1468	281397	1,42	1642
		м2		270,00	0,47	312120	543	90	--	3
19	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	1156	371,42	0,30	429362	347	245909	1,24	1433
		м2		236,25	0,11	273105	127	90	--	1
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий матами из минеральной ваты в один слой толщиной 12см	1156	189,45	4,72	218998	5456	99954	0,40	466
		м2		70,88	1,78	81937	2058	119	0,01	10
21	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	1156	157,89	4,72	182521	5456	77669	0,31	361
		м2		54,68	1,78	63210	2058	119	0,01	10
22	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2047	112,45	34,24	230193	70097	109672	0,32	649
		м2		51,08	8,45	104561	17297	90	0,03	62
23	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	750	1886,16	8,20	1414618	6150	246357	1,71	1283
		м2		272,95	3,08	204713	2310	119	0,02	11
24	Е0110-14-1	Устройство дощатого покрытия толщ.40мм по фермам адм. здания	24,6	25348,66	334,28	623577	8223	104014	22,10	544
		м3		3397,50	126,00	83579	3100	120	0,62	15
25	Е0110-52-1	Устройство обрешетки 120х50мм по прогонам ферм	750	20,48	0,91	15362	683	4518	0,03	22
		м2		4,68	0,34	3510	255	120	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	22,5	573,75	28,11	12909	632	3627	0,78	18
		м3		123,75	10,58	2784	238	120	0,05	1
27	Е0112-10-1	Устройство ендовых водостоков примыкание кровель адм. здания и спортзала из листовой оцинкованной стали	118	161,83	1,24	19096	146	21583	0,97	115
		м2		153,23	0,47	18081	55	119	--	--
		Устройство водостока								
28	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока с заводским покрытием	70	326,67	7,39	22867	517	15600	1,16	81
		м		184,50	2,77	12915	194	119	0,02	1
29	Е0112-9-2	Устройство подвесных водосточных желобов	85	563,29	1,22	47879	104	4506	0,28	24
		м		44,10	0,45	3749	38	119	--	--
30	Е0120-24-1	Установка водоприемных воронок 150х150	10	477,59	23,09	4776	231	5242	2,58	26
		шт		400,50	9,00	4005	90	128	0,04	--
31	Е0110-5-1	Устройство обрешетки деревянные сеч. 100х50мм между профильными покрытиями спортзала	1,2	26627,72	316,57	31953	380	5194	22,50	27
		м3		3487,50	119,25	4185	143	120	0,58	1
32	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий по осьям "1,10" из профилированного листа	27,04	112,45	34,24	3041	926	1449	0,32	9
		м2		51,08	8,45	1381	228	90	0,03	1
33	Е0110-32-1	Бруски 50х50мм под карнизную подшивку	0,15	32966,88	318,13	4945	48	1285	39,00	6
		м3		7020,00	119,25	1053	18	120	0,59	--
34	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	750	112,45	34,24	84340	25683	40183	0,32	238
		м2		51,08	8,45	38310	6337	90	0,03	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3915038	126548			6940
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1213197	35090			140
		Материалы -	Тенге			3592688				
		Всего заработная плата -	Тенге			2498137				
		Накладные расходы -	Тенге				1076077,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1111611				556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166742,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4986557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6630
		Сметная заработная плата -	Тенге				1242819,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			317574				
	Материалы -		Тенге			76616				
	Всего заработная плата -		Тенге				168115,00			
		Накладные расходы -	Тенге			151304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22696,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			497011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1056
		Сметная заработная плата -	Тенге				190811,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4776				
	Материалы -		Тенге			540				
	Всего заработная плата -		Тенге				4095,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				786,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				4881,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			5494186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7715
		Сметная заработная плата -	Тенге				1438511,00			
		Устройство VIP-Балкон								
		Ограждение								
35	Е0109-34-1	Монтаж ограждения	1,08	17355,77	2191,29	18692	2360	12268	73,60	79
		т		12555,00	101,25	13522	109	90	0,49	1
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,7	21,80	0,05	822	2	198	0,03	1
		м2		5,81	0,02	219	1	90	--	--
37	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,7	58,56	0,04	2207	2	282	0,04	2
		м2		8,32	--	314	--	90	--	--
		Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	23,3	21078,99	241,10	491140	5618	33605	8,06	188
		м3		1282,50	91,08	29882	2122	105	0,44	10
39	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	70437,87	304,24	5635	24	822	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	774	9	105	0,56	--
				Перегородок						
40	E0110-83-2	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	21,6	1187,17	12,01	25643	259	7116	1,75	38
		м2		270,00	4,55	5832	98	120	0,02	--
41	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	38,2	581,22	3,94	22203	151	4155	0,55	21
		м2		102,11	1,49	3901	57	105	0,01	--
42	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	38,2	370,87	2,33	14167	89	3293	0,49	19
		м2		81,23	0,88	3103	34	105	--	--
43	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,68	367,11	19,34	617	32	294	0,83	1
		м2		139,39	6,57	234	11	120	0,03	--
				Полы						
44	E0111-27-2	Устройство напольного покрытия из керамических плиток на цементном растворе	114	2446,14	11,72	278860	1336	24689	1,06	121
		м2		171,68	4,39	19572	500	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			859987	9873			474
			Тенге			77352	2941			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841294				
	Материалы -		Тенге			359141				
	Всего заработная плата -		Тенге				66663,00			
	Местные материалы -		Тенге			410810				
		Накладные расходы -	Тенге			74455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			970694					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата -	Тенге				77831,00				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18692					
	Материалы -		Тенге			2810					
	Всего заработная плата -		Тенге				13631,00				
		Накладные расходы -	Тенге			12268					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1840,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1858					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32817					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата -	Тенге				15471,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1003512					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								532
		Сметная заработная плата -	Тенге				93302,00				
				ДВЕРИ							
45	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	70,64	367,11	19,34	25932	1366	12373	0,83		59
		м2		139,39	6,57	9847	464	120	0,03		2
46	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	90,93	453,60	102,53	41246	9323	20440	0,90		82
		м2		151,65	35,67	13790	3243	120	0,14		13
47	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	10,08	364,34	83,13	3673	838	2032	0,80		8
		м2		138,83	29,17	1399	294	120	0,12		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			70851	11527				149
			Тенге			25035	4002				16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70851					
	Материалы -		Тенге			34288					
	Всего заработная плата -		Тенге				29037,00				
		Накладные расходы -	Тенге			34845					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5227,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6342					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112037					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34264,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			112037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34264,00			
					ОКНА					
48	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	185,4	378,28	18,53	70133	3436	36098	0,93	173
		м2		156,07	6,18	28935	1147	120	0,03	6
49	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	5,4	75,77	3,84	410	21	428	0,40	2
		м2		64,58	1,44	349	8	120	0,01	--
		Примечание								
50	Е0109-53-2	Устройство металлических оградительных сеток на окна	0,0344	8520,45	1162,95	293	40	231	46,60	2
		т		7357,50	108,00	253	4	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			70835	3497			177
			Тенге			29538	1158			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70542				
		Материалы -	Тенге			37801				
		Всего заработная плата -	Тенге				30439,00			
		Накладные расходы -	Тенге			36527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6424				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				35918,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			293				
		Всего заработная плата -	Тенге				257,00			
		Накладные расходы -	Тенге			231				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				291,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			114049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				36209,00			
				ВИТРАЖ						
51	Е0110-91-2	Монтаж витражей	107,32	378,28	18,53	40597	1989	20896	0,93	100
		м2		156,07	6,18	16749	664	120	0,03	3
52	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	13,8	367,11	19,34	5066	267	2417	0,83	12
		м2		139,39	6,57	1924	91	120	0,03	--
53	Е0109-17-1	Монтаж стоек полигала	0,1777	4646,85	2285,57	826	406	351	9,35	2
		т		1579,50	617,13	281	110	90	2,34	--
54	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,6613	8508,18	4795,68	5626	3171	3023	23,00	15
		т		3712,50	1367,15	2455	904	90	5,24	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			52115	5833			129
			Тенге			21409	1768			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45663				
	Материалы -		Тенге			24734				
	Всего заработная плата -		Тенге				19428,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3497,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				22924,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6452				
	Материалы -		Тенге			139				
	Всего заработная плата -		Тенге				3749,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				506,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			590				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4256,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			83531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27180,00			
				Полы						
55	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой(по всему периметру здания)	26,9	761,36	261,86	20481	7044	19803	3,44	93
		м3		499,50	99,00	13437	2663	123	0,48	13
		1-этаж Тип-1								
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	323,84	543,02	24,55	175852	7950	19530	0,26	85
		м2		39,83	9,20	12899	2979	123	0,04	15
57	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетон толщиной 20 мм общ толщ 100мм	323,84	80,96	13,43	26218	4349	28536	0,45	146
		м2		66,60	5,04	21568	1632	123	0,02	8
58	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	323,84	10,75	0,67	3481	217	4115	0,07	23
		м2		10,08	0,25	3264	81	123	0,02	6
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	323,84	63,08	9,95	20428	3222	22282	0,36	115
		м2		52,20	3,74	16904	1211	123	0,02	6
60	Е0111-11-1	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М-150 -20мм общ.толщ 15мм	323,84	63,08	9,95	20428	3222	22282	0,36	115
		м2		52,20	3,74	16904	1211	123	0,02	6
61	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	323,84	-52,30	-0,67	-16937	-217	-351	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-204	-81	123	--	--
62	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	323,84	63,58	4,90	20590	1587	24039	0,38	124
		м2		58,50	1,85	18945	599	123	0,01	3
63	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	356,22	16,34	0,16	5821	57	7120	0,09	32
		м		16,18	0,07	5764	25	123	--	--
		Спортивный зал Тип-2								
64	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	853,83	64,38	24,55	54970	20962	51492	0,26	225
		м2		39,83	9,20	34008	7855	123	0,04	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 60мм	51,23	624,38	--	31987	--	35728	3,66	188
		м3		567,00	--	29047	--	123	--	--
66	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	853,83	279,54	1,27	238680	1084	207842	1,42	1212
		м2		270,00	0,47	230534	401	90	--	2
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	853,83	267,08	9,95	228041	8496	58749	0,36	304
		м2		52,20	3,74	44570	3193	123	0,02	16
68	Е0111-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	842,4	320,42	144,50	269922	121727	236284	1,08	906
		м2		173,93	54,11	146519	45582	123	0,26	223
69	Е0111-21-2п рим	Покрытие пола резинотканьевая на клее	842,4	224,72	98,24	189304	82757	168209	0,77	649
		м2		125,55	36,79	105763	30992	123	0,18	151
70	Е0127-103-1	Разметка спортивной площадки спорт зала	0,182	207382,29	1144,02	37744	208	270	4,03	1
		км		701,22	415,68	128	76	133	1,73	--
71	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	80,4	16,34	0,16	1314	13	1607	0,09	7
		м		16,18	0,07	1301	6	123	--	--
		Тип-3								
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	518,57	64,38	24,55	33386	12731	31273	0,26	136
		м2		39,83	9,20	20655	4771	123	0,04	23
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	518,57	63,08	9,95	32711	5160	35681	0,36	185
		м2		52,20	3,74	27069	1939	123	0,02	9
74	Е0111-11-1	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М-150 -20мм общ.толщ 10мм	518,57	63,08	9,95	32711	5160	35681	0,36	185
		м2		52,20	3,74	27069	1939	123	0,02	9
75	Е0111-11-2 к=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1037,14	-52,30	-0,67	-54242	-695	-1123	--	-5
		м2		-0,63	-0,25	-653	-259	123	--	-1
76	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	518,57	184,44	11,72	95645	6078	112305	1,06	550
		м2		171,68	4,39	89028	2277	123	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	570,43	41,95	0,32	23929	183	29286	0,24	135
		м		41,63	0,11	23747	63	123	--	--
		Тип-4								
78	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	12,05	184,44	11,72	2223	141	2610	1,06	13
		м2		171,68	4,39	2069	53	123	0,02	--
79	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	13,26	41,95	0,32	556	4	681	0,24	3
		м		41,63	0,11	552	1	123	--	--
		2-этаж Тип-1								
80	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетон толщиной 20 мм общ толщ 100мм	310,4	80,96	13,43	25130	4169	27352	0,45	140
		м2		66,60	5,04	20673	1564	123	0,02	8
81	Е0111-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	310,4	10,75	0,67	3337	208	3944	0,07	22
		м2		10,08	0,25	3129	78	123	0,02	6
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	310,4	63,08	9,95	19580	3088	21357	0,36	111
		м2		52,20	3,74	16203	1161	123	0,02	6
83	Е0111-11-1	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М-150 -20мм общ.толщ 15мм	310,4	63,08	9,95	19580	3088	21357	0,36	111
		м2		52,20	3,74	16203	1161	123	0,02	6
84	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	310,4	-52,30	-0,67	-16234	-208	-336	--	-1
		м2		-0,63	-0,25	-196	-78	123	--	--
85	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	310,4	63,58	4,90	19735	1521	23041	0,38	119
		м2		58,50	1,85	18158	574	123	0,01	3
86	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	341,44	16,34	0,16	5579	55	6825	0,09	31
		м		16,18	0,07	5524	24	123	--	--
		Тип-2								
87	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	206,63	278,61	2,58	57570	533	13343	0,32	67
		м2		51,53	0,97	10648	200	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	206,63	3417,67	5,32	706193	1099	25555	0,55	113
		м2		98,55	2,00	20363	413	123	0,01	2
89	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	58,68	109,84	0,46	6445	27	882	0,08	4
		м		12,04	0,18	707	11	123	--	--
		Тип-3								
90	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210,29	63,08	9,95	13265	2092	14469	0,36	75
		м2		52,20	3,74	10977	786	123	0,02	4
91	E0111-11-1	Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М-150 -20мм общ.толщ 10мм	210,29	63,08	9,95	13265	2092	14469	0,36	75
		м2		52,20	3,74	10977	786	123	0,02	4
92	E0111-11-2к =2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	420,58	-52,30	-0,67	-21996	-282	-455	--	-2
		м2		-0,63	-0,25	-265	-105	123	--	-1
93	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	210,29	184,44	11,72	38786	2465	45542	1,06	223
		м2		171,68	4,39	36103	923	123	0,02	5
94	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	231,32	41,95	0,32	9704	74	11876	0,24	55
		м		41,63	0,11	9630	25	123	--	--
		Тип-4								
95	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	13,52	184,44	11,72	2494	158	2928	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2321	59	123	0,02	--
96	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,87	41,95	0,32	624	5	764	0,24	4
		м		41,63	0,11	619	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2398296	311625			6581
			Тенге			1072660	116796			581
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2398296				
	Материалы -		Тенге			946520				
	Всего заработная плата -		Тенге				1189456,00			
	Местные материалы -		Тенге			67491				
		Накладные расходы -	Тенге			1386843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208026,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4012247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7856
		Сметная заработная плата -	Тенге				1397482,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4012247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7856
		Сметная заработная плата -	Тенге				1397482,00			
		Отделочные работы внутренние								
97	E0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	790,45	380,73	10,56	300948	8347	250006	1,77	1399
		м2		283,50	4,03	224093	3186	110	0,02	15
98	E0134-60-3	Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг	790,45	129,42	1,20	102300	949	108774	0,74	588
		м2		124,65	0,45	98530	356	110	--	2
99	E0115-64-2	Затирка потолков раствором	1542,27	72,75	1,42	112200	2190	116385	0,45	694
		м2		71,33	0,54	110010	833	105	--	4
100	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1542,27	106,20	3,94	163789	6077	167768	0,55	854
		м2		102,11	1,49	157481	2298	105	0,01	11
101	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1542,27	84,67	2,33	130584	3593	132968	0,49	756
		м2		81,23	0,88	125279	1357	105	--	7
102	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5048,57	140,27	4,07	708140	20525	724381	0,74	3736
		м2		135,68	0,97	684990	4897	105	0,05	261
103	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3631,51	77,28	3,43	280643	12456	286134	0,46	1653
		м2		73,73	1,31	267751	4757	105	0,01	23
104	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1442,64	336,66	2,10	485679	3030	505616	2,00	2885
		м2		333,00	0,79	480399	1140	105	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	1200	213,24	1,52	255892	1824	158507	0,70	842
		м2		111,38	0,56	133656	672	118	--	3
106	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	1200	129,75	0,86	155704	1032	112289	0,50	598
		м2		78,98	0,32	94776	384	118	--	2
107	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1071,56	81,29	1,88	87107	2015	88908	0,47	560
		м2		78,30	0,72	83903	772	105	--	4
108	Е0115-37-8	Облицовка потолков плитами МДФ, пластиковых	90,87	3368,30	35,55	306077	3230	141418	8,33	757
		м2		1475,47	6,69	134076	608	105	0,04	3
109	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	3618,57	41,92	1,88	151690	6803	150650	0,23	836
		м2		38,93	0,72	140871	2605	105	--	13
110	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	49,2	3417,67	5,32	168149	262	6085	0,55	27
		м2		98,55	2,00	4849	98	123	0,01	--
111	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	49,2	99,73	1,88	4907	92	4082	0,47	23
		м2		78,30	0,72	3852	35	105	--	--
112	Е0115-17-5	Облицовка стен зеркалами на клею (зал шейпинга)	21,06	261,05	4,62	5498	97	5584	1,52	32
		м2		254,97	--	5370	--	104	0,02	--
113	Е0107-60-1	Установка хромированного поручня	12	423,40	7,69	5081	92	5416	1,74	21
		м		319,50	2,90	3834	35	140	0,01	--
		ограждение ОГ-1 стр 12а								
		Колонн								
114	Е0115-76-1	Обшивка колонн гипсокартонными листами	67,2	107,93	4,69	7253	315	7365	0,62	42
		м2		102,60	1,78	6895	119	105	0,03	2
115	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	412	315,46	149,23	129970	61483	91707	0,95	393
		отверст.		166,23	56,36	68487	23220	100	0,28	113
116	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	412	167,03	2,32	68816	956	60704	1,09	449
		отверст		163,35	0,36	67300	148	90	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	358	422,62	200,07	151298	71625	106731	1,28	457
		отверст.		222,55	75,58	79673	27058	100	0,37	132
118	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	358	217,90	3,80	78008	1360	68132	1,32	473
		отверст		210,85	0,61	75484	218	90	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3859733	208353			18014
			Тенге			3051558	74797			604
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3859733				
	Материалы -		Тенге			599822				
	Всего заработная плата -		Тенге				3126355,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3299611				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1650
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				494942,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7588905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20268
		Сметная заработная плата -	Тенге				3621297,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			7588905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20268
		Сметная заработная плата -	Тенге				3621297,00			
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНЫЕ								
119	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1344	125,33	0,62	168439	833	109555	0,43	583
		м2		68,85	0,23	92534	309	118	--	1
120	Е0107-20-1	Установка с крепежных элементов для крепления мин.ватных плит	1,04	34384,57	2434,57	35829	2537	47951	170,00	177
		т		31950,00	920,25	33292	959	140	4,49	5
121	Е0113-43-1	Оклейка поверхности полиэтиленовой пленкой	1474	279,54	1,27	412042	1872	358806	1,42	2093
		м2		270,00	0,47	397980	693	90	--	3
122	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из минераловатных плит ISOVER	147,4	4539,72	378,22	669155	55750	546559	20,04	2954
		м3		3566,25	141,75	525665	20894	100	0,69	102
123	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1474	460,93	4,92	679407	7252	301678	1,15	1695
		м2		193,05	1,87	284556	2756	105	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1474	133,23	1,19	196381	1754	59200	0,22	329
		м2		37,80	0,45	55717	663	105	--	3
125	Е0115-160-2 к=2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности фасадной краской за два раза	2948	391,26	2,33	1153431	6869	107194	0,19	566
		м2		33,75	0,88	99495	2594	105	--	13
126	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	82,2	681,03	6,33	55981	520	27200	1,79	147
		м2		312,75	2,39	25708	196	105	0,01	1
127	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	82,2	869,28	6,12	71455	503	12404	0,81	66
		М2		141,39	2,32	11622	191	105	0,01	1
128	Е0115-160-2 к=2	Окраска откосов фасадной краской	164,4	391,26	2,33	64323	383	5978	0,19	32
		м2		33,75	0,88	5549	145	105	--	1
129	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	1474	88,05	0,16	129787	236	39589	0,13	198
		м2		22,50	0,07	33165	103	119	--	--
130	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором с прорезанными рустами	89,2	790,75	2,74	70535	245	38421	2,00	178
		м2		409,50	0,72	36527	64	105	0,03	3
131	Е0115-156-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	89,2	379,94	2,03	33891	181	2201	0,13	11
		м2		22,73	0,77	2028	69	105	--	--
132	Е0115-181-8	Символика виды спорта	135,05	1167,83	2,10	157715	284	112101	3,91	528
		м2		789,75	0,79	106656	107	105	--	1
133	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	208	125,33	0,62	26068	129	16955	0,43	90
		м2		68,85	0,23	14321	48	118	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			3924437	79347			9648
			Тенге			1724815	29791			147
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3924437				
Материалы -			Тенге			1975371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1754606,00			
	Местные материалы -		Тенге			144904				
		Накладные расходы -	Тенге			1785790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				267869,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6052841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10688
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022474,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6052841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10688
		Сметная заработная плата -	Тенге				2022474,00			
		ЛЕСТНИЦЫ лист 21								
134	E0109-29-1	Монтаж лестничных косоуров	0,35	13711,47	5475,87	4799	1917	2077	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1764	544	90	5,46	2
135	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,35	2452,13	545,76	858	191	388	5,25	2
		т		1230,75	--	431	--	90	--	--
136	E0106-22-1	Устройство монолитных лестничгых площадок МЛП-1 из бетона марки В15 W2	0,54	19962,49	241,10	10780	130	779	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	693	49	105	0,44	--
137	E0109-18-1	Монтаж балки крепления к плите	0,2448	7285,83	3593,45	1784	880	739	14,30	4
		т		2385,00	971,06	584	238	90	3,51	1
138	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0526	93997,62	304,24	4945	16	1833	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1740	6	105	0,56	--
139	E0109-29-1	Монтаж ступени накладные	0,11	13711,47	5475,87	1508	602	653	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	554	171	90	5,46	1
140	E0106-19-2	Устройство ступеней из бетона	0,52	16139,70	283,24	8393	147	453	4,15	2
		м3		722,25	106,99	376	56	105	0,52	--
141	E0106-11-10	Армирование ступеней	0,28	5239,08	327,33	1467	92	592	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	529	35	105	0,60	--
142	E0113-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя	0,92	196,13	0,16	180	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,07	5	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	14	1788,45	11,72	25038	164	3032	1,06	15
		м2		171,68	4,39	2404	61	123	0,02	--
144	Е0109-17-1	Монтаж стойки лестничной площадки	0,0205	4646,85	2285,57	95	47	40	9,35	--
		т		1579,50	617,13	32	13	90	2,34	--
145	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0226	93997,62	304,24	2124	7	788	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	747	3	105	0,56	--
146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,79	21,80	0,05	301	1	72	0,03	--
		м2		5,81	0,02	80	--	90	--	--
147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,79	29,28	0,02	404	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	57	--	90	--	--
148	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	24	4269,36	7,69	102465	185	10833	1,74	42
		м		319,50	2,90	7668	70	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			165141	4378			101
			Тенге			17665	1244			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156097				
		Материалы -	Тенге			122724				
		Всего заработная плата -	Тенге				14579,00			
		Местные материалы -	Тенге			18332				
		Накладные расходы -	Тенге			18438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2766,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17345,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9044				
		Материалы -	Тенге			2043				
		Всего заработная плата -	Тенге				4330,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				585,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			776				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4915,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			198725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				22259,00			
		КРЫЛЬЦО №1 и №2 лист 23 АС								
149	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,39	218,93	--	962	--	1087	1,54	7
		м3		218,93	--	962	--	113	--	--
150	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,44	5483,10	--	13390	--	1595	3,24	8
		м3		531,00	--	1297	--	123	--	--
151	Е0113-49-1	Пропитка щебня	2,44	5652,57	462,96	13803	1131	4633	11,00	27
		м3		1935,00	173,25	4725	423	90	0,85	2
152	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона марки В10	4,75	14927,19	100,65	70844	478	918	0,97	5
		м3		146,25	38,03	694	180	105	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			98998	1608			46
			Тенге			7677	604			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98998				
	Материалы -		Тенге			8395				
	Всего заработная плата -		Тенге				8281,00			
	Местные материалы -		Тенге			81317				
		Накладные расходы -	Тенге			8233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1235,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9516,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			113665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9516,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входная группа								
153	Е0108-23-2	Кладка наружных стен парапетов из ракушеблока при высоте этажа свыше 4 м	1,82	2332,05	251,10	4244	457	1155	3,04	6
		м3		443,25	94,50	807	172	118	0,46	1
154	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	72	125,33	0,62	9024	45	5869	0,43	31
		м2		68,85	0,23	4957	17	118	--	--
155	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	0,6	3661,83	305,80	2197	183	817	6,41	4
		м3		1039,50	114,75	624	69	118	0,56	--
156	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен парапетов	19,2	133,23	1,19	2558	23	771	0,22	4
		м2		37,80	0,45	726	9	105	--	--
157	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание штукатурки из сухих растворных смесей	19,2	484,68	3,43	9306	66	1513	0,46	9
		м2		73,73	1,31	1416	25	105	0,01	--
158	Е0115-160-2	Окраска парапетов с лесов фасадная	19,2	391,26	2,33	7512	45	698	0,19	4
		м2		33,75	0,88	648	17	105	--	--
159	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	63,4	339,35	9,95	21515	631	3380	0,27	17
		м2		39,60	3,74	2511	237	123	0,02	1
160	Е0111-15-4 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	63,4	693,48	8,04	43967	510	1666	0,12	8
		м2		18,36	3,00	1164	190	123	--	--
161	Е0112-16-1	Грунтовка поверхностей стяжки битумом	63,4	24,75	0,22	1569	14	550	0,04	3
		м2		7,20	0,09	456	6	119	--	--
162	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	63,4	601,71	18,33	38148	1162	2368	0,14	9
		м2		24,53	6,86	1555	435	119	0,03	2
163	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки (пандус)	0,48	15284,17	66,01	7336	32	111	1,35	1
		м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	2,2	1788,45	11,72	3935	26	476	1,06	2
		м2		171,68	4,39	378	10	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			151310	3193			97
			Тенге			15335	1198			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151310				
	Материалы -		Тенге			52366				
	Всего заработная плата -		Тенге				16533,00			
	Местные материалы -		Тенге			80417				
		Накладные расходы -	Тенге			19375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2906,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19439,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			180926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19439,00			

ОТМОСТКА просадочн. I типа

165	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	23,55	4772,77	100,89	112384	2376	4501	0,85	20
		м3		123,75	38,25	2914	901	118	0,18	4
166	Е0113-49-1	Пропитка щебня	23,55	5652,57	462,96	133101	10901	44679	11,00	259
		м3		1935,00	173,25	45563	4080	90	0,85	20
167	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	235,47	581,39	14,76	136900	3476	16790	0,36	85
		м2		52,43	5,54	12346	1305	123	0,03	6
168	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3296,58	76,82	0,67	253243	2209	7866	0,01	34
		м2		1,69	0,25	5571	824	123	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			635629	18961			398
			Тенге			66394	7109			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635629				
	Материалы -		Тенге			77014				
	Всего заработная плата -		Тенге				73503,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			473260				
		Накладные расходы -	Тенге			73836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11075,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42568				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			752033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				84579,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			752033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							470
		Сметная заработная плата -	Тенге				84579,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20677992	1123704			47010
			Тенге			8033724	367979			1926
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19619765				
Материалы -			Тенге			7446700				
Всего заработная плата -			Тенге				7800055,00			
Местные материалы -			Тенге			3893046				
		Накладные расходы -	Тенге			8289851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1243478,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1674577				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29584192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49629
		Сметная заработная плата -	Тенге				9043532,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1053452				
Материалы -			Тенге			180279				
Всего заработная плата -			Тенге				597553,00			
		Накладные расходы -	Тенге			537798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80670,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95475				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1686724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3695
		Сметная заработная плата -	Тенге				678222,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4776				
Материалы -			Тенге			540				
Всего заработная плата -			Тенге				4095,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				786,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			601				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4881,00			29
		Сметная заработная плата -	Тенге			31281535				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				9726636,00			53353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			563068				
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			31844603				
		Итого	Тенге			451397				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,4175%	Тенге			318446				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			127378				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			32741824				
		Итого	Тенге			59695875				
		Итого стоимость в текущих ценах 2010г., К=1,82323	Тенге			1193918				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			60 889 793				
		Итого	Тенге			7 306 775				
		НДС 12%	**Тенге**			**68 196 568**				
		Итого по акту								

Сдал –

Принял