11 месяц

№1

Справка о стоимости выполненых работ за 10.06.2013 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11.03.2012г. Доп.соглашение №26/2 от 01.03.2013 г.
Договор: № 26 от 11.03.2012г. Доп.соглашение №26/3 от 01.03.2013 г.
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2013 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	771 170 150	863 710 569	409 221 383	458 327 949	88 768 196	99 420 380
в том числе оборудование	17 140 582	19 197 452	12 024 042	13 466 927	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	771 170 150	863 710 569	409 221 383	458 327 949	88 768 196	99 420 380
Инжиниринговые услуги	3 724 752	4 171 721	1 976 539	2 213 723	428 750	480 200
Авторский надзор	771 170	863 710	409 222	458 328	88 768	99 420
ВСЕГО:	775 666 072	868 746 000	411 607 143	461 000 000	89 285 715	100 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист: _____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____Ж.Абсеитов

Гл.специалист: _____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер _____С.Садыбаев

Начальник ПТО: _____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка _____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: №26 от 11.03.2012 Доп.соглашение №26/2 от 01.03.2013
Договор: №26 от 11.03.2012 Доп.соглашение №26/3 от 01.03.2013
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за 10.06.2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Общестроительные работы Блок А					
		КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ К КРОВЛЕ-13ШТ(АС-93)					
270	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	т	1,632	175710,10	286619	20076
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ					
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-387,23м2					
285	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	368,38	325,24	120787	80428
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
370	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	м2	125,06	627,47	78471	61582
371	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	125,06	1180,00	147571	0
374	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1041,41	128,11	133410	19409
		Наружная отделка венткамеры(АС-107)					
378	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	68,88	10,78	742	510
		КРЫЛЬЦО Кр-2-1ШТ(АС-117)					
444	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	1,85	11260,55	20832	2067
445	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	4,2	410,34	1723	299
	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,2	-98,56	-414	-20
447	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0068	93997,62	635	235
448	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0128	5239,08	67	27
449	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0128	41200,00	528	0
450	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0288	13711,47	395	171
451	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0288	172800,00	4982	0
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА					
452	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	м2	4,2	204,04	857	203
453	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4,2	62,48	262	8
454	Е0113-52-2	Огрунтовка битумным праймером	м2	4,2	82,16	345	23
455	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	м2	4,2	42,86	180	157
456	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	10м2	0,483	3860,00	1864	0
457	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	м2	4,75	173,16	822	0
		КРЫЛЬЦО Кр-3-1ШТ(АС-118)					
458	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	1,85	11260,55	20832	2067

1	2	3	4	5	6	7	8
459	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	4,2	410,34	1723	299
460	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	4,2	-98,56	-414	-20
461	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0068	93997,62	635	235
462	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0128	5239,08	67	27
463	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0128	41200,00	528	0
464	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,029	13711,47	397	172
465	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,029	172800,00	5009	0
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА					
466	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	м2	4,2	204,04	857	203
467	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	4,2	62,48	262	8
468	Е0113-52-2	Огрунтовка битумным праймером	м2	4,2	82,16	345	23
469	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	м2	4,2	42,86	180	157
470	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	10м2	0,483	3860,00	1864	0
	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	м2	4,75	173,16	822	0
		КРЫЛЬЦО Кр-4-1ШТ(АС-119)					
472	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	1,77	11260,55	19931	1977
473	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	6,3	410,34	2585	449
474	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	6,3	-98,56	-621	-30
475	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0097	93997,62	907	336
476	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0193	5239,08	101	41
477	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0193	41200,00	795	0
478	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0309	13711,47	424	183
479	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0309	172800,00	5340	0
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА					
	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25ММ)	м2	6,3	204,04	1285	304
481	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	6,3	62,48	394	12
482	Е0113-52-2	Огрунтовка битумным праймером	м2	6,3	82,16	518	35
483	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя БИПОЛЬ	м2	4,2	42,86	180	157
484	С11011-942	БИПОЛЬ ТКП	10м2	0,7245	3860,00	2797	0
485	С11011-732	БИПОЛЬ ТПП	м2	7,12	173,16	1233	0
		ИТОГО по смете 2-1-1				869 654	191 810
		Локальная смета 2-1-2 НА Водопровод. Канализация Блок А					
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 (не списано)					
21	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	46	143,32	6593	7419
22	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	46	1430,00	65780	0
23	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	8	1793,32	14347	1290
24	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2	143,32	287	323
25	С131101-99	Смесители для моек См-МДЦБА	компл	2	1430,00	2860	0
26	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	компл	6	1512,32	9074	10800
27	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 100л "Аристон"	шт	6	12317,19	73903	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 (не списано)					
30	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	шт	29	152,00	4408	0
31	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	шт	8	321,29	2570	0
32	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл	4	1412,70	5651	426
35	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	46	460,28	21173	20932
36	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл	46	5680,00	261280	0
37	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	1	460,28	460	455
38	С131101-75	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х214 мм	компл	1	7850,00	7850	0
39	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	2	9183,78	18368	1048
40	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	компл	8	12095,38	96763	2834
41	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	6	4106,62	24640	3093
42	С131101-79	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	6	3580,00	21480	0
		ИТОГО по смете 2-1-2				637 487	48 620
		Локальная смета 2-1-3 НА Отопление. Вентиляция Блок А					
		ОТОПЛЕНИЕ (не списано)					
30	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	7,5	209,37	1570	830
38	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,022	179500,00	3949	0
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	985	10,99	10825	13478
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ (не списано)					
56	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	68	209,37	14237	7525
62	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	15	114,31	1715	486
63	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	180	150,76	27137	8303
64	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,121	179500,00	21720	0
65	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	195	10,99	2143	2668
		УЗЕЛ ВВОДА (не списано)					
95	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20	10,99	220	274
97	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	10	209,37	2094	1107
100	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	20	188,55	3771	900
101	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0175	179500,00	3141	0
102	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5	35,13	18	2
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П-1 И П-2 (не списано)					
129	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	6	63,00	378	415

1	2	3	4	5	6	7	8
130	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6	352,00	2112	0
138	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	85	10,99	934	1163
140	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	20	209,37	4187	2213
144	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	85	114,31	9717	2755
145	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,041	179500,00	7360	0
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ-1-ВЕ-21					
201	СПрайс-лист	Воздушно-тепловая завеса разм. 560х230х235,ступени мощности нагрева 6/9кВт,380В Т-9 ОАО "МОВЕН"	шт	2	42140,88	84282	0
		ИТОГО по смете 2-1-3				201 510	42 119
		Локальная смета 2-2-1 НА Общестроительные работы Блок Б					
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-503,95м2					
176	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	503,95	480,63	242211	44580
177	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	503,95	1905,05	960048	61564
178	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	503,95	185,69	93577	41813
179	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	539,23	109,84	59229	8105
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-608,43м2					
195	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	608,43	184,03	111967	9108
196	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	608,43	275,97	167907	39289
197	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	608,43	1905,05	1159087	74328
198	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	608,43	185,69	112977	50482
199	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	651,02	109,84	71508	9785
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-608,43м2					
209	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	608,43	184,03	111967	9108
210	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	608,43	275,97	167907	39289
211	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	608,43	1905,05	1159087	74328
	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	608,43	185,69	112977	50482
213	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	651,02	109,84	71508	9785
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
266	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	м2	168,3	627,47	105603	82874
267	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	168,3	1180,00	198594	0
270	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1188,77	128,11	152287	22156
272	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая ВЕНТКАМЕРЫ	м2	82	10,78	884	607
		КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО Кр-1-1ШТ(АС-82)					
387	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	3,02	11260,55	34007	3374
388	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	9	410,34	3693	642
389	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	9	-98,56	-887	-43
390	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0116	93997,62	1088	404
391	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0279	5239,08	146	59
392	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0279	41200,00	1151	0

1	2	3	4	5	6	7	8
393	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0408	13711,47	559	242
394	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0408	172800,00	7047	0
		ИТОГО по смете 2-2-1				5 106 129	632 361
		Локальная смета 2-2-2 НА Водопровод. Канализация Блок Б					
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 (не списано)					
22	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	59	143,32	8456	9516
23	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	59	1430,00	84370	0
24	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1	143,32	143	161
25	С131101-99	Смесители для моек См-МДЦБА	компл	1	1430,00	1430	0
26	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3	143,32	430	484
27	С131101-99	Смесители для биде двухрукояточный центральный набортный См-БдДЦВ	компл	3	1430,00	4290	0
28	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	компл	7	1512,32	10586	12600
29	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 50л "Аристон"	шт	3	9438,95	28317	0
	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 100л "Аристон"	шт	4	12317,19	49269	0
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 (не списано)					
33	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	шт	52	152,00	7904	0
34	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	шт	4	321,29	1285	0
35	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 50мм	шт	22	152,00	3344	0
36	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм	шт	8	321,29	2570	0
37	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл	1	1412,70	1413	107
38	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	59	460,28	27157	26847
39	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл	59	5680,00	335120	0
40	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	28	4106,62	114985	14435
41	С131101-79	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	28	3580,00	100240	0
42	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	1	9183,78	9184	524
43	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	компл	5	2387,78	11939	1066
44	Е0117-1-8	Установка биде	компл	3	7386,61	22160	1901
		ИТОГО по смете 2-2-2				824 592	67 641
		Локальная смета 2-2-3 НА Отопление. Вентиляция Блок Б					
		ОТОПЛЕНИЕ (не списано)					
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	864	10,99	9495	11822
		ГРЕБЕНКА (не списано					
54	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1,5	150,76	226	69
55	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,001	179500,00	180	0
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П-1 И П-2 (не списано)					
74	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	4	63,00	252	276
75	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	0	352,00	0	0
77	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	25	209,37	5234	2766

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	100	114,31	11431	3241
81	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	179500,00	10770	0
		ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		СИСТЕМА К1					
82	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	1	1537,27	1537	1668
83	СПрайс-лист	Кондиционер настенного типа LG S24LHP N 2,67кВт	шт	1	58072,80	58073	0
		СИСТЕМА П-1					
84	Е0120-42-1	Установка камер приточных	шт	1	8959,03	8959	9124
		СИСТЕМА П-2					
99	Е0120-42-1	Установка камер приточных	шт	1	8959,03	8959	9124
		СИСТЕМА В-1 (не списано)					
132	Е0126-12-4	Изоляция воздуховодов полуцилиндрами из пенопласта	м2	25	254,16	6354	4135
133	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	м3	0,75	14000,00	10500	0
		ИТОГО по смете 2-2-3				131 970	42 225
		Локальная смета 2-3-1 НА Общестроительные работы Блок В					
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-503,95м2					
178	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	503,95	1905,05	960048	61564
179	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	503,95	185,69	93577	41813
180	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	539,23	109,84	59229	8105
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-506,17м2					
196	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	506,17	184,03	93148	7577
197	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	506,17	275,97	139687	32686
198	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	506,17	1905,05	964277	61836
199	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	506,17	185,69	93989	41997
200	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	541,6	109,84	59490	8141
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-608,42м2					
210	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	608,42	184,03	111965	9107
[illegible]	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	608,42	275,97	167905	39289
212	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	608,42	1905,05	1159068	74327
213	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	608,42	185,69	112975	50481
214	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	651,01	109,84	71507	9785
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
227	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	510,96	396,70	202696	44053
228	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	61,64	22,64	1396	1024
230	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	м2	1517,71	244,17	370579	161861
231	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1517,71	-37,86	-57461	-30581
232	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	945,91	380,27	359698	65373
233	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	м2	115,38	22,64	2612	1917

1	2	3	4	5	6	7	8
234	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	м2	173,72	1871,26	325075	60885
235	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	456,42	154,52	70526	37870
		2 ЭТАЖ					
236	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	911,61	125,81	114690	68793
237	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	м2	911,61	301,00	274395	144258
238	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	911,61	-47,10	-42937	-25433
239	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	850,12	396,70	337240	73294
240	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	61,49	22,64	1392	1021
242	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	м2	1447,26	244,17	353377	154348
	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1447,26	-37,86	-54793	-29162
244	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	865,22	380,27	329014	59796
245	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	м2	118,48	22,64	2683	1968
246	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	м2	163,12	1871,26	305240	57170
247	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	463,56	154,52	71629	38462
		3 ЭТАЖ					
248	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	912,87	125,81	114848	68888
249	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	м2	912,87	301,00	274774	144458
250	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	912,87	-47,10	-42996	-25468
251	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	876,67	396,70	347772	75583
252	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	36,2	22,64	820	601
254	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	м2	1558,47	244,17	380532	166208
255	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1558,47	-37,86	-59004	-31402
256	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1109,36	380,27	421852	76669
257	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная СТЕН	м2	87,27	22,64	1976	1450
258	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛЕЙ	м2	147,68	1871,26	276348	51759
259	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	361,84	154,52	55911	30022

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЕНТКАМЕРА					
261	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	101,43	17,55	1780	1468
		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА НА 2-3 ЭТАЖАХ-ОБШИВКА ТРУБ ОВ,ВК(АС-13)					
262	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	135,96	883,04	120057	32016
263	Е0126-30-1	Теплоизоляция перегородок	м3	6,8	4173,97	28375	25207
264	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	6,59	6190,00	40817	0
265	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами С 2-х СТОРОН	м2	271,92	411,89	112000	18793
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
267	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ	м2	168,3	627,47	105603	82874
268	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	168,3	1180,00	198594	0
269	Е0115-79-2	Отделка фасадов, АСПОЛ	м2	1188,77	516,41	613893	133746
270	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	1188,77	254,12	302091	136492
[illegible]	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	1188,77	128,11	152287	22156
272	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕНТКАМЕРЫ	м2	82	254,12	20838	9415
273	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая ВЕНТКАМЕРЫ	м2	82	10,78	884	607
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт(АС-68)					
276	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ	м2	87,32	325,24	28400	18911
277	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	89,07	1180,00	105098	0
284	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,458	14359,66	6577	3049
285	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,458	134000,00	61372	0
286	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,069	13711,47	946	409
287	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,069	133700,00	9220	0
288	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,28	35,13	537	57
		КРОВЛЯ					
300	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	986,2	189,45	186831	85272
301	С11031-179	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	121,89	10300,00	1255511	0
302	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	м2	986,2	204,04	201226	47659
303	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	986,2	93,71	92421	2817
321	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	141,14	13,42	1894	1780
322	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,2244	45300,00	10166	0
323	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1214	47400,00	5753	0
324	С11011-877	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,055	55300,00	3044	0
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА-6шт					
325	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	32,76	88,05	2885	880

1	2	3	4	5	6	7	8
326	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	т	0,0479	175710,10	8413	589
327	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,крепление лотка	т	0,0017	13010,10	22	21
328	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	0,286	97200,00	27799	0
329	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,1907	46400,00	8849	0
		Наружная отделка					
363	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	90,01	10,78	970	666
		Проемы					
364	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,84	440,35	1251	638
365	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 17-8	м2	1,36	5470,00	7439	0
366	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1	12300,00	12300	0
367	С12064-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДУ 1,25х0,4	м2	0,48	11200,00	5376	0
368	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	3	1380,00	4140	0
		Кровля					
369	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	37,2	279,24	10388	1215
370	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	88,89	189,45	16840	7686
371	С11031-179	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	10,99	10300,00	113164	0
		ИТОГО по смете 2-3-1				12 712 800	2 526 816
		Локальная смета 2-3-2 НА Водопровод. Канализация Блок В					
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 (не списано)					
28	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	57	143,32	8169	9193
29	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	57	1430,00	81510	0
30	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3	143,32	430	484
31	С131101-99	Смесители для моек См-МДЦБА	компл	3	1430,00	4290	0
32	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2	143,32	287	323
33	С131101-99	Смесители для биде двухрукояточный центральный набортный См-БдДЦВ	компл	2	1430,00	2860	0
34	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	компл	6	1512,32	9074	10800
35	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 50л "Аристон"	шт	2	9438,95	18878	0
36	СПрайс-лист	Электрический водонагреватель V 100л "Аристон"	шт	4	12317,19	49269	0
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1 (не списано)					
55	СПрайс-лист	Прочистка Д 50мм	шт	46	152,00	6992	0
56	СПрайс-лист	Прочистка Д 100мм	шт	6	321,29	1928	0
57	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 50мм	шт	20	152,00	3040	0
58	СПрайс-лист	Ревизия с крышкой Д 100мм	шт	8	321,29	2570	0
59	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл	3	1412,70	4238	320
60	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	57	460,28	26236	25937
61	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл	57	5680,00	323760	0
62	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	27	4106,62	110879	13919

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С131101-79	Унитазы керамические козырьковые УНКЦ с сиденьем, креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	27	3580,00	96660	0
64	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	компл	3	9183,78	27551	1572
65	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	компл	5	2387,78	11939	1066
66	Е0117-1-8	Установка биде	компл	2	7386,61	14773	1267
		ИТОГО по смете 2-3-2				805 333	64 881
		Локальная смета 2-3-3 НА Отопление. Вентиляция Блок В					
		ОТОПЛЕНИЕ (не списано)					
36	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	864	10,99	9495	11822
		ГРЕБЕНКА (не списано)					
54	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	1,5	150,76	226	69
55	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м 2	0,001	179500,00	180	0
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П-1 И П-2 (не списано)					
77	Е0113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	м2	25	209,37	5234	2766
	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	100	114,31	11431	3241
81	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м 2	0,06	179500,00	10770	0
		ИТОГО по смете 2-3-3				37 336	17 898
		Локальная смета 2-4-1 НА Общестроительные работы Блок Г					
		ПРОЕМЫ(П0 ОКНА					
27	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	4,56	275,97	1258	758
28	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	3,26	2030,00	6618	0
		ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
29	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	17	471,36	8013	5589
30	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	17	12700,00	215900	0
		ВИТРАЖ В-1					
	Е0110-92-2	Установка витражей В1	м2	126	471,36	59391	41424
59	С12061-181	Стоимость витражей	м2	126	5240,00	660240	0
		ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА(ЖР-1)					
60	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских НА БЕТОНЕ В15	м3	0,08	10484,82	839	79
61	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0439	12010,48	527	380
62	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0439	180100,00	7906	0
63	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,27	166,23	212	145
64	С СНРК 8.02-04-2002	Доплата на марку стали С255	т	0,0215	3385,00	73	0
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА РМ-1(18ШТ)					
65	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,6	12010,48	19187	13839
66	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,9178	45500,00	41761	0
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,2	154400,00	184984	0
68	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,4896	45800,00	22424	0

1	2	3	4	5	6	7	8
69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	46,33	70,26	3255	347
70	С СНРК 8.02-04-2002	Доплата на марку стали С255	т	1,11	3385,00	3750	0
		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ					
71	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен НАРУЖНЫХ	м2	674,41	263,12	177451	83807
72	Е0115-79-2	Отделка фасадов "АСПОЛ"	м2	674,41	535,41	361086	89331
73	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	674,41	427,69	288436	57798
74	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	м2	48	263,12	12630	5965
75	Е0115-79-2	Отделка цоколя штукатуркой "АСПОЛ"	м2	48	535,41	25700	6358
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-5)					
		ПОТОЛОК					
76	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	14,47	1025,67	14841	4585
77	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	14,47	448,40	6488	1515
80	Е0115-165-1 1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	м2	853,14	171,19	146048	71888
81	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/	м2	64,63	136,61	8829	5610
82	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	64,63	18,55	1199	1003
		СТЕНЫ					
83	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1242,29	311,46	386920	203552
84	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	716,88	427,69	306600	61437
85	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	197,45	11,02	2175	1617
		НИЗ СТЕН					
86	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	327,96	200,54	65769	32170
		ПОЛЫ					
		ТИП А(788,51М2)					
87	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	788,51	528,43	416669	116112
88	Е0111-33-2	Устройство покрытий из реек 60х60	м2	124,3524	3122,06	388236	27856
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Лм-1					
155	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2857	133700,00	38198	0
157	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,1196	134000,00	16026	0
		КРОВЛЯ					
182	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	857	288,23	247017	37173
183	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	857	225,05	192864	110407
184	СПрайс-лист	УТЕПЛИТЕЛЬ "ЭКОВАТА"	м2	882,71	698,40	616482	0
		ИТОГО по смете 2-4-1				4 956 002	980 745
		Локальная смета 2-5-1 НА Общестроительные работы Блок Д					
		ДВЕРИ					
60	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	47,88	440,35	21084	10763
61	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	5,67	5470,00	31015	0

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2	5,04	5850,00	29484	0
63	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	21,84	4010,00	87578	0
64	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	12,6	3760,00	47376	0
65	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,73	3540,00	9664	0
66	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	5	2980,00	14900	0
		ВИТРАЖИ В-1					
67	Е0110-92-2	Установка витражей В1	м2	15,12	328,76	4971	2384
68	С12061-181	Стоимость витражей	м2	15,12	5240,00	79229	0
		СТОЙКА ВИТРАЖНАЯ					
69	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,3085	4646,85	1433	610
70	С12021-237	Стоимость м/к	т	0,3085	154400,00	47626	0
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0325	93997,62	3057	1133
72	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	5271	369
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 1-ЭТАЖ					
		ПОТОЛОК					
83	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/	м2	801,37	125,81	100820	60474
84	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	568,69	23,94	13617	9447
85	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	232,68	17,55	4083	3367
		СТЕНЫ					
87	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	179,78	411,89	74049	12425
88	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	460,72	17,55	8085	6666
		НИЗ СТЕН					
89	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	266,51	186,14	49608	22113
	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	375,46	1787,47	671123	184883
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 2-ЭТАЖ					
		ПОТОЛОК					
91	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/	м2	376,75	125,81	47399	28431
92	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	376,75	430,80	162303	32482
		СТЕНЫ					
94	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	459,3	411,89	189179	31743
		ОТДЕЛКА ФАСАДОВ					
96	Е0115-79-2	Отделка фасадов "АСПОЛ"	м2	563	516,41	290739	63342
97	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен КЕРАМОГРАНИТ	м2	73,5	627,47	46119	36193
98	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	73,5	1180,00	86730	0
		ПОЛЫ(НА ОТМ.0,000)					
		ТИП А					
102	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	28	769,78	21554	2078
103	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	29,96	109,84	3291	450

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТИП Б					
106	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	610,1	1467,64	895406	132127
107	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	652,81	256,85	167675	33515
		ТИП В					
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	76	379,47	28840	8681
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	76	258,92	19678	5229
113	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76	1467,64	111540	16459
114	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	81,32	256,85	20887	4175
		ПОЛЫ (НА ОТМ.+3,300)(АС-14)					
		ПОЛ СЦЕНЫ РД-1-РД12					
118	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,92	21077,72	61471	12622
119	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	2,92	10200,00	29747	0
120	Е0110-7-1	Обшивка стен досками обшивки	м2	17,3	660,15	11421	1242
121	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	106,7	185,69	19813	8853
122	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	114,17	109,84	12540	1716
		ТИП А1					
123	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	272,52	275,97	75207	17598
124	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	272,52	1536,74	418792	30111
125	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	272,52	185,69	50603	22611
126	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	291,6	109,84	32029	4383
		КРОВЛЯ(АС-24)					
258	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,92	2637,04	5066	713
260	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,46	573,75	3133	880
262	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,45	573,75	833	234
270	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	68,5	279,24	19128	2238
271	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	216	189,45	40920	18677
272	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	26,7	14600,00	389785	0
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-2шт					
278	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,08	2637,04	2840	399
286	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,022	2637,04	58	8
		КРЕПЛЕНИЕ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ К КРОВЛЕ					
287	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	2,2	88,05	194	59
288	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЛОТОК	м2	26,04	715,87	18641	4763
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ХОМУТ	т	0,0813	175710,10	14287	1001
290	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	43,4	13,42	582	547
291	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0693	45300,00	3137	0
292	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0377	47400,00	1787	0
293	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,017	46400,00	789	0
294	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	43,4	6,60	286	300
295	С11021-18	Брусья необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м3	0,34	9350,00	3179	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФЕРМА(АС-44)					
306	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	380	279,24	106109	12413
307	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	380	189,45	71989	32857
308	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	43,05	14600,00	628588	0
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Лм-1					
319	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2837	133700,00	37931	0
320	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,0692	14359,66	994	461
321	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,0692	134000,00	9273	0
322	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,2192	4646,85	1019	433
		ИТОГО по смете 2-5-1				5 467 584	884 658
		Всего:				31 750 397	5 499 774
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				37 250 170	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		2 235 010	
		Итого				39 485 181	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		1 342 496	
		Итого				40 827 677	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		285 794	
		За выслугу лет	%	1		408 277	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		163 311	
		Итого				41 685 058	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. (к= 2,08774)				87 027 644	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		1 740 552	
		Итого				88 768 196	
		НДС	%	12		10 652 184	
		Всего к оплате:				99 420 380	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.