Подрядчик: ТОО "РАМС КАЗАХСТАН"	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170
Субподрядчик: ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"	

Наименование строительства и его адрес: Алматы қаласы Алмалы ауданы Досмухамедов көшесі 101, Бойында орналасқан паркингі бар коп салалы тұрғын үй кешенінің құрылысы (Строительство дороги на территории комплекса)

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		19	01.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце за май 2014 г. без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Алматы қаласы Алмалы ауданы Досмухамедов көшесі 101, Бойында орналасқан паркингі бар коп салалы тұрғын үй кешенінің құрылысы (Строительство дороги на территории комплекса)	18 679 850	16 678 438							2 001 413	18 679 850
Всего:	**18 679 850**	**16 678 438**							**2 001 413**	**18 679 850**

Подрядчик:
Президент ТОО "РАМС КАЗАХСТАН"

_____ Булбул Рамазан

Субподрядчик:
Директор ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"

_____ Пак Виталий Анатольевич

Форма 2в

Подрядчик: **ТОО "РАМС Казахстан"**
Субподрядчик: **ТОО "СТРОЙДОРИНВЕСТ"**
Наименование объекта: Алматы қаласы Алмалы ауданы Досмухамедов көшесі 101, бойында орналасқан паркингі бар коп салалы тұрғын үй кешенінің құрылысы (Строительство дороги на территории комплекса)

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	По договору			Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
						18 679 850		**18 679 850**	
			Кол-во	Цена	Стоимость	объем	всего тг.	объем	всего тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18 679 850		**18 679 850**
1	Установка ц/п бордюров без стоимости материалов	м.п.	20,00	3 000,00	60 000,00	20,00	60 000,00	20,00	60 000,00
2	Установка ц/п бордюра со стоимостью материалов	м.п.	382,00	4 500,00	1 719 000,00	382,00	1 719 000,00	382,00	1 719 000,00
3	Установка новых коробов Б-3-1	м.п.	100,00	9 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	100,00	900 000,00
4	Установка ж/б труб (ЗКЦ 0,5)	м	40,00	10 000,00	400 000,00	40,00	400 000,00	40,00	400 000,00
5	Установка смотровых блоков (ЛЖК 250) со смотровыми решетками	шт	5,00	25 000,00	125 000,00	5,00	125 000,00	5,00	125 000,00
6	Установка упорных плит на бетон Установка обечаек на бетон	м.п.	108,00	18 000,00	1 944 000,00	108,00	1 944 000,00	108,00	1 944 000,00
7	Устройство а/б покрытия тип 2	м2	2300,00	4 000,00	9 200 000,00	2 300,00	9 200 000,00	2 300,00	9 200 000,00
8	Устройство а/б покрытия тип 1	м2	652,00	1 650,00	1 075 800,00	652,00	1 075 800,00	652,00	1 075 800,00
	устройство а/б покрытия на тротуаре Н-5 см из м/з а/б	м2	1329,00	2 450,00	3 256 050,00	1 329,00	3 256 050,00	1 329,00	3 256 050,00
	Всего:	**тенге**			**18 679 850,00**		**18 679 850,00**		**18 679 850,00**

Подрядчик: _____
М.П.

Субподрядчик: _____
М.П.