Утвержден
Решением акима Атырауской области
№177-р от «20»июня 2012г.

Акт
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство детского сада на 280 мест в мкр Жулдыз»

г.Атырау **«___»_____2012г.**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Атырауской области от 20 июня 2012г. № 177-р в составе:

Нурлыгужиев Адильбек Исагалиевич	- заместитель акима города Атырау, председатель Комиссии;
Мухаметкалиулы Куаныш	- заместитель директора Департамента государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования Атырауской области, заместитель председателя Комиссии;

членов Комиссии:

Даукишев Айдос Мухамедиянович	- начальник Управления архитектуры и градостроительства Атырауской области;
Канатов Габиден Шораевич	- начальник городской электрической сети акционерного общества «Атырау-Жарык» (по согласованию);
Карасаев Батырбек Бесенбекович	- директор ТОО «РиМ-Строй» (по согласованию);
Кенжебеков Нурлан Медетович	- начальник Управления строительства Атырауской области;
Мусагалиев Темирбек Саримович	- начальник Управления государственного санитарно – эпидемиологического надзора города Атырау (по согласованию);
Нурмаганбетов Багытжан Хайроллаевич	- директор ТОО «БКА-Групп» (по согласованию);
Сарсенбаев Алмабай Алдиевич	- главный инженер ТОО «Атлант-Б» (по согласованию);
Умирзаков Сагынбек Сиратович	- заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «РиМ-Строй»* предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект *«Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз г. Атырау».*

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком *ТОО «РиМ-Строй»* и его субподрядной организацией *ТОО "Карасайстройсервис"*
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО *«Атлант-Б»* .

4.Проектно-сметная документация утверждена заключением ДГП «Атыраугосэкспертиза» от 30 декабря 2011года.

5. Проектно-сметная документация утверждена *Управлением строительства Атырауской области*

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *апрель 2011г.*
окончание работ: *май 2012 г.*

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация , исполнительная схема, акты на скрытые работы, сертификаты и паспорта на примененные материалы, конструкции и др.

8.Технологические и архитектурно- строительные решения по зданию, сооружению характеризуется следующими данными:
Вместимость здания – 280 чел.
Площадь отведенного участка : 1,0 га
Общая площадь здания -2289,03 м2
Строительный оббьем- 25796,87 м3

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены

11. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.

12. Сметная стоимость основных фондов, предъявленных к приемке в эксплуатацию: всего *384268 млн*.тенге., в том числе строительно-монтажных работ *275,765 млн*. тенге, оборудования 49,917 млн тенге, прочие затраты *58,586*млн. тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект «Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной комиссии

Нурлыгужиев А.И. _____

Заместитель председателя
Мухаметкалиулы К. _____

члены комиссии:

Даукишев А.М. _____

Канатов Г.Ш. _____

Карасаев Б.Б. _____

Кенжебеков Н.М. _____

Мусагалиев Т.С. _____

Нурмаганбетов Б.Х. _____

Сарсенбаев А.А. _____

Умирзаков С.С _____

Форма 2

Заказчик: ТОО «РиМ-Строй»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №2/1 от 20.02.2011г.
Наименование стройки: Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз г.Атырау
Наименование объекта: Вертикальная планировка

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	10814	0,20	0,20	2194	2194	738	--	--
		м2		--	0,07	--	761	97	--	2
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	2812	123,98	51,24	348645	144100	234492	0,48	1353
		м3		72,23	13,74	203111	38633	97	0,05	132
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1179	39,76	37,82	46882	44585	14716	0,01	15
		м3		1,87	11,00	2205	12967	97	0,04	44
4	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1945,35	129,84	--	252584	--	50517	0,55	1061
		т		25,97	--	50517	--	100	--	--
5	СПрайс-лис т	Стоимость грунта	1179	90,60	--	106817	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	3924	12,61	12,61	49492	49492	16656	--	--
		м3		--	4,38	--	17171	97	0,01	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3924	14,01	14,01	54958	54958	18251	--	--
		м3		--	4,80	--	18816	97	0,02	61
8	Е0101-130-7 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	35316	1,39	1,39	49196	49196	14361	--	--
		м3		--	0,42	--	14805	97	--	48
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3924	14,12	12,00	55397	47078	16614	0,01	48
		м3		1,62	2,75	6357	10771	97	0,01	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			966165	391603			2477
			Тенге			262189	113924			393
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			966165				
	Материалы -		Тенге			1434				
	Всего заработная плата -		Тенге				376113,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106817				
	Местные материалы -		Тенге			2053				
	Транспортные расходы -		Тенге			252584				
		Накладные расходы -	Тенге			366345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54952,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1412460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				431065,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1412460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				431065,00			
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			25424				
		Итого	Тенге			1437884				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,98%	Тенге			28470				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			14379				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5752				
		Итого	Тенге			1486485				
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,95097	Тенге			2900088				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			58002				
		Итого				2958090				
		Технадзор 0,57899%	Тенге			17127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			5916				
		Итого	Тенге			2981133				
		НДС 12%	Тенге			357736				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**3 338 869**				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

Форма 2

Заказчик: ТОО «РиМ-Строй»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №2/1 от 20.02.2011г.
Наименование стройки: Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз г.Атырау
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2721	23,36	22,08	63560	60078	18049	0,01	24
		м3		1,28	5,56	3483	15124	97	0,02	53
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосам /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	81,63	218,93	--	17871	--	20195	1,54	126
		м3		218,93	--	17871	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2802,63	6,01	6,01	16834	16834	5665	--	--
		м3		--	2,08	--	5840	97	0,01	19
4	Е0101-27-2	Подсыпка 2 группа грунта (под полы)	648,17	6,48	6,48	4200	4200	1323	--	--
		м3		--	2,10	--	1364	97	0,01	5
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1492,32	6,48	6,48	9669	9669	3045	--	--
		м3		--	2,10	--	3139	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	323,07	134,10	--	43324	--	48956	0,97	314
		м3		134,10	--	43324	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	2463,59	21,55	4,52	53081	11126	40696	0,11	266
		м3		17,03	--	41955	--	97	--	--
				Фундаменты						
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	50,7	2806,27	100,89	142278	5115	9692	0,85	43
		м3		123,75	38,25	6274	1939	118	0,18	9
9	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	50,7	5652,57	462,96	286586	23472	96199	11,00	558
		м3		1935,00	173,25	98105	8784	90	0,85	43
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	414	370,57	172,69	153415	71493	79110	0,48	197
		шт		76,28	60,21	31580	24927	140	0,24	98
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	256	532,66	243,37	136362	62304	68798	0,67	171
		шт		106,88	85,08	27361	21780	140	0,34	86
12	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	203,76	10600,00	--	2159856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	21,38	11100,00	--	237362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	80,41	11500,00	--	924669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-20	Монолитные заделки швов из бетона В7,5	9,89	11473,24	311,32	113470	3079	5801	2,82	28
		м3		441,00	117,61	4361	1163	105	0,57	6
16	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных монолитной подушки, бетон М25 W8 на с/с цементе	215,47	14769,34	208,34	3182349	44891	114018	2,60	560
		м3		425,25	78,71	91629	16960	105	0,38	83
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	215,47	876,00	--	188752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,88	53000,00	--	99455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,24	50600,00	--	62845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15 W8 на с/с цементе	36,55	13912,86	316,01	508579	11552	57090	8,25	302
		м3		1368,00	119,39	50007	4364	105	0,58	21
21	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	36,55	876,00	--	32022	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4416	50600,00	--	22346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,62	53000,00	--	86057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8544942	323812			2589
			Тенге			415949	105385			435
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8544942				
	Материалы -		Тенге			318524				
	Всего заработная плата -		Тенге				521334,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			270703				
	Местные материалы -		Тенге			7215954				
		Накладные расходы -	Тенге			568636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85295,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9660392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3308
		Сметная заработная плата -	Тенге				606630,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9660392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3308
		Сметная заработная плата -	Тенге				606630,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			173887				
		Итого	Тенге			9834279				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,98%	Тенге			194719				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			98343				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			39337				
		Итого	Тенге			10166678				
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,95097	Тенге			19834883				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			396698				
		Итого	Тенге			20231581				
		Технадзор 0,57899%	Тенге			117139				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			40463				
		Итого	Тенге			20389183				
		НДС 12%	Тенге			2446702				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**22 835 885**				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

Форма 2

Заказчик: ТОО «РиМ-Строй»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №2/1 от 20.02.2011г.
Наименование стройки: Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз г.Атырау
Наименование объекта: Общестроительные работы

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
1	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В15 W8 на с/с цементе	10,52	13912,86	316,01	146299	3323	16423	8,25	87
		м3		1368,00	119,39	14385	1255	105	0,58	6
2	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	10,52	876,00	--	9211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,127	50600,00	--	6428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4671	53000,00	--	24755	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под перегородки								
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки из бетона В25 W8 на с/с цементе	19,56	15353,74	353,46	300319	6914	14757	3,60	70
		м3		585,00	133,52	11443	2612	105	0,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	19,56	876,00	--	17135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3887	53000,00	--	20604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0567	50600,00	--	2869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствор 1:2, фундаментов	241,5	342,35	4,19	82678	1012	16993	0,38	92
		м2		58,05	1,58	14019	382	118	0,01	2
10	Е0115-64-1	Затирка фундаментов цементно-песчанным растором марки М100	1610	106,97	1,19	172222	1916	102698	0,37	596
		м2		60,30	0,45	97083	724	105	--	4
11	Е0113-43-1	Гидроизоляция боковая из полиэтиленовой пленки на клее ПВД-ЭД фундаментов	1610	491,87	1,27	791911	2045	391911	1,42	2286
		м2		270,00	0,47	434700	757	90	--	4
				Подполные каналы						
12	Е0106-13-1	Устройство монолитных подпольных каналов из бетона В15 W4	8,2	11929,23	86,60	97820	710	4505	3,06	25
		м3		490,50	32,72	4022	268	105	0,16	1
13	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,2	876,00	--	7183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков (заполнение швов из бетона В7,5)	0,11	11473,24	311,32	1262	34	65	2,82	--
		м3		441,00	117,61	49	13	105	0,57	--
15	Е0106-13-1	Устройство монолитных Прм-1 из бетона В15W4	2,1	12133,23	86,60	25480	182	1154	3,06	6
		м3		490,50	32,72	1030	69	105	0,16	--
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,1	876,00	--	1840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	38	727,84	198,43	27658	7540	20735	1,89	72
		шт		319,50	70,25	12141	2669	140	0,30	11
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий	2,58	25300,00	--	65375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,67	245,44	3,82	9737	152	1816	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1482	57	118	0,01	--
20	Е0109-53-1	Монтаж перекрытия люка	0,0644	14806,01	1133,15	954	73	770	82,10	5
		т		12892,50	398,25	830	26	90	1,95	--
21	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0114	59200,00	--	675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,003	63600,00	--	191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,05	43100,00	--	2155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0052	52400,00	--	272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	50600,00	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя каналов	44,25	245,44	3,82	10861	169	2025	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1653	64	118	0,01	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,35	21,80	0,05	73	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--	--
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,35	29,28	0,02	98	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	14	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
29	Е0108-23-9	Кладка из ракушеблока с облицовкой кирпичом толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	609,1	6997,05	296,60	4261903	180659	624224	4,90	2985
		м3		758,25	110,25	461850	67153	118	0,54	329
30	С143003-58	Ракушеблок, 400х200х200 мм	28552	38,00	--	1084976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,62	72779,65	422,15	117903	684	16086	56,40	91
		т		8257,50	157,50	13377	255	118	0,77	1
32	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	67,87	7836,67	378,22	531875	25670	251662	20,04	1360
		м3		3566,25	141,75	242041	9621	100	0,69	47
33	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	67,87	14600,00	--	990902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1171,35	38,93	--	45601	--	53809	0,22	257
		м2		38,93	--	45601	--	118	--	--
35	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	428,6	1943,07	309,62	832800	132703	290173	3,13	1342
		м3		456,75	117,00	195763	50146	118	0,57	244
36	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	26787,5	50,00	--	1339375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	581	106,73	66,43	62012	38598	38799	0,15	86
		шт		23,85	23,85	13857	13857	140	0,11	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	29,47	27500,00	--	810508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки								
39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1130,78	1345,30	34,73	1521238	39272	317582	1,43	1617
		м2		225,00	13,01	254426	14711	118	0,06	72
40	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	378	1765,18	13,90	667237	5254	148323	1,92	726
		м2		321,75	5,24	121622	1981	120	0,03	10
41	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных перегородок из из ПХВ профилей	16,2	669,07	55,88	10839	905	8094	2,98	48
		м2		549,00	6,13	8894	99	90	0,03	--
42	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Перегородки из ПХВ профилей	16,2	14400,00	--	233280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12510448	423745			8511
			Тенге			1357430	157824			764
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12499610				
	Материалы -		Тенге			997481				
	Всего заработная плата -		Тенге				1506260,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3648533				
	Местные материалы -		Тенге			6082219				
		Накладные расходы -	Тенге			1740657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							870
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				261099,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			854416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15094683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10097
		Сметная заработная плата -	Тенге				1767359,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10839				
	Материалы -		Тенге			1040				
	Всего заработная плата -		Тенге				8993,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				10207,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15114751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10150
		Сметная заработная плата -	Тенге				1777566,00			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия и покрытия лист 16-17								
43	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	72	1496,02	373,54	107714	26895	60563	2,66	192
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44
44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	577,21	2610,00	--	1506522	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С143017-8-А К=11	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, до толщ. 22 см	6349,33	45,00	--	285720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0338	172357,31	536,06	5833	18	1694	289,00	10
		1т		47475,00	202,50	1607	7	105	0,99	--
47	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0338	40200,00	--	1361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1907149	26913			201
			Тенге			35141	9732			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907149				
	Материалы -		Тенге			20557				
	Всего заработная плата -		Тенге				44873,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1361				
	Местные материалы -		Тенге			1823178				
		Накладные расходы -	Тенге			62257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9339,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2087571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				54211,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2087571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				54211,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16243787	474728			11971
			Тенге			1985440	176451			850
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16231994				
	Материалы -		Тенге			1430558				
	Всего заработная плата -		Тенге				2152042,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3707969				
	Местные материалы -		Тенге			8644002				
		Накладные расходы -	Тенге			2376024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				356404,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1116481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19724500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13954
		Сметная заработная плата -	Тенге				2508446,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11792				
	Материалы -		Тенге			1090				
	Всего заработная плата -		Тенге				9849,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1330,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная.заработная плата -	Тенге				11179,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19746396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14013
		Сметная заработная плата -	Тенге				2519625,00			
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			355435				
		Итого	Тенге			20101831				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,98%	Тенге			398016				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			201018				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			80407				
		Итого	Тенге			20781272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,95097	Тенге			40543637				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			810873				
		Итого	Тенге			41354510				
		Технадзор 0,57899%	Тенге			239438				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			82709				
		Итого	Тенге			41676657				
		НДС 12%	Тенге			5001199				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**46 677 856**				

СДАЛ

ПРИНЯЛ

Форма 2

Заказчик: ТОО «РиМ-Строй»
Подрядчик: ТОО «Карасайстройсервис»
Договор №2/1 от 20.02.2011г.
Наименование стройки: Строительство детского сада на 280 мест в мкр.Жулдыз г.Атырау
Наименование объекта: Благоустройство (ограждение)

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	387	635,25	214,15	245840	82876	218188	2,01	778
		м		344,25	58,46	133225	22624	140	0,21	82
2	Е0109-62-1	Изготовление металлического ограждения из арматуры им уголков на производственных базах	8,48	33051,58	14360,60	280277	121778	148931	91,80	778
		т		16524,00	2990,06	140124	25356	90	10,22	87
3	С12021-267	Стоимость ограждения	6,3	133700,00	--	842310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	130	584,00	--	75920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-1000 фракции 10-20 мм	1,2	4110,00	--	4932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы	5,2	15700,00	--	81640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных по металлическим столбам	2	4457,99	1172,83	8916	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
8	Е0109-62-1	Изготовление металлической вороты на производственных базах	0,19	33051,58	14360,60	6280	2729	3337	91,80	17
		т		16524,00	2990,06	3140	568	90	10,22	2
9	С12021-85	Ворота различных типов	0,19	120300,00	--	22857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-25-8	Устройство калиток по металлическим столбам	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
11	Е0109-62-1	Изготовление металлической калитки на производственных базах	0,0308	33051,58	14360,60	1017	442	541	91,80	3
		т		16524,00	2990,06	509	92	90	10,22	--
12	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф-12 мм	0,008	45300,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойка металлическая прокат квадратного сечения размером 50х25 мм, немереной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,103	72300,00	--	7447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,05	162700,00	--	8135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05	40200,00	--	2010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	619,2	21,80	0,05	13497	31	3249	0,03	18
		м2		5,81	0,02	3598	12	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	619,2	29,28	0,02	18130	12	2318	0,02	13
		м2		4,16	--	2576	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1621059	210247			1652
			Тенге			291040	49334			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384263				
	Материалы -		Тенге			29010				
	Всего заработная плата -		Тенге				170587,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9819				
	Местные материалы -		Тенге			112866				
		Накладные расходы -	Тенге			235729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				205947,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1160877				
	Материалы -		Тенге			18854				
	Всего заработная плата -		Тенге				169788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			873302				
		Накладные расходы -	Тенге			152809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1392507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				192709,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80475				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2130173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2019
		Сметная заработная плата -	Тенге				398656,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1621059	210247			1652
			Тенге			291040	49334			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384263				
	Материалы -		Тенге			29010				
	Всего заработная плата -		Тенге				170587,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9819				
	Местные материалы -		Тенге			112866				
		Накладные расходы -	Тенге			235729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35359,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1055
		Сметная заработная плата -	Тенге				205947,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1160877				
	Материалы -		Тенге			18854				
	Всего заработная плата -		Тенге				169788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			873302				
		Накладные расходы -	Тенге			152809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22921,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78821				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1392507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				192709,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75920				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80475				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2130173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2019
		Сметная заработная плата -	Тенге				398656,00			
		Затраты на временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			38343				
		Итого	Тенге			2168516				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 1,98%	Тенге			42937				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			21685				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8674				
		Итого	Тенге			2241812				
		Итого стоимость в текущих ценах 2011г., К=1,95097	Тенге			4373708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			87474				
		Итого				4461182				
		Технадзор 0,57899%	Тенге			25830				
		Авторский надзор 0,2%	Тенге			8922				
		Итого	Тенге			4495934				
		НДС 12%	Тенге			539512				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5 035 446**				

СДАЛ

ПРИНЯЛ