7 месяц

№ 2

Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26/1 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	361 948 768	405 382 620	328 852 339	368 314 620	937 581	1 050 091
в том числе оборудование	5 116 540	5 730 525	5 116 540	5 730 525	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	361 948 768	405 382 620	328 852 339	368 314 620	937 581	1 050 091
Инжиниринговые услуги	1 748 213	1 957 997	1 588 356	1 778 959	4 529	5 072
Авторский надзор	361 949	405 383	328 852	368 315	938	1 050
ВСЕГО:	364 058 929	407 746 000	330 769 548	370 461 894	943 047	1 056 213

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист:_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
договор № 26/1 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
152	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	72,92	2860,00	208551	0
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	406,86	310,94	126512	58378
		ИТОГО по смете 2-2-1				335 063	58 378
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				335 063	58 378
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				393 441	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		23 606	
		Итого				417 048	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		14 180	
		Итого				431 227	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		3 019	
		За выслугу лет	%	1		4 312	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		1 725	
		Итого				440 283	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				919 197	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		18 384	
		Итого				937 581	
		НДС	%	12		112 510	
		Всего к оплате:				1 050 091	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ **Инкарбеков К.А.**

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ **Тулендиев Б.Р.**

Гл.инженер: _____ **Садыбаев С.Д.**

Начальник ПТО: _____ **Бейсенбеков Ж.С.**

Нач.участка: _____ **Баторин Ю.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

договор № 26/1 от 11 марта 2012г

Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
152	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	72,92	2860,00	208551	0
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	406,86	310,94	126512	58378
		ИТОГО по смете 2-2-1				335 063	58 378
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				335 063	58 378
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				393 441	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		23 606	
		Итого				417 048	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		14 180	
		Итого				431 227	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		3 019	
		За выслугу лет	%	1		4 312	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		1 725	
		Итого				440 283	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				919 197	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		18 384	
		Итого				937 581	
		НДС	%	12		112 510	
		Всего к оплате:				1 050 091	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ **Инкарбеков К.А.**

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ **Тулендиев Б.Р.**

Гл.инженер: _____ **Садыбаев С.Д.**

Начальник ПТО: _____ **Бейсенбеков Ж.С.**

Нач.участка: _____ **Баторин Ю.Н.**

7 месяц №1

Справка о стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Разнесено

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	361 011 187	404 332 529	327 914 758	367 264 529	9 272 033	10 384 677
в том числе оборудование	5 116 540	5 730 525	5 116 540	5 730 525	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	361 011 187	404 332 529	327 914 758	367 264 529	9 272 033	10 384 677
Инжиниринговые услуги	1 743 684	1 952 926	1 583 828	1 773 888	44 784	50 158
Авторский надзор	361 011	404 333	327 915	367 265	9 272	10 385
ВСЕГО:	363 115 882	406 689 788	329 826 501	369 405 682	9 326 089	10 445 220

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист:_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
151	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	315,62	233,57	73719	36424
152	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	112,38	2860,00	321399	0
		КРОВЛЯ					
303	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1284,3	1797,68	2308756	421861
304	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1284,3	20,48	26305	7737
305	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта обрешетка	м3	10,2	10600,00	108120	0
306	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	12,13	21463,82	260356	51288
308	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,31	20617,97	68245	10206
310	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,31	22541,72	164803	31643
		ИТОГО по смете 2-2-1				3 331 703	559 159
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				3 331 703	559 159
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				3 890 862	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		233 452	
		Итого				4 124 314	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		140 227	
		Итого				4 264 540	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		29 852	
		За выслугу лет	%	1		42 645	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		17 058	
		Итого				4 354 096	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				9 090 228	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		181 805	
		Итого				9 272 033	
		НДС	%	12		1 112 644	
		Всего к оплате:				10 384 677	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.

6 месяц

Справка о стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	351 739 154	393 947 852	318 642 725	356 879 852	46 629 988	52 225 586
в том числе оборудование	5 116 540	5 730 525	5 116 540	5 730 525	5 116 540	5 730 525
ИТОГО затраты подрядчика	351 739 154	393 947 852	318 642 725	356 879 852	46 629 988	52 225 586
Инжиниринговые услуги	1 698 900	1 902 768	1 539 044	1 723 730	225 223	252 250
Авторский надзор	351 739	393 948	318 643	356 880	46 630	52 226
ВСЕГО:	353 789 793	396 244 568	320 500 412	358 960 462	46 901 840	52 530 061

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист:_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ					
		МС-1					
324	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	21,6	14043,95	303349	45786
[illegible]	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0298	65000,00	1934	0
326	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0739	65900,00	4871	0
		МС-2(1ШТ)					
327	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,29	14043,95	4073	615
328	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0117	62000,00	723	0
329	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0179	61200,00	1095	0
		МС-2-1(2ШТ)					
330	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,16	14043,95	16291	2459
331	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0233	62000,00	1446	0
[illegible]	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0363	61200,00	2220	0
		МС-3(13ШТ)					
[illegible]	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	27,04	14043,95	379748	57317
334	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0322	65000,00	2096	0
335	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0801	65900,00	5277	0
		МС-4(119ШТ)					
336	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	141,33	14043,95	1984825	299580
337	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,138	65000,00	8973	0
338	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6497	65900,00	42818	0
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-1шт(АС-95)					
379	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	м3	7,72	10009,82	77276	1494

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛЕСТНИЦА ЛК-1-1шт(АС-97)					
399	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	м3	6,26	10009,82	62661	1211
401	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,5	11116,34	5558	385
405	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,5	10987,55	5494	424
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК(АС-113)					
410	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	13,78	463,43	6386	4094
411	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	13,78	1070,00	14745	0
		РИГЕЛИ					
412	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м РИГЕЛИ	т	0,5713	7285,83	4162	1726
413	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,5713	154400,00	88209	0
413	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,5713	2452,13	1401	633
[illegible]	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	16,57	21,80	361	87
416	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	33,14	35,13	1164	124
417	ССНРК 8.02-04-20	Доплата на марку стали С245	т	0,5713	1860,00	1063	0
		ПРОГОНЫ					
418	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,1685	5030,50	848	421
419	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1685	154400,00	26013	0
420	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1685	2452,13	413	187
421	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	4,89	21,80	107	26
422	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	9,77	35,13	343	37
[illegible]	ССНРК 8.02-04-20	Доплата на марку стали С245	т	0,1685	1860,00	313	0
424	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	16,53	1187,16	19624	5430
425	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	5,25	88,05	462	141
426	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	20,6	715,87	14747	3768
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОЛОННЫ К-1-4шт(АС-114)					
427	Е0109-17-10	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения, высотой до 25 м	т	0,5303	5814,78	3083	746
428	С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,459	63600,00	29190	0
429	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0713	154200,00	10998	0
430	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,5303	2452,13	1300	587

1	2	3	4	5	6	7	8
431	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ОДИН раз	м2	15,38	21,80	335	81
432	Е0113-26-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	30,76	35,13	1080	115
433	ССНРК 8.02-04-20	Доплата на марку стали С245	т	0,5303	1860,00	986	0
		ИТОГО по смете 2-1-1				3 138 061	427 474
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
149	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	315,62	346,04	109218	54096
150	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	315,62	8050,00	2540741	0
		ИТОГО по смете 2-2-1				2 649 959	54 096
		Локальная смета 2-3-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок В					
		СЕРДЕЧНИКИ МС1-6					
132	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,65	14043,95	37216	5617
133	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0625	61200,00	3825	0
134	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0959	65900,00	6320	0
135	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0407	62000,00	2525	0
136	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0149	65000,00	966	0
137	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,007	67700,00	474	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ					
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-60)					
138	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	41,98	14880,09	624666	60546
139	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,32	65900,00	350477	0
140	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0112	61200,00	685	0
141	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,462	62000,00	28644	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ3,ПМ4(АС-62)					
142	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	62,97	14880,09	936999	90819
143	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,01	65900,00	527548	0
144	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0144	61200,00	883	0
145	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6822	62000,00	42296	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ5,ПМ6(АС-64)					
146	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	64,38	14880,09	957980	92853
147	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,11	65900,00	534713	0
148	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6736	62000,00	41763	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
149	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	315,62	346,04	109218	54096
150	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	315,62	8050,00	2540741	0
		ИТОГО по смете 2-3-1				6 747 939	303 931
		Локальная смета 4-1 НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 6 кв, 0,4кв					
		Кабельная ЛЭП-0,4кв не списано					
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	м3	266,4	33,67	8970,00	3591
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	89,55	134,10	12009	13570
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5 м	м3	179,1	6,48	1160	365
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	179,1	25,65	4593	3521
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	650	36,70	23855	9695
6	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	380	11,20	4256	1913
7	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	650	32,40	21060	8954
8	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	380	18,80	7144	2888
9	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	1395	18,50	25808	14048
10	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	590	45,00	26550	18945
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ КЛ-0,4кВ					
11	СПрайс-лист	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв 3х185+1х95 мм2	м	480	973,52	467291	0
12	СПрайс-лист	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией АВБбШв 3х120+1х70 мм2	м	130	677,23	88040	0
13	С151601-480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	1000м	0,24	273000,00	65520	0
14	С151601-479	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,16	199300,00	31888	0
15	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,975	60200,00	58695	0
16	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	14	2815,00	39410	18647
17	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛ3	компл	2	14,00	28	0
18	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,59	230316,38	135887	17815
19	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	7,78	9010,00	70116	0
20	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	140,10	1401	1126

не списано

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	70	26,30	1841	1556
22	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,079	44300,00	3500	0
23	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0882	46400,00	4092	0
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЭП 10кв					
		ОПОРА УОА10-1-1шт					
24	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	4836,53	4837	2472
25	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700,00	35400	0
26	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,08	2794,69	224	81
27	С143017-1	Плиты П-3и	м3	0,08	22500,00	1800	0
28	С11071-43	Траверсы	шт	1	3020,00	3020	0
29	С11071-42	Хомут	компл	2	2580,00	5160	0
30	С11071-52	Кронштейн	шт	1	540,00	540	0
31	С11051-214	Стяжка	шт	2	154,00	308	0
32	С151607-313	Проводник ЗП1	1000м	0,0017	41700,00	71	0
33	С11051-203	Изоляторы	шт	7	556,00	3892	0
34	С11011-1162	Колпачок К-6,болт	шт	7	36,00	252	0
	С11071-49	Крепление провода	шт	7	385,00	2695	0
36	С11071-6	Зажим плашечный	100шт	0,08	7100,00	568	0
37	С11041-60	Подвеска натяжная	шт	3	101,00	303	0
38	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	1	2263,89	2264	1704
39	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД.1-10 с приводом ПРН3-10У1	шт	1	17057,83	17058	0
40	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	компл	1	2476,72	2477	969
41	СПрайс-лист	Разрядники вентильные РВО-10	шт	1	2048,63	2049	0
		ОПОРА ПтБ10-5-8шт					
42	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	4836,53	38692	19777
43	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	8	17700,00	141600	0
44	С11051-203	Оголовок ОГ1	шт	8	556,00	4448	0
45	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SL-37.2	шт	8	284,01	2272	0
46	СПрайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	8	123,17	985	0
47	СПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	24	2570,95	61703	0
48	СПрайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5073	шт	48	4455,35	213857	0
		ОПОРА УАтБ10-26-1шт					
49	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	4836,53	4837	2472
50	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	3	17700,00	53100	0
51	С11071-43	Траверсы	шт	2	3020,00	6040	0
52	С11051-172	Накладки	шт	1	133,00	133	0
53	С11071-49	Крепление подкоса	шт	2	385,00	770	0
54	С11071-49	Крепление изолятора	шт	1	385,00	385	0
55	С11071-42	Хомут	компл	2	2580,00	5160	0
56	С151607-313	Проводник ЗП1	1000м	0,004	41700,00	167	0
57	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SL-37.2	шт	6	284,01	1704	0
58	СПрайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	6	123,17	739	0

	2	3	4	5	6	7	8
2.	СПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	3	2570,95	7713	0
60	СПрайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5073	шт	6	4455,35	26732	0
61	С11051-193	Скобы для изоляторов	шт	6	329,00	1974	0
62	СПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI-90/150	шт	6	3133,48	18801	0
63	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO-235	шт	6	2566,29	15398	0
64	СПрайс-лист	Зажим прокалывающий SL-25.2	шт	3	1029,82	3089	0
65	СПрайс-лист	Кожух защитный SP-16	шт	3	244,65	734	0
		ОПОРА КтБ10-26-1шт					
66	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	4836,53	4837	2472
67	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2	17700,00	35400	0
68	С11071-43	Траверсы	шт	2	3020,00	6040	0
69	С11051-172	Накладки	шт	1	133,00	133	0
70	С11071-42	Хомут	компл	2	2580,00	5160	0
	С11071-49	Крепление подкоса	шт	1	385,00	385	0
72	С151607-313	Проводник ЗП1	1000м	0,002	41700,00	83	0
73	СПрайс-лист	Зажим ответвительный SL-37.2	шт	5	284,01	1420	0
74	СПрайс-лист	Защитный кожух для зажима SP-15	шт	5	123,17	616	0
75	СПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI-37	шт	1	2570,95	2571	0
76	СПрайс-лист	Вязка спиральная SO-115.5073	шт	2	4455,35	8911	0
77	С11051-193	Скобы для изоляторов	шт	3	329,00	987	0
78	СПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI-90/150	шт	3	3133,48	9400	0
79	СПрайс-лист	Разъединитель линейный SZ-24	шт	3	45112,66	135338	0
80	СПрайс-лист	Зажим натяжной SO-235	шт	3	2566,29	7699	0
81	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1	2766,21	2766	1225
82	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1	4519,03	4519	2645
83	75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1	825600,00	825600	0
84	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450	шт	1	467000,00	467000	0
85	Ц0108-25-1	Дизель-генератор	к-т	1	16463,00	16463	6648
86	Прайс-лист	Стоимость дизель-генератора Р-60	к-т	1	1085281,63	1085282	0
87	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1	2849,00	2849	500
88	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯУОН96-013474	шт	1	24817,22	24817	0

не согласно

1	2	3	4	5	6	7	8
89	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,445	23548,15	10479	5222
90	СПрайс-лист	Провод с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи сеч.50мм2 СИП-3 ТУ 16.К1. 272-97	м	1335	162,11	216421	0
91	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	40	82,30	3292	1277
92	С151601-200	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х50 мм2	1000м	0,04	671900,00	26876	0
93	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	1	2815,00	2815	1332
94	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ	компл	2	1,00	2	0
95	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,08	25922,88	2074	987
	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,0662	313500,00	20766	0
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-10кВ(ДЕМОНТАЖ)					
97	Е0133-103-1 К=0,8	Демонтаж опор железобетонных	опора	1	1107,58	1108	632
98	Е0133-109-2 К=0,4	Демонтаж ПРОВОДА	1км	0,24	9872,35	2369	1184
		ИТОГО по смете 4-1				4 731 543	168 233
		Локальная смета 6-2 НА НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
1	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,155	203241,38	31502	27604
2	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	156,55	1200,00	187860	0
3	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,007	122464,88	857	820
4	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	7,07	321,00	2269	0
5	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С (УГЛЫ ПОВОРОТА)	км	0,02	203241,38	4065	3562
6	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	20,2	1200,00	24240	0
7	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	6460,00	12920	0
8	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	4440,00	8880	0
9	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	1	758,61	759	534
10	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	7060,00	7060	0
11	СПрайс-лист	Плиты диэлектрические для труб Д 159 Т.43.07	шт	21	301,64	6334	0
12	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,028	107900,00	3021	0
13	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,0078	107900,00	842	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктуций	м3	1,32	2809,11	3708	1149
15	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,32	24600,00	32472	0
16	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме ИЗОЛОМ и гидроизолом в 1 слой	м2	78	497,56	38809	13268
17	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме ИЗОЛОМ и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	78	275,90	21520	5212
18	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	155	136,23	21115	12555
19	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	4	17600,00	70400	0
20	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	155	188,55	29225	6975
21	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,118	179500,00	21181	0
[illegible]	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,155	289101,31	44811	10108
		КАНАЛ					
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	10,5	9194,77	96545	2433
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	18,15	1986,57	36056	19375
25	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛКИ Б5	м3	0,15	24600,00	3690	0
26	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П8-8-18шт	м3	6,3	25300,00	159390	0
27	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П8д-8-12шт,П11д-8-6шт	м3	1,62	28000,00	45360	0
28	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	10,08	26600,00	268128	0
29	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,6	15797,28	25276	4099
30	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,079	67700,00	5348	0
		КАМЕРА УТ-1					
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	0,8	9194,77	7356	185
32	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	0,872	1986,57	1732	931
33	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 ПО-4-1шт	м3	0,612	26000,00	15912	0

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П18д-8-1шт	м3	0,24	28000,00	6720	0
35	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06-1шт	шт	1	1100,00	1100	0
36	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	13694,03	13694	290
37	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	7,6	13341,93	101399	11219
38	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,383	67700,00	25929	0
39	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,031	62000,00	1922	0
40	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0185	52900,00	981	0
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	21,3	245,44	5228	975
42	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная покрытия	м2	6	224,86	1349	422
	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	6	245,44	1473	275
		КОЛОДЕЦ СК-1					
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	м3	0,2	9194,77	1839	46
45	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,2	10710,56	2142	73
46	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0042	62000,00	260	0
47	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0286	67700,00	1934	0
48	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,2	8157,57	9789	3079
49	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-9-1шт	м	0,89	5330,00	4744	0
50	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КС10-6-3шт	м	1,77	5863,00	10378	0
51	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ПП10-2-1шт	м3	0,1	25300,00	2530	0
52	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6-1шт	шт	1	1100,00	1100	0
53	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	компл	1	13400,00	13400	0
54	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	133700,00	6685	0
55	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ОПОРЫ Н-1,2,3 ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,95	11201,75	21843	1654
		ИТОГО по смете 6-2				1 475 082	126 843

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				18 742 584	1 080 577
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				19 823 161	
		оборудование:				2 402 699	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		1 045 228	
		Итого				20 868 389	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		627 833	
		Итого				21 496 222	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		133 655	
		За выслугу лет	%	1		190 935	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		76 374	
		Итого				21 897 186	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				45 715 674	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		914 313	
		Итого				46 629 988	
		НДС	%	12		5 595 599	
		Всего к оплате:				52 225 586	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.