8 месяц

Справка о стоимости выполненых работ за март месяц 2013 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: №26 от 11.03.2012 Доп.соглашение №26/2 от 01.03.2013
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Списано

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	447 663 054	501 382 620	85 714 286	96 000 000	85 714 286	96 000 000
в том числе оборудование	6 079 015	6 808 497	962 475	1 077 972	962 475	1 077 972
ИТОГО затраты подрядчика	447 663 054	501 382 620	85 714 286	96 000 000	85 714 286	96 000 000
Инжиниринговые услуги	2 162 213	2 421 677	414 000	463 680	414 000	463 680
Авторский надзор	447 663	501 383	85 714	96 000	85 714	96 000
ВСЕГО:	450 272 930	504 305 680	86 214 000	96 559 680	86 214 000	96 559 680

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____Ж.Абсеитов

Гл.специалист:_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
договор: №26 от 11.03.2012 Доп.соглашение №26/2 от 01.03.2013
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2013 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		ПРОЕМЫ(АС 14-15)					
		ОКНА					
116	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,12	427,50	1334	720
117	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	259,56	346,04	89819	44488
118	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	262,68	8050,00	2114574	0
119	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	262,68	233,57	61354	30314
120	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	164,6	2860,00	470756	0
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1-2шт(АС-105)					
132	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0618	9850,48	609	415
133	С12021-237	Стоимость м/к	т	0,0618	154400,00	9548	0
		ФРОНТОН-3шт(АС-105)					
143	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен ФРОНТОНА ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,6	21465,68	12879	2874
144	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0348	65000,00	2262	0
145	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0967	65900,00	6370	0
146	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,012	70437,87	845	123
		КРОВЛЯ(АС-82-86)					
161	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	828	279,24	231207	27047
166	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжк а	м3	13,03	22541,72	293741	56399
168	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	5,18	21463,82	111226	21911
170	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	4,19	20617,97	86327	12910
172	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	920	1709,20	1572461	302198
173	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	920	20,48	18843	5542
174	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	6,43	13800,00	88734	0
175	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	м3	3,92	9700,00	38024	0
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ(АС-82)					
183	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	145,45	174,36	25361	2072

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-1шт(АС-81)					
184	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	0,084	440,35	37	19
185	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	442,30	442	244
186	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	0,084	11200,00	941	0
187	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	1	12300,00	12300	0
188	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комп	1	1960,00	1960	0
189	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0305	13711,47	418	181
190	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0305	133700,00	4078	0
191	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	т	0,0009	34695,88	29	27
192	С11011-774	Скобы ходовые	кг	0,85	129,00	110	0
		СЛУХОВОЕ ОКНО-9шт					
193	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8	1155,99	9248	9547
194	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,4136	12200,00	5046	0
195	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,904	12700,00	11481	0
196	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,888	13200,00	11722	0
197	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,416	12200,00	5075	0
198	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	5,76	1990,00	11462	0
199	С11011-796	Скобяные изделия	комп	8	763,00	6104	0
200	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8	308,00	2464	0
201	С11011-919	Стекло листовое толщиной 3 мм	м2	2,8	424,00	1187	0
202	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	46,48	1709,20	79443	15268
203	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	37,2	715,87	26630	6804
		КРОВЛЯ(АС-89)					
204	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	36	279,24	10052	1176
209	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжк а	м3	1,12	22541,72	25179	4834
211	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	0,342	21463,82	7341	1446
213	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,223	20617,97	4598	688
215	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	51,84	1709,20	88605	17028
216	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	51,84	20,48	1062	312
217	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,271	13800,00	3740	0
218	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	м3	0,42	9700,00	4074	0
		СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт					
222	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2	1155,99	2312	2387
223	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,1034	12200,00	1261	0

1	2	3	4	5	6	7	8
22[illegible]	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,226	12700,00	2870	0
225	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,222	13200,00	2930	0
226	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,104	12200,00	1269	0
227	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	1,44	1990,00	2866	0
228	С11011-796	Скобяные изделия	комп	2	763,00	1526	0
229	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308,00	616	0
231	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,62	1709,20	19861	3817
232	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	9,3	715,87	6658	1701
		КРОВЛЯ(АС-92)					
237	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	97,2	279,24	27142	3175
[illegible]	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев кобылки,стойка,накладки,затяжк а	м3	1,44	22541,72	32438	6228
244	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	1,08	21463,82	23224	4575
246	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,515	20617,97	10618	1588
248	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	146	1709,20	249543	47957
249	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	146	20,48	2990	880
250	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта ОБРЕШЕТКА	м3	0,817	13800,00	11275	0
251	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта КАРНИЗНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК	м3	0,167	9700,00	1620	0
		СЛУХОВОЕ ОКНО-4шт					
255	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4	1155,99	4624	4774
256	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,2068	12200,00	2523	0
[illegible]7	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,452	12700,00	5740	0
258	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	м3	0,444	13200,00	5861	0
[illegible]59	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,208	12200,00	2538	0
260	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2	2,88	1990,00	5731	0
261	С11011-796	Скобяные изделия	комп	4	763,00	3052	0
262	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	308,00	1232	0
264	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,24	1709,20	39722	7634
265	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	18,6	715,87	13315	3402
		ПОЛЫ-1 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-303,41м2					
271	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	м3	121,36	27,84	3378	1043
272	Е0101-166-2	Разравнивание вручную в грунтах 2 группы	м3	121,36	134,10	16275	18391
273	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	303,41	51,34	15576	4292
274	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	303,41	480,63	145826	26840

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-387,23м2					
278	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	м3	154,89	27,84	4311	1331
279	Е0101-166-2	Разравнивание вручную в грунтах 2 группы	м3	154,89	134,10	20771	23471
280	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	387,23	51,34	19880	5477
281	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	30,98	10040,78	311047	21605
282	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	387,23	365,09	141373	44229
283	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	м2	387,23	258,92	100262	26644
284	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2323,38	35,11	81581	2515
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-117,31м2					
288	Е0101-12-14	Засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НАСЫПНОЙ ГРУНТ	м3	46,92	27,84	1306	403
289	Е0101-166-2	Разравнивание вручную в грунтах 2 группы	м3	46,92	134,10	6293	7111
290	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	117,31	51,34	6022	1659
291	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,38	10040,78	94231	6545
292	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	117,31	365,09	42829	13399
293	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	м2	117,31	258,92	30374	8072
294	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	703,86	35,11	24715	762
		ПОЛЫ-2 ЭТАЖ					
		ТИП-ДОЩАТЫЕ-431,55м2					
297	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	431,55	184,03	79416	6460
298	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	431,55	275,97	119094	27867
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-425,76м2					
302	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(75мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	425,76	451,63	192285	37517
303	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	425,76	867,02	369142	5069
304	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	27,67	94,00	2601	0
		ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-11,49м2					
308	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	11,49	451,63	5189	1012
309	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	11,49	472,92	5434	75
310	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,7698	94,00	72	0
		ПОЛЫ-3 ЭТАЖ					
		ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-201,23м2					
318	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(75мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	201,23	451,63	90881	17732
319	Е0111-11-6 К=11	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	201,23	867,02	174470	2396
320	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,48	94,00	1267	0
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ(АС-25)					
		МС-4(119ШТ)					
336	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	566,72	14043,95	7958987	1201293
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
343	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1540,83	292,06	450011	221082

1	2	3	4	5	6	7	8
		2 ЭТАЖ					
353	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1406,02	292,06	410638	201739
		3 ЭТАЖ					
363	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1094,22	292,06	319575	157001
		Наружная отделка венткамеры(АС-107)					
375	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	м3	3,44	2139,46	7368	6656
376	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м3	3,51	5510,00	19356	0
377	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	68,88	974,49	67123	14097
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-1шт(АС-95)					
3[illegible]	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	24,6	617,22	15184	5350
383	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,51	5239,08	13138	5302
384	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,24	61200,00	137264	0
385	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1554	41200,00	6401	0
386	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0964	67700,00	6529	0
387	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,013	62000,00	808	0
388	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0153	70437,87	1081	158
		ЛЕСТНИЦА ЛК-1-1шт(АС-97)					
394	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	1,92	13711,47	26257	11363
395	С12021-146	Косоуры	т	1,92	108500,00	207778	0
396	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0137	70437,87	964	141
400	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм) из бетона В20	м2	44,7	418,91	18725	3187
402	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,009	50600,00	453	0
403	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,4349	5239,08	2278	920
404	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,4349	68200,00	29659	0
[illegible]6	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0542	13010,10	705	667
407	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0378	67700,00	2559	0
408	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0164	154200,00	2523	0
		КРЫЛЬЦА Кр-1-1ШТ(АС-116)					
434	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	21,1	11260,55	237598	23572
435	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	91,5	410,34	37546	6524
436	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	91,5	-98,56	-9018	-437
437	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,3298	5239,08	1728	697
438	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3298	41200,00	13586	0
		ПАНДУС П-1-1ШТ					
439	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В12,5	м3	2,1	11260,55	23647	2346
[illegible]40	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20ММ) НА БЕТОНЕ В15	м2	13,5	410,34	5540	963
441	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	13,5	-98,56	-1331	-64
442	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0223	5239,08	117	47

1	2	3	4	5	6	7	8
443	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0223	41200,00	918	0
		ВЕНТШАХТЫ(АС-84)					
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-1,4,6-3шт					
486	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	0,87	6578,64	5723	848
487	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0348	8679,65	302	345
488	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0319	29400,00	938	0
489	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0029	42800,00	122	0
490	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0013	50600,00	67	0
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-2-1шт					
491	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	0,38	6578,64	2500	370
492	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0093	8679,65	80	92
493	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0085	29400,00	250	0
494	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0008	42800,00	33	0
495	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0004	50600,00	22	0
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-3-1шт					
496	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	0,47	6578,64	3092	458
497	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0126	8679,65	109	125
498	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0115	29400,00	339	0
499	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,001	42800,00	44	0
500	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0004	50600,00	22	0
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-5-1шт					
501	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	0,17	6578,64	1118	166
502	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0077	8679,65	67	77
503	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0071	29400,00	209	0
504	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0006	42800,00	27	0
505	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0004	50600,00	22	0
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-7,ВЕ-9-2шт					
506	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	3,74	6578,64	24604	3644
507	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0319	8679,65	277	317
508	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0293	29400,00	861	0
509	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0026	42800,00	112	0
510	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0036	50600,00	182	0
511	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,023	65900,00	1513	0
512	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,48	11201,75	5377	407
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-8-2шт					
513	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	3,42	6578,64	22499	3332
514	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0102	8679,65	89	102
515	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0094	29400,00	277	0
516	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0008	42800,00	36	0
517	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0055	50600,00	279	0

1	2	3	4	5	6	7	8
518	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0314	65900,00	2072	0
519	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,72	11201,75	8065	611
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-10-1шт					
520	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	0,97	6578,64	6381	945
521	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0075	8679,65	65	74
522	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0069	29400,00	202	0
523	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0006	42800,00	26	0
524	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0024	50600,00	123	0
525	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0144	65900,00	952	0
526	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,32	11201,75	3585	271
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-11,ВЕ-12-1шт					
527	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	2,6	6578,64	17104	2533
528	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0272	8679,65	236	270
[illegible]	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,025	29400,00	734	0
530	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0022	42800,00	95	0
531	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0049	50600,00	247	0
532	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0289	65900,00	1903	0
533	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,64	11201,75	7169	543
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-13,ВЕ-14-1шт					
534	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	4,2	6578,64	27630	4092
535	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0305	8679,65	264	302
536	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,028	29400,00	822	0
537	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0025	42800,00	107	0
538	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0049	50600,00	247	0
539	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0289	65900,00	1903	0
540	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,64	11201,75	7169	543
		ВЕНТШАХТЫ ВЕ-15,ВЕ-16-1шт					
541	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ВЕНТШАХТ	м3	2,4	6578,64	15789	2339
542	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0149	8679,65	130	148
543	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0137	29400,00	403	0
544	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0012	42800,00	52	0
545	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0049	50600,00	247	0
546	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0289	65900,00	1903	0
547	Е0106-1-13	Устройство бетонных ЗАДЕЛОК ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,64	11201,75	7169	543
		ИТОГО по смете 2-1-1				18 362 041	2 850 723

Локальная смета 2-1-2 НА Водопровод. Канализация Блок А

ВОДОПРОВОД В-1

не описано

не смет

1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.до 20 мм	м	173	439,78	76082	65783
2	С130804-181	Трубы водопроводные изф полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16,20 мм	м	173	73,00	12629	0
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6	336,95	2022	1802

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 25,1 мм	м	6	57,00	342	0
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	18	310,32	5586	4390
6	С130804-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32 мм	м	18	75,00	1350	0
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	10	412,02	4120	3258
8	С130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 40 мм	м	10	93,00	930	0
9	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	48	465,38	22338	13479
10	С130804-328	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 63 мм	м	48	169,00	8112	0
11	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	45	367,00	16515	0
12	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2	437,00	874	0
	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	489,00	978	0
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	3500,00	3500	0
16	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2	132,57	265	138
17	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2	367,00	734	0
18	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	40	375,00	15000	0
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3					
19	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	30	181,00	5430	6465
20	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	30	302,00	9060	0
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
28	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	238	620,54	147689	32429
29	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	60	748,88	44933	7904
		ИТОГО по смете 2-1-2				378 962	135 994
		Локальная смета 2-1-3 НА Отопление. Вентиляция Блок А					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1квт	113,2	4327,15	489833	17599
2	Е0118-9-4	Установка регистров из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм	м	12	350,07	4201	406
3	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	6	701,41	4208	311
4	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	19	473,47	8996	6566
5	СПрайс-лист	Клапан настраиваемый запоро-измерительный Д 15мм ASV-1 Danfoss	шт	10	3928,08	39281	0
6	СПрайс-лист	Клапан настраиваемый запоро-измерительный Д 20мм ASV-1 Danfoss	шт	9	4477,40	40297	0

2	3	4	5	6	7	8
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	108	473,47	51135	37325
8	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан в комплекте с импульсной трубкой длиной 1,5м и дренажным краном Ру 16бар,Тмакс	шт	17	13532,49	230052	0
9	СПрайс-лист	Автоматический балансировочный клапан в комплекте с импульсной трубкой длиной 1,5м и дренажным краном Ру 16бар,Тмакс	шт	2	14319,85	28640	0
10	СПрайс-лист	Термостатический элемент со встроенным датчиком, диапазон настройки 5-25С RA2990 Danfoss	шт	89	1312,27	116792	0
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	89	473,47	42139	30758
12	СПрайс-лист	Вентиль термостатический прямой с предварительной настройкой Д 15мм RA-N-П Danfoss	шт	89	795,21	70774	0
13	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных МАЕВСКОГО	компл	89	62,13	5530	2563
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	3	473,47	1420	1037
15	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3	331,00	993	0
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	473,47	947	691
17	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 30бар, Д	шт	2	252,86	506	0
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	473,47	1894	1382
19	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 20бар, Д	шт	2	871,07	1742	0
20	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 15бар, Д	шт	2	1334,94	2670	0
21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	22	473,47	10416	7603
22	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный сливной Ру 15бар, Д	шт	22	337,44	7424	0
23	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	600	266,48	159888	41234
24	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	95	264,48	25126	6529
25	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	60	343,48	20609	4123
26	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	205	422,48	86608	14088
27	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15	472,48	7087	1031
28	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10	606,31	6063	876
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ					
41	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
42	СПрайс-лист	Клапан ручной балансировочный Ру 20бар,Тмакс	шт	1	16131,74	16132	0

не описан

2	3	4	5	6	7	8
43 E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	шт	1	2004,94	2005	1374
44 СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан фланцевый Д 125мм,Ру	шт	1	84673,08	84673	0
45 E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
46 СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Ру 15бар, Д	шт	1	1783,11	1783	0
47 E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	шт	2	2004,94	4010	2748
48 СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали,фланцевый Ру 6бар, Д	шт	2	27209,72	54419	0
49 E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	2	473,47	947	691
50 СПрайс-лист	Кран шаровой латунный сливной Ру 15бар,Д	шт	2	337,44	675	0
E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	15	606,31	9095	1314
52 E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	40	935,75	37430	7080
53 E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	70	1240,75	86853	12391
54 E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	70	1565,57	109590	17084
66 C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60	200,00	12000	0
67 E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	4	181,14	725	761
68 C130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	4	618,00	2472	0
	УЗЕЛ ВВОДА					
69 E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
70 СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали,фланцевый Ру 40бар, Д	шт	1	8995,79	8996	0
71 E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	891,93	892	616
72 СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали,фланцевый Ру 16бар, Д	шт	1	9403,86	9404	0
73 E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	шт	1	2004,94	2005	1374
74 СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали,фланцевый Ру 16бар, Д	шт	1	27209,72	27210	0
75 E0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт	2	2004,94	4010	2748
76 СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали,фланцевый Ру 16бар, Д	шт	2	45375,68	90751	0
77 E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	6	473,47	2841	2074
78 C130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	367,00	1468	0
79 C130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2	502,00	1004	0

не списано

1	2	3	4	5	6	7	8
80	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	шт	1	2004,94	2005	1374
81	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан фланцевый Д 150мм,Ру	шт	1	111005,63	111006	0
82	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47	947	691
83	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан Д 32мм Ру	шт	1	6352,94	6353	0
84	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан Д 40мм Ру	шт	1	6963,30	6963	0
85	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	5	473,47	2367	1728
86	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5	328,00	1640	0
87	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	2	858,70	1717	104
88	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2	63,00	126	138
89	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	2	352,00	704	0
90	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	шт	2	25862,49	51725	3525
91	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	20	2029,57	40591	4881
92	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	1	266,48	266	69
93	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	1	343,48	343	69
94	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	200,00	1200	0
103	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УПОРЫ ПОД УЗЕЛ ВВОДА	т	0,024	13010,10	312	295
104	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,024	45500,00	1092	0
105	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2	74,06	148	164
106	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	2	118,85	238	252
107	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	фланец	2	181,14	362	380
108	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6	231,52	1389	1422
109	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285,00	570	0
110	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2	342,00	684	0
111	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	шт	2	618,00	1236	0
112	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	6	757,00	4542	0
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П-1 И П-2					
113	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	3223,67	6447	5795
114	СПрайс-лист	Насос циркуляционный для приточной системы П-2 G 4,03м3/ч,Р	компл	1	30870,11	30870	0
115	СПрайс-лист	Насос циркуляционный для приточной системы П-1 G 2,73м3/ч,Р	компл	1	30870,11	30870	0
116	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47	947	691

не списано

не списано

1	2	3	4	5	6	7	8
117	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан с внутренней резьбой с измерительными ниппелями (2шт)Д 50мм Ру	шт	2	19322,16	38644	0
118	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	1	473,47	473	346
119	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный трехходовой Д 25мм Ру	шт	1	62769,11	62769	0
120	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
121	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный трехходовой Д 32мм Ру	шт	1	70252,96	70253	0
122	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	6	473,47	2841	2074
123	СПрайс-лист	Кран шаровой из углеродистой стали фланцевый Д 50мм Ру	шт	6	8995,79	53975	0
124	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	10	473,47	4735	3456
	СПрайс-лист	Кран шаровой латунный полнопроходной с внутренней резьбой Д 15мм Ру	шт	10	252,86	2529	0
126	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47	1894	1382
127	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4	328,00	1312	0
128	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	4	858,70	3435	207
131	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2	235,10	470	467
132	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным элементом Д 50мм, Ру	шт	2	6690,38	13381	0
133	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47	947	691
134	СПрайс-лист	Клапан обратный чугунный тарельчатый Д 50мм Ру	шт	2	9371,60	18743	0
135	СПрайс-лист	Воздухоотводчик автоматический латунный Д 15мм Ру	шт	2	786,49	1573	0
136	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	25	623,70	15593	3380
137	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	60	801,76	48106	9377
146	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	200,00	5200	0
147	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4	74,06	296	328
148	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	285,00	1140	0
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		СИСТЕМА П-1					
149	Е0120-42-1	Установка камер приточных	шт	1	8959,03	8959	9124
150	СПрайс-лист	Приточная установка производительностью L 5200м3/ч,Р	компл	1	390232,98	390233	0
151	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	14,3	1817,88	25996	4620

не списано

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	105,8	1793,62	189765	31311
153	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	22,4	1879,43	42099	5743
154	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	31,2	1823,11	56881	6030
155	Е0120-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	18,3	1793,15	32815	2870
156	Е0120-1-15	Прокладка воздуховодов (переход) класса Н /нормальные/ периметром 3700, от 4100 до 4500 мм из листовой стали толщиной 0,9 мм	м2	1,82	1662,94	3027	242
158	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	1	292,26	292	256
159	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением РК-302-10 разм.250х400	шт	1	3627,43	3627	0
	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1	427,70	428	314
161	СПрайс-лист	Заслонка воздушная унифицированная с ручным управлением Р 400х600Р	шт	1	4859,15	4859	0
162	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	14	804,33	11261	12096
163	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 200х200	шт	11	29586,65	325453	0
164	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 250х200	шт	2	29967,60	59935	0
165	СПрайс-лист	Клапан огнезадерживающий универсальный КОЗУ 300х250	шт	1	29967,60	29968	0
166	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1	39,00	39	0
167	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57	200,00	11400	0
		В-1					
173	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	678,73	679	847
174	СПрайс-лист	Канальный вентилятор ВК 160Б(И) N 0,108квт,п	компл	1	7195,61	7196	0
175	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	896,88	897	81
177	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	12,46	1777,88	22152	4026
178	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	200,00	800	0
		СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВЕ-1-ВЕ-21					
192	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	9	311,15	2800	2125
193	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	35	346,15	12115	8266
194	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	шт	1	302,55	303	236
195	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	1,01	1817,88	1836	326
196	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	10,12	1793,62	18151	2995
197	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	19,64	1879,43	36912	5035

не списано

не списано

не списано

1	2	3	4	5	6	7	8
199	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	200,00	1800	0
200	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	14	1537,27	21522	23345
202	СПрайс-лист	Сплит-система производительностью 2,6кВт,потребляемая мощность 0,9кВт(220В/1) G09LH	компл	1	30475,52	30476	0
203	СПрайс-лист	Сплит-система производительностью 3,5кВт,потребляемая мощность 1,28кВт(220В/1) G012LH	компл	1	33015,15	33015	0
204	СПрайс-лист	Сплит-система производительностью 5,3кВт,потребляемая мощность 1,95кВт(220В/1) W18LH	компл	2	22974,73	45949	0
205	СПрайс-лист	Сплит-система производительностью 5,3кВт,потребляемая мощность 1,95кВт(220В/1) S18LHP	компл	8	58072,80	464582	0
		ИТОГО по смете 2-1-3				4 592 744	388 935
		Локальная смета 2-1-5 НА Электроосвещение Блок А					
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		ЩАО-2,ЩАО-3,ЩАО-4,ЩАО-5					
68	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	6650	9,33	62024	60989
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод медный сеч.:3х1,5мм2 ПУНП-0,38	м	5990	43,17	258610	0
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод медный сеч.:3х2,5мм2 ПУНП-0,38	м	660	69,42	45815	0
71	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	6650	72,13	479674	362382
72	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	598,5	650,00	389025	0
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
		ЩСК-5,ЩСК-3,ЩСК-4,ЩСМ-1,ЩС-17,ЩС-16					
103	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	2570	45,00	115650	82523
104	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	1563	0
105	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,835	60500,00	50518	0
106	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,65	79100,00	51415	0
107	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1000м	0,075	109800,00	8235	0
108	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,085	175200,00	14892	0
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 5х2,5 мм2 ВВГ-0,66	шт	70	122,33	8563	0
110	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 5х4 мм2 ВВГ-0,66	шт	85	192,17	16334	0
111	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель с медными жилами сечением 5х6 мм2 ВВГ-0,66	шт	740	278,09	205786	0
112	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	90	45,00	4050	2890
113	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,09	74900,00	6741	0
114	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1695	108,60	184077	83411
115	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	152,55	650,00	99158	0

1	2	3	4	5	6	7	8
116	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	570	147,30	83961	36714
117	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	51,3	650,00	33345	0
118	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	460	125,60	57776	24996
119	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	420	63,00	26460	0
120	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	40	112,00	4480	0
ИТОГО по смете 2-1-5						2 208 152	653 905
Локальная смета 2-2-1 НА Общестроительные работы Блок Б							
ПОЛЫ							
ПОЛЫ-1 ЭТАЖ							
ТИП-ДОЩАТЫЕ-503,95м2							
174	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	503,95	51,34	25872	7128
175	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	40,32	10040,78	404804	28117
ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-61,49м2							
180	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	61,49	51,34	3157	870
181	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,92	10040,78	49393	3431
182	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	61,49	365,09	22449	7023
183	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	м2	61,49	258,92	15921	4231
184	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	368,94	35,11	12955	399
ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-343,16м2							
187	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	343,16	51,34	17617	4854
188	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	27,45	10040,78	275648	19146
189	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	343,16	365,09	125284	39195
190	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм)	м2	343,16	258,92	88851	23612
191	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2058,96	35,11	72296	2229
ПОЛЫ-2 ЭТАЖ							
ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-36,2м2							
200	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(67мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	36,2	451,63	16349	3190
201	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	36,2	709,38	25680	353
ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-268,24м2							
204	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(65мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	268,24	451,63	121145	23637
205	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	268,24	709,38	190284	2613
ПОЛЫ-3 ЭТАЖ							
ТИП-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-36,20м2							
214	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(67мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	36,2	451,63	16349	3190
215	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	36,2	709,38	25680	353
ТИП-КЕРАМОГРАНИТ-268,24м2							
218	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(67мм)паризованная с вяжущим на п/цементе	м2	268,24	451,63	121145	23637

не сметно

не сметно

1	2	3	4	5	6	7	8
219	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	268,24	709,38	190284	2613
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		1 ЭТАЖ					
228	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1102,74	310,94	342891	158224
		2 ЭТАЖ					
240	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1446,72	292,06	422525	207579
		3 ЭТАЖ					
252	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1558,47	310,94	484597	223613
		ВЕНТКАМЕРА					
259	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	101,43	248,91	25247	12537
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1-2шт(АС-64)					
	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В25 ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ	м3	15,44	10009,82	154552	2988
274	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	49,2	617,22	30367	10701
277	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	5,02	5239,08	26276	10605
278	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,49	61200,00	274529	0
279	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3107	41200,00	12802	0
280	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1929	67700,00	13058	0
281	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0261	62000,00	1617	0
282	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0307	70437,87	2161	315
		Вентшахты ВЕ1-ВЕ17(АС-76)					
292	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0772	8679,65	670	766
293	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0772	41200,00	3179	0
		ФРОНТОН-3шт(АС-67)					
294	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен ФРОНТОНА ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,6	21465,68	12879	2874
295	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0348	65000,00	2262	0
296	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0618	65900,00	4075	0
297	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,012	70437,87	845	123
		КРОВЛЯ					
298	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	152,16	279,24	42488	4970
307	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	12,13	573,75	6960	1955
309	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,31	573,75	1899	534
311	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,31	573,75	4194	1178
312	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм АНКЕРА	т	0,227	44300,00	10056	0
313	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	т	0,008	32300,00	258	0
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-8шт					
329	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8	1155,99	9248	9547
330	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта СТОЙКА, РИГЕЛЬ,СТРОПИЛА	м3	1,14	10900,00	12382	0

1	2	3	4	5	6	7	8
331	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта-лобовая,обшивка,ветровая доска	м3	1,16	10200,00	11832	0
332	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,16	2637,04	3059	430
333	С12065-88	Створки оконные СО-1 одинарные для производственных зданий , пл. 0,6-1,0 м2	м2	3,31	2130,00	7055	0
334	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	3,81	3960,00	15080	0
337	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	46,48	1134,90	52750	13238
339	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	м3	0,088	22541,72	1984	381
340	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,088	2637,04	232	33
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ-2шт					
341	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2	442,30	885	489
342	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2	12300,00	24600	0
343	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	2	1960,00	3920	0
		ВЕНТКАМЕРА					
		Стены					
344	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	15	6578,64	98680	14616
345	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	17,44	986,73	17209	4898
346	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0146	8679,65	126	145
347	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0128	41200,00	527	0
348	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0018	64100,00	114	0
349	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,066	14043,95	927	140
350	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0006	65000,00	39	0
351	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0074	65900,00	490	0
352	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,259	16546,47	4286	637
353	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0093	65000,00	605	0
354	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0307	61200,00	1880	0
355	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0087	61300,00	533	0
356	Е0106-1-13	Устройство заделок из бетона В15	м3	0,2	11201,75	2240	170
357	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,0482	9850,48	475	324
358	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0482	180100,00	8684	0
		Кровля					
368	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	37,2	279,24	10388	1215
369	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	88,89	189,45	16840	7686
370	С11031-179	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	м3	10,99	10300,00	113164	0
371	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1013	5239,08	531	214
372	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,1013	64100,00	6496	0
373	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	94,51	1797,68	169898	31044
374	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	94,51	20,48	1936	569

1	2	3	4	5	6	7	8
375	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта обрешетка	м3	0,96	10600,00	10176	0
376	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	1,24	21463,82	26637	5247
377	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,24	573,75	712	200
378	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	1,25	20617,97	25772	3854
379	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,25	573,75	717	201
380	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,758	22541,72	17087	3281
381	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,758	2637,04	1999	281
382	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,055	44300,00	2438	0
383	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0016	149300,00	233	0
384	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	м3	2,1	12472,22	26192	3280
385	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0394	65000,00	2558	0
386	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,123	65900,00	8106	0
		ИТОГО по смете 2-2-1				4 423 272	940 903
		Локальная смета 2-2-2 НА Водопровод. Канализация Блок Б					
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В-1					
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	м	302	439,78	132813	114835
2	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 16,20 мм	м	302	73,00	22046	0
3	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	45	336,95	15163	13519
4	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 25 мм	м	45	57,00	2565	0
5	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	35	310,32	10861	8536
6	С130804-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 32 мм	м	35	75,00	2625	0
7	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	40	402,02	16081	11232
8	С130804-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 50 мм	м	40	129,00	5160	0
9	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	64	367,00	23488	0
10	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6	437,00	2622	0
11	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	489,00	489	0
12	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1	641,00	641	0
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47	473	346
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой из нержавеющей стали муфтовый Д 50мм типа X3777V Danfoss	шт	1	13698,16	13698	0
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1	132,57	133	69
16	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1	367,00	367	0
17	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	20	375,00	7500	0
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3					
18	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	м	87,8	181,00	15892	18921

По смете

не согласно

неспр

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	87,8	302,00	26516	0
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	15	473,47	7102	5184
21	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15	275,00	4125	0
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
31	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	297	603,52	179246	83400
32	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	177	903,94	159998	45711
		ИТОГО по смете 2-2-2				649 604	301 753
		Локальная смета 2-2-3 НА Отопление. Вентиляция Блок Б					
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	387	266,48	103143	26600
		ИТОГО по смете 2-2-3				103 143	26 600
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				30 717 918	5 298 813

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				30 717 918	5 298 813
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				36 016 731	
		оборудование:				451 973	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		2 133 885	
		Итого				38 150 616	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		1 281 754	
		Итого				39 432 370	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		272 863	
		За выслугу лет	%	1		389 804	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		155 922	
		Итого				40 250 958	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				84 033 614	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		1 680 672	
		Итого				85 714 286	
		НДС	%	12		10 285 714	
		Всего к оплате:				96 000 000	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.