5 месяц №2

Справка о стоимости выполненых работ за сентябрь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	305 109 166	341 722 266	272 012 738	304 654 266	45 223 896	50 650 763
в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	305 109 166	341 722 266	272 012 738	304 654 266	45 223 896	50 650 763
Инжиниринговые услуги	1 473 677	1 650 519	1 313 821	1 471 480	218 431	244 643
Авторский надзор	305 109	341 722	272 013	304 654	45 224	50 651
ВСЕГО:	306 887 953	343 714 507	273 598 572	306 430 400	45 487 551	50 946 057

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Гулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,000;+6,300(АС-74-77)					
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	59,37	14880,09	883431	85627
102	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,28	65900,00	347952	0
103	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,62	61300,00	99306	0
104	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	т	0,2545	65000,00	16543	0
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,600(АС-78-79)					
105	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	172,2	14880,09	2562351	248357
106	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	15,33	65900,00	1009993	0
107	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,02	61300,00	307779	0
108	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	т	0,7477	65000,00	48602	0
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +11,700(АС-80)					
109	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	8,19	14880,09	121868	11812
110	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7291	65900,00	48046	0
111	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2357	61300,00	14451	0
112	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	т	0,036	65000,00	2337	0
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-ПРМ-13(АС 22-23)					
113	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	1,43	16546,47	23628	3511
114	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0773	62000,00	4794	0
115	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1333	61200,00	8158	0
		МОНОЛИНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ(АС-110)					
		МС-1(4ШТ)					
147	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,7	14043,95	9831	1484
148	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0279	65900,00	1838	0
149	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0114	65000,00	739	0
		МС-2(2ШТ)					
150	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,42	14043,95	5898	890

1	2	3	4	5	6	7	8
151	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0158	65900,00	1044	0
152	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0065	65000,00	422	0
		МС-3(2ШТ)					
153	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,49	14043,95	6882	1039
154	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0183	65900,00	1207	0
155	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0073	65000,00	475	0
		МС-4(2ШТ)					
156	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	0,364	14043,95	5112	772
157	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0134	65900,00	886	0
158	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0053	65000,00	343	0
		ПОЯС ОБВЯЗКИ По-1(18,35М)					
159	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0154	65000,00	1002	0
160	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0457	65900,00	3013	0
		ИТОГО по смете 2-1-1				**5 537 931**	**353 492**
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		СТЕНЫ					
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	212,62	6605,04	1404364	207174
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	147,25	6563,86	966528	138396
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,369	8679,65	3203	3664
33	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0248	64100,00	1590	0
34	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3364	41200,00	13860	0
		ПЕРЕГОРОДКИ(АС-22)					
		3 ЭТАЖ					
47	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	285,64	989,26	282572	80223
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1595	8679,65	1384	1584
49	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0115	64100,00	737	0
50	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,148	41200,00	6098	0
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	т	0,1544	175710,10	27130	1900
52	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,008	319700,00	2570	0
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ1-РМ7(АС-33-48)					
		РАМЫ РМ1-4шт					
53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	9,47	14734,15	139562	20078
54	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	7,1	17106,04	121521	18938
55	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,086	67700,00	5823	0
56	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,06	58700,00	62162	0
57	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,12	56200,00	118925	0

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,8497	62000,00	52681	0
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0854	70437,87	6016	878
		РАМЫ РМ2-3шт					
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	5,33	14734,15	78504	11294
61	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	3,13	17106,04	53576	8349
62	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0484	67700,00	3276	0
63	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,964	58700,00	56587	0
64	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,46	56200,00	81813	0
[illegible]	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,423	62000,00	26224	0
66	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0565	70437,87	3981	581
		РАМЫ РМ3-1шт					
[illegible]	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,18	14734,15	17445	2510
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,252	17106,04	4311	672
69	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0108	67700,00	728	0
70	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0687	58700,00	4030	0
71	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1477	56200,00	8301	0
72	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0425	62000,00	2638	0
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0163	70437,87	1150	168
		РАМЫ РМ4-1шт					
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,78	14734,15	26168	3765
[illegible]	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,556	17106,04	9511	1482
76	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0161	67700,00	1092	0
77	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1149	58700,00	6745	0
78	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2613	56200,00	14685	0
79	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1078	62000,00	6685	0
80	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0188	70437,87	1327	194
		РАМЫ РМ5-1шт					
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	2,37	14734,15	34890	5020
82	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,29	17106,04	22033	3434
83	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0215	67700,00	1456	0
84	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2298	58700,00	13492	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,4306	56200,00	24199	0
86	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,178	62000,00	11036	0
87	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0214	70437,87	1504	219
		РАМЫ РМ6-1шт					
88	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,512	14734,15	7544	1085
89	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,488	17106,04	8348	1301
90	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0052	67700,00	349	0
91	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	613	0
92	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0614	58700,00	3603	0
93	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1075	56200,00	6043	0
94	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0578	62000,00	3582	0
95	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0126	70437,87	885	129
		РАМЫ РМ7-1шт					
96	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,18	14734,15	17445	2510
97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,368	17106,04	6295	981
98	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0108	67700,00	728	0
99	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0797	58700,00	4676	0
100	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1285	56200,00	7221	0
101	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0682	62000,00	4229	0
102	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0144	70437,87	1017	148
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ(АС-33,48-52)					
		БАЛКИ РБ-1-2шт					
103	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,32	17106,04	5474	853
104	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0307	62000,00	1905	0
105	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0859	58700,00	5045	0
106	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0038	70437,87	265	39
		БАЛКИ РБ-2-2шт					
107	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,272	17106,04	4653	725
108	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0276	62000,00	1714	0
109	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0759	58700,00	4456	0
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0038	70437,87	265	39
		БАЛКИ РБ-3-2шт					
111	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,296	17106,04	5063	789
112	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0292	62000,00	1809	0

1	2	3	4	5	6	7	8
113	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0809	58700,00	4750	0
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0038	70437,87	265	39
		БАЛКИ РБ-4-2шт					
115	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,168	17106,04	2874	448
116	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0161	62000,00	1000	0
117	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0669	58700,00	3926	0
118	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0075	70437,87	531	77
		БАЛКИ РБ-5-1шт					
119	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,144	17106,04	2463	384
120	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0157	62000,00	976	0
121	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0328	58700,00	1928	0
122	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0019	70437,87	133	19
		БАЛКИ РБ-6-1шт					
123	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,2	17106,04	3421	533
124	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0188	62000,00	1167	0
125	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,041	58700,00	2406	0
126	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0019	70437,87	133	19
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1-11(АС-14,15,16,18)					
127	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	14,11	16546,47	233411	34683
128	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,6058	65000,00	39375	0
129	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,5803	61300,00	35570	0
130	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,8181	61200,00	50068	0
131	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0062	41200,00	254	0
		СЕРДЕЧНИКИ МС1-6(АС-19,20)					
132	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	м3	5,71	14043,95	80219	12108
133	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0833	61200,00	5096	0
134	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2687	65900,00	17710	0
135	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0543	62000,00	3365	0
136	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0653	65000,00	4244	0
137	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0094	67700,00	637	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ					
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-56)					
138	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	83,96	14880,09	1249332	121092
139	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,64	65900,00	700981	0
140	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0223	61200,00	1365	0
141	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,914	62000,00	56669	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ3,ПМ4(АС-58)					
142	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	83,96	14880,09	1249332	121092
143	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,67	65900,00	703165	0
144	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0193	61200,00	1181	0
145	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,9064	62000,00	56198	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ5,ПМ6(АС-60)					
146	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	85,84	14880,09	1277307	123804
147	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	10,82	65900,00	712806	0
148	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,9018	62000,00	55912	0
		ИТОГО по смете 2-2-1				10 397 510	933 420
		Локальная смета 2-3-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок В					
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ РМ1-РМ7(АС-37-51)					
		РАМЫ РМ1-4шт					
53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	7,1	14734,15	104671	15059
54	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	5,33	17106,04	91141	14203
55	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0645	67700,00	4367	0
56	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,7942	58700,00	46621	0
57	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,59	56200,00	89193	0
58	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,6373	62000,00	39511	0
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0641	70437,87	4512	658
		РАМЫ РМ2-3шт					
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	4	14734,15	58878	8470
61	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	2,35	17106,04	40182	6262
62	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0363	67700,00	2457	0
63	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,723	58700,00	42440	0
64	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,09	56200,00	61360	0
65	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3172	62000,00	19668	0
66	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0424	70437,87	2986	436
		РАМЫ РМ3-1шт					
67	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,888	14734,15	13084	1882
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,189	17106,04	3233	504
69	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0081	67700,00	546	0

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0515	58700,00	3022	0
71	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1108	56200,00	6225	0
72	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0319	62000,00	1978	0
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0122	70437,87	863	126
		РАМЫ РМ4-1шт					
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,33	14734,15	19626	2823
75	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,417	17106,04	7133	1112
76	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0121	67700,00	819	0
[illegible]	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0862	58700,00	5059	0
78	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,196	56200,00	11014	0
79	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0809	62000,00	5013	0
[illegible]	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0141	70437,87	995	145
		РАМЫ РМ5-1шт					
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,78	14734,15	26168	3765
82	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,966	17106,04	16524	2575
83	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0161	67700,00	1092	0
84	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1724	58700,00	10119	0
85	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,3229	56200,00	18149	0
86	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1335	62000,00	8277	0
87	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,016	70437,87	1128	165
		РАМЫ РМ6-1шт					
88	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,384	14734,15	5658	814
89	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,366	17106,04	6261	976
90	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0039	67700,00	262	0
91	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0075	61200,00	460	0
92	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,046	58700,00	2702	0
93	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0806	56200,00	4532	0
94	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0433	62000,00	2686	0
95	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0094	70437,87	664	97
		РАМЫ РМ7-1шт					
96	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,888	14734,15	13084	1882

1	2	3	4	5	6	7	8
97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,276	17106,04	4721	736
98	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0081	67700,00	546	0
99	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0597	58700,00	3507	0
100	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0964	56200,00	5416	0
101	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0512	62000,00	3172	0
102	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0108	70437,87	763	111
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ(АС-33,48-52)					
		БАЛКИ РБ-1-2шт					
103	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,24	17106,04	4105	640
104	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,023	62000,00	1428	0
105	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0645	58700,00	3784	0
[illegible]	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0028	70437,87	199	29
		БАЛКИ РБ-2-2шт					
107	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,204	17106,04	3490	544
108	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0207	62000,00	1286	0
109	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0569	58700,00	3342	0
[illegible]	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0028	70437,87	199	29
		БАЛКИ РБ-3-2шт					
111	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,222	17106,04	3798	592
112	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0219	62000,00	1357	0
113	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0607	58700,00	3563	0
114	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0028	70437,87	199	29
		БАЛКИ РБ-4-2шт					
115	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,126	17106,04	2155	336
116	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0121	62000,00	750	0
117	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0502	58700,00	2944	0
118	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0057	70437,87	398	58
		БАЛКИ РБ-5-1шт					
119	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,108	17106,04	1847	288
120	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0118	62000,00	732	0
121	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0246	58700,00	1446	0
122	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0014	70437,87	100	15
		БАЛКИ РБ-6-1шт					
123	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,15	17106,04	2566	400
124	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0141	62000,00	875	0

1	2	3	4	5	6	7	8
125	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0307	58700,00	1805	0
126	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0014	70437,87	100	15
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ1-11(АС-17,18,19,20,21,22)					
127	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	м3	10,49	16546,47	173549	25788
128	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,4507	65000,00	29296	0
129	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4303	61300,00	26375	0
130	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,6015	61200,00	36812	0
131	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0046	41200,00	191	0
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ					
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПМ1,ПМ2(АС-60)					
138	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	20,99	14880,09	312333	30273
139	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,66	65900,00	175283	0
140	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0056	61200,00	341	0
	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2285	62000,00	14167	0
		ИТОГО по смете 2-3-1				1 633 303	121 837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				17 568 744	1 408 749
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				18 977 493	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		1 138 650	
		Итого				20 116 143	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		683 949	
		Итого				20 800 091	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		145 601	
		За выслугу лет	%	1		208 001	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		83 200	
		Итого				21 236 893	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				44 337 153	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		886 743	
		Итого				45 223 896	
		НДС	%	12		5 426 868	
		Всего к оплате:				50 650 763	

ТОО "Зональный центр Югстройэксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Сальбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.

5 месяц №1

Справка о стоимости выполненых работ за сентябрь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	259 885 271	291 071 503	226 788 842	254 003 503	19 439 525	21 772 268
в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	259 885 271	291 071 503	226 788 842	254 003 503	19 439 525	21 772 268
Инжиниринговые услуги	1 255 246	1 405 875	1 095 390	1 226 837	93 893	105 160
Авторский надзор	259 885	291 072	226 789	254 004	19 440	21 772
ВСЕГО:	261 400 402	292 768 450	228 111 021	255 484 343	19 552 857	21 899 200

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер _____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		СТЕНЫ					
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	166,15	6672,24	1108593	161894
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	187,8	6631,06	1245313	176508
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	т	0,37	8679,65	3211	3674
48	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0126	64100,00	808	0
49	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2164	41200,00	8916	0
50	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	283,34	918,12	260140	67493
51	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,183	8679,65	1588	1817
52	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,013	64100,00	833	0
53	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,181	41200,00	7457	0
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ,РИГЕЛИ РМ1-РМ12(АС-39-68)					
		РАМЫ РМ-1(3ШТ)					
	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	7,1	14734,15	104612	15050
55	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	3,98	17106,04	68082	10610
56	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0645	67700,00	4365	0
57	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,7749	58700,00	45484	0
58	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,56	56200,00	87614	0
59	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,591	62000,00	36644	0
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0641	93997,62	6029	2235
		РАМЫ РМ-2-7					
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	6,32	14734,15	93120	13397
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	5,82	17106,04	99557	15515
63	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,059	67700,00	3994	0

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,2	58700,00	70686	0
65	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,55	56200,00	86880	0
66	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,7442	62000,00	46140	0
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0916	93997,62	8612	3193
		РАМЫ РМ-8(4ШТ)					
68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	4,74	14734,15	69840	10048
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	3,26	17106,04	55766	8691
70	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0429	67700,00	2906	0
71	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,757	58700,00	44434	0
72	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,9692	56200,00	54469	0
	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,4803	62000,00	29780	0
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0502	93997,62	4719	1749
		РАМЫ РМ-9-11					
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	2,57	14734,15	37867	5448
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,98	17106,04	33870	5278
77	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0232	67700,00	1573	0
78	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,4655	58700,00	27325	0
79	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,689	56200,00	38720	0
80	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3082	62000,00	19107	0
81	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0352	93997,62	3309	1227
		РАМЫ РМ-12(2ШТ)					
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	5,16	14734,15	76028	10938
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	6,18	17106,04	105715	16475
84	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5617	58700,00	32972	0
85	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,18	56200,00	66430	0
86	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0429	60500,00	2597	0
87	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,4202	62000,00	26050	0
88	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0428	93997,62	4019	1490
		РИГЕЛЬНЫЕ БАЛКИ РБ-1,2,3,4(АС-69-72)					
		БАЛКА РБ-1(5ШТ)					
89	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,42	17106,04	7185	1120

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1673	58700,00	9818	0
91	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0404	62000,00	2505	0
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0189	93997,62	1777	659
		БАЛКА РБ-2(4ШТ)					
93	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,38	17106,04	23606	3679
94	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1416	58700,00	8312	0
95	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0508	62000,00	3150	0
96	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0151	93997,62	1417	526
		БАЛКА РБ-3(1ШТ)					
97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,408	17106,04	6979	1088
98	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0389	58700,00	2283	0
99	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0161	62000,00	998	0
0	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0038	93997,62	357	132
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,000;+6,300(АС-74-77)					
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В25	м3	141,33	14880,09	2103071	203841
102	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,58	65900,00	828941	0
103	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,87	61300,00	237243	0
104	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ФИКСАТОР	т	0,6138	65000,00	39898	0
		ИТОГО по смете 2-1-2				7 413 714	743 775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				7 413 714	743 775
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				8 157 489	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		489 449	
		Итого				8 646 939	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		293 996	
		Итого				8 940 935	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		62 587	
		За выслугу лет	%	1		89 409	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		35 764	
		Итого				9 128 694	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				19 058 358	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		381 167	
		Итого				19 439 525	
		НДС	%	12		2 332 743	
		Всего к оплате:				21 772 268	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.

4 месяц №2

Справка о стоимости выполненых работ за август месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	240 445 746	269 299 235	207 349 317	232 231 235	25 440 025	28 492 828
в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	240 445 746	269 299 235	207 349 317	232 231 235	25 440 025	28 492 828
Инжиниринговые услуги	1 161 353	1 300 715	1 001 497	1 121 677	122 875	137 620
Авторский надзор	240 446	269 299	207 349	232 231	25 440	28 493
ВСЕГО:	241 847 545	270 869 249	208 558 163	233 585 143	25 588 340	28 658 941

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____С.Жанталиев

Гл.специалист:_____Г.Жумабек

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____А.Балабеков

Гл.специалист:_____К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____Б.Тулендиев

Гл.Инженер_____С.Садыбаев

Начальник ПТО_____Ж.Бейсенбеков

Нач.участка_____Ю.Баторин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		СТЕНЫ					
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	166	6672,24	1107592	161748
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	190	6631,06	1259901	178575
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	т	0,36	8679,65	3125	3575
48	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00	1923	0
49	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,4	41200,00	16480	0
50	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	283	918,12	259828	67412
[illegible]	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2	8679,65	1736	1986
52	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,015	64100,00	962	0
53	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,18	41200,00	7416	0
		МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ,РИГЕЛИ РМ1-РМ12					
54	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	5,33	14734,15	78504	11294
55	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	2,99	17106,04	51113	7965
56	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0484	67700,00	3276	0
57	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5812	58700,00	34115	0
58	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,18	56200,00	66074	0
59	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,4432	62000,00	27480	0
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,048	93997,62	4516	1674
		РАМЫ РМ-2-7					
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	4,73	14734,15	69751	10035
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	4,36	17106,04	74617	11628
63	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0444	67700,00	3003	0

1	2	3	4	5	6	7	8
64	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,9032	58700,00	53016	0
65	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,15	56200,00	64842	0
66	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,5581	62000,00	34603	0
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0688	93997,62	6464	2396
		РАМЫ РМ-8(4ШТ)					
68	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	3,55	14734,15	52336	7529
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	2,45	17106,04	41876	6526
70	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0323	67700,00	2184	0
71	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5676	58700,00	33321	0
72	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,727	56200,00	40855	0
73	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3602	62000,00	22333	0
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0377	93997,62	3542	1313
		РАМЫ РМ-9-11					
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,92	14734,15	28334	4076
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,48	17106,04	25351	3951
77	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0175	67700,00	1183	0
78	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,3492	58700,00	20496	0
79	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,5168	56200,00	29042	0
80	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2312	62000,00	14333	0
81	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0264	93997,62	2482	920
		РАМЫ РМ-12(2ШТ)					
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	3,88	14734,15	57110	8216
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В25	м3	4,63	17106,04	79235	12348
84	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,4213	58700,00	24730	0
85	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,8864	56200,00	49818	0
86	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0323	60500,00	1951	0
87	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3151	62000,00	19537	0
88	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,032	93997,62	3011	1116
		РИГЕЛЬНЫЕ БАЛКИ РБ-1,2,3,4(АС-69-72)					
		БАЛКА РБ-1(5ШТ)					
89	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,315	17106,04	5388	840

1	2	3	4	5	6	7	8
90	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1254	58700,00	7362	0
91	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0302	62000,00	1875	0
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0141	93997,62	1328	492
		БАЛКА РБ-2(4ШТ)					
93	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	1,03	17106,04	17653	2751
94	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1062	58700,00	6234	0
95	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,038	62000,00	2358	0
96	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0113	93997,62	1063	394
		БАЛКА РБ-3(1ШТ)					
97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	0,306	17106,04	5234	816
98	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0293	58700,00	1717	0
	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0121	62000,00	750	0
100	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0028	93997,62	266	98
		ИТОГО по смете 2-1-2				3 834 625	509 674
		Локальная смета 2-3-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок В					
		СТЕНЫ					
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	210,62	6605,04	1391154	205225
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	141,25	6563,86	927145	132757
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,379	8679,65	3290	3763
33	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0246	64100,00	1577	0
34	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,34	41200,00	14008	0
		ПЕРЕГОРОДКИ(АС-22)					
		2 ЭТАЖ					
	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	276,24	989,26	273273	77583
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,154	8679,65	1337	1529
43	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,011	64100,00	705	0
44	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,143	41200,00	5892	0
45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	т	0,15	175710,10	26357	1846
46	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0078	319700,00	2494	0
		3 ЭТАЖ					
47	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	285,64	989,26	282572	80223
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1595	8679,65	1384	1584
49	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0115	64100,00	737	0
50	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,148	41200,00	6098	0

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1,2	т	0,1544	175710,10	27130	1900
52	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,008	319700,00	2570	0
		ИТОГО по смете 2-3-1				2 967 723	506 410
		Локальная смета 2-4-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Г					
		СТЕНЫ (ТОЛЩ.510ММ)					
24	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	56,85	9098,64	517270	224448
		ИТОГО по смете 2-4-1				517 270	224 448
		Локальная смета 2-5-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Д					
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФЕРМА(АС-					
296	Е0109-22-3	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой более 5 т на высоте до 25 м	т	6,44	5264,97	33901	15232
297	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,95	13864,97	40866	26957
298	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,84	5030,50	14301	7100
299	С12021-237	Стоимость м/к	т	12,23	154400,00	1888182	0
300	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	12,23	2452,13	29987	13546
301	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,252	13010,10	3278	3101
302	С12021-237	Стоимость м/к	т	0,252	154400,00	38903	0
		ИТОГО по смете 2-5-1				2 049 418	65 936
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				9 369 036	1 306 468
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				10 675 504	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		640 530	
		Итого				11 316 035	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		384 745	
		Итого				11 700 780	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		81 905	
		За выслугу лет	%	1		117 008	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		46 803	
		Итого				11 946 496	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				24 941 201	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		498 824	
		Итого				25 440 025	
		НДС	%	12		3 052 803	
		Всего к оплате:				28 492 828	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

Директор: _____ Тулендиев Б.Р.

Гл.инженер: _____ Садыбаев С.Д.

Начальник ПТО: _____ Бейсенбеков Ж.С.

Нач.участка: _____ Баторин Ю.Н.