2 месяц

№ 2

Справка о стоимости выполненых работ за июнь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	77 023 009	86 265 770	43 926 580	49 197 770	43 926 580	49 197 770
в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	77 023 009	86 265 770	43 926 580	49 197 770	43 926 580	49 197 770
Инжиниринговые услуги	372 021	416 663	212 165	237 625	212 165	237 625
Авторский надзор	77 023	86 266	43 927	49 198	43 927	49 198
ВСЕГО:	77 472 052	86 768 699	44 182 672	49 484 593	44 182 672	49 484 593

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____ С.Жанталиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____ А.Балабеков

Гл.специалист: _____ К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

Инженер ТОО Борибаев Н.
Нач. участка Батыгин А.О

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"
договор № 26 от 11 марта 2012г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

размещено в М.В.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
9	Е0111-2-9	Устройство ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НА БЕТОНЕ В15	м3	27,9258	10622,18	296633	19475
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0315	65000,00	2050	0
11	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3239	67700,00	21928	0
12	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0966	65900,00	6366	0
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	28	94,00	2632	0
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ1-(30ШТ)					
14	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	м3	39,3	11201,75	440229	33342
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	39,3	94,00	3694	0
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0615	65000,00	3998	0
17	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2853	62000,00	17689	0
18	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1584	68200,00	10803	0
19	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,26	65900,00	82935	0
20	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,8757	56200,00	49214	0
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ2-(4ШТ)					
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	м3	8,84	11201,75	99023	7500
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	8,84	94,00	831	0
23	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0164	65000,00	1066	0
24	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,076	62000,00	4714	0
25	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0422	68200,00	2881	0
26	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2945	65900,00	19406	0
27	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2335	56200,00	13124	0
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ3-(10ШТ)					
28	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В15	м3	23,4	11201,75	262121	19853
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,1	94,00	1231	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,041	65000,00	2665	0
31	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1901	62000,00	11786	0
32	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1056	68200,00	7202	0
33	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7872	65900,00	51876	0
34	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,5838	56200,00	32810	0
		ИТОГО по смете 2-1-2				1 448 907	80 170
		Локальная смета 2-1-8 НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3067	134,10	411285	464752
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7159,2	6,48	46388	14609
15	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	7159,2	3,20	22906	7214
	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7159,2	21,55	154252	118264
17	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	791	12,34	9762	2683
18	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м излишнего грунта на озеленяемые участки	м3	815,64	9,24	7540	2375
19	Е0101-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м	м3	815,64	7,32	5973	1881
		ИТОГО по смете 2-1-8				658 106	611 778
		Локальная смета 2-2-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Б					
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,2,3					
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	192,7	10974,27	2114742	145381
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,4077	65000,00	26499	0
11	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0038	62000,00	237	0
12	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,48	67700,00	100461	0
13	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0303	65900,00	1997	0
14	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0093	61200,00	570	0
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	м3	10,8	10622,18	114720	7532
16	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0163	65000,00	1060	0
17	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1475	67700,00	9984	0
18	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0258	65900,00	1698	0
		СТЕНЫ					
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	208	6605,04	1373848	202672
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	144	6563,86	945196	135341
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,36	8679,65	3125	3575
33	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,023	64100,00	1474	0

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,34	41200,00	14008	0
ИТОГО по смете 2-2-1						4 709 619	494 501
Локальная смета 2-4-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Г							
ФУНДАМЕНТЫ							
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	22,59	9051,97	204484	5234
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ЛФМ 1,2,3							
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 НА БЕТОНЕ В15	м3	164,8	10974,27	1808560	124333
3	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,4077	65000,00	26499	0
4	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0038	62000,00	237	0
5	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,48	67700,00	100461	0
6	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0304	65900,00	2003	0
[illegible]	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0093	61200,00	570	0
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ							
8	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	м3	2,2	10622,18	23369	1534
9	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0163	65000,00	1060	0
10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1475	67700,00	9984	0
11	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0293	65900,00	1930	0
ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 (21ШТ)							
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	м3	1,12	12322,50	13801	2249
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,05	65000,00	133250	0
14	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0095	62000,00	590	0
[illegible]	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0053	68200,00	360	0
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,042	65900,00	2765	0
17	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0292	56200,00	1640	0
ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ2 (1ШТ)							
18	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	м3	1,7	12322,50	20948	3414
19	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,05	65000,00	133250	0
20	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0095	62000,00	590	0
21	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0053	68200,00	360	0
22	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,042	65900,00	2765	0
23	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,0292	56200,00	1640	0
ИТОГО по смете 2-4-1						2 491 116	136 764

1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-5-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок Д					
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	7,84	9051,97	70967	1817
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм НА БЕТОНЕ В15	м3	104,85	10974,27	1150652	79104
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	114,42	94,00	10755	0
4	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1072	65000,00	6971	0
5	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,3946	67700,00	26714	0
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
6	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	м3	45,9	10622,18	487558	32011
7	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,5003	65000,00	32520	0
8	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,4248	67700,00	28759	0
9	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2125	65900,00	14004	0
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ1,ФМ2					
		ФМ1(26ШТ)					
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	м3	34,06	11473,70	390794	38050
11	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0533	65000,00	3465	0
12	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2473	62000,00	15330	0
13	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1373	68200,00	9362	0
14	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,09	65900,00	71894	0
15	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,7589	56200,00	42652	0
		ФМ2(4ШТ)					
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА БЕТОНЕ В15	м3	8,96	11473,70	102804	10010
17	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0164	65000,00	1066	0
18	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,076	62000,00	4714	0
19	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0422	68200,00	2881	0
20	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3149	65900,00	20753	0
21	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2335	56200,00	13122	0
		ИТОГО по смете 2-5-1				2 507 737	160 992
		Локальная смета 2-3-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок В					
		СТЕНЫ					
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	210	6605,04	1387058	204621
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	150	6563,86	984579	140981
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,34	8679,65	2951	3376
33	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,024	64100,00	1538	0

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,34	41200,00	14008	0
ИТОГО по смете 2-3-1						2 390 134	348 978
Локальная смета 6-3-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНАЯ							
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта 0,3м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	46,2	7,91	365	115
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	46,2	7,32	338	107
3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м с устройством въезда	м3	314,62	22,04	6934	2140
4	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	17,68	106,48	1883	1182
5	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	6	200,88	1205	1362
[illegible]	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек h 2м на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	190	89,00	16911	4582
7	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы (для Ф-4)	м3	0,72	261,00	188	212
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с уплотнением (для Ф-4)	м3	0,52	122,18	64	72
9	Е0101-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами - подсыпка под полы	м3	23,8	134,39	3198	3211
10	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5-20 м	м3	156,44	5,55	869	274
11	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	156,44	9,33	1460	460
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,4	122,18	2126	2402
[illegible]	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	180,24	21,55	3883	2977
ФУНДАМЕНТЫ							
ЛЕНТОЧНЫЕ							
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	3,76	9051,97	34035	871
15	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5	м3	20,93	10493,50	219629	12276
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм СЕТКА С1,2,3	т	0,0489	62000,00	3029	0
17	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКА С1,2,3	т	0,1474	65900,00	9713	0
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ							
18	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	м3	0,72	10622,18	7648	502
19	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0017	62000,00	104	0
20	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0025	67700,00	167	0
ПРИЯМОК ПР-1							
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,13	9051,97	1177	30

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,56	13362,60	7483	1525
23	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0004	65000,00	26	0
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0032	65900,00	212	0
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,69	94,00	65	0
26	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 600 мм	м	2	767,90	1536	1420
27	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	2	9940,00	19880	0
		АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ Ав-1,Ав-2,Ав-3					
28	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0046	65000,00	300	0
29	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0152	65900,00	1003	0
		ФМ-1-1шт					
	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,196	9051,97	1774	45
31	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	1,65	10851,41	17905	1258
32	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0122	52900,00	643	0
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,85	94,00	174	0
		ФМ-2-3шт					
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,63	9051,97	5703	146
35	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	3,3	10851,41	35810	2516
36	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0561	70437,87	3954	577
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,93	94,00	369	0
38	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов 1:2 -50 мм	м2	16,91	496,00	8389	1190
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32	245,44	7854	1465
		СТЕНЫ					
40	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75,на цементном растворе М-50	м3	46,14	5812,84	268204	44958
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича М-75,на цементном растворе М-50	м3	3,69	5771,66	21297	3468
42	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича М 75 на р-ре М 50 при высоте этажа до 4 м	м2	16,15	919,20	14845	4536
43	Е0108-12-1	Армирование кладки стен СГ-1,2,3	т	0,1121	8679,65	973	1113
44	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0089	64100,00	567	0
45	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1032	41200,00	4254	0
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1,2,3					
46	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	1м3	1,33	16546,47	22007	3270

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0379	65000,00	2464	0
48	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0405	65900,00	2669	0
49	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,072	61200,00	4403	0
		ПОДБЕТОНКА ПОД ПОЛЫ					
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	м3	0,32	10622,18	3399	223
51	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0183	53000,00	968	0
		ПОДБЕТОНКА ПОД НАСОСЫ					
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НА БЕТОНЕ В15	м3	0,44	10622,18	4674	307
53	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0066	53000,00	350	0
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СЕРДЕЧНИКИ МС-1,2					
		МС-1-8ШТ					
54	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона кл.В15	м3	4,16	14043,95	58423	8818
55	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0115	69000,00	795	0
56	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм арматура над отверстиями	т	0,0518	61200,00	3173	0
		МС-2-21ШТ					
57	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона кл.В15	м3	3,78	14043,95	53086	8013
58	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0359	69000,00	2478	0
59	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм арматура над отверстиями	т	0,1361	61200,00	8328	0
		МС-3-4ШТ					
60	Е0106-14-4	Монолитные сердечники из бетона кл.В15	м3	0,92	14043,95	12920	1950
61	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0058	69000,00	397	0
	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм арматура над отверстиями	т	0,0259	61200,00	1586	0
		ПОКРЫТИЕ АС-13					
63	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	3	1884,51	5654	2495
64	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	м2	54	1870,00	100980	0
65	С143017-70- 3	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	54	61,00	3294	0
66	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	17,58	55,91	983	1307
67	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1	674,98	675	520
68	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	м3	0,06	26300,00	1578	0
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ					
69	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0129	53000,00	684	0

1	2	3	4	5	6	7	8
70	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0075	52400,00	394	0
71	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0102	50900,00	521	0
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1(АС-13)					
72	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1	12484,80	12485	1505
73	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,023	70437,87	1623	237
74	Е0106-1-13	Заделка дымовых труб бетоном В12,5	м3	1,8	10987,55	19778	1527
75	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0234	44300,00	1038	0
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1,УМ-2(АС-14)					
		УМ-1					
76	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	0,57	12484,80	7116	858
77	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0334	29400,00	983	0
78	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0045	47400,00	213	0
79	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0125	52400,00	653	0
		УМ-2					
80	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,92	12484,80	23971	2890
81	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0297	50600,00	1500	0
82	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,079	53000,00	4187	0
83	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0019	70437,87	135	20
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС					
84	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	м3	2,6	12259,07	31874	4061
85	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0517	65000,00	3362	0
86	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0864	53000,00	4581	0
87	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0288	65900,00	1898	0
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1					
88	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке НА БЕТОНЕ В15	м3	4,41	12472,22	55002	6887
89	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0176	65000,00	1144	0
90	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0816	52400,00	4274	0
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2					
91	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке НА БЕТОНЕ В15	м3	0,43	12472,22	5363	672
92	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0029	65000,00	185	0
93	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0101	52400,00	529	0
		ПЕТЛЯ П-1					
94	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0011	13010,10	14	13
95	С12021-237	Стоимость м/к	т	0,0011	154400,00	167	0

1	2	3	4	5	6	7	8
96	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0184	47400,00	870	0
97	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0303	42800,00	1297	0
98	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3535	29400,00	10393	0
		АРМАТУРА НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ					
99	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,013	61300,00	794	0
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
100	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,019	61200,00	1160	0
		КРОВЛЯ АС-7					
101	Е0112-14-2	Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 130мм(по уклону 100-160мм)	м3	7,98	4140,52	33023	4506
102	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15-25 мм из раствора М-50	м2	61,35	197,92	12143	2965
103	Е0112-17-2 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15мм до 20мм)	м2	613,5	5,84	3583	117
104	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0656	5239,08	344	139
105	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0656	64100,00	4205	0
106	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	61,35	1325,40	81313	3568
107	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	61,35	279,24	17131	2004
		ПРОЕМЫ					
		ОКОННЫЕ					
108	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	7,2	884,14	6366	2570
109	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	м2	7,2	5390,00	38808	0
110	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комп	5	763,00	3815	0
111	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	м2	7,2	1057,75	7616	945
112	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,2	233,57	1682	831
113	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	м	6	1000,00	6000	0
114	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,8	715,87	4868	1244
		ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ					
115	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,19	440,35	3606	1841
116	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	4,83	634,99	3067	1176
117	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	8,19	104,40	855	556
118	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	м2	8,19	16500,00	135135	0

1	2	3	4	5	6	7	8
119	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00	7579	0
120	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	12495	0
121	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	2	2980,00	5960	0
122	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	3	1380,00	4140	0
		ПОЛЫ АС-12					
		БЕТОННЫЕ-47,49м2					
123	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	47,49	53,38	2535	672
124	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм	м3	4,75	10040,78	47684	3312
125	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ	м2	47,49	365,09	17338	5424
126	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ	м2	94,98	256,83	24394	6338
127	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	47,49	410,34	19487	3386
128	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	47,49	-98,56	-4681	-227
129	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	49,86	30,29	1510	1140
		БЕТОННЫЕ-16,3м2					
131	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,3	53,38	870	231
132	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм	м3	1,63	10040,78	16366	1137
133	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	16,3	410,34	6689	1162
134	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	16,3	-98,56	-1607	-78
135	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	17,11	30,29	518	391
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА-4,3м2					
137	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,3	53,38	230	61
138	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	м3	0,344	10040,78	3454	240
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9					
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛКИ					
142	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /ЗАТИРКА/ цементно-известковым раствором потолка	м2	68,09	125,81	8566	5138
		СТЕНЫ					
144	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	179,29	309,82	55548	25725
145	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	74,49	207,11	15427	7342
147	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,92	618,63	4900	2621
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
150	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню	м2	5,18	254,12	1316	595
151	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	121,4	254,12	30850	13939
155	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	32,4	108,77	3524	1960

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДЫМОВАЯ ТРУБА					
157	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы высотой 15м диаметром 325х9	т	1,06	24382,00	25906	12882
158	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	1,06	172800,00	183603	0
159	Е0109-34-1	Монтаж крепежных элементов дымовой трубы	т	0,2081	16609,27	3456	2370
160	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосы	т	0,2081	114900,00	23906	0
161	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0027	149300,00	406	0
		ОТТЯЖКИ					
		ОТ-1-2ШТ					
164	Е0134-23-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	т	0,1037	17314,25	1796	750
165	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,046	154200,00	7090	0
166	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0011	149300,00	161	0
167	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0231	44300,00	1022	0
		ОТ-2					
168	Е0134-23-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	т	0,0441	17314,25	763	319
169	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,023	154200,00	3545	0
170	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	149300,00	81	0
171	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0097	44300,00	431	0
		ИТОГО по смете 6-3-1				2 132 436	261 857

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				16 338 055	2 095 040
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				18 433 095	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		1 105 986	
		Итого				19 539 081	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		664 329	
		Итого				20 203 409	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		141 424	
		За выслугу лет	%	1		202 034	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		80 814	
		Итого				20 627 681	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				43 065 275	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		861 305	
		Итого				43 926 580	
		НДС	%	12		5 271 190	
		Всего к оплате:				49 197 770	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Курылыс"

ПОДРЯДЧИК: _____ Тулендиев Б.Р.

Инженер ТСК Борибаев Н.

Нач. участка Баторин. А.О

ПТО 2 месяц

№1

Справка о стоимости выполненых работ за июнь месяц 2012 год

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района" ЮКО
Инженер: ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
Договор: №45 от 16 марта 2012г.
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукент Сайрамского района ЮКО"

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2012 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	33 096 429	37 068 000	33 096 429	37 068 000	6 082 362	6 812 245
в том числе оборудование	0	0	0	0	0	0
ИТОГО затраты подрядчика	33 096 429	37 068 000	33 096 429	37 068 000	6 082 362	6 812 245
Инжиниринговые услуги	159 856	179 038	159 856	179 038	14 038	15 723
Авторский надзор	33 096	37 068	33 096	37 068	-20 932	-23 444
ВСЕГО:	33 289 381	37 284 106	33 289 381	37 284 106	6 075 468	6 804 524

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства Сайрамского района"
_____ С.Жанталиев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"
_____ А.Балабеков

Гл.специалист: _____ К.Инкарбеков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
_____ Б.Тулендиев

Инженер ПТО Борибаев Н.
Нач. участка Батырин Ю

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сайрамского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"
договор №45 от 16 марта 2012г.
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 1200 ученических мест имени М.Макатаева в с. Аксукен Сайрамского района ЮКО"

разнесено в НВ.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2012 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-2 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Блок А					
		ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЛФМ1,ЛФМ2					
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	30,1	9051,97	272464	6975
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В15	м3	186	10974,27	2041214	140327
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	216,1	94,00	20313	0
4	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2174	65000,00	14131	0
5	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0033	62000,00	204	0
6	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,7991	67700,00	54099	0
7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	1317	0
8	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0079	61200,00	483	0
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
9	Е0111-2-9	Устройство ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ НА БЕТОНЕ В15	м3	0,0742	10622,18	788	52
		ИТОГО по смете 2-1-2				2 405 013	147 354
1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				2 405 013	147 354
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				2 552 367	
		оборудование:					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		153 142	
		Итого				2 705 509	
		Временные здания и сооружения	%	3,4		91 987	
		Итого				2 797 496	
		Производство работ в зимнее время	%	0,7		19 582	
		За выслугу лет	%	1		27 975	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		11 190	
		Итого				2 856 244	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. В том числе оборудование (к= 2,08774)				5 963 100	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		119 262	
		Итого				6 082 362	
		НДС	%	12		729 883	
		Всего к оплате:				6 812 245	

ТОО "Зональный центр Юг строй эксперт"

ИНЖЕНЕР: _____ Инкарбеков К.А.

ТОО "А.Р.Т. - Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: _____ Тулендиев Б.Р.

Нач. участка Батырин Ю