Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. Копжасар Жангалинского района Западно-Казахстанской области

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№146 от 11 июня 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. Копжасар Жангалинского района Западно-Казахстанской области	43451083,43	20543224,11								2465186,89	23008411

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

_____ Ш.С.Сарсенгалиев
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания сельской-врачебной амбулатории в п. Копжасар Жангалинского района Западно-Казахстанской области»
Договор о государственных закупках работ №146 от 11 июня 2019г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За месяц июль 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				569	223,19	1,52	126993,46	867,5	--	90810,69	235228,49
	Е12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли		221,66	--	126125,96	--	--	17424,33	
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
1.1.				0,2875	163,59						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		126125,96				
1.2.				0,0063	3,5847						
С	979	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч			242		867,5			
1.3.				0,0218	12,4042						
	147789	Мусор строительный	т		--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
2.				569	199,77	11,53	113671,63	6560,8	--	78427,87	207467,46
	Е12-08010 -Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли			188,24	3,19	107110,84	1816,76	--	15367,96	
	1-0102 1208-0101 -0102 РСНБ РК 2015										
	НР - 72%; СП - 8%										
	Состав работ:										
	1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2.1.			0,2268	129,05							
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч			830		107110,84				
2.2.			0,0029	1,65							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
2.3.			0,0029	1,6501							
	697 Краны башенные, 5 т	маш.-ч				3976		6560,8			
С			0,0029	1,6501							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		1816,76			
2.4.			0,009	5,121							
	147789 Мусор строительный	т			--				--		
С											
3.				18	1465,16	164,71	26372,87	2964,73	--	17812,73	47720,45
	Е12-05010 -Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи 1-0301 1205-0101 -0301 РСНБ РК 2015	м2 перегородок			1300,45	73,99	23408,14	1331,77	--	3534,85	
	НР - 72%; СП - 8%										
	Состав работ:										
	1. Разборка перегородок										
	2. Очистка годного кирпича от раствора										
	3. Складирование годного кирпича в штабель										
3.1.			1,41	25,42							
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч			921		23408,14				
3.2.			0,0672	1,21							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
3.3.			0,0672	1,2096							
	660 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч				2351		2843,77			
С			0,0672	1,2096							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		1331,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.			0,1344	2,4192							
С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		120,96			
3.5.			0,194	3,492							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
4.				27	1136,58	48,81	30687,71	1317,96	--	21581,9	56451,18
	E12-06010 1-0101 1206-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	шт.		1087,77	22,41	29369,75	605,11	--	4181,57	
4.1.			1,29	34,76							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		845		29369,75				
4.2.			0,0215	0,5805							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
4.3.			0,0145	0,3915							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		920,42			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0145 чел-ч	0,3915		1101,00		431,04			
4.4.			0,0289	0,7803							
С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		39,02			
4.5.			0,007	0,189							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		358,53			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,007 чел-ч	0,189		921,00		174,07			
4.6.			0,1066	2,8782							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
5.				75,8	393,9	17,64	29857,6	1337,27	--	21002,09	54928,47
	E12-06010 1-0202 1206-0101 -0202 РСНБ РК	-Переплеты оконные остекленные. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		376,26	8,57	28520,33	649,25	--	4068,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
		Состав работ:									
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель									
5.1.			0,4611	34,95							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		28520,33				
5.2.			0,0093	0,7049							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.3.			0,0093	0,70494							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		1337,27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0093 чел-ч	0,70494		921,00		649,25			
5.4.			0,0342	2,59236							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
6.				11,3	774,96	--	8756,99	--	--	6305,04	16266,99
	E12-06010 1-0302 1206-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2		774,96	--	8756,99	--	--	1204,96	
		Состав работ:									
		1. Снятие старых подоконных досок									
6.1.			0,9497	10,73							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		8756,99				
6.2.			0,035	0,3955							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
7.				42,4	935,25	2,51	39654,58	106,37	23377,43	11678,89	55440,15
	E12-08010 1-2501 1208-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР - 72%; СП - 8%	м		381,39	1,18	16170,77	49,91	--	4106,68	
		Состав работ:									
		1. Снятие старых элементов									
		2. Заготовка новых деталей									
		3. Укрепление элементов на месте									
7.1.			0,4141	17,56							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		16170,77				
7.2.			0,0012	0,0509							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.3.			0,0008	0,03392							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		64,35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,03392		921,00		31,24			
7.4.			0,0004	0,01696							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		42,03			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,01696		1101,00		18,67			
7.5.			0,06	2,544							
С	128068	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг		194				493,54		
7.6.			0,04	1,696							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				525,76		
7.7.			0,00224	0,094976							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
7.8.			0,00184	0,078016							
С	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		286584				22358,14		
8.				26	1696,9	97,3	44119,52	2529,79	--	30762,85	80872,95
	Е12-06010 1-0901 1206-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	шт.		1599,6	43,71	41589,72	1136,45	--	5990,59	
8.1.			1,96	50,97							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		41589,72				
8.2.			0,0397	1,03							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
8.3.			0,0397	1,0322							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до	маш.-ч			2351		2426,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		686 кПа (7 атм), 5 м3/мин									
			0,0397	1,0322							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1136,45			
8.4.			0,0793	2,0618							
С	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		103,09			
8.5.			0,105	2,73							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
9.				11,3	290,6	--	3283,81	--	--	2364,34	6100,01
	E12-06010	-Полотна дверные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1001	Снятие			290,6	--	3283,81	--	--	451,85	
	1206-0101 -1001 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Снятие дверных полотен со снятием петель									
9.1.			0,3628	4,1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		3283,81				
9.2.			0,0118	0,13334							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
10.				196,2	670,82	27,32	131614,79	5359,56	--	92777,27	242343,42
	E12-07010	-Полы из керамических	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0207	плиток. Разборка			643,5	13,26	126255,23	2602,08	--	17951,36	
	1207-0101 -0207	покрытия									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									
		2. Укладка на строительной площадке									
10.1.			0,6987	137,08							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		126255,23				
10.2.			0,0144	2,83							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
10.3.			0,0144	2,82528							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		5359,56			
			0,0144	2,82528							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2602,08			
10.4.			0,052	10,2024							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
11.				188,7	90,28	2,47	17036,4	465,35	--	12093,83	31460,65
	E12-07010 1-0205 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2		87,82	1,2	16571,05	225,93	--	2330,42	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
11.1.			0,1139	21,49							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		16571,05				
11.2.			0,0013	0,2453							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
11.3.			0,0013	0,24531							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		465,35			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0013 чел-ч	0,24531		921,00		225,93			
11.4.			0,0047	0,88689							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
12.				105,3	134,46	--	14158,89	--	--	10194,4	26301,56
	E12-07010 1-0103 1207-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов НР - 72%; СП - 8%	м2		134,46	--	14158,89	--	--	1948,26	
12.1.			0,1744	18,36							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч		771		14158,89				
12.2.			0,0467	4,91751							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
13.				12	922,89	--	11074,64	--	--	7973,74	20572,26
	E12-19010 1-0103 1219-0101 -0103 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР - 72%; СП - 8%	отверстие		922,89	--	11074,64	--	--	1523,87	
		Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром									
13.1.			1,2	14,36							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		771		11074,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2)									
13.2.			0,0015	0,018							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
14.				15	389,36	--	5840,32	--	--	4205,03	10848,99
	Е12-19010	-Отверстия в кирпичных	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0101	стенах толщиной 0,5	е		389,36	--	5840,32	--	--	803,63	
	1219-0101	кирпича для									
	-0101	водогазопроводных труб.									
	РСНБ РК	Пробивка вручную									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Пробивка отверстий шлямбуром									
14.1.			0,505	7,58							
	1	Затраты труда	чел-ч		771		5840,32				
		рабочих-строителей									
		(средний разряд 2)									
14.2.			0,0006	0,009							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
15.				27	898,44	0,9485	24257,96	25,61	4671,97	14092,43	41418,42
	Е12-19010	-Отверстия в местах	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0401	прохода трубопроводов в	е		724,46	0,4605	19560,38	12,43	--	3068,03	
	1219-0101	стенах и перегородках									
	-0401	оштукатуренных.									
	РСНБ РК	Заделка									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов									
		2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов									
15.1.			0,7866	21,24							
	1	Затраты труда	чел-ч		921		19560,38				
		рабочих-строителей									
		(средний разряд 3)									
15.2.			0,0005	0,0135							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
15.3.			0,0005	0,0135							
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		25,61			
С		высота подъема 50 м									
			0,0005	0,0135							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		12,43			
15.4.			0,002	0,054							
	102640	Раствор готовый	м3		17198				928,69		
С		кладочный тяжелый									
		цементно-известковый									
		марки М25 ГОСТ 28013-98									
15.5.			0,002	0,054							
	131588	Доски обрезные хвойных	м3		68545				3701,43		
С		пород длиной до 6,5 м,									
		шириной от 75 мм до 150									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86									
15.6.			0,005	0,135							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				41,85		
16.				11	768,05	53,35	8448,53	586,87	--	5660,39	15237,63
	E12-19010 1-0301 1219-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Отверстия в перекрытиях междуэтажных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие		714,7	--	7861,66	--	--	1128,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов									
16.1.			0,776	8,54							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		7861,66				
16.2.			0,684	7,524							
С	1794	Пилы электрические цепные	маш.-ч			78		586,87			
16.3.			0,007	0,077							
С	147789	Мусор строительный	т		--				--		
17.				11	750,34	1,52	8253,72	16,69	2092,57	4429,84	13698,24
	E12-19010 1-0403 1219-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие		558,59	0,7368	6144,45	8,1	--	1014,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов									
		2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов									
17.1.			0,6065	6,67							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		6144,45				
17.2.			0,0008	0,0088							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
17.3.			0,0008	0,0088							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		16,69			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,0088		921,00		8,10			
17.4.			0,003	0,033							
С	102640	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3		17198				567,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98									
17.5.			0,002	0,022							
С	131588	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		68545				1507,99		
17.6.			0,005	0,055							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				17,05		
18.				85,299666	429	--	36593,56	--	--	--	39521,04
	С341-3101 04-0601 4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2927,48	
19.				85,299666	660	--	56297,78	--	--	--	60801,6
	С341-0201 01-2015 4102-0101 -2015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4503,82	
		КРОВЛЯ									
20.				6,5	99749,98	1261,01	648374,84	8196,57	514484,53	115920,79	825439,29
	Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		19337,5	478,02	125693,75	3107,13	--	61143,65	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
20.1.			22,1	143,65							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч		875		125693,75				
20.2.			0,37	2,4							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
20.3.			0,15	0,975							
	762	Краны на автомобильном	маш.-ч			4347		4238,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		ходу, 10 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,15 чел-ч	0,975		1572,00		1532,70			
20.4.			0,44	2,86							
С	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч			145		414,7			
20.5.			0,22	1,43							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		3543,54			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,22 чел-ч	1,43		1101,00		1574,43			
20.6.			0,038	0,247							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				53898,12		
20.7.			4,38	28,47							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				1992,9		
20.8.			0,16	1,04							
С	131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		51105				53149,2		
20.9.			0,06	0,39							
С	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		57902				22581,78		
20.10.			0,83	5,395							
С	131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		65907				355568,27		
20.11.			3,38	21,97							
С	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		228				5009,16		
20.12.			7,2	46,8							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				14508		
20.13.			0,00196	0,01274							
С	249209	Паста антисептическая	т		610448				7777,11		
21.					90405,62		1381397,95		1061008,13		1795211,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				15,28		942,92		14407,82		280834,54	
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев (обрешетка, стойки, подкосы, прогоны, мауэрлаты и пр.). Установка	м3 древесины в конструкции		20025	396,36	305982	6056,38	--	132978,6	
		НР - 90%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
		2. Постановка креплений									
21.1.				22,5 343,8							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		305982				
21.2.				0,36 5,5							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
21.3.				0,23 3,5144							
С	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		45,69			
21.4.				0,33 5,0424							
С	1795	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч			145		731,15			
21.5.				0,36 5,5008							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		13630,98			
				0,36 5,5008							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		6056,38			
21.6.				0,0031 0,047368							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				10336,22		
21.7.				0,93 14,2104							
С	131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		57902				822810,58		
21.8.				0,12 1,8336							
С	131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		68545				125684,11		
21.9.				0,01 0,1528							
С	131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		23756				3629,92		
21.10.				1,45 22,156							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		228				5051,57		
С											
21.11.			0,0075	0,1146							
	144749	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т		419343				48056,71		
С											
21.12.			3	45,84							
	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				14210,4		
С											
21.13.			0,00258	0,039422							
	147697	Смола каменноугольная	т		79965				3152,41		
С											
21.14.			0,00301	0,045993							
	249209	Паста антисептическая	т		610448				28076,21		
С											
22.				148,8	83,36	4,47	12403,34	664,96	7116,51	4387,09	18133,66
	Е11-10010 4-0301 1110-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Кобылки. Укладка	м ходов		31,06	1,7	4621,88	252,66	--	1343,23	
		НР - 90%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям									
22.1.			0,0349	5,19							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		4621,88				
22.2.			0,0012	0,1786							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
22.3.			0,0008	0,11904							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		517,47			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0008 чел-ч	0,11904		1572,00		187,13			
22.4.			0,0004	0,05952							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		147,49			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0004 чел-ч	0,05952		1101,00		65,53			
22.5.			0,003	0,4464							
	131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		15260				6812,06		
С											
22.6.			0,0066	0,98208							
	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				304,44		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.					3044,15		1686459,1		1364157,86		2134836,54
				554		18,87		10453,43		290241,4	
	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		562,9	6,56	311847,82	3631,97	--	158136,04	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
23.1.			0,5663	313,73							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		994		311847,82				
23.2.			0,0045	2,49							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
23.3.			0,0034	1,8836							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		8188,01			
			0,0034	1,8836							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		2961,02			
23.4.			0,0294	16,2876							
С	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч			11		179,16			
23.5.			0,065	36,01							
С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		576,16			
23.6.			0,0011	0,6094							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		1510,09			
			0,0011	0,6094							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		670,95			
23.7.			0,0071	3,9334							
С	145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.		5828				22923,86		
23.8.			3,03	1678,62							
С	146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.		4				6714,48		
23.9.			1,15	637,1							
С	248526	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной	м2		2072				1320071,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
23.10.			0,02	11,08							
	249436	Краска аэрозольная,	шт.		1304				14448,32		
С		объемом 400 мл									
24.				70	2361,05	18,87	165273,5	1320,83	124549,52	36673,1	218102,33
	Е11-12010	-Покрытия кровельные из	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0716	профилированного	кровли		562,9	6,56	39403,15	458,91	--	16155,73	
	1112-0101	оцинкованного листа									
	-0716	(карниз, фронтон,									
	РСНБ РК 2015	потолок). Устройство									
	Изм. и доп. вып. 3	НР - 92%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
24.1.			0,5663	39,64							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		994		39403,15				
24.2.			0,0045	0,315							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
24.3.			0,0034	0,238							
	762	Краны на автомобильном	маш.-ч			4347		1034,59			
С		ходу, 10 т									
			0,0034	0,238							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		374,14			
24.4.			0,0294	2,058							
	1523	Пила дисковая	маш.-ч			11		22,64			
С		электрическая									
24.5.			0,065	4,55							
	2216	Шуруповерты	маш.-ч			16		72,8			
С		строительно-монтажные									
24.6.			0,0011	0,077							
	2509	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			2478		190,81			
С		5 т									
			0,0011	0,077							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		84,78			
24.7.			1,15	80,5							
	125954	Профилированный лист	м2		1478				118979		
С		оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012									
24.8.			0,0071	0,497							
	145799	Саморезы ГОСТ 1147-80	1000 шт.		5828				2896,52		
С		кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.9.			3,03	212,1							
	146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.		4				848,4		
С											
24.10.			0,02	1,4							
	249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.		1304				1825,6		
С											
25.				11,046	9981,43	51,47	110254,87	568,55	101596,01	7490,77	127165,29
	Е11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		732,42	21,07	8090,31	232,76	--	9419,65	
		Состав работ:									
		1. Приготовление огнезащитного состава									
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
25.1.			0,78	8,62							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч		939		8090,31				
25.2.			0,017	0,1878							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
25.3.			0,005	0,05523							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		240,08			
С			0,005	0,05523							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		86,82			
25.4.			0,012	0,132552							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		328,46			
С			0,012	0,132552							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		145,94			
25.5.			0,001	0,011046							
	146743	Контакт Петрова керосиновый	т		71020				784,49		
С											
25.6.			0,0017	0,018778							
	146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т		75214				1412,38		
С											
25.7.			0,0067	0,074008							
	146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1342743				99373,99		
С											
25.8.			0,023	0,254058							
	249132	Вода техническая	м3		99				25,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
26.				554	346,4	2,39	191907,39	1322,67	175209,56	14325,34	222731,34
	Е11-10011 -Обрешетка под кровлю,	м2			---	---	---	---	---	---	
	5-0201 покрытия и настилы по	обработа			27,75	0,9781	15375,16	541,88	--	16498,62	
	1110-0115 фермам. Огнезащита	нной									
	-0201	поверхно									
	РСНБ РК НР - 90%; СП - 8%	сти									
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	10										
	Состав работ:										
	1. Приготовление огнезащитного состава										
	2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
26.1.			0,029	16,07							
	1 Затраты труда	чел-ч			957		15375,16				
	рабочих-строителей										
	(средний разряд 3,2)										
26.2.			0,0008	0,4377							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
26.3.			0,00023	0,12742							
	762 Краны на автомобильном	маш.-ч				4347		553,89			
С	ходу, 10 т										
			0,00023	0,12742							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1572,00		200,30			
26.4.			0,00056	0,31024							
	2509 Автомобили бортовые, до	маш.-ч				2478		768,77			
С	5 т										
			0,00056	0,31024							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		341,57			
26.5.			0,00004	0,02216							
	146743 Контакт Петрова	т			71020				1573,8		
С	керосиновый										
26.6.			0,00006	0,03324							
	146857 Сульфат аммония насыпью	т			75214				2500,11		
С	высшего сорта ГОСТ										
	9097-82										
26.7.			0,00023	0,12742							
	146859 Аммоний фосфорнокислый	т			1342743				171092,31		
С	двузамещенный (диаммоний										
	фосфат) ГОСТ 8515-75										
26.8.			0,00079	0,43766							
	249132 Вода техническая	м3			99				43,33		
С											
27.				703	621,32	24,98	436788,49	17557,85	303073,95	109071,22	589528,49
	Е11-12010 -Пароизоляция оклеечная.	м2			---	---	---	---	---	---	
	1-1501 Устройство в один	изолируе			165,23	3,41	116156,69	2398,99	--	43668,78	
	1112-0101 слой	мой									
	-1501	поверхно									
	РСНБ РК НР - 92%; СП - 8%	сти									
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
27.1.			0,155	108,97							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1066		116156,69				
27.2.			0,0028	1,97							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
27.3.			0,0011	0,7733							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		4464,26			
С			0,0011	0,7733							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		851,40			
27.4.			0,0007	0,4921							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		2139,16			
С			0,0007	0,4921							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		773,58			
27.5.			0,0181	12,7243							
	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		9212,39			
С											
27.6.			0,001	0,703							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		1742,03			
С			0,001	0,703							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		774,00			
27.7.			1,96	1377,88							
	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг		132				181880,16		
С											
27.8.			0,00025	0,17575							
	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т		101867				17903,13		
С											
27.9.			0,0006	0,4218							
	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				22867,47		
С											
27.10.			1,1	773,3							
	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		104				80423,2		
С											
28.				2	1982,87	178,09	3965,74	356,18	162,44	3230,54	7771,98
	E11-10021 2-0101 1110-0212 -0101	-Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции		1723,56	71,18	3447,12	142,37	--	575,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%	лестниц								
		Состав работ:									
		1. Сборка лестниц с перилами и площадок									
28.1.			1,59	3,18							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		3447,12				
28.2.			0,0552	0,1104							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
28.3.			0,0221	0,0442							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		192,14			
			0,0221	0,0442							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		69,48			
28.4.			0,0331	0,0662							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		164,04			
			0,0331	0,0662							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		72,89			
28.5.			0,262	0,524							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				162,44		
29.				0,08	38879	--	3110,32	--	3110,32	--	3359,15
	С121-0702 01-0204 2107-0201 -0204 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	248,83	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ I-I									
30.				0,005	48951,43	2412,75	244,76	12,06	18,1	149,44	425,73
	Е11-09060 1-0102 1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-РАЗДЕЛКА ФАРТУКАМИ ТРУБ Т ВЕНТИЛЯЦИИ. МОНТАЖ	КОНСТРУКЦИЙ		42918,6	397,83	214,59	1,99	--	31,54	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
30.1.			46,6	0,233							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		214,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	30.2.		0,31	0,0015							
		3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
	30.3.		1,75	0,00875							
	376	Выпрямители сварочные	маш.-ч			291		2,55			
С		однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А									
	30.4.		0,12	0,0006							
	762	Краны на автомобильном	маш.-ч			4347		2,61			
С		ходу, 10 т									
			0,12	0,0006							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		0,94			
	30.5.		0,41	0,00205							
	1147	Машины шлифовальные	маш.-ч			28		0,06			
С		электрические									
	30.6.		9,08	0,0454							
	1198	Лебедки электрические	маш.-ч			91		4,13			
С		тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)									
	30.7.		0,14	0,0007							
	2346	Электрические печи для	маш.-ч			178		0,12			
С		сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С									
	30.8.		0,19	0,00095							
	2509	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			2478		2,35			
С		5 т									
			0,19	0,00095							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		1,05			
	30.9.		1,86	0,0093							
	2577	Аппарат для газовой	маш.-ч			26		0,24			
С		сварки и резки									
	30.10.		0,03	0,00015							
	128070	Проволока горячекатаная	кг		70				0,01		
С		обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98									
	30.11.		0,0187	0,000094							
	128849	Канат стальной двойной	10 м		3360				0,31		
С		свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.			0,0033	0,000017							
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				6,68		
С											
30.13.			0,01	0,00005							
	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				0,02		
С											
30.14.			1,5	0,0075							
	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		258				1,94		
С											
30.15.			0,45	0,00225							
	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		147				0,33		
С											
30.16.			0,0001	0							
	147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		1880677				0,94		
С											
30.17.			0,0014	0,000007							
	147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		220651				1,54		
С											
30.18.			0,00031	0,000002							
	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512				0,72		
С											
30.19.			0,0006	0,000003							
	149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т		628790				1,89		
С											
30.20.			0,00194	0,00001							
	279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		384562				3,73		
С											
31.				0,005	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0501 06-1001 2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	--	
32.				0,5	84,98	2,21	42,49	1,11	22,95	12,8	59,71
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2		---	---	---	---	---	---	
					36,88	0,2202	18,44	0,11	--	4,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
32.1.			0,0295	0,0148							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч		1250		18,44				
32.2.			0,0002	0,0001							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
32.3.			0,0001	0,00005							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		0,21			
С											
			0,0001	0,00005							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,06			
32.4.			0,0001	0,00005							
	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		0			
С											
32.5.			0,0001	0,00005							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		0,12			
С											
			0,0001	0,00005							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,06			
32.6.			0,0112	0,0056							
	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч			137		0,77			
С											
32.7.			0,000015	0,000008							
	146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т		290315				2,18		
С											
32.8.			0,00009	0,000045							
	149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		461512				20,77		
С											
33.				0,5	90,26	1,57	45,13	0,78	33,57	7,51	56,86
	Е11-13030	-ПОВЕРХНОСТИ	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-1406	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			21,56	0,2202	10,78	0,11	--	4,21	
	1113-0301 -1406	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-133									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.1.			0,0213	0,0106							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1012		10,78				
33.2.			0,0002	0,0001							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
33.3.			0,0001	0,00005							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		0,21			
С			0,0001	0,00005							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,06			
33.4.			0,0001	0,00005							
	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			27		0			
С											
33.5.			0,0001	0,00005							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		0,12			
С			0,0001	0,00005							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,06			
33.6.			0,0065	0,00325							
	2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч			137		0,45			
С											
33.7.			0,000014	0,000007							
	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т		349969				2,45		
С											
33.8.			0,00009	0,000045							
	149535	Эмаль пентафталевая ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т		691561				31,12		
С											
34.				16,8	2568,78	13,28	43155,53	223,11	27892,85	13882,34	61600,9
	E11-12010 -1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2		895,21	2,97	15039,56	49,94	--	4563,03	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
34.1.			0,972	16,33							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		15039,56				
34.2.			0,0027	0,0454							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
34.3.			0,002	0,0336							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		193,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С			0,002	0,0336							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		36,99			
34.4.			0,0007	0,01176							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		29,14			
С			0,0007	0,01176							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		12,95			
34.5.			0,12	2,016							
	128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		106				213,7		
С											
34.6.			0,04	0,672							
	145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг		351				235,87		
С											
34.7.			0,0057	0,09576							
	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		286584				27443,28		
С											
		СЛУХОВОЕ ОКНО									
35.				2	16822,63	752,51	33645,26	1505,02	20940,88	10608,68	47794,25
	Е11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно		5599,68	294,03	11199,36	588,06	--	3540,32	
		Состав работ:									
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
35.1.			6,08	12,16							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		11199,36				
35.2.			0,22	0,44							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
35.3.			0,11	0,22							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		956,34			
С			0,11	0,22							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		345,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.4.			0,16	0,32							
С	1523	Пила дисковая электрическая	маш.-ч			11		3,52			
35.5.			0,11	0,22							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		545,16			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,11 чел-ч	0,22		1101,00		242,22			
35.6.			0,06	0,12							
С	131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3		29346				3521,52		
35.7.			0,06	0,12							
С	131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40648				4877,76		
35.8.			0,1	0,2							
С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		58368				11673,6		
35.9.			0,5	1							
С	133828	Переплеты оконные деревянные	м2		--				--		
35.10.			1,4	2,8							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				868		
36.				2,68	9792	--	26242,56	--	26242,56	--	28341,96
	С12065-82	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 1,2-1,4 м2	м2		--	--	--	--	--	2099,4	
		СП - 8%									
37.				23	621,32	24,98	14290,38	574,44	9915,65	3568,48	19287,56
	Е11-12010 1-1501 1112-0101 -1501 РСНБ РК	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		165,23	3,41	3800,29	78,49	--	1428,71	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2015		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
37.1.			0,155	3,56							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч		1066		3800,29				
37.2.			0,0028	0,0644							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
37.3.			0,0011	0,0253							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч			5773		146,06			
С			0,0011	0,0253							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		27,86			
37.4.			0,0007	0,0161							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		69,99			
С			0,0007	0,0161							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		25,31			
37.5.			0,0181	0,4163							
	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		301,4			
С											
37.6.			0,001	0,023							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		56,99			
С			0,001	0,023							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		25,32			
37.7.			1,96	45,08							
	135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг		132				5950,56		
С											
37.8.			0,00025	0,00575							
	144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т		101867				585,74		
С											
37.9.			0,0006	0,0138							
	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				748,15		
С											
37.10.			1,1	25,3							
	147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		104				2631,2		
С											
38.				19,6	4026,17	93,61	78912,85	1834,77	49839,57	25471,2	112734,77
	Е11-12010	-Окна слуховые.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0706	Устройство покрытия	кровли		1389,72	22,84	27238,51	447,57	--	8350,72	
	1112-0101	профлистом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0706 РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий									
38.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	1,48 чел-ч	29,01 939		27238,51					
38.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0195 чел-ч	0,3822							
38.3.	698	Краны башенные, 8 т	0,0121 маш.-ч	0,23716 5773		1369,12					
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0121 чел-ч	0,23716 1101,00		261,11					
38.4.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0029 маш.-ч	0,05684 4347		247,08					
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0029 чел-ч	0,05684 1572,00		89,35					
38.5.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0045 маш.-ч	0,0882 2478		218,56					
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0045 чел-ч	0,0882 1101,00		97,11					
38.6.	146016	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,000106 т	0,002078 1288391				2676,76			
С											
38.7.	248526	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	1,106 м2	21,6776 2072				44915,99			
С											
38.8.	279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0004 т	0,00784 286584				2246,82			
С											
		ПРОЕМЫ ==========									
39.	Е11-08020	-Закладка дверных	0,46 м3	27502,87 ---	2309,2 ---	12651,32 ---	1062,23 ---	9826,14 ---	1827,95 ---	15637,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0107	проемов кладки	3832,5	440,4	1762,95	202,58	--	1158,34			
	1108-0201										
	-0107	НР - 93%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	Изм. и										
	доп. вып.										
	9										
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
39.1.			4,38	2,01							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч		875		1762,95				
39.2.			0,4	0,184							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
39.3.			0,4	0,184							
	698	Краны башенные, 8 т	маш.-ч		5773		1062,23				
С											
			0,4	0,184							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч		1101,00		202,58				
39.4.			0,24	0,1104							
	102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		17586			1941,49			
С											
39.5.			0,38	0,1748							
	104973	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.		45067			7877,71			
С											
39.6.			0,0005	0,00023							
	131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3		21429			4,93			
С											
39.7.			0,044	0,02024							
	249132	Вода техническая	м3		99			2			
С											
40.			0,23		19934,66	4046,39	4584,97	930,67	--	2923,45	8109,09
	E12-03010	-Устройство проема в	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	кирпичной перегородке.	кладки		15888,27	1765,39	3654,3	406,04	--	600,67	
	1203-0101	Разборка каменной									
	-0201	кладки									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель									
40.1.			21,24	4,89							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч		748		3654,3				
40.2.			1,53	0,353							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
40.3.			1,375	0,31625							
	659	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч			2337		739,08			
С			1,375	0,31625							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		348,19			
40.4.			0,16	0,0368							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		159,97			
С			0,16	0,0368							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		57,85			
40.5.			2,75	0,6325							
	1159	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			50		31,63			
С											
40.6.			2,061	0,47403							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
41.				0,008	269691,73	1042,62	2157,53	8,34	1799,3	254,57	2605,07
	E12-06010 1-2201 1206-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Проемы. Обрамление угловой сталью НР - 72%; СП - 8%	т		43736	460,08	349,89	3,68	--	192,97	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную 2. Установка металлоконструкций со сваркой									
41.1.			44	0,352							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		994		349,89				
41.2.			0,48	0,0038							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
41.3.			0,38	0,00304							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		5,77			
С			0,38	0,00304							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2,80			
41.4.			0,43	0,00344							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			172		0,59			
41.5.			0,1	0,0008							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		1,98			
			0,1	0,0008							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		0,88			
41.6.			0,0051	0,000041							
С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		208994				8,53		
41.7.			0,05	0,0004							
С	279794	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т		237112				94,84		
41.8.			0,98	0,00784							
С	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		216318				1695,93		
		ОКНА									
42.			67,2	2626,24	155,13	176483,24	10425,07	100242,91	63398,98	259072,8	
	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)			979,39	68,87	65815,26	4628,05	--	19190,58	
		НР - 90%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)									
		2. Установка рамы в проем									
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной									
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
42.1.			1,02	68,77							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		957		65815,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 3,2)									
42.2.			0,0678	4,56							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
42.3.			0,0321	2,15712							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		4092,06			
С			0,0321	2,15712							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		1986,71			
42.4.			0,1321	8,87712							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		142,03			
С											
42.5.			0,0357	2,39904							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		5944,82			
С			0,0357	2,39904							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		2641,34			
42.6.			0,2035	13,6752							
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		246,15			
С											
42.7.			1	67,2							
	134848	Блоки оконные	м2		--				--		
С											
42.8.			0,71	47,712							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1364				65079,17		
С											
42.9.			4,12	276,864							
	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		26				7198,46		
С											
42.10.			0,59	39,648							
	147162	Лента бутиловая диффузионная	м		115				4559,52		
С											
42.11.			1,59	106,848							
	147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м		86				9188,93		
С											
42.12.			8	537,6							
	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.		10				5376		
С											
42.13.			2,53	170,016							
	249186	Лента бутиловая	м		52				8840,83		
С											
43.				58,4	17175	--	1003020	--	1003020	--	1083261,6
	С121-0902 01-0603 2109-0201 -0603 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	м2		--	--	--	--	--	80241,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
44.				8,8	19724	--	173571,2	--	173571,2	--	187456,9
	С121-0902 -01-0602 2109-0201 -0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	13885,7	
		СП - 8%									
45.				2,816	3160,64	156,23	8900,37	439,95	5463,41	2869,75	12711,73
	Е11-10050 -1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2		1064,28	68,04	2997,01	191,6	--	941,61	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
45.1.				1,11	3,13						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		2997,01				
45.2.				0,0669	0,1884						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
45.3.				0,0312	0,087859						
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		166,67			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,087859	921,00		80,92			
45.4.				0,1962	0,552499						
С	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		8,84			
45.5.				0,0357	0,100531						
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		249,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0357 чел-ч	0,100531		1101,00		110,68			
45.6. С	2875	Перфоратор электрический	0,3023 маш.-ч	0,851277		18		15,32			
45.7. С	134848	Блоки оконные	1 м2	2,816	--				--		
45.8. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	2,59072	1364				3533,74		
45.9. С	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	6,12 шт.	17,23392	26				448,08		
45.10. С	147162	Лента бутиловая диффузионная	0,71 м	1,99936	115				229,93		
45.11. С	147163	Лента бутиловая ПСУЛ	2,14 м	6,02624	86				518,26		
45.12. С	147780	Клинья пластиковые монтажные	8 шт.	22,528	10				225,28		
45.13. С	249186	Лента бутиловая	3,47 м	9,77152	52				508,12		
46.	С121-0902 01-0402 2109-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	2,816	18615 --	--	52419,84 --	--	52419,84 --	--	56613,43 4193,59
47.	Е11-10050 1-0101 1110-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР - 90%; СП - 8%	м2	3,72	3333,38 1322,77	150,05 67,12	12400,18 4920,69	558,17 249,69	6921,32 --	4653,34 1364,28	18417,79

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
47.1.			1,38	5,14							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		957		4920,69				
47.2.			0,0659	0,2451							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
47.3.			0,0302	0,112344							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		213,12			
C			0,0302	0,112344							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		103,47			
47.4.			0,0981	0,364932							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		5,84			
C											
47.5.			0,0357	0,132804							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		329,09			
C			0,0357	0,132804							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		146,22			
47.6.			0,1512	0,562464							
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		10,12			
C											
47.7.			1	3,72							
	134848	Блоки оконные	м2		--					--	
C											
47.8.			0,92	3,4224							
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1364				4668,15		
C											
47.9.			3,06	11,3832							
	145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		26				295,96		
C											
47.10.			0,71	2,6412							
	147162	Лента бутиловая диффузионная	м		115				303,74		
C											
47.11.			2,14	7,9608							
	147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м		86				684,63		
C											
47.12.			8	29,76							
	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.		10				297,6		
C											
47.13.			3,47	12,9084							
	249186	Лента бутиловая	м		52				671,24		
C											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.				3,72	14729	--	54791,88	--	54791,88	--	59175,23
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---	---	---	---	---	---	
	01-0401	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	4383,35	
	2109-0201	двухстворчатые									
	-0401	одинарной конструкции									
	РСНБ РК	со стеклопакетом									
	2015	двухкамерным, не									
		открывающиеся: глухие									
		ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%									
49.				45	2162,66	4,48	97319,69	201,41	88336,08	7985,78	113729,91
	Е11-10050	-Доски подоконные из	м		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	ПВХ. Установка в стенах			195,16	2,02	8782,2	90,9	--	8424,44	
	1110-0501	каменных толщиной до									
	-0401	0,51 м									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 90%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 8										
		Состав работ:									
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев									
		3. Обработка швов и пустот пеной									
49.1.				0,2119	9,54						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		921		8782,2				
49.2.				0,0019	0,0855						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
49.3.				0,0004	0,018						
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч				1897		34,15		
С				0,0004	0,018						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				921,00		16,58		
49.4.				0,0015	0,0675						
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч				2478		167,26		
С				0,0015	0,0675						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		74,32		
49.5.				1	45						
	134091	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		1151				51795		
С											
49.6.				0,566	25,47						
	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1364				34741,08		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.7.			4	180							
	147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.		10				1800		
С											
		ВИТРАЖИ									
50.				5,8	46851,28	417,09	271737,43	2419,15	236303,87	23536,1	318895,42
	Е11-09040 3-0203 1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		5692,14	188,95	33014,41	1095,88	--	23621,88	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
50.1.			4,98	28,88							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч		1143		33014,41				
50.2.			0,1955	1,13							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
50.3.			0,0566	0,32828							
	521	Дрели электрические	маш.-ч			13		4,27			
С											
50.4.			0,02	0,116							
	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч			4012		465,39			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,116		1316,00		152,66			
50.5.			0,17	0,986							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		1870,44			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,17 чел-ч	0,986		921,00		908,11			
50.6.			0,0055	0,0319							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		79,05			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0055 чел-ч	0,0319		1101,00		35,12			
50.7.			0,0057	0,03306							
	130060	Детали крепления стальные	кг		--				--		
С											
50.8.			0,00001	0,000058							
	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		404706				23,47		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.9.			1	5,8							
С	271939	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2		40738				236280,4		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ========== ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
51.				1026,2	2347,93 12,71	2409442,07 1954065,41		442333,76 13042,9		1411486,4	4126602,75
	Е12-11010 1-0209 1211-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	м2		1904,18 6,17	1954065,41 6332,37			--	305674,28	
51.1.			1,95	2002,12							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч		976	1954065,41					
51.2.			0,0067	6,88							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
51.3.			0,0067	6,87554							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		13042,9			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0067 чел-ч	6,87554		921,00		6332,37			
51.4.			0,022	22,5764							
С	102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3		19577				441978,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.5.			0,0338	34,68556							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
51.6.			0,0035	3,5917							
	249132	Вода техническая	м3		99				355,58		
С											
52.				51,7	5553,76	22,01	287129,38	1137,67	44551,67	174234,51	498273
	E12-11010	-Штукатурка откосов	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0702	внутри здания по камню			4670,02	10,68	241440,03	552,34	--	36909,11	
	1211-0101	и бетону. Ремонт									
	-0702	раствором									
	РСНБ РК	цементно-известковым.									
	2015	Поверхности									
		криволинейные									
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ:									
	1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности										
	2. Оштукатуривание отдельных мест										
52.1.			4,53	234,41							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч		1030		241440,03				
52.2.			0,0116	0,5997							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
52.3.			0,0116	0,59972							
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		1137,67			
С		высота подъема 50 м									
			0,0116	0,59972							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		552,34			
52.4.			0,044	2,2748							
	102682	Раствор готовый	м3		19577				44533,76		
С		отделочный тяжелый,									
		цементно-известковый									
		1:1:6 ГОСТ 28013-98									
52.5.			0,081	4,1877							
	147789	Мусор строительный	т		--				--		
С											
52.6.			0,0035	0,18095							
	249132	Вода техническая	м3		99				17,91		
С											
53.				51,7	5071,82	34,05	262213,17	1760,27	87287,63	125710,92	418958,02
	E12-11010	-Штукатурка оконных и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0112	дверных откосов			3349,43	27,72	173165,27	1433,23	--	31033,93	
	1211-0101	криволинейных внутри									
	-0112	здания. Выравнивание									
	РСНБ РК	сплошное (однослойная									
	2015	штукатурка) сухой									
	Изм. и	растворной смесью									
	доп. вып.	толщиной до 10 мм для									
	10	последующей окраски или									
		оклейки обоями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									
53.1.			2,77	143,47							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч		1207		173165,27				
53.2.			0,0301	1,56							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
53.3.			0,0046	0,23782							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		451,14			
С			0,0046	0,23782							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		219,03			
53.4.			0,0255	1,31835							
	3022	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч			993		1309,12			
С			0,0255	1,31835							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		1214,20			
53.5.			17	878,9							
	149726	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг		98				86132,2		
С											
53.6.			0,0112	0,57904							
	249132	Вода техническая	м3		99				57,32		
С											
53.7.			0,18	9,306							
	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		118				1098,11		
С											
54.			172,7	1942,35	12,95	335443,18	2235,76	188635,7	130820,85	503565,15	
	E11-10040 4-0105 1110-0404 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		837,13	4,54	144571,73	784,77	--	37301,12	
		НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем									
		5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем									
		6. Устройство дверных проемов									
		7. Наклейка разделительной ленты									
		8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу									
		9. Нанесение грунтовки на швы									
		10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
54.1.			0,8272	142,86							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1012		144571,73				
54.2.			0,0034	0,5872							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
54.3.			0,0017	0,29359							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		1276,24			
С			0,0017	0,29359							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		461,52			
54.4.			0,0222	3,83394							
	2216	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч			16		61,34			
С											
54.5.			0,0017	0,29359							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		727,52			
С			0,0017	0,29359							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		323,24			
54.6.			0,0039	0,67353							
	2698	Ножницы электрические	маш.-ч			198		133,36			
С											
54.7.			0,012	2,0724							
	2875	Перфоратор электрический	маш.-ч			18		37,3			
С											
54.8.			0,7855	135,65585							
	131275	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м		121				16414,36		
С											
54.9.			2,2103	381,71881							
	131286	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м		133				50768,6		
С											
54.10.			1,1649	201,17823							
	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.		19				3822,39		
С											
54.11.			0,3939	68,02653							
	131450	Соединитель	шт.		57				3877,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм									
	54.12.		0,00139	0,240053							
	131535	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3		69124				16593,42		
С											
	54.13.		0,228	39,3756							
	145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.		58				2283,78		
С											
	54.14.		0,0165	2,84955							
	145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.		1404				4000,77		
С											
	54.15.		1,12	193,424							
	149134	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		381				73694,54		
С											
	54.16.		0,2782	48,04514							
	149908	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг		111				5333,01		
С											
	54.17.		2,8583	493,62841							
	249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.		1				493,63		
С											
	54.18.		0,0001	0,01727							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		272				4,7		
С											
	54.19.		0,364	62,8628							
	249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м		51				3206		
С											
	54.20.		0,8956	154,67012							
	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		40				6186,8		
С											
	54.21.		1,0619	183,39013							
	249184	Лента армирующая бумажная	м		10				1833,9		
С											
	54.22.		0,006	1,0362							
	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		118				122,27		
С											
	55.			98,3	1785	12,78	175465,84	1256,74	95669,96	71087,25	266277,34
	E11-10040	-Стены. Глухие. Обшивка	м2 стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0101 1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	водопроводных труб по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	(за вычетом проемов)		798,97	4,54	78539,14	446,69	--	19724,25	
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
55.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	0,7895 чел-ч	77,61	1012		78539,14				
55.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0034 чел-ч	0,3342							
55.3.	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0017 маш.-ч	0,16711		4347		726,43			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0017 чел-ч	0,16711		1572,00		262,70			
55.4.	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	0,0209 маш.-ч	2,05447		16		32,87			
55.5.	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0017 маш.-ч	0,16711		2478		414,1			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0017 чел-ч	0,16711		1101,00		183,99			
55.6.	2698 С	Ножницы электрические	0,0032 маш.-ч	0,31456		198		62,28			
55.7.	2875 С	Перфоратор электрический	0,0119 маш.-ч	1,16977		18		21,06			
55.8.	131275 С	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	0,7774 м	76,41842	121				9246,63		
55.9.			2,1006	206,48898							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	131286	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м		133				27463,03		
С											
55.10.			1,1918	117,15394							
	131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.		19				2225,92		
С											
55.11.			0,3636	35,74188							
	131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.		57				2037,29		
С											
55.12.			0,259	25,4597							
	145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.		58				1476,66		
С											
55.13.			0,016	1,5728							
	145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.		1404				2208,21		
С											
55.14.			1,05	103,215							
	149134	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		381				39324,92		
С											
55.15.			0,4629	45,50307							
	149908	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг		111				5050,84		
С											
55.16.			2,8583	280,97089							
	249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.		1				280,97		
С											
55.17.			0,0002	0,01966							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		272				5,35		
С											
55.18.			0,3366	33,08778							
	249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м		51				1687,48		
С											
55.19.			0,903	88,7649							
	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м		40				3550,6		
С											
55.20.			1,0605	104,24715							
	249184	Лента армирующая бумажная	м		10				1042,47		
С											
55.21.			0,006	0,5898							
	280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных	кг		118				69,6		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007									
		ПОЛЫ ======== ТИП К									
56.				248,1	964,03	25,51	239174,8	6328,14	141744,34	88364,01	353741,92
	E11-11010 1-1105 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		367,2	11,7	91102,32	2901,95	--	26203,11	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
56.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,45 чел-ч	111,64	816		91102,32				
56.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	3,15							
56.3.	404	Вибратор поверхностный	0,0943 маш.-ч	23,39583		15		350,94			
C											
56.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,0127 маш.-ч	3,15087		1897		5977,2			
C		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	3,15087		921,00		2901,95			
56.5.	101841	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,0204 м3	5,06124	27836				140884,68		
C											
56.6.	249132	Вода техническая	0,035 м3	8,6835	99				859,67		
C											
57.				248,1	1498,86	43,32	371866,42	10746,95	352211,69	12883,91	415530,36
	E11-11010 1-1106 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		35,9	19,34	8907,78	4798,5	--	30780,03	
		Состав работ: 1. Подготовка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
57.1.			0,044	10,92							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		8907,78				
57.2.			0,021	5,21							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
57.3.			0,232	57,5592							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		863,39			
C											
57.4.			0,021	5,2101							
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		9883,56			
C		высота подъема 50 м									
			0,021	5,2101							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		4798,50			
57.5.			0,051	12,6531							
	101841	Бетон легкий на пористых	м3		27836				352211,69		
C		заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010									
58.				248,1	661	25,45	163993,06	6314,74	86931,11	69230,21	251881,12
	E11-11010 -Стяжки цементные		м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		285,16	11,7	70747,2	2901,95	--	18657,86	
	1111-0101 -1101	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		3. Уход за стяжкой									
58.1.			0,356	88,32							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		70747,2				
58.2.			0,0127	3,15							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
58.3.			0,0907	22,50267							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		337,54			
C											
58.4.			0,0127	3,15087							
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		5977,2			
C		высота подъема 50 м									
			0,0127	3,15087							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2901,95			
58.5.			0,0204	5,06124							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				86071,45		
C											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.6.			0,035	8,6835							
	249132	Вода техническая	м3		99				859,67		
С											
59.				248,1	189,17	8,66	46933,92	2149,39	43035,72	2546	53438,31
	Е11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102	Устройство. добавлять	стяжки		7,05	3,87	1748,81	959,7	--	3958,39	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1102	изменения толщины									
	РСНБ РК	стяжки к норме									
	2015	11-110101-1101									
	К=2										
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
	1. Подготовка основания										
	2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
59.1.			0,0088	2,18							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		1748,81				
59.2.			0,0042	1,04							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
59.3.			0,0464	11,51184							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		172,68			
С											
59.4.			0,0042	1,04202							
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		1976,71			
С		высота подъема 50 м									
			0,0042	1,04202							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		959,70			
59.5.			0,0102	2,53062							
	102637	Раствор готовый	м3		17006				43035,72		
С		кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98									
60.				115	3423,59	65,91	393713,25	7579,95	269475	112710,4	546937,54
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1014,42	28,23	116658,3	3246,38	--	40513,89	
	1111-0101	многоцветных или									
	-2702	одноцветных на									
	РСНБ РК	цементном растворе.									
	2015	Устройство									
	Изм. и										
	доп. вып. 9	НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
	1. Подготовка оснований										
	2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором										
	3. Уход за покрытиями										
	4. Очистка и промывка покрытий										
60.1.			1,06	121,9							
	1	Затраты труда	чел-ч		957		116658,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рабочих-строителей (средний разряд 3,2)									
60.2.			0,0294	3,38							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
60.3.			0,0036	0,414							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		1764,47			
С			0,0036	0,414							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		455,81			
60.4.			0,023	2,645							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		5017,56			
С			0,023	2,645							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		2436,05			
60.5.			0,0028	0,322							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		797,92			
С			0,0028	0,322							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		354,52			
60.6.			0,013	1,495							
	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		15281				22845,1		
С											
60.7.			1,02	117,3							
	150290	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		2021				237063,3		
С											
60.8.			0,0306	3,519							
	248387	Опилки древесные	м3		2594				9128,29		
С											
60.9.			0,0385	4,4275							
	249132	Вода техническая	м3		99				438,32		
С											
		ТИП К1									
61.				11,8	964,03	25,51	11375,5	300,98	6741,57	4202,72	16824,48
	E11-11010 -1105	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.	м2 стяжки		367,2	11,7	4332,96	138,02	--	1246,26	
	1-1105 1111-0101 -1105	Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за стяжкой									
61.1.			0,45	5,31							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		4332,96				
61.2.			0,0127	0,1499							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
61.3.			0,0943	1,11274							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		16,69			
C											
61.4.			0,0127	0,14986							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		284,28			
C			0,0127	0,14986							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		138,02			
61.5.			0,0204	0,24072							
	101841	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		27836				6700,68		
C											
61.6.			0,035	0,413							
	249132	Вода техническая	м3		99				40,89		
C											
62.				11,8	1498,86	43,32	17686,51	511,14	16751,7	612,78	19763,23
	E11-11010 1-1106 1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки		35,9	19,34	423,67	228,22	--	1463,94	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
62.1.			0,044	0,5192							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		423,67				
62.2.			0,021	0,2478							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
62.3.			0,232	2,7376							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		41,06			
C											
62.4.			0,021	0,2478							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		470,08			
C			0,021	0,2478							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		228,22			
62.5.			0,051	0,6018							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101841	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		27836				16751,7		
С											
63.				11,8	661	25,45	7799,75	300,34	4134,57	3292,69	11979,84
	Е11-11010 1-1101 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		285,16	11,7	3364,84	138,02	--	887,4	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
63.1.			0,356	4,2							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		3364,84				
63.2.			0,0127	0,1499							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
63.3.			0,0907	1,07026							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		16,05			
С											
63.4.			0,0127	0,14986							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		284,28			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,14986		921,00		138,02			
63.5.			0,0204	0,24072							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				4093,68		
С											
63.6.			0,035	0,413							
	249132	Вода техническая	м3		99				40,89		
С											
64.				11,8	189,17	8,66	2232,25	102,23	2046,84	121,09	2541,6
	Е11-11010 1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		7,05	3,87	83,18	45,64	--	188,27	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
64.1.			0,0088	0,1038							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		801		83,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,2)									
64.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0042 чел-ч	0,0496							
64.3.	404	Вибратор поверхностный С	0,0464 маш.-ч	0,54752		15		8,21			
64.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м С	0,0042 маш.-ч	0,04956		1897		94,02			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0042 чел-ч	0,04956		921,00		45,64			
64.5.	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 С	0,0102 м3	0,12036	17006				2046,84		
		ТИП Л									
65.				94,2	964,03	25,51	90811,23	2402,7	53818,29	33550,54	134310,72
	E11-11010 1-1105 1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		367,2	11,7	34590,24	1101,83	--	9948,94	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
65.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	0,45 чел-ч	42,39	816		34590,24				
65.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0127 чел-ч	1,2							
65.3.	404	Вибратор поверхностный С	0,0943 маш.-ч	8,88306		15		133,25			
65.4.	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м С	0,0127 маш.-ч	1,19634		1897		2269,46			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	1,19634		921,00		1101,83			
65.5.	101841	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 С	0,0204 м3	1,92168	27836				53491,88		
65.6.			0,035	3,297							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	249132	Вода техническая	м3		99				326,4		
С											
66.				94,2	1498,86	43,32	141192,33	4080,46	133729,71	4891,83	157770,9
	Е11-11010	-Стяжки легкобетонные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1106	Устройство. добавлять	стяжки		35,9	19,34	3382,16	1821,92	--	11686,73	
	1111-0101	на каждые 5 мм									
	-1106	изменения толщины									
	РСНБ РК	стяжки к норме									
	2015	11-110101-1105									
	К=10										
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
	1. Подготовка основания										
	2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона										
66.1.				0,044	4,14						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч		816		3382,16				
66.2.				0,021	1,98						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
66.3.				0,232	21,8544						
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		327,82			
С											
66.4.				0,021	1,9782						
	1569	Подъемники мачтовые,	маш.-ч			1897		3752,65			
С		высота подъема 50 м									
				0,021	1,9782						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		1821,92			
66.5.				0,051	4,8042						
	101841	Бетон легкий на пористых	м3		27836				133729,71		
С		заполнителях D1800,									
		класса В10 ГОСТ									
		7473-2010									
67.				94,2	661	25,45	62265,8	2397,62	33006,49	26285,71	95635,64
	Е11-11010	-Стяжки цементные	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		285,16	11,7	26861,7	1101,83	--	7084,12	
	1111-0101	Устройство									
	-1101										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
		Состав работ:									
	1. Подготовка основания										
	2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
	3. Уход за стяжкой										
67.1.				0,356	33,54						
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		26861,7				
67.2.				0,0127	1,2						
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
67.3.				0,0907	8,54394						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		128,16			
С											
67.4.			0,0127	1,19634							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		2269,46			
С			0,0127	1,19634							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		1101,83			
67.5.			0,0204	1,92168							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				32680,09		
С											
67.6.			0,035	3,297							
	249132	Вода техническая	м3		99				326,4		
С											
68.				94,2	189,17	8,66	17820,13	816,09	16340,05	966,68	20289,76
	E11-11010	-Стяжки цементные.	м2								
	1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7,05	3,87	664	364,38	--	1502,94	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Подготовка основания									
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
68.1.			0,0088	0,829							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		664				
68.2.			0,0042	0,3956							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
68.3.			0,0464	4,37088							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		65,56			
С											
68.4.			0,0042	0,39564							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		750,53			
С			0,0042	0,39564							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		364,38			
68.5.			0,0102	0,96084							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				16340,05		
С											
		ТИП Б									
69.				24,2	661	25,45	15996,1	615,95	8479,38	6752,81	24568,82
	E11-11010	-Стяжки цементные	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1101	толщиной 20 мм.	стяжки		285,16	11,7	6900,78	283,06	--	1819,91	
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
69.1.			0,356	8,62							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		6900,78				
69.2.			0,0127	0,3073							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
69.3.			0,0907	2,19494							
С	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		32,92			
69.4.			0,0127	0,30734							
С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		583,02			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0127 чел-ч	0,30734		921,00		283,06			
69.5.			0,0204	0,49368							
С	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				8395,52		
69.6.			0,035	0,847							
С	249132	Вода техническая	м3		99				83,85		
70.				24,2	189,17	8,66	4578	209,65	4197,76	248,34	5212,44
	E11-11010	-Стяжки цементные.	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-1102 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	стяжки		7,05	3,87	170,58	93,61	--	386,11	
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
70.1.			0,0088	0,213							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч		801		170,58				
70.2.			0,0042	0,1016							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
70.3.			0,0464	1,12288							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		16,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С											
70.4.			0,0042	0,10164							
	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч			1897		192,81			
С			0,0042	0,10164							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			921,00		93,61			
70.5.			0,0102	0,24684							
	102637	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3		17006				4197,76		
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ									
71.				3,98	5031,98	864,34	20027,28	3440,07	6531,54	10688,05	33172,55
	Е11-11010 1-0201 1111-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		2526,55	330,3	10055,67	1314,59	--	2457,23	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
71.1.			2,99	11,9							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		845		10055,67				
71.2.			0,3	1,19							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
71.3.			0,08	0,3184							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		1357,02			
С			0,08	0,3184							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		350,56			
71.4.			0,22	0,8756							
	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		2058,54			
			0,22	0,8756							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		964,04			
71.5.			0,44	1,7512							
	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		24,52			
71.6.			1,12	4,4576							
	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1452				6472,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.7.			0,15	0,597							
	249132	Вода техническая	м3		99				59,1		
C											
72.				9,18	47661,99	1197,3	437537,04	10991,21	392874,87	37788,65	513351,75
	Е11-22130	-Каналы кирпичные	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	прямоугольные с	конструк		3667,86	490,13	33670,95	4499,4	--	38026,06	
	1122-1301	перекрытием из сборного	ций								
	-0203	железобетона.	колодца								
	РСНБ РК 2015	Устройство в грунтах сухих									
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 99%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта щебнем									
		2. Устройство монолитного бетонного днища									
		3. Кирпичная кладка стен и горловины колодца									
		4. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия									
		5. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									
		6. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
72.1.			3,69	33,87							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч		994		33670,95				
72.2.			0,381	3,5							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
72.3.			0,009	0,08262							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		352,13			
C											
			0,009	0,08262							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		90,96			
72.4.			0,078	0,71604							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		10,74			
C											
72.5.			0,15	1,377							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		5985,82			
C											
			0,15	1,377							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		2164,64			
72.6.			0,012	0,11016							
	1005	Трамбовки электрические	маш.-ч			223		24,57			
C											
72.7.			0,045	0,4131							
	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1432		591,56			
C											
			0,045	0,4131							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		454,82			
72.8.			0,177	1,62486							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		4026,4			
C											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,177 чел-ч	1,62486		1101,00		1788,97			
72.9.			0,08	0,7344							
С	100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		5332				3915,82		
72.10.			0,294	2,69892							
С	100489	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3		25986				70134,14		
72.11.			0,187	1,71666							
С	102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3		13744				23593,78		
72.12.			0,334	3,06612							
С	102907	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		53530				164129,4		
72.13.			0,002	0,01836							
С	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40425				742,2		
72.14.			0,000049	0,00045							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		31967				14,38		
72.15.			0,025	0,2295							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				71,14		
72.16.			0,139	1,27602							
С	246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		72305				92262,63		
72.17.			0,00014	0,001285							
С	249132	Вода техническая	м3		99				0,13		
72.18.			0,048	0,44064							
С	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		1310				577,24		
72.19.			0,02	0,1836							
	279845	Сталь арматурная	т		203889				37434,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
73.				0,2	32918,74	1099,11	6583,75	219,82	5461,35	861,46	8040,82
	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4512,9	220,38	902,58	44,08	--	595,62	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	4,9 чел-ч	0,98	921		902,58				
73.2.	3	Затраты труда машинистов	0,197 чел-ч	0,0394							
73.3.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,00054	4262		2,3				
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,00054	1101,00		0,59				
73.4.	403	Вибратор глубинный	0,2916 маш.-ч	0,05832	39		2,27				
С 73.5.	698	Краны башенные, 8 т	0,1761 маш.-ч	0,03522	5773		203,33				
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1761 чел-ч	0,03522	1101,00		38,78				
73.6.	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0074 маш.-ч	0,00148	4347		6,43				
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0074 чел-ч	0,00148	1572,00		2,33				
73.7.	1794	Пилы электрические цепные	0,0086 маш.-ч	0,00172	78		0,13				
С 73.8.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0108 маш.-ч	0,00216	2478		5,35				
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0108 чел-ч	0,00216	1101,00		2,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.9.			1,02	0,204							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		25041				5108,36		
73.10.			0,762	0,1524							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				10,67		
73.11.			0,007	0,0014							
С	131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		58368				81,72		
73.12.			0,00082	0,000164							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т		31967				5,24		
73.13.			0,3	0,06							
С	145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		310				18,6		
73.14.			0,075	0,015							
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		6994				104,91		
73.15.			0,00424	0,000848							
С	249132	Вода техническая	м3		99				0,08		
73.16.			0,651	0,1302							
С	275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		1012				131,76		
74.				2,9	270	--	783	--	783	--	845,64
	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	62,64	
		ОТМОСТКА ==========									
75.				91,8	416,48	27,88	38232,92	2559,09	30109,92	6066,14	47842,98
	Е11-11010 1-0102 1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		60,61	9,69	5563,91	889,43	--	3543,92	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт									
75.1.			0,0681	6,25							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		890		5563,91				
75.2.			0,0088	0,8078							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
75.3.			0,0033	0,30294							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		1291,13			
С											
			0,0033	0,30294							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		333,54			
75.4.			0,0009	0,08262							
	620	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч			3186		263,23			
С											
			0,0009	0,08262							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		90,96			
75.5.			0,0046	0,42228							
	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		992,78			
С											
			0,0046	0,42228							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		464,93			
75.6.			0,0093	0,85374							
	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		11,95			
С											
75.7.			0,051	4,6818							
	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		6427				30089,93		
С											
75.8.			0,0022	0,20196							
	249132	Вода техническая	м3		99				19,99		
С											
76.				91,8	2212,05	175,83	203066,02	16141,57	177892,8	14920,96	235425,94
	E11-27060 2-0701 1127-0602 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		98,38	52,11	9031,65	4784,06	--	17438,96	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка									
76.1.			0,1144	10,5							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч		860		9031,65				
76.2.			0,0374	3,43							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
76.3.			0,0032	0,29376							
	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч			9418		2766,63			
С			0,0032	0,29376							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		461,79			
76.4.			0,00596	0,547128							
	112	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4262		2331,86			
С			0,00596	0,547128							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		602,39			
76.5.			0,003	0,2754							
	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч			3390		933,61			
С			0,003	0,2754							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		362,43			
76.6.			0,01314	1,206252							
	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч			5234		6313,52			
С			0,01314	1,206252							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		1896,23			
76.7.			0,00006	0,005508							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		23,94			
С			0,00006	0,005508							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		8,66			
76.8.			0,0044	0,40392							
	1239	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч			5607		2264,78			
С			0,0088	0,80784							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1316,00		1063,12			
76.9.			0,0011	0,10098							
	1245	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч			3362		339,49			
С			0,0011	0,10098							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		132,89			
76.10.			0,00204	0,187272							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1602	Распределители щебня и гравия	маш.-ч			6114		1144,98			
С			0,00204	0,187272							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		246,45			
76.11.			0,0001	0,00918							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		22,75			
С			0,0001	0,00918							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		10,11			
76.12.			0,0204	1,87272							
	100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		7165				13418,04		
С											
76.13.			0,0204	1,87272							
	100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		7165				13418,04		
С											
76.14.			0,1122	10,29996							
	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		6427				66197,84		
С											
76.15.			0,000012	0,001125							
	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				245,59		
С											
76.16.			0,0003	0,02754							
	131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		40425				1113,3		
С											
76.17.			0,012	1,1016							
	135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		228				251,16		
С											
76.18.			0,0139	1,27602							
	144671	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т		65241				83248,82		
С											
77.				91,8	2889,41	56,4	265247,75	5177,1	257761,05	3491,42	290238,29
	Е11-27060 1-0401 1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015	-Бетонная отмостка. Устройство	м2 покрытия		25,16	10,06	2309,6	923,2	--	21499,13	
		НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие копирной струны									
		2. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами									
		3. Устройство швов расширение с установкой штырей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами									
		5. Устройство рабочего шва									
		6. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов									
77.1.			0,0278	2,55							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч		905		2309,6				
77.2.			0,0076	0,6968							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
77.3.			0,00146	0,134028							
	224	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч			29190		3912,28			
С			0,00292	0,268056							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1444,00		387,07			
77.4.			0,00139	0,127602							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		1,91			
С											
77.5.			0,00015	0,01377							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		59,86			
С			0,00015	0,01377							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		21,65			
77.6.			0,00146	0,134028							
	1085	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч			3375		452,34			
С			0,00146	0,134028							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		176,38			
77.7.			0,00138	0,126684							
	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		91,72			
С											
77.8.			0,00146	0,134028							
	2101	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч			3197		428,49			
С			0,00146	0,134028							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		176,38			
77.9.			0,00139	0,127602							
	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1432		182,73			
С			0,00139	0,127602							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		140,49			
77.10.			0,00021	0,019278							
	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		47,77			
С			0,00021	0,019278							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		21,23			
77.11.			0,1	9,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101095	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3		27120				248961,6		
С											
77.12.			0,000046	0,004223							
	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				921,46		
С											
77.13.			0,000304	0,027907							
	131717	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3		22070				615,91		
С											
77.14.			0,000011	0,00101							
	144674	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т		101556				102,55		
С											
77.15.			0,19	17,442							
	147103	Шнур полиэтиленовый	м		16				279,07		
С											
77.16.			0,0005	0,0459							
	147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т		149901				6880,46		
С											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	13472137,37		8454750,38			18663968,37
						--	200002,14		3809314,82		
					--	4724493,51		--			
						--	75424,74		1382516,18		
Стоимость общестроительных работ			Тенге			13200155,18					
Материалы			Тенге			6904489,6					
Всего заработная плата			Тенге				4765591,38				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге			1313155,8					
Местные материалы			Тенге			783					
Транспортные расходы			Тенге			92891,34					
Накладные расходы			Тенге			3785629,28					
Сметная прибыль			Тенге			1358862,76					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			18344647,21					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5015,35
Сметная заработная плата			Тенге				4765591,38				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге			271982,19					
Материалы			Тенге			236321,97					
Всего заработная плата			Тенге				34326,88				
Накладные расходы			Тенге			23685,55					
Сметная прибыль			Тенге			23653,42					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге			319321,16					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								30,25
Сметная заработная плата			Тенге				34326,88				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			18663968,37					
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5045,6
Сметная заработная плата			Тенге				4799918,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 6-1

СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1,5М3/сут

78.				0,54	37712,73	9454,38	20364,88	5105,37	7680,38	9380,76	32125,29
	Е11-23060 -Колодцы канализационные м3				---	---	---	---	---	---	
	1-0103 круглые сборные	конструк			14035,43	3511,83	7579,13	1896,39	--	2379,65	
	1123-0601 железобетонные, диаметр	ций									
	-0103 1 м. Устройство.	колодца									
	РСНБ РК Грунты сухие										
	2015										
	Изм. и НР - 99%; СП - 8%										
	доп. вып.										
	8										

Состав работ:

1. Устройство песчаной подготовки
2. Укладка сборной железобетонной плиты днища
3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности
4. Монтаж сборных железобетонных конструкций
5. Заделка труб
6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок

78.1.			13,87	7,49							
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч			1012		7579,13				
78.2.			2,38	1,29							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
78.3.			0,018	0,00972							
	112 Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч				4262		41,43			
С			0,018	0,00972							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		10,70			
78.4.			1,888	1,01952							
	762 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч				4347		4431,85			
С			1,888	1,01952							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1572,00		1602,69			
78.5.			0,03	0,0162							
	1005 Трамбовки электрические	маш.-ч				223		3,61			
С											
78.6.			0,015	0,0081							
	2349 Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч				1432		11,6			
С			0,015	0,0081							
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч				1101,00		8,92			
78.7.			0,461	0,24894							
	2509 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч				2478		616,87			
С			0,461	0,24894							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		274,08			
78.8.			0,16	0,0864							
С	100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1452				125,45		
78.9.			0,41	0,2214							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		28106				6222,67		
78.10.			0,077	0,04158							
С	102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		15281				635,38		
78.11.			0,012	0,00648							
С	102721	Раствор асбоцементный	м3		--				--		
78.12.			0,0008	0,000432							
С	144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т		20978				9,06		
78.13.			0,0017	0,000918							
С	279119	Опалубка стальная	т		749251				687,81		
79.				1	12946	--	12946	--	12946	--	13981,68
	С121-0403 02-0101 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1035,68	
80.				2	4586	--	9172	--	9172	--	9905,76
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	733,76	
81.				1	14332	--	14332	--	14332	--	15478,56
	С121-0403 01-0106 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1146,56	
82.				1	9680	--	9680	--	9680	--	10454,4
	С121-0403 02-0105 2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	774,4	
83.				32,8	826,44	19,07	27107,22	625,63	18943,89	7077,23	36919,21
	Е11-08010 1-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно		229,81	2,2	7537,7	72,23	--	2734,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
83.1.			0,212	6,95							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч		1084		7537,7				
83.2.			0,002	0,0656							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
83.3.			0,0195	0,6396							
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		463,07			
83.4.			0,002	0,0656							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		162,56			
			0,002	0,0656							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1101,00		72,23			
83.5.			2,4	78,72							
С	135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		226				17790,72		
83.6.			0,00016	0,005248							
С	144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т		138415				726,4		
83.7.			0,00024	0,007872							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		54214				426,77		
84.				1	19408	--	19408	--	19408	--	20960,64
	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1552,64	
85.				0,0097	550839	--	5343,14	--	5343,14	--	5770,59
	С121-0603 04-0401 2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	427,45	
86.				0,0097	15190	--	147,34	--	147,34	--	159,13
	С СТ т.ч.	-Надбавка за окраску, за тн 2 раза			---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	сб., тб 9, п.9.7 СП - 8%										
87.	Е11-27060 1-0401 1127-0601 -0401 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Бетонная отмостка вокруг колодца, толщиной слоя 10 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5,5	2668,69 12,58	28,2 5,03	14677,81 69,19	155,09 27,66	14453,53 --	104,59 1182,59	15964,99
		Состав работ: 1. Установка и снятие копирной струны 2. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами 3. Устройство швов расширение с установкой штырей 4. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами 5. Устройство рабочего шва 6. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов									
87.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	0,0139 чел-ч	0,0764	905		69,19				
87.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0038 чел-ч	0,0209							
87.3.	224 С	Бетоноукладчики со скользящими формами	0,00073 маш.-ч	0,004015	29190		117,2				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	0,00146 чел-ч	0,00803	1444,00		11,60				
87.4.	404 С	Вибратор поверхностный	0,000695 маш.-ч	0,003822	15		0,06				
87.5.	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,000075 маш.-ч	0,000412	4347		1,79				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000075 чел-ч	0,000412	1572,00		0,65				
87.6.	1085 С	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	0,00073 маш.-ч	0,004015	3375		13,55				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00073 чел-ч	0,004015	1316,00		5,28				
87.7.	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	0,00069 маш.-ч	0,003795	724		2,75				
87.8.	2101 С	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	0,00073 маш.-ч	0,004015	3197		12,84				
			0,00073	0,004015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		5,28			
87.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	0,000695 маш.-ч	0,003822		1432		5,47			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000695 чел-ч	0,003822		1101,00		4,21			
87.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	0,000105 маш.-ч	0,000577		2478		1,43			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,000105 чел-ч	0,000577		1101,00		0,64			
87.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,000023 т	0,000126	218211				27,6		
87.12	131717 С	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	0,000152 м3	0,000836	22070				18,45		
87.13	144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	0,000006 т	0,00003	101556				3,07		
87.14	147103 С	Шнур полиэтиленовый	0,095 м	0,5225	16				8,36		
87.15	147211 С	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	0,00025 т	0,001375	149901				206,11		
87.16	275944 С	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	0,102 м3	0,561	25294				14189,93		
88	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2 016 тб.9А	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	1,09	270 --	--	294,3 --	--	294,3 --	-- 23,54	317,84
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	--	133472,69 15186,02	5886,08 1996,27	112400,59 --	16562,59 12002,82	162038,1

Стоимость общестроительных работ Тенге 108574,21
Материалы Тенге 41077,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге						17182,29			
Местные материалы		Тенге					46424,3				
Накладные расходы		Тенге					16562,59				
Сметная прибыль		Тенге					10010,94				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					135147,74				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									15,89
Сметная заработная плата		Тенге						17182,29			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5490,48				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5490,48				
Сметная прибыль		Тенге					439,24				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5929,72				
Стоимость сантехнических работ		Тенге					19408				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19408				
Сметная прибыль		Тенге					1552,64				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					20960,64				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					162038,1				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									15,89
Сметная заработная плата		Тенге						17182,29			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 7-1

ПОКРЫТИЕ

БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ

89.			22,92	28,46	28,46	652,28	652,28	--	176,66	895,26
	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3								
	4-0106 Разработка бульдозерами	грунта		--	10,71	--	245,37	--	66,32	
	1101-0104 мощностью 79 кВт (108									
	-0106 л с) при перемещении									
	РСНБ РК грунта до 10 м									
	2015									
	НР - 72%; СП - 8%									
	Состав работ:									
	1. Разработка грунта с перемещением									
89.1.	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,1561						
89.2.	258 Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,156085		4179	652,28			
С	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,156085		1572,00	245,37			
90.			22,92	112,62	112,62	2581,34	2581,34	--	699,13	3542,91
	E11-01010 -Грунты 2 группы.	м3								
	4-0114 Разработка бульдозерами	грунта		--	42,37	--	971,01	--	262,44	
	1101-0104 мощностью 79 кВт (108									
	-0114 л с). Добавлять на									
	РСНБ РК каждые последующие 10 м									
	2015 перемещения грунта									
	к=5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
90.1.			0,0054	0,1235							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
90.2.			0,00539	0,123539							
С	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч			4179		516,27			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00539 чел-ч	0,123539		1572,00		194,20			
91.				22,92	132,84	63,18	3044,78	1448,17	--	1626,5	5044,98
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,66	28,9	1596,61	662,42	--	373,7	
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
91.1.			0,108	2,48							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч		645		1596,61				
91.2.			0,0262	0,6017							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
91.3.			0,02625	0,60165							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2351		1414,48			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	0,60165		1101,00		662,42			
91.4.			0,105	2,4066							
С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		33,69			
92.				76,4	1402,53	208,8	107153,33	15952,59	89070,33	7563,07	123893,71
	E11-27040 3-0101 1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		27,89	63,78	2130,41	4872,43	--	9177,31	
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
92.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,033 чел-ч	2,52	845		2130,41				
92.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0444 чел-ч	3,39							
92.3.	107	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	0,00036 маш.-ч	0,027504		9418		259,03			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00036 чел-ч	0,027504		1572,00		43,24			
92.4.	112	Автопогрузчики, 5 т	0,00398 маш.-ч	0,304072		4262		1295,95			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00398 чел-ч	0,304072		1101,00		334,78			
92.5.	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	0,00235 маш.-ч	0,17954		4179		750,3			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00235 чел-ч	0,17954		1572,00		282,24			
92.6.	621	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	0,0106 маш.-ч	0,80984		3390		2745,36			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0106 чел-ч	0,80984		1316,00		1065,75			
92.7.	623	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	0,0239 маш.-ч	1,82596		5234		9557,07			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0239 чел-ч	1,82596		1572,00		2870,41			
92.8.	1135	Машины поливомоечные, 6000 л	0,0026 маш.-ч	0,19864		5430		1078,62			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0026 чел-ч	0,19864		1101,00		218,70			
92.9.	1602	Распределители щебня и гравия	0,00057 маш.-ч	0,043548		6114		266,25			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00057 чел-ч	0,043548		1316,00		57,31			
92.10.	100062	Щебень из плотных горных	0,015 м3	1,146	6297				7216,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004									
	92.11.		0,189	14,4396							
	100064	Щебень из плотных горных	м3		5653				81627,06		
С		пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
	92.12.		0,03	2,292							
	249132	Вода техническая	м3		99				226,91		
С											
	93.			76,4	4245,43	56,4	324350,7	4308,61	318119,94	2905,71	353436,92
	Е11-27060	-Покрытия однослойные	м2								
	1-0401	цементобетонные,	покрытия		25,16	10,06	1922,15	768,32	--	26180,51	
	1127-0601 -0401	толщиной слоя 15 см. Устройство									
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие копирной струны									
		2. Укладка бетонной смеси вручную в начальной части покрытия с установкой опалубки, уплотнение бетона у швов вибраторами									
		3. Устройство швов расширение с установкой штырей									
		4. Укладка бетонной смеси и отделка покрытия машинами									
		5. Устройство рабочего шва									
		6. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов									
	93.1.		0,0278	2,12							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч		905		1922,15				
	93.2.		0,0076	0,5799							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
	93.3.		0,00146	0,111544							
	224	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч			29190		3255,97			
С			0,00292	0,223088							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 2 чел.	чел-ч			1444,00		322,14			
	93.4.		0,00139	0,106196							
	404	Вибратор поверхностный	маш.-ч			15		1,59			
С											
	93.5.		0,00015	0,01146							
	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4347		49,82			
С			0,00015	0,01146							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1572,00		18,02			
	93.6.		0,00146	0,111544							
	1085	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч			3375		376,46			
С			0,00146	0,111544							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1316,00		146,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.7.			0,00138	0,105432							
С	1238	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч			724		76,33			
93.8.			0,00146	0,111544							
С	2101	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч			3197		356,61			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00146 чел-ч	0,111544		1316,00		146,79			
93.9.			0,00139	0,106196							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1432		152,07			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00139 чел-ч	0,106196		1101,00		116,92			
93.10.			0,00021	0,016044							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2478		39,76			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00021 чел-ч	0,016044		1101,00		17,66			
93.11.			0,15	11,46							
С	101095	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3		27120				310795,2		
93.12.			0,000046	0,003514							
С	127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		218211				766,88		
93.13.			0,00036	0,027504							
С	130730	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг		--				--		
93.14.			0,000304	0,023226							
С	131717	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3		22070				512,59		
93.15.			0	0,000011							
С	144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		126576				1,45		
93.16.			0,000011	0,00084							
С	144674	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т		101556				85,35		
93.17.			0,19	14,516							
С	147103	Шнур полиэтиленовый	м		16				232,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.18.			0,0005	0,0382							
С	147211	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т		149901				5726,22		
		ОГРАЖДЕНИЕ - 254п.м.									
94.					491550		962209,13		962209,13		1039185,85
				1,9575	--	--	--	--	--	--	
	С121-0608 01-0301 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	76976,73	
		СП - 8%									
95.				2,3489	216318	--	508109,35	--	508109,35	--	548758,1
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	40648,75	
		СП - 8%									
96.				2,00528	202055	--	405176,85	--	405176,85	--	437591
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	32414,15	
		СП - 8%									
97.				0,0334	216318	--	7225,02	--	7225,02	--	7803,02
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	578	
		СП - 8%									
98.				0,0184	202055	--	3717,81	--	3717,81	--	4015,24
	С121-0503 01-3201 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	297,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
99.				0,0361	216318	--	7809,08	--	7809,08	--	8433,81
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	624,73	
		СП - 8%									
100.				0,0187	202055	--	3778,43	--	3778,43	--	4080,7
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	302,27	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		2335808,1		2305215,94		2536681,5
						--		24942,99		12971,07	
			Тенге								
					--	--	5649,17	7519,55	--	187902,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1373599				
	Материалы		Тенге				407190,27				
	Всего заработная плата		Тенге					13168,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935816,54				
	Накладные расходы		Тенге				12971,07				
	Сметная прибыль		Тенге				110925,6				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497495,64				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11,97
	Сметная заработная плата		Тенге					13168,72			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				962209,13				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				962209,13				
	Сметная прибыль		Тенге				76976,73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1039185,85				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2536681,5				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11,97
	Сметная заработная плата		Тенге					13168,72			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								21362687,97
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				4745328,7				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				230831,21				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					84940,56			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				10872366,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				92891,34				
		Накладные расходы	Тенге				3838848,48				
		Сметная прибыль	Тенге				1582421,33				

1.	ИТОГО	Тенге	21362688
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	21362688
4.	Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	581065
5.	Итого:	Тенге	21943753
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	434486
7.	Итого	Тенге	22378239
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	447565
9.	Итого		22825804
10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	20543224
11.	НДС, 12%	Тенге	2465187
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	23008411

Заказчик:

Руководитель ГКП на ПХВ «Жангалинская районная больница»
управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Ш.С.Сарсенгалиев

(подпись)

М.П.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

А.Н. Аяпов

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

С.Р.Беккалиев

(подпись)

М.П.