Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

СПРАВКА №1 от 31.07.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/06/18-1	15.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3						
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	35 974 575,30									
Акт №1 за Июль	35 974 575,30	32 120 156,52							3 854 418,78	35 974 575,30
Удержание 10%	3 597 457,53	3 212 015,65							385 441,88	3 597 457,53
Итого к оплате	**32 377 117,77**	**28 908 140,87**							**3 468 976,90**	**32 377 117,77**
Всего к оплате: Тридцать два миллиона триста семьдесят семь тысяч сто семнадцать тенге, 77 тиын										

Заказчик

Председателя Правления АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Марина Я.И.

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименовани "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

Акт приемки выполненных работ №1 за август

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы ниже отм.0,000									
		Раздел 1 Полы									
		1.1 Деталь №740									
1	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	724,37	207,96	27,73	150641	20084	87344	47116	213578
					59,66	9,54	43213	6910	0	15821	
2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (толщина 80мм) НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	6,4248	23254,58	7,16	149406	46	129796	18390	181220

				3045,08	0	19564	0	0	13424	
3	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (на толщину 20мм) НР = 94 %	м2 покрытия	80,31	1020,52	86	81958	6907	52176	23716	114128
					284,83	29,32	22875	2355	0	8454	
4	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-160,62	110,68	3,69	-17777	-592	-15867	-1499	-20818
					8,21	1,72	-1318	-277	0	-1542	
		Итого по разделу 1					**488 108**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 334				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 445				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 988				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					253 449				
		Накладные расходы, тенге					87 723				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 157				
		Итого по смете					**488 108**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 334				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 445				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 988				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					253 449				
		Накладные расходы, тенге					87 723				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 157				

Локальная смета № 2-2-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 3 Перегородки

43	1108-0401-0303		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:			65,36	4144,17	238,46	270863	15586	170504	81620	380682
					1297,02	45,75	84773	2990	0	28199	
44	2105-0309-0301										
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		т	0,0475	212078		10074		10074	0	10880
					0		0		0	806	
46	1146-0101-0103										
	Восстановление существующих перегородок . Усиление монолитными железобетонными обоймами (узел 2, АС-90) НР = 84 %		м3	0,5	96398	5452	48199	2726	26800	16555	69934
					37346	2070	18673	1035	0	5180	
48	1107-0503-0110		шт. сборных конструкций								
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %			10	423,4	240,7	4234	2407	431	2198	6947
					139,6	46,7	1396	467	0	515	
49	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,108	55544		5999		5999	0	6479
					0		0		0	480	
51	1108-0401-0305		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (над сантехкабинами) НР = 93 % т.ч. п.3.1:			20	4641,2	235,75	92824	4715	66160	21241	123190
					1097,45	44,55	21949	891	0	9125	
	Итого по разделу 3						**598 112**				
	в том числе						126 791				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						25 434				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 383				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					279 968				
	Накладные расходы, тенге					121 614				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 305				
	Раздел 10 Окна и балконные двери									
160	1110-0501-0105 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2 проемов	162,812	3150,23 1048,71	154,94 67	512895 170743	25226 10908	316926 0	163486 54110	730491
161	2109-0201-0403 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	162,812	20980 0		3415796 0		3415796 0	0 273264	3689060
162	1110-0501-0105 Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2 проемов	72,808	3150,22 1048,7	154,94 67	229361 76354	11281 4878	141726 0	73109 24198	326668
163	2109-0201-0403 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	72,808	20980 0		1527512 0		1527512 0	0 122201	1649713

164	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 90 %	м2 проемов	15	3319,27	148,8	49789	2232	28006	18488	73739
					1303,4	66,07	19551	991	0	5462	
165	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15	14960		224400		224400	0	242352
					0		0		0	17952	
172	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	131,25	859,51	5,62	112811	737	86765	23075	146757
					192,83	2,51	25309	330	0	10871	
173	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	131,25	1523		199894		199894	0	215886
					0		0		0	15992	
175	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	90	3788,92	160	341003	14400	217324	103955	480555
					1214,21	69,18	109279	6226	0	35597	
176	2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	60	21257		1275420		1275420	0	1377454
					0		0		0	102034	
177	2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	30	20639		619170		619170	0	668704
					0		0		0	49534	

	Итого по разделу 10					**9 601 379**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					401 236				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 876				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 333				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 052 939				
	Накладные расходы, тенге					382 113				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					711 215				
	Раздел 14 Внутренняя отделка									
299	1115-0203-0502									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	594,82 432,45	5,63 2,72	713783 518940	6750 3265	188093 0	417764 90524	1222071
302	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (кирпичные перегородки) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1311,99 777	65,48 50,25	196799 116550	9822 7537	70427 0	99270 23686	319755
303	1115-0203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4263	487,95 348,91	4,69 2,27	2080129 1487403	19983 9666	572743 0	1197655 262223	3540007
	Итого по разделу 14					**5 081 833**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 122 893				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 555				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 468				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					831 263				
	Накладные расходы, тенге					1 714 689				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					376 433				

Раздел 15 Наружная отделка

319	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	2026	117,25 44,44	0,25 0,11	237558 90042	499 220	147017 0	83041 25648	346247
		Итого по разделу 15					**346 247**				
		в том числе					90 042				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					499				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					220				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					147 017				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 041				
		Накладные расходы, тенге					25 648				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 17 Входы (4шт)

324	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	45,807	1033,68 1033,68	0 0	47350 47350	0 0	0 0	34092 6515	87957
325	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	39,114	640,74 640,74	0 0	25062 25062	0 0	0 0	18045 3449	46556
326	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,629	20351,14 1024,55	1042,97 196,44	33152 1669	1699 320	29784 0	1810 2797	37759
327	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	1472,9	741,86	61862	31158	11852	34928	104533

					448,86	255,9	18852	10748	0	7743	
328	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2085,83	1041	12515	6246	2489	7012	21089
					630	360,33	3780	2162	0	1562	
329	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	3159	1646,89	28431	14822	5353	15860	47834
					917,33	576,11	8256	5185	0	3543	
330	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,78	20437		199874		199874	0	215864
					0		0		0	15990	
331	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,887	16137		78862		78862	0	85171
					0		0		0	6309	
332	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки ФБС , бетон В10) НР = 91 %	м3	1,8	23352,22	1272,78	42034	2291	35048	4677	50448
					2608,33	247,22	4695	445	0	3737	
334	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21	818,9	18,48	17197	388	12054	4465	23395
					226,43	2,19	4755	46	0	1733	
338	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	12,165	208,06	27,78	2531	338	1467	792	3589
					59,68	9,62	726	117	0	266	

339	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	9	23178,22	1595,78	208604	14362	179630	15889	242452
					1623,56	316,44	14612	2848	0	17959	
340	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37206	195527		72748		72748	0	78568
					0		0		0	5820	
		Итого по разделу 17					**1 045 215**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					129 757				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 304				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 871				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					629 161				
		Накладные расходы, тенге					137 570				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					77 423				
		Раздел 18 Прочие работы									
360	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	240	1626,69	0	390405	0	0	281092	725217
					1626,69	0	390405	0	0	53720	
361	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	240	416		99840		0	0	107827
					0		0		0	7987	
362	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	240	406		97440		0	0	105235
					0		0		0	7795	
		Итого по разделу 18					**938 279**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 405				
		- перевозка грузов, тенге					197 280				

	Накладные расходы, тенге					281 092				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					69 502				
	Итого по смете					**17 611 065**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 261 124				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 668				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 275				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 940 348				
	- перевозка грузов, тенге					197 280				
	Накладные расходы, тенге					2 720 119				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 304 526				

Локальная смета № 2-2-3

Устройство подкрановых путей

1	1146-0801-0108	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка НР = 84 %	звено длиной 12,5 м	6	550374,67	44578,83	3302248	267473	2933415	163261	3742750
					16893,33	15499,67	101360	92998	0	277241	
2	1146-0801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров НР = 84 %	путь	2	2038,5	394	4077	788	0	3054	7701
					1644,5	173,5	3289	347	0	570	
	Итого по смете						**3 750 451**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						104 649				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						268 261				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						93 345				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 933 415				
	Накладные расходы, тенге						166 315				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						277 811				

Локальная смета № 2-2-5

Электрооборудование

41	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4644	702,72 130,08	326,42 98,02	3263410 604092	1515877 455192	1143441 0	762684 322088	4348182
43	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,782	175393 0		137157 0		137157 0	0 10973	148130
44	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	118880 0		24489 0		24489 0	0 1959	26448
45	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,363	423857 0		153860 0		153860 0	0 12309	166169
46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,652	276263 0		1008912 0		1008912 0	0 80713	1089625
48	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	660	71,89 52,5	0,8 0,26	47449 34650	528 174	12271 0	25073 5802	78324
49	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	98,92	3,2	39566	1279	8887	21471	65920

			73,5	1,05	29400	421	0	4883	
50	1308-0206-2204								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	21	137,76	6,43	2893	135	553	1619	4873
				105	2,1	2205	44	0	361	
51	1308-0206-2205									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	32	177,47	11,19	5679	358	953	3230	9622
				136,5	3,69	4368	118	0	713	
52	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1297	38,52	0,8	49959	1038	21684	19857	75401
				21	0,26	27237	342	0	5585	
53	1308-0206-2210									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	328	77,09	6,4	25287	2098	5969	12895	41237
				52,5	2,1	17220	690	0	3055	
54	1308-0206-2211									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	130	113,99	11,19	14819	1455	2444	8207	24868
				84	3,68	10920	479	0	1842	

55	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,146	84457		181245		181245	0	195745
					0		0		0	14500	
56	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	133351		45339		45339	0	48966
					0		0		0	3627	
57	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,29	338598		98193		98193	0	106048
					0		0		0	7855	
		Итого по смете					**6 429 558**				
		в том числе					730 092				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 522 768				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					457 460				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 845 397				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					855 036				
		Накладные расходы, тенге					476 265				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-2-7

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление выше 0.000

38	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	400	1472,63	17,03	589050	6810	449597	132310	779069
					331,61	5,92	132643	2367	0	57709	

39	1116-0301-0101									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	676	1336,43	17,02	903427	11508	667753	223604	1217193
				331,61	5,92	224166	4001	0	90162	
43	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	530	506,75	218,82	268577	115973	0	171573	475362
					287,93	97,45	152604	51649	0	35212	
44	1146-0302-0405	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	112	701,52	297,92	78570	33367	0	50453	139345
					403,6	132,68	45203	14860	0	10322	
		Итого по разделу 2					**2 610 969**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					554 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 658				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 117 350				
		Накладные расходы, тенге					577 940				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 405				
		Итого по смете					**2 610 969**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					554 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 658				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 117 350				
		Накладные расходы, тенге					577 940				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 405				
		Всего					**30 890 151**				
1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8					222409				
		Итого					31112560				

2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		479133
		Итого :		31591693
		Непредвиденные работы и затраты 2%		631834
		Итого по сметному расчету:		32223527
3		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		32223527
		коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038
4		**всего со скидкой**		32 120 156,52
6		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		3 854 418,78
7		**Всего по акту :**		**35 974 575,30**

Заказчик

АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

_____

Директор ТОО "УКС-ПВ"

_____Шайпранов Д.Т.

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

_____Таскарин А.С.

Подрядчик
Директор ТОО фирма "АМБ"

_____Багин А.Н.

Расценки верны
_____Бородиенко Е.Ф.