Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

СПРАВКА №2 от 15.08.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/06/18-1	15.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3						
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	72 365 425,73									
Акт №2 за август	36 390 850,43	32 491 830,74							3 899 019,69	36 390 850,43
Удержание 10%	3 639 085,04	3 249 183,07							389 901,97	3 639 085,04
Итого к оплате	**32 751 765,39**	**29 242 647,67**							**3 509 117,72**	**32 751 765,39**
Всего к оплате: Тридцать два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят пять тенге, 39 тиын										

Заказчик

АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар"

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

Акт приемки выполненных работ №2 за август

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы выше отм.0,000									
		Раздел 2 Стены наружные и внутренние									
33	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	400	139,66	2,46	55864	984	29661	30271	93026
					63,05	1,09	25219	434	0	6891	
34	1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	200	762,11	7,39	152422	1477	144352	8547	173847
					32,97	3,25	6593	650	0	12878	
35	1107-0516-0103	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	200	978,75	11,98	195749	2396	172633	25319	238753

				103,6	3,69	20720	737	0	17685	
36 1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР = 118 %	м шва	400	804,43	168,86	321772	67543	189688	95448	450598
				161,35	40,87	64541	16347	0	33378	
37 1107-0516-0112	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты полимерцементным составом НР = 118 %	м шва	400	194,54	1,23	77815	492	0	91497	182857
				193,31	0,54	77323	217	0	13545	
38 2205-0104-0601	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная СТ РК 1168-2006	кг	616	195		120120		120120	0	129730
				0		0		0	9610	
	Итого по разделу 2					**1 268 811**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 396				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 892				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 385				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					656 454				
	Накладные расходы, тенге					251 082				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					93 987				
Раздел 3 Перегородки										
43 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	300	4144,15	238,46	1243244	71537	782604	374629	1747303
				1297,01	45,75	389103	13724	0	129430	
44 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,218	212078		46233		46233	0	49932
				0		0		0	3699	
46 1146-0101-0103	Восстановление существующих перегородок . Усиление монолитными железобетонными обоймами (узел 2, АС-90) НР = 84 %	м3	0,39	96400	5451,28	37596	2126	20905	12912	54549
				37346,15	2069,23	14565	807	0	4041	

48 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	423,4	240,75	25404	14445	2585	13182	41673
				139,57	46,62	8374	2797	0	3087	
49 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,79	55544		43880		43880	0	47390
				0		0		0	3510	
	Итого по разделу 3					**1 940 847**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					412 042				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 108				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 328				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					896 207				
	Накладные расходы, тенге					400 723				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					143 767				
Раздел 8 Реконструкция стены по оси "1"										
114 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13,75	1033,67	0	14213	0	0	10233	26402
				1033,67	0	14213	0	0	1956	
115 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	8,25	640,73	0	5286	0	0	3806	9819
				640,73	0	5286	0	0	727	
116 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	3524	862	1762	431	1007	456	2395
				648	332	324	166	0	177	
117 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	8,43	8167,62	2523,84	68853	21276	18569	30717	107536
				3441,04	476,99	29008	4021	0	7966	
118 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,756	20437		158509		158509	0	171190
				0		0		0	12681	

119	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,93	2089,57	40,97	8212	161	7335	694	9618
					182,19	7,63	716	30	0	712	
120	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25	4144,16	238,48	103604	5962	65217	31219	145609
					1297	45,76	32425	1144	0	10786	
121	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0365	213051		7776		7776	0	8398
					0		0		0	622	
122	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (ЗП1)	т	0,061	163454		9971		9971	0	10769
					0		0		0	798	
123	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	25	237,4	0	5935	0	0	5520	12371
					237,4	0	5935	0	0	916	
124	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	423,33	240,67	1270	722	129	660	2084
					139,67	46,67	419	140	0	154	
125	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,042	55544		2333		2333	0	2520
					0		0		0	187	
129	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (на толщину 200мм) НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	50	696,82	10,58	34841	529	0	26254	65983
					686,24	4,66	34312	233	0	4888	
130	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,15	15371		79161		79161	0	85494

				0		0		0	6333	
	Итого по разделу 8					**660 188**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					122 638				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 081				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 734				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					350 007				
	Накладные расходы, тенге					109 559				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					48 903				
Раздел 10 Окна и балконные двери										
160 1110-0501-0105										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2 проемов	180	3150,22	154,93	567039	27888	350383	180745	807607
				1048,71	67	188768	12060	0	59823	
161 2109-0201-0403										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	180	20980		3776400		3776400	0	4078512
				0		0		0	302112	
162 1110-0501-0105										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2 проемов	60	3150,18	154,92	189011	9295	116793	60249	269201
				1048,72	67	62923	4020	0	19941	
163 2109-0201-0403										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	60	20980		1258800		1258800	0	1359504
				0		0		0	100704	

164 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 90 %	м2 проемов	10	3319,2	148,8	33192	1488	18670	12326	49159
				1303,4	66,1	13034	661	0	3641	
165 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10	14960		149600		149600	0	161568
				0		0		0	11968	
172 1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	131,25	859,51	5,62	112811	737	86765	23075	146757
				192,83	2,51	25309	330	0	10871	
173 2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	131,25	1523		199894		199894	0	215886
				0		0		0	15992	
175 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	90	3788,92	160	341003	14400	217324	103955	480555
				1214,21	69,18	109279	6226	0	35597	
176 2109-0203-0404	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	60	21257		1275420		1275420	0	1377454
				0		0		0	102034	
177 2109-0203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	30	20639		619170		619170	0	668704
				0		0		0	49534	
	Итого по разделу 10					**9 614 907**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					399 313				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					53 808				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 297				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 069 219				

		Накладные расходы, тенге				380 350				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				712 217				
	Раздел 14 Внутренняя отделка									
299	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	594,82	5,63	713783	6750	188093	417764	1222071
					432,45	2,72	518940	3265	0	90524	
302	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (кирпичные перегородки) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1311,99	65,48	393597	19643	140854	198540	639508
					777	50,25	233100	15075	0	47371	
303	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4263	487,95	4,69	2080129	19983	572743	1197655	3540007
					348,91	2,27	1487403	9666	0	262223	
		Итого по разделу 14					**5 401 586**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 239 443				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 376				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 006				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					901 690				
		Накладные расходы, тенге					1 813 959				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					400 118				
	Раздел 17 Входы (4шт)										
335	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	16	26946,81	2294,38	431149	36710	331823	64685	535501
					3913,5	433,63	62616	6938	0	39667	
336	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	423,42	240,75	5081	2889	517	2636	8334
					139,58	46,58	1675	559	0	617	
337	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,192	55544		10664		10664	0	11517

				0		0		0	853	
	Итого по разделу 17					**555 352**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 291				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 599				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 497				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					343 004				
	Накладные расходы, тенге					67 321				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					41 137				
	Итого по смете					**19 441 691**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 432 123				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					329 864				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 247				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 216 581				
	Накладные расходы, тенге					3 022 994				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 440 129				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

41 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4644	702,72	326,42	3263410	1515877	1143441	762684	4348182
				130,08	98,02	604092	455192	0	322088	
43 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,782	175393		137157		137157	0	148130
				0		0		0	10973	
44 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	118880		24489		24489	0	26448
				0		0		0	1959	
45 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,363	423857		153860		153860	0	166169
				0		0		0	12309	
46 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,652	276263		1008912		1008912	0	1089625

				0		0		0	80713	
48	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	660	71,89	0,8	47449	528	12271	25073	78324
					52,5	0,26	34650	174	0	5802	
49	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	98,92	3,2	39566	1279	8887	21471	65920
					73,5	1,05	29400	421	0	4883	
50	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	21	137,76	6,43	2893	135	553	1619	4873
					105	2,1	2205	44	0	361	
51	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	32	177,47	11,19	5679	358	953	3230	9622
					136,5	3,69	4368	118	0	713	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1297	38,52	0,8	49959	1038	21684	19857	75401
					21	0,26	27237	342	0	5585	
53	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	328	77,09	6,4	25287	2098	5969	12895	41237
					52,5	2,1	17220	690	0	3055	

54 1308-0206-2211	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	130	113,99	11,19	14819	1455	2444	8207	24868
				84	3,68	10920	479	0	1842	
55 2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,146	84457		181245		181245	0	195745
				0		0		0	14500	
56 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	133351		45339		45339	0	48966
				0		0		0	3627	
57 2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,29	338598		98193		98193	0	106048
				0		0		0	7855	
	Итого по смете					**6 429 558**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					730 092				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 522 768				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					457 460				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 845 397				
	Накладные расходы, тенге					855 036				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					476 265				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление выше 0.000

36 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	1811,32	17,02	326037	3064	263284	59539	416422
				331,61	5,92	59689	1065	0	30846	
37 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1576,88	17,03	315375	3405	245649	66155	412052

				331,61	5,92	66321	1184	0	30522	
38 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	800	1472,62	17,02	1178098	13619	899194	264619	1558134
				331,61	5,92	265285	4734	0	115417	
39 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1120	1336,43	17,03	1496802	19068	1106335	370466	2016649
				331,61	5,92	371399	6628	0	149381	
41 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильза) НР = 98 %	м трубопровода	356	1902,18	37,2	677176	13243	439868	223830	973086
				629,4	12,17	224065	4333	0	72080	
	Итого по разделу 2					**5 376 343**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					986 759				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 399				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 954 330				
	Накладные расходы, тенге					984 609				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					398 246				
	Итого по смете					**5 376 343**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					986 759				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					52 399				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 954 330				
	Накладные расходы, тенге					984 609				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					398 246				
	Всего					**31 247 592**				
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8					224983				
	Итого					31472575				
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)					484678				
	Итого :					31957252				

	Непредвиденные работы и затраты 2%		639145
	Итого по сметному расчету:		32596397
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		32596397
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**		32 491 830,74
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		3 899 019,69
7	**Всего по акту :**		**36 390 850,43**

Заказчик

АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

_____

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

_____ Таскарин А.С.

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

_____ Багин А.Н.

расценки верны
ТОО. Lecada Городенко С.С.