Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

СПРАВКА №3 от 11.09.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/06/18-1	15.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3						
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	124 324 395,10									
Акт №3 за август	51 958 969,37	46 391 936,94							5 567 032,43	51 958 969,37
Удержание 10%	5 195 896,94	4 639 193,69							556 703,24	5 195 896,94
Итого к оплате	**46 763 072,43**	**41 752 743,24**							**5 010 329,19**	**46 763 072,43**
Всего к оплате: Сорок шесть миллионов семьсот шестьдесят три тысячи семьдесят две тенге, 43 тиын										

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар"

«Социально-предпринимательская корпорация «Павлодар»

Директор ТОО фирма "АМБ" Багин А.Н.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы выше отм.0,000									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Наружные стеновые панели									
1	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Демонтаж каркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	23	4392,39	1511,17	101025	34757	0	86532	202562
					2881,22	307,13	66268	7064	0	15005	
2	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	3	3468,33	1309,67	10405	3929	0	8549	20470
					2158,67	256,33	6476	769	0	1516	
		1.2 Внутренние стеновые панели, перегородки, сантехкабины									

3 1107-0509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3021	1278	6042	2556	0	4693	11594
				1743	245,5	3486	491	0	859	
4 1107-0509-0102	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	17	3465,06	1380,29	58906	23465	0	47257	114656
				2084,76	271	35441	4607	0	8493	
5 1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,85; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	19	3848,63	1473,42	73124	27995	0	59834	143595
				2375,21	293,58	45129	5578	0	10637	
6 1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	3	4743	1581,67	14229	4745	0	12310	28662
				3161,33	316	9484	948	0	2123	
7 1107-0514-0101	Сантехкабины. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	3	4188	2099,33	12564	6298	0	8848	23125
				2088,67	410,67	6266	1232	0	1713	
1.3 Элементы лестничной клетки и машинного отделения										
8 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	5	4104,2	2147,6	20521	10738	0	13939	37217
				1956,6	406	9783	2030	0	2757	
9 1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	3230	1784,75	12920	7139	0	9654	24380
				1445,25	600	5781	2400	0	1806	
10 1107-0514-0104	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	4	4268,25	1809	17073	7236	0	13207	32702

				2459,25	338,75	9837	1355	0	2422	
1.4 Вентблоки										
11 1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	9	2303,56	1261,89	20732	11357	0	13595	37073
				1041,67	238,44	9375	2146	0	2746	
1.5 Плиты перекрытия и покрытия										
12 1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	21	3522,95	1162,38	73982	24410	0	64164	149198
				2360,57	228,76	49572	4804	0	11052	
13 1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	4137,42	1484,83	49649	17818	0	41699	98656
				2652,58	292,25	31831	3507	0	7308	
14 1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	3	4821,67	2541	14465	7623	0	9765	26168
				2280,67	477,67	6842	1433	0	1938	
15 1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	1870,7	1079,7	18707	10797	0	11720	32861
				791	202,2	7910	2022	0	2434	
16 1129-0207-0101	Плиты лотковые сборные железобетонные массой до 5 т. Демонтаж НР = 110 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных железобетонных конструкций	5	3600,4	1184,4	18002	5922	0	14816	35443
				2416	277,8	12080	1389	0	2625	
17 1107-0514-0106	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	1	3422	1918	3422	1918	0	2202	6074
				1504	362	1504	362	0	450	

1.6 Элементы чердака

18	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Демонтаж в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	13	4392,38 2881,23	1511,15 307,15	57101 37456	19645 3993	0 0	48910 8481	114492
19	1107-0508-0103	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	9	3468,33 2158,78	1309,56 256,44	31215 19429	11786 2308	0 0	25650 4549	61414
20	1107-0509-0101	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	3020,67 1743	1277,67 245,42	36248 20916	15332 2945	0 0	28156 5152	69556
21	1107-0509-0103	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3848,5 2375	1473,5 293,5	7697 4750	2947 587	0 0	6298 1120	15115
22	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт.	7	2303,57 1041,71	1261,86 238,43	16125 7292	8833 1669	0 0	10574 2136	28835
23	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	3523 2361	1162 229	3523 2361	1162 229	0 0	3056 526	7105

Итого по разделу 1	**1 320 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	409 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 868
Накладные расходы, тенге	545 428
Сметная прибыль (8 %), тенге	97 848

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

24	1107-0508-0104									
	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8901,75	1889	35607	7556	13645	18810	58770
				3601,5	383,75	14406	1535	0	4353	
25	2104-0104-0206									
	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	6,83	46798		319630		319630	0	345200
				0		0		0	25570	
26	1107-0509-0104									
	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	8065	1977	8065	1977	2136	5129	14250
				3952	395	3952	395	0	1056	
27	2104-0104-0202									
	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,15	61924		133137		133137	0	143788
				0		0		0	10651	
28	1106-0301-0407									
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06871	361839,62	1178,87	24862	81	11231	12360	40200
				197205,65	465,73	13550	32	0	2978	
31	1146-0303-0103									
	Стены наружные железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (узел 3, АС-90) НР = 84 %	м3 заделки	0,04	105000	1050	4200	42	1685	2093	6796
				61825	475	2473	19	0	503	
32	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00167	195527		327		327	0	353
				0		0		0	26	

33	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	2000	139,66	2,46	279319	4922	148303	151349	465121
					63,05	1,08	126094	2168	0	34453	
34	1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	1100	762,11	7,38	838321	8121	793936	47012	956160
					32,97	3,25	36264	3577	0	70827	
35	1107-0516-0103	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	800	978,75	11,98	782999	9585	690534	101277	955018
					103,6	3,69	82880	2948	0	70742	
36	1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР = 118 %	м шва	2000	804,43	168,86	1608864	337718	948442	477237	2252989
					161,35	40,87	322704	81734	0	166888	
37	1107-0516-0112	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты полимерцементным составом НР = 118 %	м шва	2000	194,54	1,23	389077	2461	0	457486	914288
					193,31	0,54	386616	1084	0	67725	
38	2205-0104-0601	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная СТ РК 1168-2006	кг	3500	195		682500		682500	0	737100
					0		0		0	54600	
39	1146-0303-0103	Стены внутренние железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	10,12	118346,58	1064,46	1197667	10772	561232	529519	1865361
					61824,45	466,11	625663	4717	0	138175	
		Итого по разделу 2					**8 755 394**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 614 602				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					383 235				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98 209				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 306 738				
		Накладные расходы, тенге					1 802 272				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					648 547				

Раздел 3 Перегородки

43	1108-0401-0303									
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	157,55	4144,15	238,46	652911	37569	410998	196742	917625
				1297,01	45,74	204344	7207	0	67972	
44	2105-0309-0301									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11522	212078		24436		24436	0	26391
				0		0		0	1955	
47	2105-0301-3201									
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02715	195527		5309		5309	0	5734
				0		0		0	425	
48	1107-0503-0110									
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	423,4	240,75	4234	2407	431	2198	6947
				139,56	46,61	1396	467	0	515	
49	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,222	55544		12331		12331	0	13317
				0		0		0	986	
50	1110-0402-0602									
	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство (виды А, Б,В,Г) НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,48	8042,82	27,39	574901	1958	497378	68636	695020
				1057,15	9,75	75565	697	0	51483	
51	1108-0401-0305									
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (над сантехкабинами) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,21	4641,22	235,75	144853	7358	103243	33147	192240
				1097,46	44,56	34252	1390	0	14240	

52	1107-0514-0107	Трубопроводы отопительных панелей. Присоединение и испытание НР = 118 %	шт.	91	1099,12 1057,32	0 0	100020 96216	0 0	3804 0	113535 17084	230639
53	1107-0514-0109	Электропроводки сантехкабин. Присоединение и испытание НР = 118 %	шт.	91	2330,54 2317,56	12,98 4,01	212079 210898	1181 365	0 0	249290 36910	498279
		Итого по разделу 3					**2 586 192**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					622 671				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 473				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 126				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 057 930				
		Накладные расходы, тенге					663 548				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					191 570				
		Раздел 4 Перекрытие									
54	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	5272,86 2950,71	1453,14 285,86	36910 20655	10172 2001	6083 0	26734 5092	68736
55	1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6151 3316	1856 365	6151 3316	1856 365	979 0	4344 840	11335
56	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	17,62	40061 0		705875 0	705875 0	0 56470		762345
		Итого по разделу 4					**842 416**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 971				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 028				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 366				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					712 937				
		Накладные расходы, тенге					31 078				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 402				
	Раздел 8 Реконструкция стены по оси "1"									
120	1108-0401-0303									
	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,2	4144,13	238,44	125156	7202	78784	37712	175897
				1297,01	45,74	39170	1381	0	13029	
121	2105-0301-3501									
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0441	213051		9396		9396	0	10148
				0		0		0	752	
122	2113-0210-0102									
	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (ЗП1)	т	0,07364	163454		12037		12037	0	13000
				0		0		0	963	
123	1108-0201-0601									
	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	30,2	237,39	0	7169	0	0	6667	14943
				237,39	0	7169	0	0	1107	
129	1134-0108-0402									
	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (на толщину 200мм) НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	60,4	696,83	10,58	42088	639	0	31716	79708
				686,24	4,67	41449	282	0	5904	
130	2111-0101-0103									
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	6,221	15371		95623		95623	0	103273
				0		0		0	7650	
	Итого по разделу 8					**396 969**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					87 788				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 841				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 663				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					195 840				

	Накладные расходы, тенге					76 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 405				
Раздел 11 Полы										
11.1 ТД №132										
178 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	19,84	30488,46	788,56	604891	15645	391967	154999	820681
179 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	661,43	9943,5 1139,76	336,04 79,34	197279 753870	6667 52478	0 337912	60791 347847	1189854
180 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (легкий бетон В7.5 толщина 50мм) НР = 94 %	м2 стяжки	661,43	549,54 877,86	9,93 25,23	363480 580643	6570 16686	0 324949	88137 231829	877470
181 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3968,58	361,35 130,38	11,52 4,29	239008 517411	7619 17007	0 486382	64998 20286	580713
11.2 ТД №61				3,53	1,9	14022	7559	0	43016	
183 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	869	687,26	25,17	597229	21875	331266	238852	902967
184 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	3476	280,88 102,8	11,52 4,29	244088 357318	10010 14897	0 330354	66886 17567	404876
				3,47	1,9	12067	6621	0	29991	
	Итого по разделу 11					**4 776 561**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 069 944				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138 588				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 046				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 202 830				
	Накладные расходы, тенге					1 011 380				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					353 819				

Раздел 12 Крыша

12.1 Чердак

208	1108-0201-0101									
	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	50	26946,89	2294,4	1347345	114720	1036951	202139	1673443
				3913,48	433,6	195674	21680	0	123959	
209	1108-0201-0601									
	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	130	237,4	0	30862	0	0	28701	64328
				237,4	0	30862	0	0	4765	
	Итого по разделу 12					**1 737 771**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					226 535				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					114 720				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 680				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 036 951				
	Накладные расходы, тенге					230 840				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 724				

Раздел 14 Внутренняя отделка

299	1115-0203-0502									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	594,82	5,63	1189638	11250	313488	696274	2036785
				432,45	2,72	864900	5442	0	150873	
302	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (кирпичные перегородки) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	1311,99	65,48	196799	9822	70427	99270	319755
				777	50,25	116550	7537	0	23686	

303	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное . оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000	487,95	4,69	975899	9375	268704	561884	1660806
					348,91	2,27	697820	4535	0	123023	
		Итого по разделу 14					**4 017 346**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 679 270				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 447				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 514				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					652 619				
		Накладные расходы, тенге					1 357 428				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					297 582				
		Раздел 17 Входы (4шт)									
324	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	15,269	1033,68	0	15783	0	0	11364	29319
					1033,68	0	15783	0	0	2172	
325	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,038	640,74	0	8354	0	0	6015	15519
					640,74	0	8354	0	0	1150	
326	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,543	20351,75	1043,28	11051	567	9928	603	12586
					1023,86	196,59	556	107	0	932	
327	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1472,93	741,86	20621	10386	3951	11642	34844
					448,86	255,86	6284	3582	0	2581	
328	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2085,75	1041	4172	2082	830	2338	7031
					629,88	360,5	1260	721	0	521	
329	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3159,08	1646,83	9477	4941	1784	5286	15944
					917,33	576,17	2752	1728	0	1181	

330 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,26	20437		66625		66625	0	71955
				0		0		0	5330	
331 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	16137		26287		26287	0	28390
				0		0		0	2103	
332 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки ФБС , бетон В10) НР = 91 %	м3	0,6	23351,67	1272,08	14012	764	11683	1560	16818
				2608,33	246,67	1565	149	0	1246	
333 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,52	818,87	18,46	6977	157	4891	1811	9491
				226,42	2,17	1929	18	0	703	
334 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	4,92	1028,46	9,76	5060	48	3307	1605	7198
				346,54	4,27	1705	21	0	533	
335 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	28,592	26946,92	2294,4	770465	65601	592970	115591	956940
				3913,48	433,6	111894	12397	0	70884	
336 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	423,42	240,75	5081	2889	517	2636	8334
				139,58	46,58	1675	559	0	617	
337 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,192	55544		10664		10664	0	11517
				0		0		0	853	
338 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,055	207,95	27,68	845	114	489	264	1198
				59,68	9,56	242	39	0	89	

339 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3	23178,17	1595,83	69535	4787	59877	5297	80819
				1623,5	316,5	4871	950	0	5987	
340 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12402	195527		24249		24249	0	26189
				0		0		0	1940	
341 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3960,42	927,58	47525	11131	14846	27913	81473
				1795,67	175,58	21548	2107	0	6035	
342 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,68	4906		292790		292790	0	316213
				0		0		0	23423	
343 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00896	194468		1742		1742	0	1881
				0		0		0	139	
	Итого по разделу 17					**1 733 659**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					180 418				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					103 467				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 378				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 127 430				
	Накладные расходы, тенге					193 925				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 419				
	Итого по смете №2-1-2					**26 167 261**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 914 468				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 109 207				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 850				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 293 275				
	Накладные расходы, тенге					5 911 994				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 938 316				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

40	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	936	151,25	2,4	141567	2245	31214	78370	237532
					115,5	0,79	108108	739	0	17595	
41	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	9288	702,72	326,42	6526818	3031755	2286880	1525368	8696361
					130,08	98,02	1208183	910384	0	644175	
43	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,564	175393		274315		274315	0	296260
					0		0		0	21945	
44	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,412	118880		48979		48979	0	52897
					0		0		0	3918	
45	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,726	423857		307720		307720	0	332338
					0		0		0	24618	
46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,304	276263		2017825		2017825	0	2179251
					0		0		0	161426	
48	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1320	71,89	0,8	94896	1055	24541	50146	156645
					52,5	0,26	69300	347	0	11603	
49	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	800	98,92	3,2	79132	2559	17773	42943	131841

				73,5	1,05	58800	843	0	9766	
50	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	42	137,68	6,4	5781	268	1103	3239	9742
					105	2,11	4410	88	0	722	
51	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	64	177,46	11,19	11357	717	1904	6460	19242
					136,5	3,69	8736	236	0	1425	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2594	38,52	0,8	99917	2074	43369	39713	150800
					21	0,26	54474	683	0	11170	
53	1308-0206-2210	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	656	77,1	6,4	50574	4196	11938	25792	82475
					52,5	2,11	34440	1382	0	6109	
54	1308-0206-2211	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	260	114	11,19	29639	2911	4888	16415	49738
					84	3,69	21840	959	0	3684	
55	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,292	84457		362489		362489	0	391488
					0		0		0	28999	

56	2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,68	133351		90679		90679	0	97933
					0		0		0	7254	
57	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,58	338598		196387		196387	0	212098
					0		0		0	15711	
91	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	360	556,67	0	200402	0	1502	121329	347469
					552,5	0	198900	0	0	25738	
93	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	360	39		14040		14040	0	15163
					0		0		0	1123	
		Итого по смете №2-1-5					**13 459 273**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 767 191				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 047 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					915 661				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 737 546				
		Накладные расходы, тенге					1 909 775				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					996 981				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 2 Водопровод В-1 (ниже отм.0,000)

27	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,1	3627,74	63,23	11246	196	8567	2493	14838
					800,97	19,68	2483	61	0	1099	
28	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22,5	4924,67	43,73	110805	984	97159	12759	133449
					562,76	15,87	12662	357	0	9885	

29	1116-0301-0207									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,5	4388,24	43,7	72406	721	62399	9357	88304
				562,79	15,88	9286	262	0	6541	
30	1116-0301-0206									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	3387	32,93	47418	461	40386	6604	58344
				469,36	12	6571	168	0	4322	
31	1116-0301-0205									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22,2	2978,2	18,78	66116	417	57589	8094	80147
				365,32	6,71	8110	149	0	5937	
32	1116-0301-0204									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61,2	2461,58	18,81	150649	1151	127141	22313	186799
				365,31	6,72	22357	411	0	13837	
33	1116-0301-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	22	2170,05	18,82	47741	414	39290	8021	60223
				365,32	6,73	8037	148	0	4461	
	Итого по разделу 2					**622 104**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 506				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 344				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 556				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					432 531				
	Накладные расходы, тенге					69 641				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					46 082				
	Раздел 4 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4 (ниже отм.0,00)									
70	1116-0301-0208									
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14,5	4924,76	43,79	71409	635	62614	8221	86000

				562,76	15,79	8160	229	0	6370	
71 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	4388,29	43,79	122872	1226	105888	15878	149850
				562,79	15,86	15758	444	0	11100	
72 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	3387,07	32,97	101612	989	86542	14154	125027
				469,37	12,07	14081	362	0	9261	
73 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48,1	2978,21	18,81	143252	905	124776	17536	173651
				365,3	6,72	17571	323	0	12863	
74 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63,5	2461,56	18,8	156309	1194	131918	23152	193818
				365,31	6,72	23197	427	0	14357	
75 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40,2	2170,1	18,81	87238	756	71797	14657	110047
				365,3	6,74	14685	271	0	8152	
76 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21,3	1838,87	18,83	39168	401	30986	7766	50689
				365,31	6,71	7781	143	0	3755	
77 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	542		15718		15718	0	16975
				0		0		0	1257	

Итого по разделу 4 **906 057**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 101 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 199

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				630 239				
	Накладные расходы, тенге				101 364				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				67 115				
	Итого по смете №2-1-6				**1 528 161**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 739				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 450				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 755				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 062 770				
	Накладные расходы, тенге				171 005				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				113 197				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление выше 0.000

38	1116-0301-0102									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	504	1472,62	17,02	742201	8579	566492	166711	981625
				331,61	5,92	167130	2983	0	72713	
39	1116-0301-0101									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1079	1336,43	17,02	1442007	18369	1065835	356905	1942825
				331,61	5,92	357803	6386	0	143913	
40	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3500	72,49	1,05	253714	3677	2254	242827	536264
					70,8	0	247783	0	0	39723	

Итого по разделу 2	**3 460 714**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	772 716	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 625	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 369	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 634 581	
Накладные расходы, тенге	766 443	
Сметная прибыль (8 %), тенге	256 349	
Итого по смете №2-1-7	**3 460 714**	

	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		772 716
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		30 625
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 369
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 634 581
	Накладные расходы, тенге		766 443
	Сметная прибыль (8 %), тенге		256 349
	Всего		**44 615 409**
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8		321231
	Итого		44936640
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		692024
	Итого :		45628664
	Непредвиденные работы и затраты 2%		912573
	Итого по сметному расчету:		46541237
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		46541237
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**		46 391 936,94
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		5 567 032,43
7	**Всего по акту:**		**51 958 969,37**

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

_____

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

_____ Багин А.Н.

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

_____ Таскарин А.С.

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Расчеты верны ТОО "Lecada"

Страница 21