Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

СПРАВКА №4 от 18.09.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		15/06/18-1	15.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	152 457 167,74									
Акт №4 за сентябрь	28 132 772,64	25 118 547,00							3 014 225,64	28 132 772,64
Удержание 10%	2 813 277,26	2 511 854,70							301 422,56	2 813 277,26
Итого к оплате	**25 319 495,38**	**22 606 692,30**							**2 712 803,08**	**25 319 495,38**

Всего к оплате: Двадцать пять миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста девяноста пять тенге, 38 тиын

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

33	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд НР = 118 %	м шва	546,7	139,66	2,46	76351	1345	40538	41372	127141
					63,05	1,08	34468	593	0	9418	
34	1107-0516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	287	762,11	7,38	218726	2119	207145	12266	249471
					32,97	3,25	9462	933	0	18479	

35 1107-0516-0103	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами НР = 118 %	м шва	359,7	978,75	11,98	352056	4310	310481	45537	429400
				103,6	3,69	37265	1326	0	31807	
36 1107-0516-0106	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР = 118 %	м шва	546,7	804,43	168,86	439783	92315	259257	130453	615855
				161,35	40,87	88211	22342	0	45619	
37 1107-0516-0112	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты полимерцементным составом НР = 118 %	м шва	546,7	194,54	1,23	106354	673	0	125053	249920
				193,31	0,54	105681	296	0	18513	
38 2205-0104-0601	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная СТ РК 1168-2006	кг	421,918	195		82274		82274	0	88856
				0		0		0	6582	
	Итого по разделу 2					**1 760 643**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					275 087				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 762				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 490				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					899 695				
	Накладные расходы, тенге					354 681				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					130 418				
Раздел 4 Перекрытие										
57 1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	6750,86	3176,43	33753	15881	3617	20344	58425
				2850,86	597,14	14255	2986	0	4328	
58 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,556	76278		118689		118689	0	128184
				0		0		0	9495	

65 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	2167	332,39	2,46	720283	5333	14940	828784	1672992
				323,03	1,08	700010	2349	0	123925	
	Итого по разделу 4					**1 859 601**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					714 265				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 214				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 335				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 246				
	Накладные расходы, тенге					849 128				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					137 748				
Раздел 5 Балконы										
65 1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	2617,96	1349,72	130898	67486	13972	73253	220483
				988,8	252,78	49440	12639	0	16332	
66 2104-0104-0301	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	11,65	56273		655580		655580	0	708026
				0		0		0	52446	
69 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Н38,Н1) НР = 91 %	т	0,061	361824,32	1168,74	22073	72	9971	10973	35690
				197205,99	456,54	12030	28	0	2644	
72 1109-0606-0110	Лестницы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,9	47733,9	6384,74	42960	5747	2969	24347	72692
				38048,14	1158,46	34244	1042	0	5385	
73 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,9	521272		469145		469145	0	506677
				0		0		0	37532	

	Итого по разделу 5					**1 543 568**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					95 714				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 305				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 709				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 151 637				
	Накладные расходы, тенге					108 573				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					114 339				
	Раздел 6 Лестнично-лифтовой узел									
80	1107-0506-0102									
	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	5271,6	2684,4	26358	13422	707	17425	47286
				2445,8	507,6	12229	2538	0	3503	
81	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	37,77	9773	369126		369126	0	398656
				0		0		0	29530	
82	1107-0514-0103	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	2	4450,67	1814	8900	3627	639	6266	16379
				2317	337,67	4634	676	0	1213	
83	1107-0514-0104	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	1	5846	2261	5846	2261	511	4126	10770
				3074	423	3074	423	0	798	
84	2104-0104-0401	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м3	5,067	72582	367773		367773	0	397195
				0		0		0	29422	
85	2106-0405-1402	Закладные детали (Н50)	т	0,0048	522485	2508		2508	0	2709
				0		0		0	201	
94	1109-0606-0110									
	Лестницы, площадки , ограждение . Монтаж (ИМ-1, ИМ-2,ИМ-3) НР = 69 %	т конструкций	1	47732,33	6384,63	47731	6385	3298	27052	80766
				38048,26	1158,87	38048	1158	0	5983	

95	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1	521272		521272		521272	0	562974
					0		0		0	41702	
96	1109-0606-0110	Лестницы, площадки , ограждение . Монтаж (ПД-16,МК-3) НР = 69 %	т конструкций	0,4	47734,16	6384,45	19092	2554	1319	10821	32306
					38048,85	1159,18	15219	464	0	2393	
97	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4	521272		208509		208509	0	225190
					0		0		0	16681	
		Итого по разделу 6					**1 774 231**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 249				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 259				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 475 662				
		Накладные расходы, тенге					65 690				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					131 426				
	Раздел 11 Полы										
	11.2 ТД №61										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	664	687,26	25,17	456341	16715	253119	182507	689956
					280,88	11,52	186507	7649	0	51108	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2656	102,8	4,29	273025	11382	252422	13423	309364
					3,47	1,9	9221	5059	0	22916	
		Итого по разделу 11					**999 320**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 728				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 097				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 708				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					505 541				
	Накладные расходы, тенге					195 930				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					74 024				
	Раздел 12 Крыша									
	12.1 Чердак									
208 1108-0201-0101										
	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	130	26946,89	2294,4	3503095	298272	2696071	525562	4350950
				3913,48	433,6	508752	56368	0	322293	
209 1108-0201-0601										
	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	200	237,4	0	47480	0	0	44155	98966
				237,4	0	47479	0	0	7331	
	12.4 Стены в осях "3" и "5"									
274 1134-0108-0402										
	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (толщина 200мм) НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	130	2280,04	10,58	296406	1376	205818	68262	393841
				686,24	4,66	89212	606	0	29173	
275 1108-0401-0303										
	Прижимная стенка армированная толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65	4134,93	238,46	268772	15500	168966	81170	377937
				1297,01	45,75	84306	2974	0	27995	
276 2105-0301-3501										
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02173	213051		4630		4630	0	5000
				0		0		0	370	
	12.5 Плиты перекрытия балконов									

278 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	20	601,06	96,12	12022	1923	6410	3780	17066
				184,44	21,02	3689	420	0	1264	
279 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30мм НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	300	19,19	1,42	5758	427	5126	279	6520
				0,68	0,33	205	98	0	483	
280 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	20	96,32	0,98	1927	20	1066	782	2926
				42,06	0,44	841	9	0	217	
	Итого по разделу 12					**5 253 206**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					734 484				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					317 518				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 475				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 088 087				
	Накладные расходы, тенге					723 990				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					389 126				
Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты										
284 1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	6	3000,13	1577,38	18000	9464	724	11329	31675
				1302,13	298,13	7812	1789	0	2346	
285 2104-0104-9914	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	14,7	3784		55625		55625	0	60075
				0		0		0	4450	
	Итого по разделу 13					**91 750**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 812				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 464				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 789				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 349				
	Накладные расходы, тенге					11 329				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 796				
	Раздел 14 Внутренняя отделка									
302	1115-0203-0203									
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (кирпичные перегородки) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1311,99	65,48	393597	19643	140854	198540	639508
				777	50,25	233100	15075	0	47371	
303	1115-0203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	487,95	4,69	97590	938	26870	56189	166081
				348,91	2,27	69782	454	0	12302	
307	1115-0107-0105									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	400	4064,62	20,61	1625849	8245	1001092	498044	2293804
				1541,28	15,11	616512	6043	0	169911	
	Итого по разделу 14					**3 099 393**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					919 394				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 826				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 168 816				
	Накладные расходы, тенге					752 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					229 584				
	Итого по смете					**16 381 712**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 015 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	607 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 337
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 483 033
Накладные расходы, тенге	3 062 094
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 213 461

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

107 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2400	366,82	14,04	880364	33699	292265	404173	1387300
				231	2,9	554400	6951	0	102763	
108 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	250	294,14	9,33	73533	2331	26577	32651	114679
				178,5	2,9	44625	724	0	8495	
111 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2800	78		218400		218400	0	235872
				0		0		0	17472	
116 1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	780	506,75	218,82	395265	170677	0	252504	699591
				287,93	97,45	224588	76012	0	51822	
117 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	2200	245,57	105,88	540262	232934	0	345296	956403
				139,69	47,15	307328	103739	0	70845	
118 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	273	431,92	177,93	117915	48574	0	76418	209880
				254	79,24	69341	21633	0	15547	

Итого по смете **3 603 725**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 200 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	488 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	537 242
Накладные расходы, тенге	1 111 042
Сметная прибыль (8 %), тенге	266 944

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм.0,000)

136	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	210,5	1358,79	19,61	286025	4128	777	275541	606491
					1335,49	0,21	281120	44	0	44925	
137	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	208,395	440		91694		91694	0	99030
					0		0		0	7336	
139	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	255	11		2805		2805	0	3029
					0		0		0	224	
143	2302-0401-1003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	914		106024		106024	0	114506
					0		0		0	8482	
144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	786		75456		75456	0	81492
					0		0		0	6036	
		Итого по разделу 7					**904 548**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 120				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 128				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					276 756				
	Накладные расходы, тенге					275 541				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 003				
	Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4(выше отм.0,000)									
145 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	210,5	1358,79	19,61	286025	4128	777	275541	606491
				1335,49	0,21	281120	44	0	44925	
146 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	208,395	308		64186		64186	0	69321
				0		0		0	5135	
147 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	61	1245,32	16,63	75965	1015	289	73176	161072
				1223,94	0,13	74661	8	0	11931	
148 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	60,39	199		12018		12018	0	12979
				0		0		0	961	
151 2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	11		2310		2310	0	2495
				0		0		0	185	
152 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	7		420		420	0	454
				0		0		0	34	

157	2302-0401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	557		83550		83550	0	90234
					0		0		0	6684	
158	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	786		48732		48732	0	52631
					0		0		0	3899	
		Итого по разделу 8					**995 677**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 781				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 143				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					212 282				
		Накладные расходы, тенге					348 717				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73 754				
	Раздел 9 Канализация К-1 (выше отм. 0,000)										
162	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	259	1691,06	3,08	437985	797	273873	160264	646109
					630,56	0,85	163315	220	0	47860	
163	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35,5	1006,53	1,25	35731	44	12343	22890	63311
					657,58	0,37	23344	13	0	4690	
164	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	79		553		553	0	597
					0		0		0	44	
165	2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2993		41902		41902	0	45254

				0		0		0	3352	
166 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	132	385 / 0		50820 / 0		50820 / 0	0 / 4066	54886
167 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	103	339 / 0		34917 / 0		34917 / 0	0 / 2793	37710
168 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	91	107 / 0		9737 / 0		9737 / 0	0 / 779	10516
169 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	340	1789 / 0		608260 / 0		608260 / 0	0 / 48661	656921
170 2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	211	2132 / 0		449852 / 0		449852 / 0	0 / 35988	485840
171 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	141	124 / 0		17484 / 0		17484 / 0	0 / 1399	18883
172 2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	16	56 / 0		896 / 0		896 / 0	0 / 72	968
173 2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	61	183 / 0		11163 / 0		11163 / 0	0 / 893	12056
174 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	12	2360,83 / 1362,67	998,17 / 444,58	28330 / 16352	11978 / 5335	0 / 0	18217 / 3724	50271

178 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,200;	м	19,2	4094	78605	78605	0	84893
				0	0	0	6288	
179 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	60	69	4140	4140	0	4471
				0	0	0	331	
180 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	390	217	84630	84630	0	91400
				0	0	0	6770	
181 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400	6400	6400	0	6912
				0	0	0	512	
	Итого по разделу 9				**2 270 998**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 011			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 819			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 568			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 685 575			
	Накладные расходы, тенге				201 371			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				168 222			
	Итого по смете				**4 171 223**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				839 912			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 090			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 664			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 174 613			
	Накладные расходы, тенге				825 629			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				308 979			
	Всего				**24 156 660**			
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8				173928			
	Итого				24330588			

2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	374691
		Итого :	24705279
		Непредвиденные работы и затраты 2%	494106
		Итого по сметному расчету:	25199385
3		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	25199385
		коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038
4		**всего со скидкой**	25 118 547,00
6		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	3 014 225,64
7		**Всего по акту :**	**28 132 772,64**

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

_____

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

_____ Таскарин А.С.

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

_____ Багин А.Н.

Расценки верны ТОО „Lecada"