Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №5 от 28.09.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3						
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	167 678 878,48									
Акт №5 за сентябрь	15 221 710,74	13 590 813,16							1 630 897,58	15 221 710,74
Удержание 10%	1 522 171,07	1 359 081,32							163 089,76	1 522 171,07
Итого к оплате	**13 699 539,67**	**12 231 731,84**							**1 467 807,82**	**13 699 539,67**
Всего к оплате: Тринадцать миллионов шестьсот девяноста девять тысяч пятьсот тридцать девять тенге, 67 тиын										

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар"

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года. Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03 18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

39	1146-0303-0103	Стены внутренние железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	8	118346,58	1064,46	946773	8516	443661	418593	1474595
					61824,45	466,11	494596	3729	0	109229	

Итого по разделу 2 **1 474 595**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 494 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 729

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					443 661				
	Накладные расходы, тенге					418 593				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					109 229				
Раздел 3 Перегородки										
45 1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	80,91	1380,21	5,41	111673	438	83433	21276	143585
				343,62	2,39	27802	193	0	10636	
	Итого по разделу 3					**143 585**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 802				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 433				
	Накладные расходы, тенге					21 276				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 636				
Раздел 4 Перекрытие										
57 1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6750,86	3176,43	13502	6353	1447	8137	23370
				2850,86	597,14	5702	1194	0	1731	
58 2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,623	76278		47521		47521	0	51323
				0		0		0	3802	
59 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху (УМ-2) НР = 84 % К=12,000;	м3	0,72	55034,72	12902,78	39625	9290	14256	16986	61140
				22331,94	5754,17	16079	4143	0	4529	

60	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=12,000;	т	0,14496	205591		29802		29802	0	32186
					0		0		0	2384	
61	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,01872	195527		3660		3660	0	3953
					0		0		0	293	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,00936	194468		1820		1820	0	1966
					0		0		0	146	
63	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	1600,4	332,39	2,46	531953	3939	11034	612084	1235560
					323,03	1,08	516980	1735	0	91523	
64	1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	3386,98	30,32	287893	2577	174993	89163	407220
					1297,92	13,31	110323	1131	0	30164	
		Итого по разделу 4					**1 816 718**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					649 084				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 159				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 203				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					284 533				
		Накладные расходы, тенге					726 370				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					134 572				

Раздел 5 Балконы

65 1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	60	2617,93	1349,7	157076	80983	16766	87903	264577
				988,79	252,79	59327	15167	0	19598	
66 2104-0104-0301	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	13,98	56273		786697		786697	0	849633
				0		0		0	62936	
72 1109-0606-0110	Лестницы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,31023	47733,9	6384,74	14808	1981	1023	8392	25056
				38048,14	1158,46	11804	359	0	1856	
73 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,31023	521272		161714		161714	0	174651
				0		0		0	12937	
76 1146-0101-0402	Экран балкона . Усиление стальными обоймами (узел 4, АС-90) НР = 84 %	т	0,0119	502184,87	31428,57	5976	374	3242	2076	8696
				198319,33	9327,73	2360	111	0	644	
77 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0107	265757		2844		2844	0	3072
				0		0		0	228	
78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	637585		765		765	0	826
				0		0		0	61	
	Итого по разделу 5					**1 326 511**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 491				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 338				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 637				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					973 051				
	Накладные расходы, тенге					98 371				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					98 260				
Раздел 6 Лестнично-лифтовой узел										
82 1107-0514-0103	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка НР = 118 %	шт.	1	4450,67	1814	4452	1815	320	3133	8192
				2317	337,67	2317	338	0	607	
91 1146-0101-0802	Лестничные марши . Обетонирование (восстановление поврежденной поверхности) НР = 84 %	м3	0,3	51540	996,67	15462	299	9719	4666	21738
				18146,67	370	5444	111	0	1610	
92 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0904	12422,57	1238,94	1123	112	3	957	2246
				11150,44	486,73	1008	44	0	166	
93 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0904	212078		19172		19172	0	20706
				0		0		0	1534	
99 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 (заделка отверстий под клапаны в стволе мусоропровода) НР = 84 %	м3 заделки	0,181	92502,76	988,95	16743	179	7562	7627	26320
				49734,81	430,94	9002	78	0	1950	
	Итого по разделу 6					**79 202**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 771				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 405				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					571				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					36 776				
	Накладные расходы, тенге					16 383				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 867				
	Раздел 8 Реконструкция стены по оси "1"									
129	1134-0108-0402									
		Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (на толщину 200мм) НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	329,28	696,83	10,58	229451	3485	0	172901	434540
					686,24	4,66	225966	1535	0	32188	
130	2111-0101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	33,916	15371		521323		521323	0	563029
					0		0		0	41706	
		Итого по разделу 8					**997 569**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					225 966				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 485				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 535				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					521 323				
		Накладные расходы, тенге					172 901				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					73 894				
	Раздел 12 Крыша									
	12.1 Чердак									
208	1108-0201-0101									
		Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30	26946,89	2294,4	808407	68832	622171	121283	1004065
					3913,48	433,6	117404	13008	0	74375	
209	1108-0201-0601										
		Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	77,8	237,4	0	18470	0	0	17176	38498
					237,4	0	18469	0	0	2852	

211	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (машинное отделение) НР = 93 %	м3 кладки	6	26808,93	2294,39	160853	13766	124434	23487	199087
					3775,56	433,61	22653	2602	0	14747	
223	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	30819,74	2409,13	184919	14455	128506	41562	244599
					6992,99	455,27	41958	2732	0	18118	
224	1107-0512-0111	Опорные подушки .Монтаж (ОП-1, ОП-2) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	1649,74	55,07	23096	771	7963	17119	43432
					1025,88	10,41	14362	146	0	3217	
225	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,398	34762		13835		13835	0	14942
					0		0		0	1107	
12.4 Стены в осях "3" и "5"											
273	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15,319	26946,84	2294,39	412800	35148	317701	61931	512709
					3913,47	433,6	59951	6642	0	37978	
274	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (толщина 200мм) НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	131,92	2280,04	10,58	300782	1396	208857	69269	399655
					686,24	4,66	90529	615	0	29604	
275	1108-0401-0303	Прижимная стенка армированная толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	65,96	4134,93	238,46	272741	15729	171461	82369	383519

				1297,01	45,75	85551	3018	0	28409	
276	2105-0301-3501									
	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02205	213051		4698		4698	0	5074
				0		0		0	376	
	Итого по разделу 12					**2 845 580**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					450 877				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150 097				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 763				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 599 626				
	Накладные расходы, тенге					434 196				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					210 783				
	Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты									
284	1107-0514-0105	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт.	2	3000,13	1577,38	6000	3155	241	3776	10558
					1302,13	298,13	2604	596	0	782	
285	2104-0104-9914										
		Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	4,9	3784		18542		18542	0	20025
					0		0		0	1483	
288	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	5,1	33864,91	2064,95	172711	10531	136023	26177	214799
					5128,89	390,26	26157	1990	0	15911	
	Итого по разделу 13						**245 382**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						28 761				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						13 686				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 586				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						154 806				

	Накладные расходы, тенге					29 953				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					18 176				
Раздел 14 Внутренняя отделка										
306 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2420	457,52	2,65	1107196	6410	553505	440098	1671078
				226,15	1,17	547281	2842	0	123784	
307 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	300	4064,62	20,61	1219388	6185	750819	373533	1720355
				1541,28	15,11	462384	4532	0	127434	
	Итого по разделу 14					**3 391 433**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 009 665				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 595				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 374				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 304 324				
	Накладные расходы, тенге					813 631				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					251 218				
	Итого по смете					**12 320 575**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 978 013				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					296 719				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					68 591				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 401 533				
	Накладные расходы, тенге					2 731 674				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					912 635				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

40	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	624	151,25	2,4	94378	1497	20809	52247	158355
					115,5	0,79	72072	493	0	11730	
46	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8	276263		497273		497273	0	537055
					0		0		0	39782	
49	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	330	98,92	3,2	32642	1055	7332	17713	54383
					73,5	1,05	24255	347	0	4028	

	Итого по смете	**749 793**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 327
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 552
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	840
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	525 414
	Накладные расходы, тенге	69 960
	Сметная прибыль (8 %), тенге	55 540
	Всего	**13 070 368**
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	94107
	Итого	13164475
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	202733
	Итого :	13367208
	Непредвиденные работы и затраты 2%	267344
	Итого по сметному расчету:	13634552
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	13634552
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038

4	**всего со скидкой**	13 590 813,16
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	1 630 897,58
7	**Всего по акту :**	**15 221 710,74**

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

_____

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

_____ Таскарин А.С.

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

_____ Багин А.Н.

Расчет верен
Подпись С.С. Горд