Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №6 от 05.10.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых объектов комплексов,	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
				из графы 3						
				из них:			Дополнительные затраты		Налог	
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	215 028 116,08									
Акт №6 за октябрь	47 349 237,60	42 276 105,00							5 073 132,60	47 349 237,60
Удержание 10%	4 734 923,76	4 227 610,50							507 313,26	4 734 923,76
Итого к оплате	**42 614 313,84**	**38 048 494,50**							**4 565 819,34**	**42 614 313,84**
Всего к оплате: Сорок два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч триста тринадцать тенге, 84 тиын										

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар"

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

"SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 за октябрь

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы выше отм.0,000									
		Раздел 2 стены наружние и внутренние									
40	1134-0108-0303	Каркасы аккустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 10 см (стена тамбура) НР = 76 %	м2 площади	19,71	7262,46	37,75	143143	744	74647	51757	210492
					3437,44	17,71	67752	349	0	15592	
41	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	19,71	2759,21	10,6	54384	209	40649	10350	69913
					686,25	4,67	13526	92	0	5179	
42	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуреваемой поверхности	19,71	3235,16	30,29	63765	597	40184	18597	88951
					1166,11	13,29	22984	262	0	6589	
		Итого по смете					**369 356**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 262				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 550				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					703				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					155 480				
		Накладные расходы, тенге					80 704				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 360				
		Раздел 5 Балконы									

65	1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	2617,93	1349,7	52359	26994	5589	29302	88194
					988,79	252,79	19776	5056	0	6533	
66	2104-0104-0301	Панель ограждения (экранов) балконов самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 125042015	м3	4,66	56273	0	262232	0	262232	0	283211
					0	0	0	0	0	20979	
		Итого по смете					**371 405**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 994				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 056				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					267 821				
		Накладные расходы, тенге					29 302				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 512				
	Раздел 8 Реконструкция стены по оси "1"										
126	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	164,64	2372,01	15,87	390528	2613	194237	155273	589465
					1176,37	2,51	193678	413	0	43664	
127	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	164,64	682,67	2,33	112395	384	57920	43383	168240
					328,54	0,84	54091	138	0	12462	
128	2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	189,34	2258		427530		427530	0	461732
					0		0		0	34202	
131	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92	м2	8,84	2597,96	13,12	22966	116	15057	7193	32572
					881,56	2,94	7793	26	0	2413	
132	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение горизонтальной поверхности цоколя НР = 94 %	м2	1,4	121,43	3,57	170	5	15	143	338
					107,14	1,43	150	2	0	25	
133	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементноизвестковым раствором по камню НР = 80 %	м2	10,45	1111,58	25,93	11616	271	4424	5718	18721
					662,3	21,72	6921	227	0	1387	
		Итого по смете					**1 271 062**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					262 633				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 389				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					806				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					699 183				
		Накладные расходы, тенге					211 710				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					94 153				
	Раздел 10 Окна и балконные двери										

158	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1 НР = 90	м2	43,389	2615,6	153,85	113488	6675	64940	40334	166128
					965,07	67,83	41873	2943	0	12306	
159	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	43,389	18482	0	801915	0	801915	0	866068
					0	0	0	0	0	64153	
160	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2	24	3150,22	154,94	75605		50436	22652	106118
					1048,71	67	25169		0	7861	
161	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	24	20980		503520		503520	0	543802
					0		0		0	40282	
162	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2	31	3150,21	154,93	97657	4803	60344	31128	139088
					1048,71	67	32510	2077	0	10303	
163	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	31	20960		649760		0	0	649760
					0		0		0	0	
164	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 90 %	м2	12,53	3319,16	148,76	41589		25257	14699	60791
					1303,41	66,08	16332		0	4503	
165	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,53	14960		187449		187449	0	202445
					0		0		0	14996	
166	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-6 НР = 90	м2	55,73	3617,75	156,45	201617		124705	69221	292505
					1380,08	67,83	76912		0	21667	

167	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	55,73	19723	0	1099163	0	1099163	0	1187096
					0	0	0	0	0	87933	
172	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	131,25	859,5	5,61	112809	736	86764	23074	146754
					192,83	2,51	25309	329	0	10871	
173	2109-0205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	131,25	1523		199894		199894	0	215886
					0		0		0	15992	
		Итого по смете					**4 576 441**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 105				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					736				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					329				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					286 658				
		Накладные расходы, тенге					23 074				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 863				
	Раздел 11 Полы										
	11.2 ТД №61										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40 мм) НР = 94 %	м2	695	687,26	25,17	477646	17493	264941	191025	722165
					280,88	11,52	195212	8006	0	53494	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000	м2	2,454	102,8	4,29	252	11	232	13	286
					3,47	1,9	9	5	0	21	
		Итого по смете					**722 451**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					195 221				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 504				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 011				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					265 173				
		Накладные расходы, тенге					191 038				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 515				
	Раздел 12 Крыша										
	12.1 Чердак										
208	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30	26946,89	2294,4	808407	68832	622171	121283	1004065
					3913,48	433,6	117404	13008	0	74375	
209	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен(без вычетов проемов)	77,8	237,4		18470		0	17177	38499
					237,4		18470		0	2852	
211	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (машинное отделение) НР = 93 %	м3 кладки	6	26808,93	2294,39	160854	13766	124435	23487	199088

				3775,56	433,61	22653	2602	0	14747	
223 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	30819,74	2409,13	184918	14455	128505	41562	244598
				6992,99	455,27	41958	2732	0	18118	
231 1108-0201-0107	Стены из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (водосборный лоток) НР = 93 %	м3 кладки	6	26880,06	2294,4	161280	13766	124861	23487	199548
				3775,56	433,61	22653	2602	0	14781	
	Итого по смете					**1 685 798**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					223 138				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					110 819				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 944				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					999 972				
	Накладные расходы, тенге					226 996				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					124 873				
Раздел 14 Внутренняя отделка										
303 1115-0203-0501	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40 мм) НР = 94 %	м2 оштукатуреваемой поверхности	1200	487,95	4,69	585540	5628	161220	396131	1060205
				348,91	2,27	418692	2724	0	78534	
307 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80	м2 поверхности облицовки	300	4064,62	20,61	1219386	6183	750819	373534	1720354
				1541,28	15,11	462384	4533	0	127434	
	Итого по смете					**2 780 559**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					881 076				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 811				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 257				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					912 039				
	Накладные расходы, тенге					769 665				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					205 968				
Раздел 15 Наружняя отделка										
319 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада(без вычета проемов)	2026	117,25	0,25	237549	507	147007	83037	346233
				44,44	0,11	90035	223	0	25647	
	Итого по смете					**346 233**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 035				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					223				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 007				
	Накладные расходы, тенге					83 037				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 647				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20,5	1902,2	37,17	38995	762	25330	12889	56035
					629,41	12,15	12903	249	0	4151	
2	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1969,93	17	27579	238	22699	4631	34787
					331,57	6	4642	84	0	2577	
3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1811,32	17,02	112302	1055	90687	20507	143434
					331,61	5,9	20560	366	0	10625	
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	1576,85	17,01	107226	1157	83520	22493	140097
					331,6	5,93	22549	403	0	10378	
5	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	1472,58	17	53013	612	40463	11908	70115
					331,61	5,92	11938	213	0	5194	
6	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны	кг	6,908	542	0	3744	0	3744	0	4044
					0	0	0	0	0	300	
14	2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	32	2005	0	64160	0	64160	0	69293
					0	0	0	0	0	5133	
15	2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	20	1187	0	23740	0	23740	0	25639
					0	0	0	0	0	1899	
16	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	2465,19	44,81	12819	233	8699	3878	18032
					746,54	14,42	3882	75	0	1335	
17	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1902,13	37,25	15217	298	9884	5030	21867
					629,38	12,25	5035	98	0	1620	
		Итого по смете					**583343**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					81509				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4355				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1488				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					372931				
		Накладные расходы, тенге					81336				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43210				

Раздел 2 Отопление выше 0,000

24 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	518,784	1010,95	14,65	524465	7600	229303	284119	873271
				554,3	4,54	287562	2355	0	64687	
25 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2702	2139	0	5779578	0	5779578	0	6241944
				0	0	0	0	0	462366	
27 2304-1008-0205	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS90-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт	394	5441	0	2143754	0	2143754	0	2315254
				0	0	0	0	0	171500	
28 2305-1207-0109	Головка термостатическая типа Herz, М28х1,5, с накладным датчиком	шт	394	9244	0	3642136	0	3642136	0	3933507
				0	0	0	0	0	291371	
29 2304-0905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	404	744	0	300576	0	300576	0	324622
				0	0	0	0	0	24046	
30 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	398	251,64	0	100153	0	42698	56306	168976
				144,36	0	57455	0	0	12517	
31 2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	398	92	0	36616	0	36616	0	39545
				0	0	0	0	0	2929	
32 2304-0902-6102	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт	33	25892	0	854436	0	854436	0	922791
				0	0	0	0	0	68355	
33 2304-0902-6101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт	69	24501	0	1690569	0	1690569	0	1825815
				0	0	0	0	0	135246	
37 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	230	1576,87	17,02	362680	3915	282495	76079	473860
				331,61	5,92	76270	1362	0	35101	
	Итого по смете					**17119585**				
	в том числе					421287				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11515				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3717				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15002161				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					416504				
	Накладные расходы, тенге					1268117				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-1-4

Лифты пассажирские

1	1303-0501-0101	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1106148,75	274112	1106149	274112	44862	526473	1763231
					787175	75895	787175	75895	0	130610	
3	5802-0103-0101	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400 кг, скорость подъема 1 м/сек, кол-во остановок 8, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт", г. Павлодар, ЦП №47 от 15.02.2018, ц/о=(4865000+1600000)/1,12	шт	1	5772321,43	0	5772321	0	5772321	0	6234107
					0	0	0	0	0	461786	
		Итого по смете					**7 997 338**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					787 175				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					274 112				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 895				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 817 183				
		Накладные расходы, тенге					526 473				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					592 395				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм 0,000)

136	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	210,5	1358,79	19,61	286025	4128	776	275542	606492
					1335,49	0,21	281121	44	0	44925	
137	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990	м	208,39	440	0	91692	0	91692	0	99027
					0	0	0	0	0	7335	
141	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 % К=0,200	м трубопровода	24,6	1521,75	17,2	37435	423	230	36195	79520
					1495,2	6,18	36782	152	0	5890	
142	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,6	917	0	22558	0	22558	0	24363
					0	0	0	0	0	1805	
144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт	96	786	0	75456	0	75456	0	81492
					0	0	0	0	0	6036	
		Итого по смете					**890894**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					317903				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4551				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					196				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					190712				
	Накладные расходы, тенге					311737				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					65992				

Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3, Т-4 (выше 0,000)

145 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	210,5	1358,79	19,61	286025	4128	776	275542	606492
				1335,49	0,21	281121	44	0	44925	
146 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990	м	208,39	308	0	64184	0	64184	0	69319
				0	0	0	0	0	5135	
147 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	60,5	1245,32	16,63	75342	1006	288	72575	159750
				1223,94	0,13	74048	8	0	11833	
148 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990	м	60,285	199	0	11997	0	11997	0	12957
				0	0	0	0	0	960	
151 2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	210	11	0	2310	0	2310	0	2495
				0	0	0	0	0	185	
152 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	61	7	0	427	0	427	0	461
				0	0	0	0	0	34	
155 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях (гильзы) НР = 98 % К=0,200	м трубопровода	24,6	1521,75	17,2	37435	423	230	36195	79520
				1495,2	6,18	36782	152	0	5890	
156 2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,6	917	0	22558	0	22558	0	24363
				0	0	0	0	0	1805	
157 2302-0401-1004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт	150	557	0	83550	0	83550	0	90234
				0	0	0	0	0	6684	
158 2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт	63	786	0	49518	0	49518	0	53479

				0	0	0	0	0	3961	
	Итого по смете					**1099070**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					391951				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5557				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					235838				
	Накладные расходы, тенге					384312				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					81413				
Раздел 9 Канализация К-1 (выше 0,000)										
162 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	108,5	1691,06	3,08	183480	334	114730	67138	270667
				630,56	0,85	68416	92	0	20049	
164 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	3	79	0	237	0	237	0	256
				0	0	0	0	0	19	
165 2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	2993	0	17958	0	17958	0	19395
				0	0	0	0	0	1437	
166 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	56	385	0	21560	0	21560	0	23285
				0	0	0	0	0	1725	
167 2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	45	339	0	15255	0	15255	0	16475
				0	0	0	0	0	1220	
168 2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	39	107	0	4173	0	4173	0	4507
				0	0	0	0	0	334	
169 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт	146	1789	0	261194	0	261194	0	282090
				0	0	0	0	0	20896	
170 2302-0302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521342010	шт	91	2132	0	194012	0	194012	0	209533
				0	0	0	0	0	15521	
171 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	61	124	0	7564	0	7564	0	8169
				0	0	0	0	0	605	
172 2302-0601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт	8	56	0	448	0	448	0	484
				0	0	0	0	0	36	
173 2302-0601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт	27	183	0	4941	0	4941	0	5336

				0	0	0	0	0	395		
181	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	8	400 / 0	0 / 0	3200 / 0	0 / 0	3200 / 0	0 / 256	3456
							843653				
		Итого по смете					68416				
		в том числе					334				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					92				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					645272				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					67138				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62493				
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**40 657 188**				
		Всего					292732				
1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8					40949920				
		Итого					630629				
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)					41580549				
		Итого :					831611				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					42412160				
		Итого по сметному расчету:					42412160				
		- в текущих ценах с 26.03.18 г					0,99679208038				
3		коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=				42 276 105,00				
4		**всего со скидкой**					5 073 132,60				
6		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**					**47 349 237,60**				
		Всего по акту :									

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС-ПВ"

Таскарин К.О.

Сметчик

Сагинова Г.А.

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Расценки верны Гордиенко Е.С.