Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №7 от 12.10.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3						
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	252 929 856,72									
кт №7 за октябрь	37 901 740,64	33 840 839,86							4 060 900,78	37 901 740,64
держание 10%	3 790 174,06	3 384 083,99							406 090,08	3 790 174,06
того к оплате	**34 111 566,58**	**30 456 755,87**							**3 654 810,70**	**34 111 566,58**

сего к оплате: Тридцать четыре миллиона сто одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге, 58 тиын

аказчик

О "Социально-предпринимательская
орпорация"Павлодар"

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багин А.Н.

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года. Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 за октябрь

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы ниже отм.0,000									
		Раздел 1 Полы									
5	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м	87,4	146,34	0,98	12790	86	2851	9298	23855
					112,73	0,43	9853	38	0	1767,04	
		Итого по смете					**23855**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9853				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2851				
		Накладные расходы, тенге					9 298				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1767				
		Раздел 3 Внутренняя отделка									
23	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	79,66	594,82	5,62	47 383	448	12486	27733	81125
					432,45	2,72	34 449	217	0	6009	
24	1115-0401-0201	Поверхности потолка. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	79,66	86,27	0,68	6 872	54	721	4897	12711
					76,54	0,3	6097	24	0	942	

25	**1115-0203-0501**	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	172,93	487,95	4,69	84381	811	23233	48584	143602
					348,91	2,27	60337	393	0	10637	
26	1115-0401-0201	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР =80	м2	183,37	86,26	0,68	15817	125	1657	11274	29258
					76,54	0,31	14035	57	0	2167	
27	1115-0203-0501	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2	15,4	487,92	4,68	7514	72	2069	4326	12787
					348,9	2,27	5373	35	0	947	
28	1115-0401-0201	Поверхности откосов. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР =80 %	м2	15,4	86,3	0,71	1 329	11	139	946	2457
					76,56	0,26	1 179	4	0	182	
		Итого по смете					**281 940**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					121 470				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					710				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					337				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40305				
		Накладные расходы, тенге					97760				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20884				
	Раздел 4 Спуски в техподполье, световые приямки (13шт)										
	4,11										
29	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94%	м3	2,5	7665,68	1468,64	19164	3672	8003	8440	29812
					2995,56	596,15	7489	1490	0	2208	
30	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93	м3	10	8167,5	2523,82	81675	25238	22027	36436	127560
					3441,02	476,94	34410	4769	0	9449	
31	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9	20437	0	183933		183933	0	198648
					0	0	0		0	14715	
32	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяцементным составом 1:2 НР = 93 %	м2	21,19	1294,48	9,86	27430	209	19879	6914	37092
					346,48	4,34	7342	92	0	2748	
33	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	22,82	818,89	18,45	18 687	421	13099	4851	25421
					226,42	2,15	5 167	49	0	1883	
34	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,012	373846,15	61065,09	4 486	733	143	3815	8965

				300828,4	20355,03	3 610	244	0	664	
35	2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	980	0	13 720		13720	0	14818
					0	0	0		0	1098	
36	1108-0101-0203	Дренаж гравийный. Устройство НР = 93 %	м3	4,5	5762,31	1452,31	25930	6535	16212	5480	33923
					707,23	602,31	3183	2710	0	2513	
	4,12										
37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7.5) НР = 91 %	м3	3	21880,05	1042,89	65640	3129	59437	3334	74492
					1024,54	196,56	3074	590	0	5518	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм НР = 94	м2	14	687,25	25,16	9622	352	5338	3848	14548
					280,88	11,54	3932	162	0	1078	
39	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94	м2	14	121,1	3,3	1695	46	154	1419	3363
					106,81	1,04	1495	15	0	249	
		Итого по смете					**568642**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					69702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40335				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10121				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					341945				
		Накладные расходы, тенге					74537				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42123				
		Раздел 5 Приямки сантехнические (2шт)									
45	1111-0101-1101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м2	0,48	20352,08	1043,75	9769	501	8776	534	11127
					1025	197,92	492	95	0	824	
46	1111-0101-1102	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93	м2	1,44	8166,67	2523,61	11760	3634	3171	5247	18368
					3440,97	477,08	4955	687	0	1361	
47	1111-0101-1101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м2	1,325	20437	0	27079	0	27079	0	29245
					0	0	0	0	0	2166	
48	1111-0101-1102	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2	1,44	1028,47	9,72	1481	14	968	470	2107
					346,53	4,17	499	6	0	156	
49	1111-0101-1101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	6,46	819,04	18,58	5291	120	3708	1374	7198
					226,47	2,17	1463	14	0	533	
		Итого по смете					**68 045**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 409					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 269					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				802					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 702					
	Накладные расходы, тенге				7625					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5040					
	Раздел 6 Разные работы									
	6.1 Закладка проемов									
50	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (раствор М25) НР = 84	м3 кладки	1	33759	18	33759	18	21569	10224	47502
					12172	0	12172	0	0	3519	
		Итого по смете					**47502**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12172				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 569				
		Накладные расходы, тенге					10 224				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 519				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					53 515				
		Локальная смета № 2-1-2									
		Общестроительные работы выше отм.0,000									
	Раздел 2 стены наружние и внутренние									
29	1134-0108-0303	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления НР = 76 %	м2 площади	0,3	80693,33	6020	24208	1806	11582	8308	35117
					36066,67	370	10820	111	0	2601,244781	
30	1134-0108-0402	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" НР = 80 %	м2 поверхности	0,34	6891,18	29,41	2343	10	1423	731	3320
					2676,47	11,76	910	4	0	246	
31	1115-0207-0101	Стены наружние железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (узел 3, АС-90) НР = 84 %	м2 оштукатуреваемой поверхности	0,04	105000	1050	4200	42	1685	2093	6797
					61825	475	2473	19	0	503	
		Итого по смете					**45 234**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 203				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 858				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 690				
		Накладные расходы, тенге					11 132				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 351				
	Раздел 5 Балконы										

65 1107-0512-0108	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	0	2617,93	1349,7	0	0	0	0	0
				988,79	252,79	0	0	0	0	
66 2104-0104-0301	Панель ограждения (экранов) балконов самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 125042015	м3	0	56273	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
67 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м	200	575,89	70,91	115178	14182	13846	109303	242440
				435,75	27,4	87150	5480	0	17959	
68 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (ИМ23, ИМ24, ИМ25, ИМ-26, ИМ-28)	тн	1,05	513036	0	538688	0	538688	0	581783
				0	0	0	0	0	43095	
69 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Н38, Н1) НР = 91 %	тн	0,5852	361824,32	1168,74	211740	684	95651	105262	342361
				197205,99	456,54	115405	267	0	25360	
70 1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж (ИМ5) НР = 69 %	тн	0,32	80434,99	4149,72	25739	1328	583	16784	45925
				74464,93	1550,83	23829	496	0	3402	
71 2106-0801-0101	Люки	тн	0,32	439273	0	140567	0	140567	0	151813
				0	0	0	0	0	11245	
72 1109-0606-0110	Лестницы. Монтаж (ИМ4) НР = 69 %	тн	0,6	47733,9	6384,74	28640	3831	1981	16232	48462
				38048,14	1158,46	22829	695	0	3590	
	Итого по смете					**1 412 784**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 213				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 025				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 939				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					791 315				
	Накладные расходы, тенге					247 581				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					104 651				
Раздел 12 Крыша										
12.1 Чердак										
208 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	25	26946,89	2294,4	673672	57360	518475	101070	836721
				3913,48	433,6	97837	10840	0	61979	
209 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен(без вычетов проемов)	72	237,4		17093		0	15896	35628
				237,4		17093		0	2639	
215 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	350	321,21	11,57	112424	4050	85470	21880	145048
				65,44	2,51	22904	879	0	10744	

216	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщиной 300 мм) НР = 92 % К=3,000	м2	1100	4350,71	48,4	4785781	53240	4149101	445614	5649907
					430,4	9,93	473440	10923	0	409712	
217	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2	350	601,07	96,13	210375	33646	112175	66161	298659
					184,44	21,03	64554	7361	0	22123	
218	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000	м2	12254	19,19	1,42	235154	17401	209421	11386	266264
					0,68	0,33	8333	4044	0	19723	
219	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	тн	0,45	12412,33	1233,24	5586	555	14	4764	11178
					11147,11	487,11	5016	219	0	828	
220	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	тн	0,45	212078	0	95435	0	95435	0	103070
					0	0	0	0	0	7635	
223	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	30819,74	2409,13	184918	14455	128506	41561	244598
					6992,99	455,27	41958	2732	0	18118	
224	1107-0512-0111	Опорные подушки. Монтаж (ОП-1, ОП-2) НР = 118 %	шт	22	1649,74	55,07	36294	1212	12513	26902	68252
					1025,88	10,41	22569	229	0	5056	
225	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,82	34762	0	28505	0	28505	0	30785
					0	0	0	0	0	2280	
226	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % ктрр1=1,1	тн	4	27482,57	9619,36	109930	38477	12949	47029	169516
					14625,96	2413,56	58504	9654	0	12557	
227	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 3802005	тн	4	433381	0	1733524	0	1733524	0	1872206
					0	0	0	0	0	138682	
228	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	тн	4	2543,34	384,43	10173	1538	1148	5170	16571
					1872,02	1,07	7488	4	0	1227	

229 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	145	75,24	2,21	10910	320	5324	3655	15730
				36,31	0,22	5265	32	0	1165	
230 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	145	68,49	1,56	9931	226	6629	2144	13041
				21,21	0,22	3075	32	0	966	
231 1108-0201-0107	Стены из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (водосборный лоток) НР = 93 %	м3 кладки	9,8	26880,06	2294,4	263425	22485	203939	38362	325930
				3775,56	433,61	37000	4249	0	24143	
232 1109-0401-0201	Покрытие кровельное лотка из профилированного листа НР = 69 %	м2	76	530,09	152,36	40287	11579	5989	17775	62706
				298,93	40,02	22719	3042	0	4645	
233 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	76	2256	0	171456	0	171456	0	185172
				0	0	0	0	0	13716	
234 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитный лоток из бетона мелкозернистого В12,5) НР = 91 %	м3	4	37507,42	1735,39	150030	6942	113266	28384	192687
				7455,48	342,35	29822	1369	0	14273	
235 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	тн	0,14	213051	0	29827	0	29827	0	32213
				0	0	0	0	0	2386	
236 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2	76	96,33	0,99	7321	75	4049	2971	11115
				42,06	0,43	3197	33	0	823	
238 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2	76	96,33	0,99	7321	75	4049	2971	11115
				42,06	0,43	3197	33	0	823	
	Итого по смете					**10598112**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					923 971				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					263 635				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 674				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 631 766				
	Накладные расходы, тенге					883 696				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					776 245				
	12.2 Кровля стропильная									
242 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3	2	83599,17	1253,86	167198	2508	126590	35138	218523

243 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,8	19050,18	470,82	38100	942	0	16187	
				90075,68	936,34	72061	749	55544	14472	93455
244 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (обрешетка, контробрешетка). Установка НР = 90 %	м3	4	19709,91	390,09	15768	312	0	6923	
				90075,68	936,34	360303	3745,36	277718	72360	467276
245 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90	м3	3,8	19709,91	390,09	78840	1560,36	0	34613	
				9968,45	51,11	37880	194	34944	2539	43652
246 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	225	721,51	20,75	2742	79	0	3233	
				345,92	2,37	77832	533	71145	5733	90250
				27,35	0,96	6154	216	0	6685	
	Итого по смете					**913 156**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 603				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 730				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					565 941				
	Накладные расходы, тенге					130 241				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					67 641				
Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты										
288 1108-0201-0109	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40 мм) НР = 94 %	м3	8,5	33864,91	2064,95	287852	17552	226704	44098	358506
				5128,89	390,26	43596	3317	0	26556	
	Итого по смете					**358 506**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					43 596				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 552				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 317				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					226 704				
	Накладные расходы, тенге					44 098				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 556				
Раздел 14 Внутренняя отделка										
307 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80	м2 поверхности облицовки	200	4064,62	20,61	812924	4122	500546	249022	1146902
				1541,28	15,11	308256	3022	0	84956	
	Итого по смете					**1 146 902**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 256				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 122				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 022				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					500 546				
	Накладные расходы, тенге					249 022				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					84 956				
	Раздел 15 Наружняя отделка									
318 1115-0402-0602	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2	1300	859,66	125,55	1117558	163215	696761	207303	1430850
				198,14	1,19	257582	1547	0	105989	
319 1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада(без вычета проемов)	1012,78	117,25	0,25	118748	253	73487	41510	173079
				44,44	0,11	45008	111	0	12821	
	Итого по смете					**1 603 929**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 590				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					163 468				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 658				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					770 248				
	Накладные расходы, тенге					248 813				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					118 810				
	Локальная смета № 2-1-2									
	Лифты пассажирские									
1 1303-0501-0101	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	1106148,75	274112	2212298	548224	89724	1052945	3526462,87
				787175	75895	1574350	151790	0	306790	
2 1303-0501-0104	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристики лифта НР=61% К=-1,000:	остановка	-3	58794,5	15468,83	-176384	-46406,49	-11002	-83920	-281127
				41492	4365,67	-124476	-13097,01		-41648	
4 5802-0103-0103	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400 кг, скорость подъема 1 м/сек, кол-во остановок 7, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт", г. Павлодар, ЦП №47 от 15.02.2018, ц/о=(4742000+1600000)/1,12	шт	2	5662500	0	11325000	0	11325000	0	12231000
				0	0	0	0	0	906000	
	Итого по смете					**15476336**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1574350				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					548224				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					151790				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11414724				
	Накладные расходы, тенге					1622572				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1212790				
	Всего					**32 544 942**				

1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8		
	Итого		234324
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)		32779266
	Итого :		504801
	Непредвиденные работы и затраты 2%		33284067
	Итого по сметному расчету:		665681
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		33949748
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	33949748
4	**всего со скидкой**		0,99679208038
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		33 840 839,86
7	**Всего по акту :**		4 060 900,78
			37 901 740,64

Заказчик

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Тех. Надзор
эксперт ТОО "УКС ПВ"

Таскарин А.А.

Сметчик

Сатинова Г.А.

Подрядчик

Директор ТОО фирма "АМБ"

Багиев Д.Н.

Расценки верны ТОО "Lecada"