Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №8 от 23.10.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	268 371 660,65									
Акт №8 за октябрь	15 441 803,93	13 787 324,94							1 654 478,99	15 441 803,93
Удержание 10%	1 544 180,39	1 378 732,49							165 447,90	1 544 180,39
Итого к оплате	**13 897 623,54**	**12 408 592,44**							**1 489 031,09**	**13 897 623,54**
Всего к оплате: Тринадцать миллионов восемьсот девяноста семь тысяч шестьсот двадцать три тенге, 54 тиын										

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттастат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор Гордиенко Е.С ИИН 640819450414

Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №8 за октябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы ниже отм.0,000

Раздел 4 Спуски в техподполье, световые приямки (13шт)

4.1 1										
34 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0049	373846,15	61065,09	1833	300	59	1558	3662
				300828,4	20355,03	1474	100	–	271	
35 2301-0101-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,9	980		2842		2842	–	3069
				–		–		–	227	
36 1108-0101-0203	Дренаж гравийный. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5762,31	1452,31	11524	2904	7206	2435	15076
				707,23	602,31	1414	1204	–	1117	
4.2 2										
37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетон В7.5) НР = 91 %	м3	1,36	21880,05	1042,89	29757	1418	26945	1512	33771
				1024,54	196,56	1394	267	–	2502	
38 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	687,25	25,16	2887	106	1601	1154	4364
				280,88	11,54	1180	48	–	323	
39 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4,2	121,1	3,3	509	14	46	427	1011
				106,81	1,04	449	5	–	75	
	Итого по разделу 4					**60 953**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 911				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 742				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 624				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 699				
	Накладные расходы, тенге					7 086				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 515				

Итого по смете	**60 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 742
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 699
Накладные расходы, тенге	7 086
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 515

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 5 Балконы

65	1107-0512-0108									
	Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	2617,93	1349,7	28798	14847	3074	16115	48506
				988,79	252,79	10877	2780	–	3593	
66	2104-0104-0301	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,576	56273		144959		144959	–	156556
					–		–		–	11597
67	1107-0519-0104									
	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	150	575,89	70,91	86385	10636	10386	81978	181832
				435,75	27,4	65363	4110	–	13469	
68	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (ИМ23, ИМ24, ИМ25,ИМ-26,ИМ-28)	т	0,95	513036		487384		487384	–	526375
					–		–		–	38991
70	1109-0601-0101									
	Конструкции люков. Монтаж (ИМ5) НР = 69 %	т конструкций	0,3145	80434,99	4149,72	25297	1305	573	16496	45136
				74464,93	1550,83	23419	488	–	3343	
71	2106-0801-0101	Люки	т	0,3145	439273		138151		138151	–	149203

75 2104-9999-9917				–		–		–	11052	
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,078	34762		2711		2711	–	2928
				–		–		–	217	
	Итого по разделу 5					**1 110 536**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 659				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 788				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 378				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					787 238				
	Накладные расходы, тенге					114 589				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					82 262				
	Раздел 6 Лестнично-лифтовой узел									
94 1109-0606-0110										
	Лестницы, площадки , ограждение . Монтаж (ИМ-1, ИМ-2,ИМ-3) НР = 69 %	т конструкций	1,07702	47732,33	6384,63	51410	6877	3554	29137	86991
				38048,26	1158,87	40979	1248	–	6444	
95 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,07702	521272		561420		561420	–	606334
				–		–		–	44914	
96 1109-0606-0110										
	Лестницы, площадки , ограждение . Монтаж (ПД-16,МК-3) НР = 69 %	т конструкций	0,43766	47734,16	6384,45	20890	2795	1443	11840	35348
				38048,85	1159,18	16652	508	–	2618	
97 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,43766	521272		228140		228140	–	246391
				–		–		–	18251	

	Итого по разделу 6					**975 064**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 631				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 672				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 756				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					794 557				
	Накладные расходы, тенге					40 977				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					72 227				
	Раздел 10 Окна и балконные двери									
158	1110-0501-0108									
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	4,821	2615,6	153,85	12610	742	7215	4482	18459
				965,07	67,83	4653	327	–	1367	
159	2109-0201-0605									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,821	18482		89102		89102	–	96230
				–		–		–	7128	
160	1110-0501-0105									
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2 проемов	40,218	3150,22	154,94	126695	6231	78287	40384	180445
				1048,71	67	42177	2694	–	13366	
161	2109-0201-0403									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	40,218	20980		843774		843774	–	911276

				–		–		–	67502	
162 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-4 НР = 90 %	м2 проемов	18,212	3150,21	154,93	57371	2821	35451	18287	81711
				1048,71	67	19099	1220	–	6053	
163 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	18,212	20980		382088		382088	–	412655
				–		–		–	30567	
168 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-7 НР = 90 %	м2 проемов	3,07	3150,81	155,37	9673	477	5976	3083	13776
				1048,86	67,1	3220	206	–	1020	
169 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,07	18614		57145		57145	–	61717
				–		–		–	4572	
170 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-8 НР = 90 %	м2 проемов	1,44	3750	154,86	5400	223	3408	1678	7644
				1228,47	65,97	1769	95	–	566	

171	2109-0201-0202									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,44	21288		30655		30655	–	33107
				–		–		–	2452	
172	1110-0501-0403									
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %	п/м	131,25	859,5	5,61	112811	737	86765	23075	146757
				192,83	2,51	25309	330	–	10871	
173	2109-0205-0203									
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	131,25	1523		199894		199894	–	215886
				–		–		–	15992	
174	1115-0107-0101									
	Подоконник . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	17,28	4660,82	17,3	80539	299	45196	28144	117378
				2028,01	7,87	35044	136	–	8695	
175	1110-0501-0301									
	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	45,92	3788,91	160	173986	7347	110883	53039	245187
				1214,21	69,17	55756	3176	–	18162	
176	2109-0203-0404									
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	23,23	21257		493800		493800	–	533304
				–		–		–	39504	
177	2109-0203-0405									
	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	22,69	20639		468299		468299	–	505763

						–		–	–	37464
	Итого по разделу 10					**3 581 295**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 027				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 877				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 184				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 937 938				
	Накладные расходы, тенге					172 172				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					265 281				
	Раздел 11 Полы									
	11.2 ТД №61									
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1240	687,26	25,17	852204	31215	472693	340824	1288470
					280,88	11,52	348296	14283	–	95442	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	7737,546	102,8	4,29	795387	33160	735365	39104	901250
					3,47	1,9	26862	14738	–	66759	
	Итого по разделу 11					**2 189 720**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					375 158				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 375				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 021				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 208 058				
	Накладные расходы, тенге					379 928				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					162 201				
	Раздел 12 Крыша									
	12.1 Чердак									

209	1108-0201-0601									
	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	78	237,4	–	18517	–	–	17221	38597
				237,4	–	18517	–	–	2859	
239	1112-0101-0212									
	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	76	329,23	13,17	25020	1000	15155	8446	36143
				116,65	4,16	8865	315	–	2677	
240	2110-0403-1403									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	76	701		53276		53276	–	57538
				–		–		–	4262	
241	2110-0403-1301									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	76	636		48336		48336	–	52203
				–		–		–	3867	
	12.2 Кровля стропильная									
242	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2	83599,17	1253,86	167197	2508	126589	35138	218522
				19050,18	470,82	38100	942	–	16187	

243	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,8	90075,68	936,34	72060	749	55543	14472	93455
					19709,91	390,09	15768	312	–	6923	
244	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (обрешетка, контробрешетка). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2	90075,75	936,58	180153	1874	138859	36180	233640
					19710	390,25	39420	780	–	17307	
245	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3	9968,45	51,11	29907	154	27588	2004	34464
					721,51	20,75	2165	62	–	2553	
246	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	200	345,92	2,37	69185	475	63241	5095	80222
					27,35	0,96	5469	192	–	5942	
247	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	490	77,01	11,57	37737	5669	–	30634	73841
					65,44	2,51	32068	1230	–	5470	
251	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,13	64214,43	5980,64	8349	778	1087	7822	17465
					49875,25	1115,23	6484	145	–	1294	

252	2105-0301-3501	Скрутка из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (ТД13)	т	0,015	213051		3196		3196	–	3452
					–		–		–	256	
254	2105-0106-2401	Костыль К-1	т	0,11	291240		32036		32036	–	34599
					–		–		–	2563	
256	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	57894		28947		28947	–	31263
					–		–		–	2316	
257	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,9	40640		36576		36576	–	39502
					–		–		–	2926	
	12.3 Разные работы										
265	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматура над продухами) НР = 93 %	т металлических изделий	0,01	56271,19	2071,56	563	21	–	509	1158
					54199,62	602,64	542	5	–	86	
266	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	195527		1955		1955	–	2111
					–		–		–	156	
267	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной (СЧ-1,СЧ-3) НР = 76 %	м2 экранирования	4,8	15170,29	1385,3	72819	6650	28951	30382	111457
					7753,73	574,53	37218	2758	–	8256	

268	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	439273		21964		21964	–	23721
					–		–		–	1757
		Итого по разделу 12					**1 183 353**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					204 616				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 878				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 741				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					683 299				
		Накладные расходы, тенге					187 903				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 657				
	Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты										
289	1107-0105-0204	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	663,9	255,48	7966	3065	372	6359	15471
					377,38	71,71	4529	860	–	1146	
291	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,95	40061		38058		38058	–	41103
					–		–		–	3045	
		Итого по разделу 13					**56 574**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 529				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 065				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					860				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					38 430				
		Накладные расходы, тенге					6 359				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 191				

Раздел 17 Входы (4шт)

344	1112-0101-1402									
	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	3,08	13596,75	1622,08	41878	4996	30547	6873	52651
				2056,82	368,83	6335	1136	–	3900	
345	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	49	601,06	96,12	29452	4710	15705	9262	41811
				184,43	21,02	9037	1030	–	3097	
346	1112-0101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 20мм НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	245	19,2	1,42	4703	349	4187	227	5324
				0,68	0,33	167	80	–	394	
347	1112-0101-1602									
	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	49	257,76	0,98	12630	48	11288	1210	14947
				26,41	0,43	1294	21	–	1107	
	Итого по разделу 17					**114 733**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 833				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 103				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 267				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 727				
	Накладные расходы, тенге					17 572				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 498				
	Итого по смете					**9 211 275**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					945 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 758				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 207				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 511 247				

	Накладные расходы, тенге					919 500				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					682 317				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм.0,000)

134	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	508	1154,33	13,9	586401	7062	3336	564523	1242998
					1133,86	0,08	576003	41	–	92074	
135	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	502,92	179		90023		90023	–	97225
					–		–		–	7202	
143	2302-0401-1003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	914		106024		106024	–	114506
					–		–		–	8482	
		Итого по разделу 7					**1 454 729**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					576 003				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 062				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					199 383				
		Накладные расходы, тенге					564 523				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					107 758				

Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4(выше отм.0,000)

149	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	676,5	1154,33	13,9	780905	9404	4442	751770	1655289
					1133,86	0,08	767059	53	–	122614	
150	2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	669,735	124		83047		83047	–	89691
					–		–		–	6644	
153	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	670	5		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
		Итого по разделу 8					**1 748 598**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					767 059				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 404				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					90 839				
		Накладные расходы, тенге					751 770				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					129 526				
		Раздел 11 Водосток К-2(выше отм.0,000)									
188	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	150	1732,53	528,15	259880	79223	2835	194477	490705
					1185,48	137,49	177822	20624	–	36348	
189	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	1288		193200		193200	–	208656
					–		–		–	15456	
190	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	542		163		163	–	176

				–		–		–	13	
191	2302-0601-0803									
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400		4800		4800	–	5184
				–		–		–	384	
192	1116-0801-0101									
	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	9	5320,44	341,11	47884	3070	19156	25337	79079
				2850,89	21,78	25658	196	–	5858	
	Итого по разделу 11					**783 800**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					203 480				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 293				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					220 154				
	Накладные расходы, тенге					219 814				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 059				
	Итого по смете					**3 987 127**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 546 542				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 759				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 914				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					510 376				
	Накладные расходы, тенге					1 536 107				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					295 343				
	Всего					**13 259 355**				
1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8				95467				
	Итого					13354822				
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				205664				
	Итого :					13560486				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					271210				
	Итого по сметному расчету:					13831696				

3	- в текущих ценах с 26.03.18 г	13831696
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038
4	всего со скидкой	13 787 324,94
6	Налог на добавленную стоимость (12 %)	1 654 478,99
7	Всего по акту :	15 441 803,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт_____Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттастат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____Гордиенко Е.С ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Председатель Правления _____ А. Мукелдиев