Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно – коммунального хозяйства
от 2мая 2012 года №170

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Казселезащита КЧС МВД РК»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
Наименование объекта и его адрес: Текущие ремонтно-восстановительные работы каскада ливнерегуляторов на руднике Текели в 2015г. Алматинская обл. г.Текели

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18 июня 2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно – правовая форма
		№185	от 25.05.2015г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущие ремонтно-восстановительные работы каскада ливнерегуляторов на руднике Текели в 2015г	6178104,00	5516164,29		6178104,00					661939,71	6178104,00
ИТОГО	6178104,00	5516164,29		6178104,00					661939,71	6178104,00

ПОДРЯДЧИК: директор _____ Алдабергенова Б.Т
(должность, ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: руководитель филиала _____ Амиржанов Р.Р
(должность, ФИО, подпись)

Заказчик ГУ «Казселезащита КЧС МВД РК»

ФОРМА № 2в

Подрядчик ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ""

Договор № 185 от 25.05.2015г

Наименование объекта и его адрес: Текущие ремонтно-восстановительные работы каскада ливнерегуляторов на руднике Текели в 2015г Алматинская обл.г.Текели

Наименование объекта: Текущие ремонтно-восстановительные работы каскада ливнерегуляторов на руднике Текели в 2015г

АКТ № 1
Приемки выполненных работ от 18 июня 2015года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-203-3	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	2	1916,2	1916,2	3832	3832	557	-	-		
				-	397,8	-	796	70	1,3	3		
2	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.) / га	2	2576,93	2576,93	5154	5154	1315	-	-		
				-	939,42	-	1879	70	3,07	6		
3	Е0101-207-4	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.) / га	2	394,51	394,51	789	789	201	-	-		
				-	143,82	-	288	70	0,47	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-210-4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га 2	10708,3 6817,5	1950,17 651,6	21417 13635	3900 1303	10457 70	46,4 2,14	93 4
5	Е0101-17-9К-=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	га 7816,248	44,75 1,97	42,68 11,57	349753 15411	333572 90466	102700 97	0,01 0,04	107 309
6	Е010333-А8--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	м3 10747,341	63,9 -	63,9 12,78	686755 -	686755 137351	137351 100	- 0,27	- 2884
7	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т 651,354	1,7 -	1,44 0,54	1108 -	938 352	341 97	- -	- 2
8	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 977,031	19,7 -	19,7 3,94	19248 -	19248 3850	3850 100	- 0,08	- 81
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 11000	3,8 0,48	3,24 1,12	41783 5280	35684 12320	17072 97	- -	37 41
10	Е0101-25-2К-=1,2	Расчистка русла и перемещение грунта бульдозерами до 10м	м3 7500	13,43 -	13,43 3,67	100710 -	100710 27540	26714 97	- 0,01	- 90
11	Е0101-25-10-К=3	Тоже добавлять на каждые последующие 10м	м3 7500	28,2 -	28,2 7,71	211491 -	211491 57834	56099 97	- 0,03	- 189
12	Е0101-145-3-	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м3 13000	1,82 -	1,82 0,41	23641 -	23641 5291	5133 97	- -	- 17
13	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2 500	25,65 25,65	- -	12825 12825	- -	12440 97	0,16 -	82 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	240	481,5	-	115560	-	130583	2,78	667
				481,5	-	115560	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО					1594065	1425714			985
						162711	339269			3627
	Накладные расходы -					393790,44	-	-		-
	Итого с накладными-					2098878				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -					125932	-	-		-
	ИТОГО					2113787,44	-	-		-
	Пересчет в текущих ценах, К=2,5574194					5405841,01				
	Налоги, сборы, обязательные платежи				110323,28					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5516164,29					
	Налог на добавленную стоимость					661939,71				
	Итого с НДС					6178104				
	Итого к оплате					6178104				

Сдал: директор Алдабергенова Б.Т

Принял: руководитель филиала Амиржанов Р.Р

Заместитель ... Дуйсеков К
ГУ «Казс...

АКТ

приемки выполненных работ на текущие ремонтно- восстановительные работы каскада ливнерегуляторов на руднике Текели в 2015г.

г.Текели **«22» 06 2015г**

Комиссия в составе: зам.руководителя «ТРЭУ» ГУ «Казселезащита» Нурумбетов М.К., гл.инженер ПЭГ Газез М., руководитель Текелийского ПЭО Айтбеков А.К., подрядчик ТОО «Рустем-техстрой» директор Алдабергенова Б.Т.

Произвели проверку выполненных объемов работы и пришли к выводу, что выполненные объемы работы соответствуют согласно дефектного акта и сметным расчетам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.из	колво
1	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания	га	2,0
2	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещением до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	2,0
3	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника мелколесья кустарниковыми граблями, добовлять на каждые последующие 10 м с пепемещением на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	2,0
4	Сжигание с перетряхиванием валов из густых кустарников, мелколесья и корней корчевателями соберателями на тракторе 73 кВт (108 люс)	га	2,0
5	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$	7816,248
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	$м^3$	977,031
7	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	т	651,354

8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 8км, класс груза 1	т	10747,341
9	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	$м^3$	11000
10	Расчистка русла и перемещение грунта бульдозерами до 10 м	$м^3$	7500
11	Тоже добавлять на каждые последующие 10 м	$м^3$	7500
12	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	$м^2$	13000
13	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	$м^2$	500
14	Разработка грунта 3 группы в ручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м	$м^3$	240

Подписи:

М.Нурумбетов

М.Газез

А.Айтбеков

Б.Алдабергенова