Утверждаю:
Директор средней школы им. Х.Досмухамедова
_____ Ж.Сундетбаев
30.XI.2012 год

Акт
Рабочий приемочный комиссии
о приемке законченного капитального ремонта

Капитальный ремонт здания школы имени Х. Досмухамедова
Входящего в составе
с.Миялы
Рабочий комиссия назначенная приказом средней школы имена Х.Досмухамедова №120 от 16.11.2012 г

В составе: Председатель Н.Макимов-зам директор по хоз.части
У.Макимова – зав.хоз
С.Сарсенгалиев – проф.ком
Н.Ертлесов – плотник
Е.Кабиев- электрик
А.Жоламан – материальный бухгалтер
М.Шыганбаева – учительница истории
Составила настоящий акт нижеследующим:

1. Строительство (реконструкции) Капитальный ремонт здания средней школа Х.Досмухамедова
с .Миялы
Осуществлялось ТОО «РиМ- Строй »

Выполнившим капитальный ремонта здания средней школы имена Х.Досмухамедова
Входящего в составе
Его субподрядными организациями ТОО «Карасайстройсервис»

2. Рабочий комиссии предъявлена генеральным подрядчиком следующую документацию, Договор №24, смета, справка АКТ ф №2, №3

3. Рабочий комиссии произведена приемки установленного оборудования капитальный ремонт здания средней школа имени Х.Досмухамедова с Миялы

Согласно приложения № 1 настоящему акту, а также произведены дополнительные испытания конструкций (при их необходимость) перечисления приложениями
№
К настоящему акту.

4. Строительно – монтажные работ были осуществлены сроки
Начало работ 25_июнь_ 2012 г
Окончания работ 28 ноябрь.2012 г

Продолжительности строительство в соответствии с нормами_____

_____

На основании рассмотрения представленной генеральным подрячиком документации и осмотра предъявленного к приемке здания или сооружения в натуре рабочая комиссия установливает следующее:_____

_____

1. В процессе строительства имелись следующее отступление от утвержденного проекта рабочих чертежей, строительных норм и правил

Нет_____

_____

2. Строительно – монтажные работ, вкючая оборудование, выполнение с оценкой их

Качество_____

3. Имеющиеся недоделки, согласно приложения № 1 нет_____

_____

_____

4. Сметная стоимость по утвержденным проектно – сметной документации всего: 78700 000 тенге в том числе строительно – монтажных

Работ_____тыс. Тенге оборудования, инструменты и инвентарь

_____ тыс. тенге

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Капитальный ремонт здания средней школа имени Х.Досмухамедова

Считать принятым от генерального подрядчика

Зам.директор по хоз.части_____ Н.Макимов
Зав.хоз_____ У.Макимова
Проф.ком _____ С.Сарсенгалиев
Плотник_____ Н.Ертлесов
Электрик_____ Е.Кабиев
Материальный бухгалтер_____ А.Жоламан
Учительница истории_____ М.Шыганбаева

Подрядчик:
Сдал ТОО «РиМ-Строй» **Б.Карасаев**

Заказчик:
Директор средней школы имени Х.Досмухамедова **Ж.Сундетбаев**

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "РиМ-Строй"
Субподрядчик: ТОО "Карасайстройсервис
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа имени Х.Досмухамедова" в селе Миялы Кызылкогинского района
Наименование объекта - ГУ "Средняя школа имени Х.Досмухамедова" в селе Миялы Кызылкогинского района
Договор №17 от 27.06.2012г.

АКТ
выполненных работ за июль 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30,000	320,58	30,15	9617	905	9513	1,96	59
		шт		290,70	2,90	8721	87	108	0,19	6
2	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	56,70	453,60	102,53	25719	5813	12745	0,90	51
		м2		151,65	35,67	8599	2022	120	0,14	8
3	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние	56,70	4010,00	0,00	227367	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	C12069-49	Наличники Тип Н-1, размером 13х74мм	153,00	123,00	0,00	18819	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	C12069-49	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	30,00	1960,00	0,00	58800	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	E0156-5-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	288,00	146,99	6,63	42333	1909	43981	0,95	274
		м2		140,36	1,04	40424	300	108	0,01	4
7	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высота проема до 2м	288,00	110,32	5,58	31772	1607	33236	0,59	170
		м2		94,05	2,12	27086	611	120	0,01	0
8	C12061-197	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 50мм	576,00	4100,00	0,00	2361600	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	E0155-1-1	Разборка деревянных полок из ДСП (25класс)	150,000	190,73	28,53	28610	4280	27028	1,14	171
		м2		162,20	4,64	24330	696	108	0,04	0
10	E0155-9-1	Кладка перегородки из ракушеблока	150,000	286,09	25,52	42914	3828	39643	1,64	246
		м2		244,49	4,37	36674	656	106,2	0,02	3
11	C143003-58	Стоимость ракушеблока	1500,00	31,64	0,00	47460	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	150,00	110,09	1,19	16514	179	17223	0,61	92
		м2		108,90	0,45	16335	68	105	0,03	5
13	E0115-64-1	Грунтовка стен ветонитом	150	61,49	1,19	9224	179	9568	0,37	56
		м2		60,30	0,45	9045	68	105	0,00	0

14	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	150	178,43		1,19	26765	179	3580	0,14	21
		м2		22,28		0,45	3342	68	105	0,00	0
15	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1431	1942,05		14,85	2778996	21250	390110	1,54	2204
		м2		243,95		2,32	349083	3320	110,7	0,02	29
16	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе пол крыльца входной группы	64	1942,05		14,85	124291	950	17448	1,54	99
		м2		243,95		2,32	15613	148	110,7	0,02	1
17	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1384	17,38		0,93	24054	1287	25417	0,11	152
		м2		16,45		0,14	22767	194	110,7	0,00	0
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из ленолеума на клее "Бустилат"	1384	925,05		4,90	1280269	6782	101065	0,38	526
		м2		58,50		1,85	80964	2560	121	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7155122	49146	730557		4119
			Тенге				642981	10796			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7155122				
	Всего заработная плата -		Тенге					653777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6512141				
		Накладные расходы -	Тенге				730557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					109584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				473141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8358820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4553
		Сметная заработная плата -	Тенге					763361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8358820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4553
		Сметная заработная плата -	Тенге					763361			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				7155122	49146			4119
			Тенге				642981	10796			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7155122				
	Всего заработная плата -		Тенге					653777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6512141				
		Накладные расходы -	Тенге				730557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					109584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				473141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8358820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4553
		Сметная заработная плата -	Тенге					763361			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8358820				
	Временные здания и сооружения 2,4%						200612				
	Итого с временными 2,4%						8559432				

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,457%	210305
Затраты на выслугу лет 1%	85594
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	34238
ИТОГО	8889569
Итого в текущих ценах 2012 г. К-2,088	18561420
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	371228
Итого	18932648
НДС 12%	2271918
Всего по акту:	21204566

СДАЛ

ТОО «Карасайстройсервис» ЖШС

ПРИНЯЛ

РиМ-строй