Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамыс-Самар»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№1	от 1 августа 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»	13826112,16	1850901,93								222108,23	2073010,16

Заказчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамыс-Самар»

(подпись) Г.Х.Мирманов

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

(подпись) С.Р. Беккалиев

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамыс-Самар»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»
Договор о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума №1 от 1 августа 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

За месяц октябрь 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Кобылки. Укладка**	**м ходов**	**160,8000**		**88,09**	**14165**
		Итого оплата труда:				**37,03**	**5954**
		Итого эксплуатация машин:				**4,94**	**794**
		Итого материалов:				**48,05**	**7726**
		Накладные расходы	%	90		33,33	5359
		Сметная прибыль	%	8		9,71	1562
		Сметная стоимость:				**131,13**	**21086**
2	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**220,0000**		**745,73**	**164062**
		Итого оплата труда:				**643,37**	**141541**
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**4575**
		Итого материалов:				**88,98**	**19576**
		Накладные расходы	%	92		591,90	130218
		Сметная прибыль	%	8		107,01	23542
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**317822**
3	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**220,0000**		**2189,00**	**481580**
		Сметная прибыль	%	8		175,12	38526
		Сметная стоимость:				**2364,12**	**520106**
4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (капельник)**	**м2 покрытия**	**40,3200**		**2842,71**	**114618**
		Итого оплата труда:				**1016,18**	**40972**
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**553**
		Итого материалов:				**1816,18**	**73228**
		Накладные расходы	%	92		934,89	37695
		Сметная прибыль	%	8		302,21	12185
		Сметная стоимость:				**4079,81**	**164498**
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (карниз). Устройство**	**м2 кровли**	**73,0000**		**745,73**	**54439**
		Итого оплата труда:				**643,37**	**46966**
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**1518**
		Итого материалов:				**88,98**	**6496**
		Накладные расходы	%	92		591,90	43209
		Сметная прибыль	%	8		107,01	7812
		Сметная стоимость:				**1444,64**	**105459**
6	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**83,9500**		**1641,00**	**137762**

		Сметная прибыль	%	8		131,28	11021
		Сметная стоимость:				**1772,28**	**148783**
	1112-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Прим.	**Коньки из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство**	**м конька**	**81,0000**		**1040,82**	**84306**
		Итого оплата труда:				**607,02**	**49168**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**171**
		Итого материалов:				**432,60**	**35041**
		Накладные расходы	%	92		558,45	45235
		Сметная прибыль	%	8		127,94	10363
		Сметная стоимость:				**1727,21**	**139904**
8	**2110-0105-0301 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**28,3500**		**1225,00**	**34729**
		Сметная прибыль	%	8		98,00	2778
		Сметная стоимость:				**1323,00**	**37507**
				Ограждение кровли			
9	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**128,0000**		**95,09**	**12172**
		Итого оплата труда:				**71,01**	**9090**
		Итого эксплуатация машин:				**23,03**	**2948**
		Итого материалов:				**6,98**	**894**
		Накладные расходы	%	92		65,33	8363
		Сметная прибыль	%	8		12,83	1643
		Сметная стоимость:				**173,26**	**22177**
10	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2877**		**216446,00**	**62265**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	4981
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**67246**
11	**2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3122**		**216446,00**	**67570**
		Сметная прибыль	%	8		17315,68	5406
		Сметная стоимость:				**233761,68**	**72976**
12	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**20,0000**		**180,88**	**3618**
		Итого оплата труда:				**83,86**	**1677**
		Итого эксплуатация машин:				**4,62**	**92**
		Итого материалов:				**92,89**	**1858**
		Накладные расходы	%	69		57,87	1157
		Сметная прибыль	%	8		19,10	382
		Сметная стоимость:				**257,85**	**5157**
13	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**20,0000**		**160,14**	**3203**
		Итого оплата труда:				**49,23**	**985**
		Итого эксплуатация машин:				**3,28**	**66**
		Итого материалов:				**108,13**	**2163**
		Накладные расходы	%	69		33,97	679
		Сметная прибыль	%	8		15,53	311
		Сметная стоимость:				**209,64**	**4193**
				Слуховое окно СО1-5шт			
14	**2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**33,1800**		**2424,00**	**80428**
		Сметная прибыль	%	8		193,92	6434
		Сметная стоимость:				**2617,92**	**86863**
15	**2105-0308-0121 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**9,7500**		**1178,00**	**11486**

		Сметная прибыль	%	8		94,24	919
		Сметная стоимость:				**1272,24**	**12404**
	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,0000**		**2424,00**	**12120**
		Сметная прибыль	%	8		193,92	970
		Сметная стоимость:				**2617,92**	**13090**
17	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля ПВ1-100 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20,0000**		**397,00**	**7940**
		Сметная прибыль	%	8		31,76	635
		Сметная стоимость:				**428,76**	**8575**
18	**2109-0404-0301 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной ЗР2-1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**10,0000**		**1612,00**	**16120**
		Сметная прибыль	%	8		128,96	1290
		Сметная стоимость:				**1740,96**	**17410**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1362582**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1338522**
Материалы -			Тенге				**146981**
Всего заработная плата -			Тенге				**296354**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**887940**
Накладные расходы -			Тенге				**271914**
Сметная прибыль -			Тенге				**128835**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1739271**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**267**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296354**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**24060**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**24060**
Сметная прибыль -			Тенге				**1925**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**25985**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1765256**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**267**
Сметная заработная плата -			Тенге				**296354**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1362582**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**292883**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**10718**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**3470**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1058981**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- оборудование			Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**271914**
ИТОГО:			Тенге				**1634496**
Сметная прибыль			Тенге				**130760**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1765256**

1.	ИТОГО	Тенге	1765256
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	1765256
4.	Временные здания и сооружения, 0,8%	Тенге	14122,05
5.	Итого:	Тенге	1779378,05
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге	35231,69

	строительных) работ в зимнее время, 1,98%		
7.	Итого	Тенге	1814609,74
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	36292,19
9.	Итого		1850901,93
10.	НДС, 12%	Тенге	222108,23
11.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	2073010,16

Заказчик:

Директор ТОО «Камыс-Самар»

_____ Г.Х.Мирманов
(подпись)

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО «BATYS STROY ENGINEERING»

_____ Е.Е.Хамитов
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.