Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №10 от 09.11.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	331 376 011,42									
Акт №10 за ноябрь	46 971 454,00	41 938 798,21							5 032 655,79	46 971 454,00
Удержание 10%	4 697 145,40	4 193 879,82							503 265,58	4 697 145,40
Итого к оплате	**42 274 308,60**	**37 744 918,39**							**4 529 390,21**	**42 274 308,60**

Всего к оплате: Сорок два миллиона двести семьдесят четыре тысячи тристо восемь тенге, 60 тиын

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

Корнилов А.М

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____Гордиенко Е.С ИИН 640819450414

Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №10 за ноябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы ниже отм.0,000									
		Раздел 2 Проемы									
13	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	18	835		15030		15030	0	16232

				0		0		0	1202	
4 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	2094		23034		23034	0	24877
				0		0		0	1843	
5 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1,85	3013,51	500,54	5575	926	2622	2005	8186
				1095,68	108,65	2027	201	0	606	
6 2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1,85	35581		65825		65825	0	71091
				0		0		0	5266	
7 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	8	298		2384		2384	0	2575
				0		0		0	191	
8 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	835		6680		6680	0	7214
				0		0		0	534	
9 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2094		8376		8376	0	9046
				0		0		0	670	
0 1110-0107-0602	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	2,7	3223,33	10	8703	27	6481	1985	11543
				812,96	4,07	2195	11	0	855	
1 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01752	212078		3716		3716	0	4013
				0		0		0	297	
	Итого по разделу 2					**154 777**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 222				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					953				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					212				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 148				
	Накладные расходы, тенге					3 990				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 464				
	Итого по смете №2-1-1					**154 777**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 222				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					953				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					212				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 148				
	Накладные расходы, тенге					3 990				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					11 464				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 9 Двери

136	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 %	м2	194,67	2534,43	43,26	493378	8421	91760	273496	828224
					2019,81	16,3	393197	3174	0	61350	
137	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	194,67	49239		9585356		9585356	0	10352184
					0		0		0	766828	
138	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	24,88	2399,8	509,81	59707	12684	24343	22988	89311
					911,58	115,03	22680	2862	0	6616	
139	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 %	м2	24,88	467,2	0,24	11624	6	3539	7274	20410
					324,72	0,12	8079	3	0	1512	
140	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,83	12083		251689		251689	0	271824
					0		0		0	20135	
141	2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	4,05	30427		123229		123229	0	133087

				0		0		0	9858	
142	1110-0107-0602	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	20,83	3223,19	10,13	67139	211	49991	15319	89055
					813,11	4,03	16937	84	0	6597	
		Итого по разделу 9					**11 784 095**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					440 893				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 322				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 123				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 129 907				
		Накладные расходы, тенге					319 077				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					872 896				
	Раздел 11 Полы										
	11.2 ТД №61										
183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм) НР = 94 %	м2 стяжки	547,81	687,26	25,17	376488	13790	208827	150570	569223
					280,88	11,52	153871	6310	0	42165	
184	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2191,24	102,8	4,29	225250	9391	208252	11074	255230
					3,47	1,9	7607	4174	0	18906	
	11.3 ТД №138*										
186	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,41	1139,74	79,33	46058	3206	20645	21252	72695
					549,54	9,94	22207	401	0	5385	
187	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=0,500;	м3 изоляции	1,21	30488,02	788,43	36891	954	23905	9454	50053
					9943,39	336,95	12032	407	0	3708	

188	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,41	1139,74	79,33	46058	3206	20645	21252	72695
					549,54	9,94	22207	401	0	5385	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм, раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	40,41	723,05	25,17	29219	1017	16851	11107	43552
					280,88	11,52	11351	465	0	3226	
190	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	161,64	111,74	4,28	18062	692	16809	817	20389
					3,47	1,91	561	308	0	1510	
11.7 Машинное помещение лифта											
199	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 50мм , бетон В15) НР = 94 %	м2 стяжки	33,91	698,5	24,51	23686	831	13435	9222	35541
					277,79	11,53	9420	391	0	2633	
200	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	203,46	106,41	4,29	21650	872	20099	1003	24465
					3,34	1,91	679	388	0	1812	
		Итого по разделу 11					**1 143 843**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					239 935				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 959				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 245				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					549 468				
		Накладные расходы, тенге					235 751				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					84 730				

Раздел 12 Крыша

12.1 Чердак

215	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	440,32	321,21	11,57	141437	5095	107526	27527	182481
					65,44	2,51	28816	1105	0	13517	
216	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщиной 300мм) НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1270,96	4350,71	48,4	5529574	61518	4921030	514872	6528002
					430,4	9,93	547026	12617	0	483556	
217	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	440,32	601,07	96,13	264665	42326	141128	83233	375730
					184,44	21,03	81211	9260	0	27832	
218	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	15407,2	19,19	1,42	295723	21919	263279	14292	334816
					0,68	0,33	10525	5010	0	24801	
219	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,48818	12412,33	1233,24	6060	602	16	5168	12126
					11147,11	487,11	5442	237	0	898	
220	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48818	212078		103532		103532	0	111815
					0		0		0	8283	
221	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	83,6	321,23	11,58	26855	968	20416	5226	34647
					65,44	2,5	5471	209	0	2566	
222	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщиной 200мм) НР = 92 % К=2,000;	м2 утепляемого покрытия	167,2	4350,71	48,4	727439	8093	647382	67733	858786

				430,41	9,92	71964	1659	0	63614	
240	2110-0403-1403									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	99,98	701		70086		70086	0	75693
				0		0		0	5607	
241	2110-0403-1301									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	99,98	636		63587		63587	0	68674
				0		0		0	5087	
	12.2 Кровля стропильная									
242	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2	83599,17	1253,86	167197	2508	126589	35138	218522
				19050,18	470,82	38100	942	0	16187	
243	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,8	90075,68	936,34	72060	749	55543	14472	93455
				19709,91	390,09	15768	312	0	6923	
244	1110-0102-0401									
	Элементы каркаса из брусьев (обрешетка, контробрешетка). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2	90076,75	936,58	180153	1874	138859	36180	233640
				19710	390,25	39420	780	0	17307	
245	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3	9968,45	51,11	29907	154	27588	2004	34464

				721,51	20,75	2165	62	0	2553	
246 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	200	345,92	2,37	69185	475	63241	5095	80222
				27,35	0,96	5469	192	0	5942	
253 2105-0106-2401	Ерш (ТД 13)	т	0,00664	291240		1934		1934	0	2089
				0		0		0	155	
	Итого по разделу 12					**9 245 162**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					851 377				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 281				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 385				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 751 736				
	Накладные расходы, тенге					810 940				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					684 828				
Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты										
286 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (узел 1,АС-90) НР = 92 %	м2 покрытия	1,8	2598,11	13,21	4677	24	3066	1465	6633
				881,67	2,96	1587	5	0	491	
287 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	2918,6	30,19	5253	55	3099	1698	7507
				1166,04	13,48	2099	24	0	556	
	Итого по разделу 13					**14 140**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 686				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 165				
	Накладные расходы, тенге					3 163				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 047				

Раздел 14 Внутренняя отделка

302	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (кирпичные перегородки) НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,82	1311,99	65,48	99474	4964	35598	50178	161624
					777	50,25	58912	3810	0	11972	
303	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	487,95	4,69	585539	5625	161222	337130	996483
					348,91	2,27	418692	2721	0	73814	
307	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	200	4064,62	20,61	812925	4123	500546	249022	1146903
					1541,28	15,11	308256	3021	0	84956	
		Итого по разделу 14					**2 305 010**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					785 860				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 712				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 552				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					697 366				
		Накладные расходы, тенге					636 330				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					170 742				
		Итого по смете №2-1-2					**24 492 250**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 321 751				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					216 353				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 334				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 134 642				
		Накладные расходы, тенге					2 005 261				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 814 243				

Локальная смета № 2-1-4

Лифты пассажирские

1 1303-0501-0101	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	1106148,75	274112	1106150	274112	44863	526473	1763233
				787175	75895	787175	75895	0	130610	
2 1303-0501-0104	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	остановка	-3	58794,5	15468,83	-176383	-46407	-5500	-83920	-281127
				41492	4365,67	-124476	-13097	0	-20824	
3 5802-0103-0101(пг	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400кг, скорость подъема 1м/сек, кол-во остановок 8, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ЦП№47 от 15.02.2018, ц/о=(4865000+1600000)/1,12)	шт	1	5772321,43		5772321		0	0	5772321
				0		0		5772321	0	

Итого по смете №2-1-4 **7 254 427**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 662 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 227 705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 62 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге 39 363
- **оборудование, тенге** **5 772 321**

Накладные расходы, тенге 442 553

Сметная прибыль (8 %), тенге 109 786

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

41 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4646	702,72	326,42	3264814	1516529	1143933	763012	4350052

				130,08	98,02	604352	455387	0	322226	
42 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	273	291,18	136,39	79491	37235	12663	28673	116817
				108,4	37,48	29593	10231	0	8653	
43 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,782	175393		137157		137157	0	148130
				0		0		0	10973	
44 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,206	118880		24489		24489	0	26448
				0		0		0	1959	
45 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,363	423857		153860		153860	0	166169
				0		0		0	12309	
46 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,852	276263		511639		511639	0	552570
				0		0		0	40931	
47 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	375134		52519		52519	0	56721
				0		0		0	4202	
48 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	333	71,89	0,8	23941	266	6192	12651	39519
				52,5	0,26	17483	88	0	2927	

52	1308-0206-2209									
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1299	38,52	0,8	50035	1038	21718	19887	75516
				21	0,26	27279	342	0	5594	
55	2306-0902-0107									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,146	84457		181245		181245	0	195745
				0		0		0	14500	
56	2306-0902-0109									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,34	133351		45339		45339	0	48966
				0		0		0	3627	
57	2306-0902-0113									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,29	338598		98193		98193	0	106048
				0		0		0	7855	
107	1308-0206-1901									
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	267	366,82	14,04	97942	3750	32515	44964	154338
				231	2,9	61677	773	0	11432	
108	1308-0206-1906									
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	23	294,14	9,33	6765	215	2444	3004	10551
				178,5	2,9	4106	66	0	782	
109	1308-0206-1902									
	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	138	458,75	32,01	63308	4418	16869	31118	101980
				304,5	8,69	42021	1199	0	7554	

110	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	230	508,67	41,17	116995	9469	27831	59299	190398
					346,5	11,59	79695	2665	0	14104	
111	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	140	78		10920		10920	0	11794
					0		0		0	874	
112	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	138	170		23460		23460	0	25337
					0		0		0	1877	
113	2301-0801-0105	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 2,2 мм	м	230	469		107870		107870	0	116500
					0		0		0	8630	
114	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	140	500	75,89	70000	10624	7926	39167	117900
					367,5	21,06	51450	2949	0	8733	
115	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140	456		63840		63840	0	68947
					0		0		0	5107	
116	1146-0302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 84 %	отверстие	95	506,75	218,82	48142	20788	0	30754	85208
					287,93	97,45	27354	9258	0	6312	
117	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	228	245,57	105,88	55991	24141	0	35785	99118
					139,69	47,15	31850	10751	0	7342	
	Итого по смете №2-1-5						**6 864 772**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						976 860				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 628 473			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					493 709			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 682 622			
		Накладные расходы, тенге					1 068 314			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					508 503			

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 13 Санитарно-техническое оборудование

217	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	50	2632,25	309,61	131611	15480	10441	110226	261184
					2113,8	135,71	105690	6785	0	19347	
218	2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50	18944		947200		947200	0	1022976
					0		0		0	75776	
219	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	50	1043		52150		52150	0	56322
					0		0		0	4172	
		Итого по разделу 13					**1 805 425**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 690				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 480				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 785				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 009 791				
		Накладные расходы, тенге					110 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 295				
		Итого по смете№2-1-6					**1 805 425**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					105 690				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 480				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 785				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 009 791				
		Накладные расходы, тенге					110 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					99 295				
		Всего					**40 571 651**				

1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8	250555
		Итого	40822206
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	539768
		Итого :	41361974
		Непредвиденные работы и затраты 2%	711793
		Итого по сметному расчету:	42073767
3		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	42073767
		коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038
4		**всего со скидкой**	41 938 798,21
6		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	5 032 655,79
7		**Всего по акту :**	**46 971 454,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт_____Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444 КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____Гордиенко Е.С. ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

Зам. Председателя Правления _____ Керемнов А.М