Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"
Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"
Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №11 от 19.11.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	377 439 924,41									
Акт №11 за ноябрь	46 063 912,99	41 128 493,74							4 935 419,25	46 063 912,99
Удержание 10%	4 606 391,30	4 112 849,37							493 541,92	4 606 391,30
Итого к оплате	**41 457 521,69**	**37 015 644,37**							**4 441 877,32**	**41 457 521,69**
Всего к оплате: Сорок один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать одна тенге, 69 тиын										

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496
Директор Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»
Директор Гордиенко Е.С ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №11 за ноябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 6 Лестнично-лифтовой узел

98	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	2,91468	38329,77	28188,69	111719	82161	7031	30518	153616
					7728,81	5359,42	22527	15621	0	11379	

100	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,52	2565,19	13,19	29551	152	19243	9375	42040
				881,6	2,95	10156	34	0	3114	
101	1115-0207-0101									
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,6	2918,66	30,32	63043	655	37200	20381	90098
				1166,11	13,33	25188	288	0	6674	
	Итого по разделу 6					**285 754**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 871				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 968				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 943				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 474				
	Накладные расходы, тенге					60 274				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 167				
	Раздел 7 Машинное помещение лифта									
112	1108-0401-0101									
	Перегородки из гипсовых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,04	3746,57	149,07	262410	10441	192170	57879	345912
				853,78	34,79	59799	2437	0	25623	
113	1110-0107-0105									
	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков (Л-1) НР = 90 %	м2	2,56	36432,03	500,39	93266	1281	89179	2776	103725
				1096,09	108,59	2806	278	0	7683	
	Итого по разделу 7					**449 637**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 605				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 722				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 715				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					281 349				
	Накладные расходы, тенге					60 655				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					33 306				

Раздел 11 Полы

11.2 ТД №61

185	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	2400	2966,8	18,87	7120324	45282	6284760	762254	8513184
					329,28	8,59	790282	20627	0	630606	

11.3 ТД №138*

186	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,4	1139,74	79,33	46046	3205	20640	21246	72675
					549,54	9,94	22201	401	0	5383	
187	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,21	30488,02	788,43	36891	954	23905	9454	50053
					9943,39	335,95	12032	407	0	3708	
188	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	40,4	1139,74	79,33	46046	3205	20640	21246	72675
					549,54	9,94	22201	401	0	5383	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм, раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	40,4	723,05	25,17	29212	1017	16847	11104	43541
					280,88	11,52	11348	465	0	3225	
190	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	161,6	111,74	4,28	18058	692	16805	817	20385
					3,47	1,91	561	308	0	1510	
191	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80,81	2876,97	67,15	232488	5426	171705	54220	309645
					685,03	28,76	55357	2324	0	22937	

11.6 Лоджии, балконы

198	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	539,94	687,26	25,17	371080	13592	205827	148408	561047
					280,88	11,52	151661	6220	0	41559	

11.8 Деталь пола мусорокамеры

204	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин, тип 62*) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,76	1139,77	79,34	16823	1171	7541	7762	26552
					549,53	9,89	8111	146	0	1967	
205	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм, раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	14,76	687,2	25,14	10143	371	5626	4057	15336
					280,89	11,52	4146	170	0	1136	
206	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	59,04	111,75	4,29	6598	253	6140	298	7448
					3,47	1,9	205	112	0	552	

		Итого по разделу 11					**9 692 541**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 078 105				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					75 168				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 581				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 780 436				
		Накладные расходы, тенге					1 040 866				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					717 966				

Раздел 12 Крыша

12.1 Чердак

212	1134-0108-0303	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 10 см (стены машинного отделения) НР = 76 %	м2 площади	119,24	7262,47	37,75	865977	4501	451593	313112	1273416
					3437,46	17,67	409883	2107	0	94327	

213	1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР = 76 %	м2 поверхности	119,24	4250,13	10,58	506785	1262	423695	62612	614949
					686,25	4,66	81828	556	0	45552	
214	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (машинное отделение) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	119,24	2918,69	30,32	348025	3615	205364	112506	497373
					1166,1	13,31	139046	1587	0	36842	
238	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	77,03	96,33	0,99	7420	76	4104	3011	11265
					42,06	0,43	3240	33	0	834	
239	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	77,03	329,23	13,17	25361	1015	15361	8561	36636
					116,65	4,16	8985	320	0	2714	
	12.2 Кровля стропильная										
248	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1083,5	104		112684		112684	0	121699
					0		0		0	9015	
249	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	600	647,78	18,77	388667	11263	44759	309598	754126
					554,41	6,46	332645	3875	0	55861	
250	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	690	2256		1556640		1556640	0	1681171
					0		0		0	124531	
251	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,13452	64214,43	5980,64	8638	804	1125	8094	18071

				49875,25	1115,23	6709	150	0	1339	
252	2105-0301-3501	Скрутка из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (ТД13)	т	0,01488	213051		3170		3170	0	3424
					0		0		0	254	
254	2105-0106-2401	Костыль К-1	т	0,118	291240		34366		34366	0	37115
					0		0		0	2749	
256	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,532	57894		30800		30800	0	33264
					0		0		0	2464	
257	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,06	40640		43078		43078	0	46524
					0		0		0	3446	
	12.3 Разные работы										
265	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (арматура над продухами) НР = 93 %	т металлических изделий	0,01655	56271,19	2071,56	932	35	0	844	1918
					54199,62	602,64	897	10	0	142	
266	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01655	195527		3236		3236	0	3495
					0		0		0	259	
267	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной (СЧ-1,СЧ-3) НР = 76 %	м2 экранирования	4,86	15170,29	1385,3	73729	6733	29313	30761	112849
					7753,73	574,53	37683	2792	0	8359	
268	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05488	439273		24107		24107	0	26036

				0		0		0	1929	
269 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛВ-6.27, СТ-1, СТ-2) НР = 69 %	т конструкций	0,22536	62393,5	23367,06	14061	5266	1956	5780	21428
				30347	6824,64	6839	1538	0	1587	
270 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,22536	521272		117474		117474	0	126872
				0		0		0	9398	
271 1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,22536	38329,78	28190,45	8638	6353	543	2360	11878
				7729,85	5360,31	1742	1208	0	880	
272 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	289,47	2598,13	13,2	752082	3820	493064	235562	1066656
				881,6	2,93	255198	848	0	79012	
12.5 Плиты перекрытия балконов										
281 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	61,37	329,23	13,18	20205	809	12237	6822	29189
				116,65	4,17	7159	256	0	2162	
282 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	70,58	701		49477		49477	0	53435
				0		0		0	3958	

283	2110-0403-1301									
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	70,58	636		44889		44889	0	48480
				0		0		0	3591	
	Итого по разделу 12					**6 631 269**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 291 854				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 552				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 280				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 703 035				
	Накладные расходы, тенге					1 099 623				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					491 205				
	Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты									
286	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,91	2598,11	13,21	4962	25	3253	1554	7037
				881,67	2,96	1684	5	0	521	
287	1115-0207-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности								
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %		1,91	2918,6	30,19	5575	58	3290	1802	7967
				1166,04	13,48	2227	26	0	590	
289	1107-0105-0204	шт. сборных конструкций								
	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 25 м НР = 118 %		9	663,9	255,48	5975	2299	279	4770	11605
				377,38	71,71	3397	645	0	860	
290	1107-0105-0210	шт. сборных конструкций								
	Плиты покрытий площадью до 2 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 35 м НР = 118 %		2	1318	694,5	2636	1389	159	1744	4730

				544	195	1088	390	0	350	
291	2104-0302-9904									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,979	40061		39220		39220	0	42358
				0		0		0	3138	
292	1112-0101-1701									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	24,17	601,08	96,15	14528	2324	7746	4569	20625
				184,44	21,02	4458	508	0	1528	
293	1112-0101-1702									
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 35мм НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	483,4	19,19	1,42	9277	687	8260	448	10503
				0,68	0,32	330	157	0	778	
294	1134-0109-0205									
	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной НР = 76 %	м2 экранирования	10,6	15170,47	1385,38	160807	14685	63933	67092	246131
				7753,68	574,53	82189	6090	0	18232	
295	2105-0308-0221									
	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,6	1683		17840		17840	0	19267
				0		0		0	1427	
296	1134-0108-0302									
	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см НР = 76 %	м2 площади	164,4	4180,18	19,22	687221	3159	328988	270981	1034858
				2159,82	9	355074	1480	0	76656	
297	1134-0108-0401									
	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	164,4	1380,22	5,41	226908	890	169527	43231	291750
				343,62	2,38	56491	392	0	21611	

298	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	164,4	2918,69	30,32	479833	4984	283142	155115	685744
					1166,1	13,3	191707	2187	0	50796	
		Итого по разделу 13					**2 382 575**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					698 645				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 500				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 880				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					925 637				
		Накладные расходы, тенге					551 306				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					176 487				
	Раздел 14 Внутренняя отделка										
299	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	594,82	5,63	713783	6750	188093	417764	1222071
					432,45	2,72	518940	3265	0	90524	
301	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2598	507,55	2,65	1318621	6881	650445	531478	1998107
					254,54	1,17	661295	3052	0	148008	
303	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2500	487,95	4,69	1219874	11719	335880	702355	2076007
					348,91	2,27	872275	5669	0	153778	
305	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	696,24	2,89	69625	290	22722	37393	115579

				466,13	1,28	46613	128	0	8561	
306	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4800	457,52	2,65	2196091	12713	1097863	872922	3314534
					226,15	1,17	1085515	5638	0	245521	
308	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	100	1174,09	12,93	117410	1294	64280	41869	172021
					518,36	5	51836	500	0	12742	
309	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	140	1193,26	36,75	167057	5145	93850	57851	242901
					486,15	30,36	68062	4252	0	17993	
310	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	457,52	2,65	45752	265	22872	18186	69053
					226,15	1,17	22615	117	0	5115	
		Итого по разделу 14					**9 210 273**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 327 151				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 057				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 621				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 476 005				
		Накладные расходы, тенге					2 679 818				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					682 242				
		Итого по смете №2-1-2					**28 652 049**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 516 231				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					290 967				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100 020				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 229 936				

	Накладные расходы, тенге					5 492 542				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 122 373				

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

1 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	23208	3447	46416	6894	30514	8040	58812
				4504	1079,5	9008	2159	0	4356	
2 5802-0105-0101(пл	Вводно-распределительное устройство ВРУ-3-АТ-27 УХЛ4 (ТОО "Skala Group",г.Павлодар , ц/о 223500/1,12	шт	2	199553,57		399107		0	0	399107
				0		0		399107	0	
3 5802-0105-0102(пл	Вводно-распределительное устройство ВРУ-3-АТ-13 УХЛ4 (ТОО "Skala Group",г.Павлодар , ц/о 221500/1,12	шт	2	197767,86		395536		0	0	395536
				0		0		395536	0	
4 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	3532,5	1208,75	14130	4835	287	7704	23581
				2252	423	9008	1692	0	1747	
5 5802-0105-0103(пл	Ящик автоматического ввода резерва АВР-40-63А (ТОО "Skala Group",г.Павлодар , ц/о 121300/1,12	шт	4	108303,57		433214		0	0	433214
				0		0		433214	0	
6 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	18641,5	2505,5	37283	5011	25516	5964	46707
				3378	763,5	6756	1527	0	3460	
7 2307-0201-0322	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11237		22474		22474	0	24272
				0		0		0	1798	

8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2432,25	21,5	9729	86	5371	3076	13829
					1068	0	4272	0	0	1024	
9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4249,2	106,1	42492	1061	20071	15569	62706
					2136	26,3	21360	263	0	4645	
10	2307-0204-1136	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	12135		24270		24270	0	26212
					0		0		0	1942	
11	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1446		11568		11568	0	12493
					0		0		0	925	
12	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	705		2820		2820	0	3046
					0		0		0	226	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2432,21	21,57	34051	302	18797	10765	48401
					1068	0	14952	0	0	3585	
14	2902-0105-0101(пл	Автомат АП-50Б 3МТ 25А (ТОО "Skala Group" г.Павлодар ц/о=5880/1,12	шт	4	5250		21000		21000	0	22680
					0		0		0	1680	
15	2902-0105-0101(пл	Автомат АП-50Б 3МТ 16А (ТОО "Skala Group" г.Павлодар ц/о=5880/1,12	шт	1	5250		5250		5250	0	5670
					0		0		0	420	
16	2902-0105-0101(пл	Автомат АП-50Б 2МТ 16А (ТОО "Skala Group" г.Павлодар ц/о=4300/1,12	шт	9	3839,29		34554		34554	0	37318
					0		0		0	2764	
62	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	34	5377,68	329	182841	11186	18519	112836	319331
					4504	105,32	153136	3581	0	23654	

63	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	34	28079		954686		954686	0	1031061
					0		0		0	76375	
91	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4038	556,67	0	2247839	0	16844	1360907	3897446
					552,5	0	2230995	0	0	288700	
92	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2428	76		184528		184528	0	199290
					0		0		0	14762	
93	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1610	39		62790		62790	0	67813
					0		0		0	5023	
94	2307-0202-0702	Коробки монтажные РП1	шт.	396	78		30888		30888	0	33359
					0		0		0	2471	
98	2902-0105-0109(пл	Соединитель изолирующий СИЗ-1 (ТОО "ЭлектроПромСнаб" ц/о=6/1,12)	шт	7000	5,36		37520		37520	0	40522
					0		0		0	3002	
100	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	263		11309		11309	0	12214
					0		0		0	905	
101	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	263		7890		7890	0	8521
					0		0		0	631	
102	1310-0902-1209	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1923,33	43,08	23080	517	795	13358	39353
					1814	10,83	21768	130	0	2915	
103	2305-1207-1302	Ящик протяжной К654У2	шт.	12	25555		306660		306660	0	331193
					0		0		0	24533	
		Итого по смете №2-1-5					**7 593 687**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 471 255				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 892				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 352				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 854 921				
	- оборудование, тенге					1 227 857				
	Накладные расходы, тенге					1 538 219				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					471 543				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 9 Канализация К-1 (выше отм. 0,000)

175	1116-0201-0202									
	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (переход через перекрытие чердака) НР = 98 % К=3,000;	м трубопровода	36	1043,36	45,25	37561	1629	5884	29966	72929
				834,67	14,72	30048	530	0	5402	
176	2301-1002-0102									
	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 К=3,000;	м	36	4545		163620		163620	0	176710
				0		0		0	13090	
177	1116-0501-0211									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 % К=0,200;	м трубопровода	19,2	1251,72	30,26	24033	581	76	23116	50921
				1217,5	11,04	23376	212	0	3772	
	Итого по разделу 9					**300 560**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 424				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 210				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					742				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					169 580				
	Накладные расходы, тенге					53 082				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 264				

Раздел 11 Водосток К-2(выше отм.0,000)

188	1116-0501-0209									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	42	1732,53	528,15	72766	22182	794	54454	137398
				1185,48	137,49	49790	5775	0	10178	

189 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,232	1288		53107		53107	0	57356
				0		0		0	4249	
190 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0768	542		42		42	0	45
				0		0		0	3	
192 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	10	5320,63	341,21	53205	3412	21284	28151	87864
				2850,89	21,68	28509	216	0	6508	
193 1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 84 %	м борозд	112	1296,55	526,48	145214	58966	0	94508	258900
				770,07	234,47	86248	26261	0	19178	
194 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1789		14312		14312	0	15457
				0		0		0	1145	
195 2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	1298		23364		23364	0	25233
				0		0		0	1869	
196 2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2993		11972		11972	0	12930
				0		0		0	958	
	Итого по разделу 11					**595 183**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					164 547				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					84 560				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 252				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					124 875				
	Накладные расходы, тенге					177 113				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					44 088				
	Итого по смете №2-1-6					**895 743**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 971				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 770				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 994				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					294 455				
	Накладные расходы, тенге					230 195				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					66 352				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	200,5	72,49	1,05	14534	211	129	13910	30720
					70,79	0	14194	0	0	2276	
8	2304-0901-0104	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	8	15644		125152		125152	0	135164
					0		0		0	10012	
9	2304-0901-0103	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	24	13287		318888		318888	0	344399
					0		0		0	25511	
10	2304-0901-0102	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10959		87672		87672	0	94686
					0		0		0	7014	
11	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1237		19792		19792	0	21375
					0		0		0	1583	
12	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	48	1005		48240		48240	0	52099
					0		0		0	3859	

13	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	16	638		10208		10208	0	11025
					0		0		0	817	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,1	75,23	2,19	1136	33	555	381	1638
					36,29	0,26	548	4	0	121	
19	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	30,2	117,85	2,85	3559	86	2992	339	4210
					15,93	0,33	481	10	0	312	
20	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,78	637,77	0,96	12615	19	316	9830	24241
					620,83	0,4	12280	8	0	1796	
21	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,7378	69357,55	1024,67	51172	756	36351	10933	67073
					19063,43	433,72	14065	320	0	4968	
		Итого по разделу 1					**786 630**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					41 568				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 105				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					342				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					650 295				
		Накладные расходы, тенге					35 393				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					58 269				

Раздел 2 Отопление выше 0.000

26	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	394	943	0	371542	0	0	278657	702215
					943	0	371542	0	0	52016	

34	2302-0103-0403	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	66	706		46596		46596	0	50324
					0		0		0	3728	
35	2302-0103-0402	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	138	504		69552		69552	0	75116
					0		0		0	5564	
42	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	638,97	732,67	0,93	468156	592	70888	317554	848567
					620,81	0,42	396676	266	0	62857	

Итого по разделу 2	**1 676 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	768 218
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 036
Накладные расходы, тенге	596 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	124 165
Итого по смете №2-1-7	**2 462 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	809 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 331
Накладные расходы, тенге	631 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 434
Всего	**39 604 331**

1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8
		276311
		Итого 39880642
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)
		595253
		Итого : 40475894
		Непредвиденные работы и затраты 2% 784961

	Итого по сметному расчету:	41260855
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	41260855
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**	41 128 493,74
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	4 935 419,25
7	**Всего по акту :**	**46 063 912,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____ Багин А.Н

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____ Гордиенко Е.С ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

_____ Карипов Н.М.