Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №12 за ноябрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-5									
		Электрооборудование									
17	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	32	2432,19	21,53	77830	689	42965	24607	110632
					1068	0	34176	0	0	8195	

49 1308-0206-2203									
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	73	98,92	3,2	7222	234	1622	3919	12032
			73,5	1,05	5366	77	0	891	
50 1308-0206-2204									
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	24	137,71	6,42	3305	154	631	1851	5568
			105	2,13	2520	51	0	412	
51 1308-0206-2205									
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	34	177,47	11,21	6034	381	1012	3432	10223
			136,5	3,71	4641	126	0	757	
53 1308-0206-2210									
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	332	77,09	6,4	25595	2124	6041	13053	41740
			52,5	2,11	17430	699	0	3092	
54 1308-0206-2211									
Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	128	114	11,2	14592	1433	2407	8081	24487
			84	3,69	10752	472	0	1814	
58 2306-0902-0114									
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,065	620988		40364		40364	0	43593
			0		0		0	3229	
59 2306-0902-0116									
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,54	1384890		747841		747841	0	807668

				0		0		0	59827	
60	2306-0902-0118									
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,81	2636669		2135702		2135702	0	2306558
				0		0		0	170856	
64	1308-0303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	309	2432,13	21,54	751527	6656	414859	237609	1068267
				1068	0	330012	0	0	79131	
65	1308-0303-0602									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	103	4249,13	106,1	437660	10928	206724	160358	645859
				2136	26,33	220008	2712	0	47841	
66	2307-0204-1308									
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	103	584		60152		60152	0	64964
				0		0		0	4812	
67	2307-0204-1305									
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	103	705		72615		72615	0	78424
				0		0		0	5809	
68	2307-0204-1303									
	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	206	705		145230		145230	0	156848
				0		0		0	11618	
69	2307-0204-1407									
	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	103	4474		460822		460822	0	497688
				0		0		0	36866	
70	1308-0305-1401									
	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	102	758,31	10,3	77348	1051	2792	53117	140902
				720,64	2,64	73505	269	0	10437	
72	2307-0202-0801									
	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	406	241		97846		97846	0	105674
				0		0		0	7828	
95	2106-0801-0301									
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0412	491541		20251		20251	0	21871

				0		0		0	1620	
96 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	556,75	0	2227	0	17	1348	3861
				552,5	0	2210	0	0	286	
97 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	78		312		312	0	337
				0		0		0	25	
98 2902-0105-0109(пл)	Соединитель изолирующий СИЗ-1 (ТОО "ЭлектроПромСнаб" ц/о=6/1,12)	шт	7000	5,36		37520		37520	0	40522
				0		0		0	3002	
99 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	73	934,1	4,32	68189	315	1663	40389	117264
				907	0	66211	0	0	8686	
	Итого по смете №2-1-5					**6 338 885**				
	в том числе					766 831				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 965				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 406				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 530 780				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					547 764				
	Накладные расходы, тенге					469 545				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 9 Двери

143 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	210	1456,79	69,02	305926	14495	98292	179118	523848
				919,71	28	193139	5881	0	38804	
145 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	150	11531		1729650		1729650	0	1868022
				0		0		0	138372	

146	2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	45	15905		715725		715725	0	772983
					0		0		0	57258	
		Итого по разделу 9					**3 164 853**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					193 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 495				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 881				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 543 667				
		Накладные расходы, тенге					179 118				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					234 434				
	Раздел 11 Полы										
	11.1 ТД №132										
182	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	330	2966,8	18,87	979046	6227	864155	104811	1170566
					329,28	8,59	108664	2837	0	86709	
	11.2 ТД №61										
185	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1200	2966,8	18,87	3560162	22641	3142380	381127	4256592
					329,28	8,59	395141	10313	0	315303	
	11.4 ТД №62*,62										
192	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин, тип 62*) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	96,24	1139,76	79,34	109688	7635	49166	50612	173124
					549,54	9,93	52887	956	0	12824	
193	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм, раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	500	687,26	25,17	343630	12586	190602	137429	519544
					280,88	11,52	140442	5759	0	38485	
194	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2125	111,75	4,29	237461	9107	220977	10739	268056
					3,47	1,9	7377	4047	0	19856	

195	1111-0101-2704									
	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	400	2807,57	67,14	1123029	26855	822161	268388	1502730
				685,03	28,76	274013	11506	0	111313	
	11.7 Машинное помещение лифта									
201	1111-0101-3902									
	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	44,5	146,36	0,99	6513	44	1452	4734	12147
				112,74	0,43	5017	19	0	900	
202	1113-0301-0602									
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 69 %	м2	33,91	77,15	2,18	2616	74	1636	631	3507
				26,72	0,24	906	8	0	260	
203	1113-0301-1406									
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	67,82	68,49	1,56	4645	106	3100	1003	6100
				21,22	0,21	1439	14	0	452	
	11.8 Деталь пола мусорокамеры									
207	1111-0101-2704									
	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 % ктрр2=0; ктрм2=0; кзпр2=0; кэкс2=0; кзпм2=0; кмат2=0;	м2 покрытия	14,76	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
	Итого по разделу 11					**7 912 366**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					985 886				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					85 275				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 459				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 295 629				
	Накладные расходы, тенге					959 474				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					586 102				
	Раздел 12 Крыша									
	12.2 Кровля стропильная									
242	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,43	83599,17	1253,86	203147	3047	153808	42693	265507

				19050,18	470,82	46292	1145	0	19667	
243	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,93	90075,68	936,34	83772	872	64570	16824	108644
					19709,91	390,09	18330	363	0	8048	
244	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (обрешетка, контробрешетка). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4	90075,75	936,58	360303	3746	277717	72361	467277
					19710	390,25	78840	1561	0	34613	
245	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,96	9968,45	51,11	19538	100	18024	1309	22515
					721,51	20,75	1414	40	0	1668	
246	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	267,33	345,92	2,37	92475	634	84530	6811	107229
					27,35	0,96	7311	257	0	7943	
247	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	495	77,01	11,57	38122	5727	0	30945	74592
					65,44	2,51	32395	1241	0	5525	
249	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	385	647,78	18,77	249394	7227	28720	198659	483897
					554,41	6,46	213447	2487	0	35844	
250	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	432,75	2256		976284		976284	0	1054387
					0		0		0	78103	
		Итого по разделу 12					**2 584 048**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				398 029					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 353					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 094					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 603 653					
	Накладные расходы, тенге				369 602					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				191 411					

Раздел 14 Внутренняя отделка

14.0 Раздел без названия

299	1115-0203-0502									
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	600	594,82	5,63	356891	3375	94046	208882	611035
				432,45	2,72	259470	1633	0	45262	
300	1115-0401-0201									
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	400	86,26	0,68	34504	272	3614	24593	63825
				76,54	0,31	30618	123	0	4728	
301	1115-0405-0106									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1200	507,55	2,65	609063	3178	300437	245486	922913
				254,54	1,18	305448	1410	0	68364	
303	1115-0203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	487,95	4,69	585539	5625	161222	337130	996483
				348,91	2,27	418692	2721	0	73814	
304	1115-0401-0201									
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	800	86,26	0,68	69006	544	7227	49185	127646
				76,54	0,31	61235	246	0	9455	

305 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	696,24	2,89	69625	290	22722	37393	115579
				466,13	1,28	46613	128	0	8561	
306 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3000	457,52	2,65	1372557	7946	686164	545577	2071585
				226,15	1,17	678447	3524	0	153451	
307 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100	4064,62	20,61	406463	2062	250273	124511	573452
				1541,28	15,11	154128	1511	0	42478	
308 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	100	1174,09	12,93	117410	1294	64280	41869	172021
				518,36	5	51836	500	0	12742	
309 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1193,26	36,75	190921	5879	107257	66114	277598
				486,15	30,36	77785	4858	0	20563	
310 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	457,52	2,65	45752	265	22872	18186	69053
				226,15	1,17	22615	117	0	5115	
	Итого по разделу 14					**6 001 190**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 106 887				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 730				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 771				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 720 114				
	Накладные расходы, тенге					1 698 926				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					444 533				
	Итого по смете №2-1-2					**19 662 457**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 683 941				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 853				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 205				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 163 063				
	Накладные расходы, тенге					3 207 120				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 456 480				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 1 Система холодного водоснабжения В-1 (ниже отм.0.000)

1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29891	1039	29891	1039	15804	13039	46364
					13048	257	13048	257	0	3434	
2	2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	151812		151812		151812	0	163957
					0		0		0	12145	
4	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1279		2558		2558	0	2763
					0		0		0	205	
5	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	2	2460,5	0	4921	0	4426	485	5838
					247,5	0	495	0	0	432	
6	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,44	1661,36	18,18	731	8	562	160	962
					365,91	4,55	161	2	0	71	
7	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,276	1836,96	18,12	507	5	401	100	656

				365,94	3,62	101	1	0	49	
8 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,85	4388,24	44,71	3730	38	3214	482	4549
				562,35	16,47	478	14	0	337	
9 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,4	3627,94	63,53	12335	216	9395	2735	16276
				801,18	19,71	2724	67	0	1206	
10 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0942	542		51		51	0	55
				0		0		0	4	
11 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3304	252	9912	756	1387	7755	19080
				2589,67	48	7769	144	0	1413	
12 2304-0102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	53300		159900		159900	0	172692
				0		0		0	12792	
13 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2156		15092		15092	0	16299
				0		0		0	1207	
14 2302-1101-0120	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,007	119494		836		836	0	903
				0		0		0	67	
15 2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00434	188694		819		819	0	885
				0		0		0	66	

16	2302-0101-0202									
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1466		2932		2932	0	3167
				0		0		0	235	
17	2302-0101-0154									
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530		530		530	0	572
				0		0		0	42	
18	2304-0501-0108									
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	798		1596		1596	0	1724
				0		0		0	128	
19	1118-1001-0104									
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	27229	197	27229	197	26093	976	30461
				939	57	939	57	0	2256	
20	1146-0302-0102									
	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,096	51125	27822,92	4908	2671	0	2878	8409
				23302,08	12385,42	2237	1189	0	623	
21	1146-0303-0105									
	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,05	104260	980	5213	49	2088	2602	8440
				61520	440	3076	22	0	625	
22	2301-0501-1319									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,7	8117		5682		5682	0	6137
				0		0		0	455	
23	1116-0501-0209									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	3254	528	9762	1584	4622	3890	14744
				1185,33	137,67	3556	413	0	1092	
	Итого по разделу 1					**524 933**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 584				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 563				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 166				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					409 800				
	Накладные расходы, тенге					35 102				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					38 884				
	Раздел 2 Водопровод В-1 (ниже отм.0,000)									
41	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	127,4	70,1	1,02	8931	130	44	8582	18914
					68,74	0	8757	0	0	1401	
42	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	42,1	70,12	1,02	2952	43	15	2836	6251
					68,74	0	2894	0	0	463	
43	2304-0102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	45574		91148		91148	0	98440
					0		0		0	7292	
44	2304-0102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29352		88056		88056	0	95100
					0		0		0	7044	
45	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185		8740		8740	0	9439
					0		0		0	699	
46	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489		8934		8934	0	9649
					0		0		0	715	
47	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1237		2474		2474	0	2672
					0		0		0	198	

48	2302-1101-0118	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	97769	391	391	0	422
					0	0	0	31	
49	2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	65179	391	391	0	422
					0	0	0	31	
50	2302-1101-0112	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	52384	105	105	0	113
					0	0	0	8	
51	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00465	188694	877	877	0	947
					0	0	0	70	
52	2302-0101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	569	569	569	0	615
					0	0	0	46	
53	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	490	490	490	0	529
					0	0	0	39	
54	2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	299	299	299	0	323
					0	0	0	24	
55	2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	261	261	261	0	282
					0	0	0	21	

56	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	1870,58	105,92	22447	1271	3607	17472	43113
					1464,08	21,67	17569	260	0	3194	
57	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1846	81,33	5538	244	902	4337	10665
					1464	11	4392	33	0	790	
58	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4154		4154		4154	0	4486
					0		0		0	332	
59	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1739		19129		19129	0	20659
					0		0		0	1530	
60	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1116		3348		3348	0	3616
					0		0		0	268	
61	2302-0101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	16	266		4256		4256	0	4596
					0		0		0	340	
62	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	542		15176		15176	0	16390
					0		0		0	1214	
		Итого по разделу 2					**347 643**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 612				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 688				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					293				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					253 366				
		Накладные расходы, тенге					33 227				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 750				

Раздел 5 Канализаци К-1(ниже отм. 0,000)

107	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	158	1691,06	3,08	267188	487	167073	97767	394151
					630,56	0,85	99628	134	0	29196	
108	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1006,5	1,2	10065	12	3477	6448	17834
					657,6	0,4	6576	4	0	1321	
109	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (выпуски К1) НР = 98 %	м трубопровода	22	1691,05	3,09	37203	68	23263	13613	54881
					630,55	0,86	13872	19	0	4065	
110	2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2993		47888		47888	0	51719
					0		0		0	3831	
111	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400		6400		6400	0	6912
					0		0		0	512	
112	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	1789		66193		66193	0	71488
					0		0		0	5295	
113	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	1774		28384		28384	0	30655
					0		0		0	2271	
114	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	27	385		10395		10395	0	11227
					0		0		0	832	
115	2302-0601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	339		1356		1356	0	1464
					0		0		0	108	

116	2302-0601-0103									
	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	96	183		17568		17568	0	18973
				0		0		0	1405	
117	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,384	51119,79	27820,31	19630	10683	0	11512	33633
					23299,48	12390,63	8947	4758	0	2491	
118	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,2	104305	990	20861	198	8357	10410	33773
					61530	435	12306	87	0	2502	
	Итого по разделу 5						**726 710**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						141 329				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 448				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 002				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						380 354				
	Накладные расходы, тенге						139 750				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						53 829				
	Раздел 6 Внутренний водосток К-2 (ниже отм. 0,000)										
119	1116-0401-0205									
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42,5	2969,91	63,34	126221	2692	89481	34185	173238
				801,13	19,65	34048	835	0	12832	
120	1116-0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	4	1732,5	528	6930	2112	76	5187	13086
					1185,5	137,75	4742	551	0	969	
121	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,984	1961		7813		7813	0	8438
					0		0		0	625	
122	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3768	542		204		204	0	220
					0		0		0	16	

123	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	2461,75	18,88	19694	151	16621	2916	24419
					365,25	6,75	2922	54	0	1809	
124	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1739		6956		6956	0	7512
					0		0		0	556	
125	1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР = 84 %	м борозд	192	1296,54	526,47	248936	101083	0	162012	443824
					770,07	234,47	147853	45018	0	32876	
126	1116-0801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	воронка	4	3019,5	0	12078	0	8887	3127	16421
					797,75	0	3191	0	0	1216	
127	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1290		5160		5160	0	5573
					0		0		0	413	
128	1116-0101-0303	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка НР = 98 %	т фасонных частей	0,048	45895,83	3416,67	2203	164	735	1330	3816
					27166,67	1104,17	1304	53	0	283	
129	2302-0802-0114	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2233		8932		8932	0	9647
					0		0		0	715	
130	2302-0802-0109	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	3988		15952		15952	0	17228
					0		0		0	1276	
131	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,384	51119,79	27820,31	19630	10683	0	11512	33633
					23299,48	12390,63	8947	4758	0	2491	
132	1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,2	104305	990	20861	198	8357	10410	33773
					61530	435	12306	87	0	2502	

133	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные.(лоток для выпуска водостока) Устройство НР = 91 %	м3	0,36	23044,44	1272,22	8296	458	6899	935	9969
					2608,33	247,22	939	89	0	738	
		Итого по разделу 6					**800 797**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					216 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 541				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 445				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					176 073				
		Накладные расходы, тенге					231 614				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					59 317				
	Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм.0,000)										
138	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	204	9512		1940448		1940448	0	2095684
					0		0		0	155236	
139	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	155	11		1705		1705	0	1841
					0		0		0	136	
140	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	510	5		2550		2550	0	2754
					0		0		0	204	
		Итого по разделу 7					**2 100 279**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 944 703				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					155 576				
	Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4(выше отм.0,000)										
154	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1458		23328		23328	0	25194
					0		0		0	1866	
		Итого по разделу 8					**25 194**				
		в том числе									

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 328				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 866				
Раздел 9 Канализация К-1 (выше отм. 0,000)										
163 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1006,53	1,25	15099	19	5216	9673	26754
				657,58	0,36	9864	6	0	1982	
	Итого по разделу 9					**26 754**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 864				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 216				
	Накладные расходы, тенге					9 673				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 982				
	Итого по смете №2-1-6					**4 552 310**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					435 641				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 259				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					58 912				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 192 840				
	Накладные расходы, тенге					449 366				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					337 204				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Отопление выше 0.000										
40 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	1689	72,49	1,05	122435	1774	1088	117182	258786
				70,8	0	119573	0	0	19169	
	Итого по разделу 2					**258 786**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 088				
	Накладные расходы, тенге					117 182				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 169				

	Итого по смете№2-1-7.					**258 786**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 573				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 774				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 088				
	Накладные расходы, тенге					117 182				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 169				

Локальная смета № 2-1-8

Устройство связи

Раздел 1 Телефонизация

1 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	3661	1104,25	14644	4417	1555	6189	22500
				2168	368,5	8672	1474	0	1667	
2 2902-0108-0101(пл)	Коробка телефонная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-16/2-18 (ТОО "ES Market ",г.Астана ц/о=22000/1,12)	шт	4	19642,86		78571		78571	0	84857
				0		0		0	6286	
5 2902-0108-0102(пл)	Сплиттер PLC с делением 1/32, оконцованный коннекторами SC/APC,входное волокно SPL32-SHC/in900out900-SC/APC-3 диаметром 900мкм/выход, корпус SHC (ТОО "VIKI Trade ",г.Алматы ц/о=18000/1,12)	шт	4	16071,43		64286		64286	0	69429
				0		0		0	5143	
6 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	102	407,75	3,2	41590	326	2214	28193	75366
				382,84	1,05	39050	107	0	5583	
7 2902-0108-0103(пл)	Розетка настенная абоненсткая PA-SC/APC-1-1-1 (ТОО "Альянс ",г.Алматы ц/о=325/1,12)	шт	102	290,18		29598		29598	0	31966
				0		0		0	2368	
8 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	41	934,1	4,32	38298	177	934	22684	65861
				907	0	37187	0	0	4879	
9 2307-0202-1201	Коробка соединительная КПЭ-07	шт.	34	7619		259046		259046	0	279770

				0		0		0	20724	
10 2307-0202-1201	Коробка протяжная подвальная КПП-02	шт.	7	7619		53333		53333	0	57600
				0		0		0	4267	
11 1310-0902-0421	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах НР = 61 %	шт.	4	17640,5	3670,25	70562	14681	3849	34729	113714
				13008	1225	52032	4900	0	8423	
12 2902-0108-0106(пл)	Муфта сплиттерная BPEO II на 6 вводов с заземлением (ООО "СвязьСтройКомплект" ц/о=39804,28*5,3/1,12)	шт	4	188359,54		753438		753438	0	813713
				0		0		0	60275	
13 2902-0108-0107(пл)	Сплайс-кассета для муфт BPEO 10 мм, на 12 соединителей (ООО "СвязьСтройКомплект" ц/о=333,69*5,3/1,12)	шт	2	1579,07		3158		3158	0	3411
				0		0		0	253	
14 2902-0108-0108(пл)	Держатель коннекторов SC/LS для муфты BPEO на 12 коннекторов (ООО "СвязьСтройКомплект" ц/о=2751,18*5,3/1,12)	шт	2	13018,97		26038		26038	0	28121
				0		0		0	2083	
15 2902-0108-0109(пл)	Устройство ввода кабеля ECAM Evolution, круглый 5-18 мм (ООО "СвязьСтройКомплект" ц/о=2015,46*5,3/1,12)	шт	1	9537,45		9537		9537	0	10300
				0		0		0	763	
16 2902-0108-0109(пл)	Устройство ввода кабеля ECAM Evolution, круглый 5-27мм (ООО "СвязьСтройКомплект" ц/о=5965,63*5,3/1,12)	шт	6	28230,21		169381		169381	0	182931
				0		0		0	13550	
17 2902-0108-0111(пл)	Адаптер SHIP SC/SC S905-3 SM (ТОО "Альянс" г.Алматы ц/о=105/1,12)	шт	16	93,75		1500		1500	0	1620
				0		0		0	120	
18 2902-0108-0112(пл)	Термоусаживаемые гильзы КДЗС-60 (ТОО "Альянс" г.Алматы ц/о=14/1,12)	шт	16	12,5		200		200	0	216
				0		0		0	16	
22 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2403	291,18	136,39	699709	327755	111469	252394	1028271

				108,4	37,48	260485	90062	0	76168	
23	2306-0703-0616	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,051	1216869		62060		62060	0	67025
					0		0		0	4965	
24	2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,252	809828		204077		204077	0	220403
					0		0		0	16326	
25	2902-0108-0115(пл)	Drop-кабель КС-FTTH-П-2-G.657.A2-(xx)-0,08-4001 (ТОО "Альянс" г.Алматы ц/о=70/1,12)	м	2100	62,5		131250		131250	0	141750
					0		0		0	10500	
26	2902-0108-0116(пл)	Коннектор SC/APC (ТОО "Альянс" г.Алматы ц/о=920/1,12/2.557)	шт	210	821,43		172500		172500	0	186300
					0		0		0	13800	
27	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	270	458,76	32,01	123866	8643	33008	60884	199530
					304,5	8,69	82215	2346	0	14780	
28	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	150	170		25500		25500	0	27540
					0		0		0	2040	
29	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	120	128		15360		15360	0	16589
					0		0		0	1229	
30	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	10	294,1	9,3	2941	93	1063	1306	4587
					178,5	2,9	1785	29	0	340	
31	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	44		440		440	0	475
					0		0		0	35	

32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	71,9	0,8	3595	40	930	1899	5934
					52,5	0,26	2625	13	0	440	
33	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	4,2	2834		11903		11903	0	12855
					0		0		0	952	
34	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	520	283,02	14,04	147167	7300	19747	87571	253517
					231	2,9	120120	1506	0	18779	
35	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	520	67		34840		34840	0	37627
					0		0		0	2787	
36	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	143	245,57	105,88	35117	15141	0	22444	62166
					139,69	47,15	19976	6743	0	4605	
37	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	102	141,83	0	14467	0	93	8768	25094
					140,92	0	14374	0	0	1859	
		Итого по разделу 1					**4 131 038**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					638 521				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					378 573				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 180				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 280 878				
		Накладные расходы, тенге					527 061				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					306 005				
		Итого по смете №2-1-8					**4 131 038**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					638 521				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					378 573				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 180				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 280 878				
		Накладные расходы, тенге					527 061				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					306 005				

корректировка актов №6,№7 за октябрь месяц 2018 года

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы ниже отм.0,000

Раздел 4 Спуски в техподполье, световые приямки (13шт)

4.1 1

29	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,5	7665,68	1468,64	19164	3672	8753	7736	29052
					2695,56	596,15	6739	1491	0	2152	
	акт №7 за октябрь										
29	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-2,5	7665,68	1468,64	-19164	-3672	-8003	-8440	-29812
					2695,56	596,15	-7489	-1490	0	-2208	
	Итого по смете №2-1-1						**-760**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-750				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						750				
	Накладные расходы, тенге						-704				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						-56				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

31	1146-0303-0103	Стены наружные железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (узел 3, АС-90) НР = 84 % К=-1,000;	м3 заделки	-0,04	105000	1050	-4200	-42	-1685	-2093	-6796
					61825	475	-2473	-19	0	-503	
	Итого по разделу 2						**-6 796**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						-2 473				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						-42				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						-19				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						-1 685				
	Накладные расходы, тенге						-2 093				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						-503				

Раздел 5 Балконы										
69 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Н38,Н1) НР = 91 % К=-1,000;	т	-0,53668	361826,41	1164,57	-194185	-625	-87722	-96537	-313980
				197208,76	460,24	-105838	-247	0	-23258	
72 1109-0606-0110	Лестницы . Монтаж НР = 69 % К=-1,000;	т конструкций	-0,6	47733,33	6386,67	-28640	-3832	-1979	-16232	-48462
				38048,33	1158,33	-22829	-695	0	-3590	
	Итого по разделу 5					**-362 442**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-128 667				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-4 457				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-942				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-89 701				
	Накладные расходы, тенге					-112 769				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-26 848				
Раздел 10 Окна и балконные двери										
160 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2 проемов	24	3150,22	154,94	75607	3719	46719	24099	107682
				1048,71	67	25169	1608	0	7976	
163 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	31	20980		650380		650380	0	702410
				0		0		0	52030	
164 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 90 %	м2 проемов	12,53	3319,16	148,76	41590	1865	23393	15444	61597
				1303,41	66,08	16332	828	0	4563	
166 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-6 НР = 90 %	м2 проемов	55,73	3617,75	156,45	201617	8719	115986	72623	296179

				1380,08	67,83	76912	3780	0	21939	
	акт №6 за октябрь месяц									
160 1110-0501-0105										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР = 90 %	м2 проемов	-24	3150,22	154,94	-75605	0	-50436	-22652	-106118
				1048,71	67	-25169	0	0	-7861	
163 2109-0201-0403										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-31	20960		0		0	0	0
				0		0		0	0	
164 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих ОК-5 НР = 90 %	м2 проемов	-12,53	3319,16	148,76	-41589	0	-25257	-14699	-60791
				1303,41	66,08	-16332	0	0	-4503	
166 1110-0501-0107										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-6 НР = 90 %	м2 проемов	-55,73	3617,75	156,45	-201617	0	-124705	-69221	-292505
				1380,08	67,83	-76912	0	0	-21667	
	Итого по разделу 10					**708 454**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 303				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 216				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					636 080				
	Накладные расходы, тенге					5 594				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					52 477				
Раздел 13 Вентиляционные каналы и шахты										
288 1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича керамического. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	8,5	33864,91	2064,95	287853	17552	226705	43629	358001
				5128,89	390,26	43596	3317	0	26519	
	акт №7 за октябрь									
288 1108-0201-0109	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство (толщина 40мм) НР=94%	м3 кладки	-8,5	33864,91	2064,95	-287852	-17552	-226704	-44098	-358506

			5128,89	390,26	-43596	3317	0	-26556	
	Итого по разделу 13				**-505**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1				
	Накладные расходы, тенге				-469				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-37				
Раздел 14 Внутренняя отделка									
303 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	487,95	4,69	585539	5625	161222	337130	996483
				348,91	2,27	418692	2721	0	73814	
306 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4042,6	457,52	2,65	1849564	10713	924620	735169	2791512
				226,15	1,17	914231	4730	0	206779	
	акт №6 за октябрь									
303 1115-0203-0501	Стяжки цементные толщиной 20мм .Устройство (толщина 40мм) НР=94%	оштукатуриваемой поверхности	-1200	487,95	4,69	-585540	-5625	-161220	-396131	-1060205
				348,91	2,27	-418692	-2721	0	-78534	
	Итого по разделу 14				**2 727 790**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				914 231				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 713				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				924 622				
	Накладные расходы, тенге				676 168				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				202 059				
	Итого по смете №2-1-2				**3 066 501**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				783 091				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 517				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 985				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 469 317			
	Накладные расходы, тенге			566 431			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			227 148			

Локальная смета № 2-4-1

Лифты пассажирские

3 5802-0103-0101(пл)							
	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400кг, скорость подъема 1м/сек, кол-во остановок 8, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ЦП№47 от 15.02.2018, ц/о=(4865000+1600000)/1,12)	шт	1	5772321,43	5772321	0	0	5772321
				0	0	5772321	0	
4 5802-0103-0103(пл)							
	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400кг, скорость подъема 1м/сек, кол-во остановок 7, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ЦП№47 от 15.02.2018, ц/о=(4742000+1600000)/1,12)	шт	2	5662500	11325000	0	0	11325000
				0	0	11325000	0	
	акт №6 за октябрь							
3 5802-0103-0101(пл)							
	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400кг, скорость подъема 1м/сек, кол-во остановок 8, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ЦП№47 от 15.02.2018, ц/о=(4865000+1600000)/1,12)	шт	-1	5772321,43	-5772321	-5772321	0	-6234107
				0	0	0	-461786	
	акт №7 за октябрь							
4 5802-0103-0103(пл)							
	Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ г/п 400кг, скорость подъема 1м/сек, кол-во остановок 7, с пусконаладочными работами (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ЦП№47 от 15.02.2018, ц/о=(4742000+1600000)/1,12)	шт	-2	5662500	-11325000	-11325000	0	-12231000
				0	0	0	-906000	
	Итого по смете				**-1 367 786**			
	в том числе							
	- оборудование, тенге				17 097 321			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-17 097 321			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-1 367 786			

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

	Раздел 7 Водопровод В-1 (выше отм.0,000)									
137	2301-0601-0304									
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,005	440		2		2	0	2
				0		0		0	0	
144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	786		75456		75456	0	81492
		акт №6 за октябрь			0		0		0	6036	
144	2302-0401-1008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-96	192		-18432		-18432	0	-19907
					0		0		0	-1475	
		Итого по разделу 7					**61 587**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 026				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 561				
	Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4(выше отм.0,000)									
145	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,005	308		2		2	0	2
					0		0		0	0	
148	2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=-1,000;	м	-0,395	199		-79		-79	0	-85
					0		0		0	-6	
		Итого по разделу 8					**-83**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-77				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-6				
	Раздел 9 Канализация К-1 (выше отм. 0,000)									
162	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-7	1691,06	3,08	-11836	-21	-7401	-4332	-17461

			630,56	0,85	-4414	-6	0	-1293	
	Итого по разделу 9				**-17 461**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-4 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-21				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-7 401				
	Накладные расходы, тенге				-4 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-1 293				
Раздел 13 Санитарно-техническое оборудование									
	акт №10 за октябрь месяц								
	Итого по разделу 13				**-1 805 425**				
	Итого по разделу 13 нужно				**1 340 482**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				105 690				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 480				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 785				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 009 791				
	Накладные расходы, тенге				110 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				99 295				
	Итого по разделу 13				**-464 943**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				0				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				0				
	Итого по смете №2-1-6				**-420 900**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				-4 414				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				-21				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-6				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-415 395				
	Накладные расходы, тенге				-4 332				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 262				

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

3	1116-0301-0104									
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	62	1811,32	17,02	112302	1055	90687	20507	143434
				331,61	5,9	20560	366	0	10625	

16 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	2465,19	44,81	12819	233	8704	3878	18033
				746,54	14,42	3882	75	0	1336	
	акт №6 за октябрь месяц 2018г									
3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-62	7262,46	37,75	-450273	-2341	-234811	-209935	-713025
				3437,44	17,71	-213121	-1098	0	-52817	
16 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,2	2464,19	44,81	-12814	-233	-8699	-3878	-18027
				746,54	14,42	-3882	-75	0	-1335	
	Итого по смете №2-1-7					**-569 585**				
	в том числе					-192 561				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 286				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-732				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-144 119				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-189 428				
	Накладные расходы, тенге					-42 191				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете					**230 760**				
	в том числе					24 442				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 288				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					163 551				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					24 385				
	Накладные расходы, тенге					17 094				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**35 650 946**				
	Всего									
1 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8					133586				
	Итого					35784532				
2 НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)					287783				
	Итого :					36072315				
	Непредвиденные работы и затраты 2%					379500				
	Итого по сметному расчету:					36451815				

3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	36451815
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**	36 334 880,07
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**	4 360 185,61
7	**Всего по акту:**	**40 695 065,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"
Эксперт _____Тескарин А.С. ИИН 660101300411
Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ

Сметчик

_____Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства

Директор_____Гордиенко Е.С. ИИН 640819450414

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

_____Карашов. А.М.