Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "МАТАН"**
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт моста на автодороге «Акчатау-Агадырь-Ортау» - а/д «Кызылорда-Павлодар» км 164-167 (ликвидация паводковых разрушений)

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА от "30" октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№ 25-05-20/19	**24.05.2018 г.**			АО	16
		Доп. Согл. №4	**28.06.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**542 088 554,12**								**58 080 916,51**	
В том числе: В текущем месяце - **за октябрь 2019 года**	**251 842 311,69**	**224 859 206,87**							**26 983 104,82**	**251 842 311,69**
Выданный аванс										
Удержание аванса	**145 265 276,19**									**75 552 693,51**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**49 391 072,41**									**25 687 915,79**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**196 830 503,13**									
Итого к оплате:	**150 601 702,39**									**150 601 702,39**

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **С.Ә. Айдос**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАТАН"
_____ **М.К. Жадаев**
М.П.

Заказчик: АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "МАТАН"
Договор №25-05-20/19 от 24 мая 2018 года

АКТ выполненных работ №6
На Капитальный ремонт моста на автодороге «Акчатау-Агадырь-Ортау» - а/д «Кызылорда-Павлодар» км 164-167 (ликвидация паводковых разрушений)
за период с 21.09.2019 года по 30.10.2019 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Всего в текущих ценах 2018 года с НДС	Выполнение в т.ч.:				
					с начала строительства		%	за отчетный период (октябрь)	
					Кол-во	Сумма		Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мост									
	Всего по мосту			**146 337 086,20**		**136 792 164,37**			**9 544 921,83**
1-1	**Разборка существующих водопропускных труб**			**904 085,55**		**904 085,55**			**0,00**
	Разработка грунта 2 группы для устройства перемычки	м3	417,00	153 455,86	417,00	153 455,86	100		
	Разборка конусов и существующей насыпи земполотна	м3	1 270,00	483 369,72	1 270,00	483 369,72	100		
	Разборка металлических труб диаметром d=1,0м	км/трубопровода	0,02	267 259,97	0,02	267 259,97	100		
2-1-1	**Устройство крайних опор**			**39 281 887,32**		**39 216 332,05**			**65 555,27**
	Устройство буронабивных свай крайних опор	м3	112,61	34 900 449,01	112,61	34 900 449,01	100		
	Бетонирование ригеля крайних опор	м3	27,80	3 077 721,01	27,80	3 077 721,01	100		
	Бетонирование шкафных стенок крайних опор	м3	6,60	628 653,01	6,60	628 653,01	100		
	Устройство подферменников крайних опор	м3	2,78	281 122,56	2,78	281 122,56	100		
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная	м2	80,00	328 386,46	80,00	328 386,46	100		
	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	100,00	65 555,27			100	100,00	65 555,27
2-1-2	**Устройство промежуточных опор**			**26 551 033,64**		**26 459 253,11**			**91 780,53**
	Устройство буронабивных свай промежуточных опор	м3	75,07	22 800 138,48	75,07	22 800 138,48	100		
	Бетонирование верхней части буронабивных свай промежуточных опор	м3	5,72	1 907 817,52	5,72	1 907 817,52	100		
	Бетонирование ригеля промежуточных опор	м3	13,65	1 553 846,37	13,65	1 553 846,37	100		
	Устройство подферменников промежуточных опор	м3	2,07	197 450,74	2,07	197 450,74	100		
	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	140,00	91 780,53			100	140,00	91 780,53
2-2-1	**Устройство пролетного строения**			**41 516 047,76**		**40 782 262,51**			**733 785,25**
	Установка балок на опоры а/д мостов Плита П18-А14-К7	шт/плита	24,00	34 730 534,01	24,00	34 730 534,01	100		
	Устройство накладной плиты	м3	62,60	4 263 363,72	62,60	4 263 363,72	100		
	Устройство соединительной плиты между промежуточными опорами	м3	5,45	555 178,50	5,45	555 178,50	100		
	Упругая прокладка из "Техноэластмост-С" в два слоя	м2	61,65	280 761,68	61,65	280 761,68	100		
	Устройство бордюр под барьерное ограждение и тумбы под перильное ограждение	м3	9,15	952 424,60	9,15	952 424,60	100		
	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	535,00	733 785,25			100	535,00	733 785,25
2-2-2	**Устройство проезжей части мостового полотна**			**20 049 261,14**		**14 424 760,59**			**5 624 500,55**
	Устройство водоотвода и гидроизоляции "Техноэластмост-С"	м2	468,21	1 945 978,01	468,21	1 945 978,01	100		

	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=4см	м2	367,35	858 451,69			100	367,35	858 451,69
	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=4см	м2	367,35	858 451,69			100	367,35	858 451,69
	Устройство штрабы с заполнением тиоколовой мастикой	м/шва	70,90	528 784,07			100	70,00	528 784,07
	Устройство дорожек на тротуарах из м/з а/б смеси Н=4см	м2	41,82	111 726,35			100	41,82	111 726,35
	Установка стальных перил	т/перил	3,25	1 278 993,11			100	3,25	1 278 993,11
	Устройство барьерного ограждения на мосту	м	73,50	1 645 450,98	62,47	1 398 700,71	100	11,03	246 750,27
	Устройство деформационного шва на проезжей части и на тротуарах	м/шва	25,50	12 821 425,24	21,93	11 080 081,87	100	3,57	1 741 343,37
2-2-3	**Устройство сопряжения моста с насыпью**			**6 315 302,90**		**4 499 026,83**			**1 816 276,07**
	Отсыпка зем.полотна	м3	664,00	652 120,85			100	664,00	652 120,85
	Устройство щебеночной подушки под блоки лежня и переходные плиты	м3	34,50	380 544,90	34,50	380 544,90	100		
	Устройство блоков лежня Л-5	шт	4,00	734 925,43	4,00	734 925,43	100		
	Устройство переходных плит и их объедтнение	шт	24,00	2 957 532,97	24,00	2 957 532,97	100		
	Устройство накладной плиты	м3	3,80	292 029,27	3,80	292 029,27	100		
	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост-С"	м2	32,24	133 994,26	32,24	133 994,26	100		
	Устройство выравнивающего слоя из черного щебня	т	24,64	316 577,54			100	24,64	316 577,54
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н=9см	м2	54,00	242 552,69			100	54,00	242 552,69
	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=4см	м2	80,00	186 950,02			100	80,00	186 950,02
	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=4см	м2	80,00	186 950,02			100	80,00	186 950,02
	Устройство основания под тротуары из щебня фр.10-20мм Н=10см	м2	22,30	30 031,50			100	22,30	30 031,50
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из м/з а/б смеси Н=5см	м2	28,30	90 112,56			100	28,30	90 112,56
	Устройство водоотводных лотков на обочинах Б2-18-25	шт	32,00	110 980,89			100	32,00	110 980,89
2-3-1	**Укрепительные работы**			**5 450 888,68**		**5 450 888,68**			**0,00**
	Разработка грунта 3 группы под упоры	м3	31,40	22 816,00	31,40	22 816,00	100		
	Устройство упоров бетонными плитами	м/упора	87,00	883 472,49	87,00	883 472,49	100		
	Устройство каменной наброски рисбермы	м3/камня	124,60	874 370,21	124,60	874 370,21	100		
	Укрепление откосов бетонными плитами	м2	253,00	2 850 083,14	253,00	2 850 083,14	100		
	Укрепление верхней части конусов монолитными бетонными плитами	м2	90,00	820 146,84	90,00	820 146,84	100		
2-3-2	**Устройство водоотвода с проезжей части**			**551 746,68**		**338 722,52**			**213 024,16**
	Устройство водоотводных лотков на обочинах Б5 и Б-2-20-25	шт	14,00	160 584,92	4,62	52 316,33	100	9,38	108 268,59
	Устройство водоотводных лотков по откосу насыпи Б-6	м/лотка	12,80	185 531,28	6,40	92 444,79	100	6,40	93 086,49
	Устройство гасителей у подошвы	шт	12,00	26 619,98	6,72	14 950,90	100	5,28	11 669,08
9-1	**Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояяния, предусмотренного**	м3	1,20	179 010,50	1,20	179 010,50			
		т	2 066,60	**5 716 832,53**	1 966,60	**4 716 832,53**	**100**	100,00	**1 000 000,00**
	Всего по мосту			**146 337 086,20**		**136 792 164,37**			**9 544 921,83**
Подходы к мосту									
	Всего по подходам			**959 796 467,92**		**717 499 078,06**			**242 297 389,86**
	Восстановление оси			**112 090,62**		**112 090,62**	100		
1-1	**Подготовительные работы**			**18 164 908,08**		**18 164 908,08**			**0,00**
	Расчистка кюветов и придорожной полосы от растительности	га	0,99	74 018,09	0,99	74 018,09	100		
	Снятие почвенно-растительного грунта	м3	36 236,00	4 648 155,81	36 236,00	4 648 155,81	100		
	Рыхление откосов на ПК25+80-ПК29+50	м3	787,50	7 020,40	787,50	7 020,40	100		

	Разборка существующей дорожной одежды	м3	4 221,95	3 809 079,29	4 221,95	3 809 079,29	100		
	Демонтаж ж/б водопропускной трубы d=2х1,5м на ПК5+25,34	м3	46,44	835 689,81	46,44	835 689,81	100		
	Демонтаж ж/б водопропускной трубы d=2х1,5м на ПК8+54,5	м3	46,44	850 636,20	46,44	850 636,20	100		
	Демонтаж ж/б водопропускной трубы d=1,0м на ПК14+81,17	м3	18,35	424 314,96	18,35	424 314,96	100		
	Демонтаж ж/б водопропускной трубы отверстием 2х(2,5х2,0) на ПК15+13,01	м3	254,27	7 515 993,52	254,27	7 515 993,52	100		
1-2	**Подготовительные работы по разделам "Пересечения и примыкания" и "Обустройство дороги"**			**70 247,93**		**70 247,93**			**0,00**
	Разборка землянного полотна малых съездов	м3	395,00	46 848,87	395,00	46 848,87	100		
	Разборка дорожных знаков	шт	2,00	4 716,35	2,00	4 716,35	100		
	Разборка километровых знаков	шт	8,00	18 682,71	8,00	18 682,71	100		
2-1-1	**Земляные работы**			**208 478 786,36**		**208 478 786,36**			**0,00**
	Разработка грунта 2 группы в грунтовый резерв 1 (разборка насыпи)	м3	86 600,00	42 818 464,75	86 600,00	42 818 464,75	100		
	Разработка непригодного грунта 1 группы в грунтовый резерв	м3	56 672,00	24 788 732,84	56 672,00	24 788 732,84	100		
	Разработка грунта 4 группы из резерва 1 для замены непригодного переувлажненного грунта	м3	57 237,00	22 299 716,80	57 237,00	22 299 716,80	100		
	Разработка грунта 4 группы из резерва 1 в насыпь	м3	171 628,00	65 923 502,67	171 628,00	65 923 502,67	100		
	Планировка откосов и полотна насыпей грунта 3 группы	м2	92 466,00	7 374 100,33	92 466,00	7 374 100,33	100		
	Планировка откосов и полотна насыпей грунта 1 группы	м2	10 274,00	578 320,43	10 274,00	578 320,43	100		
	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу за 6 проходов	м3	215 810,00	44 695 948,54	215 810,00	44 695 948,54	100		
2-1-2	**Дополнительные земляные работы**			**70 737 280,05**		**0,00**			**70 737 280,05**
	Укрепление откосов насыпи засевом трав	м2	54 582,00	19 362 155,59			100	54 582,00	19 362 155,59
	Устройство водоотлива	м	240,00	1 533 515,98			100	240,00	1 533 515,98
	Доведение резервного профиля до проектныз отметок (нарезка кюветов)	м3	8 022,00	3 188 710,92			100	8 022,00	3 188 710,92
	Планировка откосов и полотна выемок (дно кювета)	м2	58 120,00	6 107 695,45			100	58 120,00	6 107 695,45
	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу за 4 прохода (дно кювета)	м3	17 436,00	3 353 364,85			100	17 436,00	3 353 364,85
	Планировка откосов и полотна выемок (откосы кювета)	м3	33 578,00	4 364 348,02			100	33 578,00	4 364 348,02
	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу за 4 прохода (откосы кювета)	м3	10 073,40	1 937 359,58			100	10 073,40	1 937 359,58
	Укрепление откосов и дна кюветов засевом трав	м2	91 698,00	30 890 129,66			100	91 698,00	30 890 129,66
2-1-3	**Рекультивация временно-занимаемых земель**			**10 604 383,27**		**0,00**			**10 604 383,27**
	Придорожная полоса	м2	28 500,00	4 384 476,53			100	28 500,00	4 384 476,53
	Объездная дорога	м2	30 500,00	1 187 150,54			100	30 500,00	1 187 150,54
	Грунтовый резерв	м2	15 700,00	5 032 756,20			100	15 700,00	5 032 756,20
2-2-1	**Устройство дорожной одежды**			**281 691 319,03**		**175 438 689,75**			**106 252 629,28**
	Устройство основания, подстилающего и выравнивающего слоя из ПГС Н=18см	м3	6 073,31	36 512 613,73	6 073,31	36 512 613,73	100		
	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С4 Н=15см	м2	29 323,70	41 839 823,87	29 323,70	41 839 823,87	100		
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня Н=8см	м2	25 487,98	52 602 069,64	25 487,98	52 602 069,64	100		
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н=6см	м2	23 512,00	71 855 706,26	16 458,40	44 484 182,51	100	7 053,60	27 371 523,75
	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=5см	м2	23 512,00	67 240 074,34			100	23 512,00	67 240 074,34
	Укрепление обочин щебнем фр.0-40мм Н=12см	м2	12 952,83	11 641 031,19			100	12 952,83	11 641 031,19

2-2-2	**Устройство присыпных обочин (из ранее привезенного материала от разборки дорожной одежды объездной дороги)**			**1 718 281,51**		**0,00**			**1 718 281,51**
	Планировка откосов и полотна насыпей	м2	12 782,00	806 974,43				12 782,00	806 974,43
	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу за 8 проходов	м3	4 107,00	911 307,08				4 107,00	911 307,08
2-3-1	**Устройство новой прямоугольной ж/б трубы отв.2,5х2,0 фундаментной на ПК 5+25, ПК8+50**			**17 839 990,63**		**14 737 552,19**			**3 102 438,44**
	Устройство котлована	м3	369,40	114 292,04	369,40	114 292,04	100		
	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	49,20	416 833,29	49,20	416 833,29	100		
	Устройство фундаментов под тело трубы и оголовки	м3	48,24	1 717 268,77	48,24	1 717 268,77	100		
	Гидроизоляция фундаментов	м2	137,44	559 692,99	137,44	559 692,99	100		
	Устройство ж/б прямругольных труб ЗП13.100	шт	25,00	5 998 720,86	25,00	5 998 720,86	100		
	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции (тело трубы)	м2	252,75	1 103 673,82	252,75	1 103 673,82			
	Устройство оголовков ЗП36	шт	4,00	1 435 172,93	4,00	1 435 172,93	100		
	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции оголовков	м2	78,00	323 464,85	78,00	323 464,85	100		
	Устройство откосных стенок Ст1(пл) Блок №57 и Ст3(пл) Блок №59	шт	16,00	1 622 120,70	16,00	1 622 120,70	100		
	Заполнение бетоном пазух для оголовков	м3	9,51	217 319,86	9,51	217 319,86	100		
	Обратная засыпка грунтом траншеи и котлован	м3	124,64	54 556,08	124,64	54 556,08	100		
	Укрепление бетонными плитами П-1 (49х49х10) русла входного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	шт	250,00	853 964,27	127,50	438 255,36	100	122,50	415 708,91
	Укрепление бетонными плитами П-1 (49х49х10) откосов входного и выходного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	шт	320,00	879 083,18	204,80	560 966,24	100	115,20	318 116,94
	Устройство упоров при укреплении откосов блоки упора У-1 и У-2	м/упора	14,00	175 214,40	14,00	175 214,40	100		
	Укрепление монолитным бетоном русла выходного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	м2	154,80	1 146 277,74				154,80	1 146 277,74
	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном	м2	22,00	119 109,88				22,00	119 109,88
	Устройство каменной наброски под рисберму	м3	169,00	379 245,70				169,00	379 245,70
	Укрепление монолитным бетоном рисбермы	м2	86,40	665 953,02				86,40	665 953,02
	Установка асфальтовых планок	м3	1,56	58 026,25				1,56	58 026,25
2-3-2	**Устройство новой прямоугольной ж/б трубы отв. (4х2,5)х2 фундаментной на ПК 14+80**			**25 437 656,46**		**22 701 953,30**			**2 735 703,16**
	Устройство котлована	м3	292,00	90 585,08	292,00	90 585,08	100		
	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	56,25	476 563,61	56,25	476 563,61	100		
	Устройство фундаментов под тело трубы и оголовки	м3	65,00	2 313 897,50	65,00	2 313 897,50	100		
	Гидроизоляция фундаментов	м2	199,82	813 720,77	199,82	813 720,77	100		
	Устройство ж/б прямругольных труб ЗП19.100	шт	28,00	12 815 884,49	28,00	12 815 884,49	100		
	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции (тело трубы)	м2	269,33	1 175 694,61	269,33	1 175 694,61	100		
	Устройство оголовков ЗП38	шт	4,00	2 233 318,01	4,00	2 233 318,01	100		
	Устройство обмазочной и оклеечной гидроизоляции оголовков	м2	54,90	226 335,29	54,90	226 335,29	100		
	Устройство откосных стенок Ст2(пл) Блок №58 и Ст3(пл) Блок №59	шт	8,00	1 135 120,67	8,00	1 135 120,67	100		

	Устройство бетонного лотка и растекателя	м3	25,04	741 483,43	25,04	741 483,43	100		
	Обратная засыпка грунтом траншеи и котлован	м3	48,53	21 248,39	48,53	21 248,39	100		
	Укрепление бетонными плитами П-1 (49х49х10) русла входного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	шт	202,00	684 504,90	152,00	354 111,00	100	50,00	330 393,90
	Укрепление бетонными плитами П-1 (49х49х10) откосов входного и выходного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	шт	148,00	464 067,87	98,00	259 447,88	100	50,00	204 619,99
	Устройство упоров при укреплении откосов блоки упора У-1 и У-2	м/упора	7,00	87 558,15	3,50	44 542,57	100	3,50	43 015,58
	Укрепление монолитным бетоном русла выходного оголовка на подготовке из щебня фр.0-40мм.	м2	148,20	1 190 691,76			100	148,20	1 190 691,76
	Укрепление откосов земляного полотна монолитным бетоном	м2	18,00	97 453,24			100	18,00	97 453,24
	Устройство каменной наброски под рисберму	м3	118,75	291 578,17			100	118,75	291 578,17
	Укрепление монолитным бетоном рисбермы	м2	64,80	499 466,44			100	64,80	499 466,44
	Установка асфальтовых планок	м3	2,11	78 484,08			100	2,11	78 484,08
2-4-1	**Пересечения и примыкания**			**16 486 500,14**		**7 160 955,47**			**9 325 544,67**
	Возведение насыпи земляного полотна съездов на ПК15+27, ПК26+14	м3	1 611,00	1 060 644,70	1 611,00	1 060 644,70	100		
	Замена грунта основания под съезды на ПК15+27, ПК26+14:								
	Организация водоотлива	м3	33,00	1 124 197,04	33,00	1 124 197,04	100		
	Камень бутовый для устройства слоя замены основания	м3	1 473,59	3 948 091,02	1 473,59	3 948 091,02	100		
	Разработка грунта 3 группы для устройства слоя замены основания	м3	1 459,00	269 384,68	1 459,00	269 384,68	100		
	Обратная надвижка грунта 2 группы, до 20м	м3	395,00	123 230,78	395,00	123 230,78	100		
	Устройство слоя из щебня от разборки покрытия временной объездной дороги	м3	573,00	134 999,10			100	573,00	134 999,10
	Устройство металлических водопропускных труб d=500мм на ПК15+27 ВПРАВО	км/трубопров.	0,01336	668 651,77			100	0,01336	668 651,77
	Устройство металлических водопропускных труб d=500мм на ПК26+14 ВПРАВО	км/трубопров.	0,01578	788 297,35			100	0,01578	788 297,35
	Устройство дорожной одежды на съезда:								
	Устройство основания, подстилающего и выравнивающего слоя из ПГС Н=18см	м3	105,69	635 407,25	105,69	635 407,25	100		
	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С4 Н=15см	м2	529,53	4 090 299,98			100	529,53	4 090 299,98
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси Н=6см	м2	495,18	1 539 469,50			100	495,18	1 539 469,50
	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=5см	м2	469,70	1 359 783,48			100	469,70	1 359 783,48
	Укрепление обочин щебнем фр.0-40мм Н=11см	м2	324,90	277 718,95			100	324,90	277 718,95
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля Н=18см из щебня фр.0-120мм	км/дороги	0,0675	466 324,54			100	0,07	466 324,54
2-5-1	**Установка дорожных знаков**			**1 125 981,19**		**0,00**			**1 125 981,19**
	Устройство фундаментов под дорожные знаки	м3	5,95	406 206,28			100	5,95	406 206,28
	Установка дорожных знаков	шт	22,00	556 777,68			100	22,00	556 777,68
	Устройство присыпных берм	м2	177,00	162 997,23			100	177,00	162 997,23
2-5-2	**Устройство ограждения**			**55 748 005,21**		**46 714 541,68**			**9 033 463,53**
	Устройство сигнальных столбиков	шт	42,00	189 192,05				42,00	189 192,05
	Устройство барьерного ограждения на подходах (11ДО-ММ2)	м	4 036,00	52 866 878,95	3 390,24	44 419 860,35	100	645,76	8 447 018,60
	Устройство барьерного ограждения на подходах (11ДО-ММ1)	м	32,00	671 094,52	26,56	559 795,61	100	5,44	111 298,91

	Устройство барьерного ограждения на подходах (11ДО-ММ.Н/К)	м	96,00	2 020 839,69	82,56	1 734 885,72	100	13,44	285 953,97
2-5-3	**Устройство дорожной разметки**			**699 680,23**		**0,00**			**699 680,23**
	Разметка проезжей частью краской эмаль АК-511 белая	км	8,85	699 680,23				8,85	699 680,23
2-5-4	**Устройство снегозадерживающих заборов**			**110 124 169,92**		**103 124 169,87**			**7 000 000,05**
	Устройство снегозадерживающих заборов	100м/забора	28,50	110 124 169,92	26,42	103 124 169,87	100	2,08	7 000 000,05
1-3	**Устройство временной объездной дороги**			**48 480 568,62**		**34 018 942,22**			**14 461 626,40**
	Устройство металлических труб диаметром d=0,5м	км/трубопров.	0,044	2 180 234,81	0,044	2 180 234,81	100		
	Срезка растительного грунта	м3	9 367,00	515 260,93	9 367,00	515 260,93	100		
	Разработка грунта 1 группы из срезки в насыпь	м3	18 991,50	7 139 506,34	18 991,50	7 139 506,34	100		
	Планировка откосов и полотна насыпей	м2	29 241,00	2 261 395,08	29 241,00	2 261 395,08	100		
	Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу за 6 проходов	м3	17 909,00	3 596 872,75	17 909,00	3 596 872,75	100		
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля	км	3,078	18 325 672,31	3,078	18 325 672,31	100		
	Разборка дорожной одежды	м3	5 168,10	3 814 828,68			100	5 168,10	3 814 828,68
	Разборка насыпи на временной объездной дороге	м3	18 992,50	10 568 412,90			100	18 992,50	10 568 412,90
	Демонтаж металлических труб диаметром d=1м	км/трубопров.	0,044	78 384,82			100	0,044	78 384,82
9-1	**Затраты на транспортировку материалов, свыше расстояяния, предусмотренного**	т	5 622,954	**92 276 618,67**	5 094,93	**86 776 240,59**	100	528,02	**5 500 378,08**
	Всего по подходам			**959 796 467,92**		**717 499 078,06**			**242 297 389,86**
	ИТОГО			**1 106 133 554,12**		**854 291 242,43**			**251 842 311,69**
	В том чиле НДС			118 514 309,37		91 531 204,55			26 983 104,82

Принял Заказчик:
Заместитель директор КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Е.М.Кулмахан**

Куратор КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **А.Г. Жолшоринов**

Технадзор ТОО "АркТорСтандарт"
Директор

_____ **С.Ж. Елеусизов**

Заместитель директора
РГП "НЦКДА" КАД МИИР РК Карагандинской области

_____ **А.Ж.Бидайбеков**

Сдал Подрядчик:
Директор ТОО "МАТАН"

_____ **М. К. Жадаев**

Гл. инженер ТОО "МАТАН"

_____ **В. А. Маркелов**