Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №13 от 06.12.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	471 529 902,83									
Акт №14 за декабрь	53 394 912,75	47 674 029,24							5 720 883,51	53 394 912,75
Удержание 10%	5 339 491,28	4 767 402,92							572 088,35	5 339 491,28
Итого к оплате	**48 055 421,48**	**42 906 626,32**							**5 148 795,16**	**48 055 421,48**

Всего к оплате: Сорок восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать одна тенге, 48 тиын

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

_____ Каримов А.М.

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____ Батин А.Н.

Эксперты технического надзора ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____ Гордиенко Е.С ИИН 640819450414

Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №13 за декабрь месяц 2018года

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы ниже отм.0,000

Раздел 2 Проемы

				7754,29	574,29	5428	402	0	1204	
	Итого по разделу 2					**16 255**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 428				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					970				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					402				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 222				
	Накладные расходы, тенге					4 431				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 204				
Раздел 4 Спуски в техподполье, световые приямки (13шт)										
4.2 2										
40 1109-0304-0101	Лестницы ЛВ-6.12. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04684	62361,23	23377,46	2921	1095	405	1202	4453
				30337,32	6853,12	1421	321	0	330	
41 2106-0208-0501	Лестница ЛВ-6.12	т	0,04684	521272		24416		24416	0	26369
				0		0		0	1953	
42 1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,04684	38321,95	28181,04	1795	1320	113	490	2468
				7728,44	5358,67	362	251	0	183	
43 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,07824	525409	8397,24	41108	657	37271	3155	47804
				40644,17	2709,61	3180	212	0	3541	
44 1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,07824	38330,78	28182,52	2999	2205	189	819	4123
				7732,62	5355,32	605	419	0	305	
	Итого по разделу 4					**85 217**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 568				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 277				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 203				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 394				
	Накладные расходы, тенге					5 666				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 312				
	Итого по смете №2-1-1					**101 472**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 996				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 247				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 605				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 616				
	Накладные расходы, тенге					10 097				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 516				

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы выше отм.0,000

Раздел 2 Стены наружные и внутренние

24	1107-0508-0104	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	8901,75	1889	35607	7556	13645	18810	58770
					3601,5	383,75	14406	1535	0	4353	
25	2104-0104-0206	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м3	6,83	46798		319630		319630	0	345200
					0		0		0	25570	
26	1107-0509-0104	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	8065	1977	8065	1977	2136	5129	14250
					3952	395	3952	395	0	1056	
27	2104-0104-0202	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	2,15	61924		133137		133137	0	143788
					0		0		0	10651	

28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06871	361839,62	1178,87	24862	81	11231	12360	40200
					197205,65	465,73	13550	32	0	2978	
		Итого по разделу 2					**602 208**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 962				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					479 779				
		Накладные расходы, тенге					36 299				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44 608				
	Раздел 3 Перегородки										
45	1134-0108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 76 %	м2 поверхности	0,39	1380,21	5,41	538	2	402	103	692
					343,62	2,39	134	1	0	51	
		Итого по разделу 3					**692**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					134				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					402				
		Накладные расходы, тенге					103				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51				
	Раздел 4 Перекрытие										
54	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	5272,86	1453,14	36910	10172	6083	26734	68736
					2950,71	285,86	20655	2001	0	5092	
55	1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6151	1856	6151	1856	979	4344	11335
					3316	365	3316	365	0	840	

56	2104-0302-9904									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	17,62	40061		705875		705875	0	762345
				0		0		0	56470	
	Итого по разделу 4					**842 416**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 971				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 028				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 366				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					712 937				
	Накладные расходы, тенге					31 078				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 402				
	Раздел 5 Балконы									
74	1107-0512-0111									
	Опорные подушки ОП-2. Монтаж НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1649,67	55	9898	330	3413	7336	18613
				1025,83	10,33	6155	62	0	1379	
79	1133-0303-0404									
	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	5,0119	38330,17	28188,71	192107	141279	12091	52478	264152
				7729	5359,44	38737	26861	0	19567	
	Итого по разделу 5					**282 765**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 892				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 609				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 923				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 504				
	Накладные расходы, тенге					59 814				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 946				

Раздел 6 Лестнично-лифтовой узел

86 1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	5272,86	1453,14	36910	10172	6083	26734	68736
				2950,71	285,86	20655	2001	0	5092	
87 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	8,07	40061		323292		323292	0	349155
				0		0		0	25863	
88 1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 %	м3	0,15	55040	12906,67	8256	1936	2970	3540	12740
				22333,33	5760	3350	864	0	944	
89 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02403	195527		4699		4699	0	5075
				0		0		0	376	
90 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00149	212078		316		316	0	341
				0		0		0	25	
	Итого по разделу 6					**436 047**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 005				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 108				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 865				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					337 360				
	Накладные расходы, тенге					30 274				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					32 300				

Раздел 7 Машинное помещение лифта

102 1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м (ИМ-18, ИМ-20,М-2,М-1) НР = 69 %	м рельса в одну нитку	22,08	4779,48	3097,46	105531	68392	4227	39595	156736
				1490,58	1108,33	32912	24472	0	11610	
103 2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,35113	324060		113787		113787	0	122890
				0		0		0	9103	
104 1146-0101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками НР = 84 %	т металлоконструкций	0,06996	432046,88	17209,83	30226	1204	12415	14246	48030
				237378,5	5031,45	16607	352	0	3558	
105 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	205591		3725		3725	0	4023
				0		0		0	298	
106 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04428	314021		13905		13905	0	15017
				0		0		0	1112	
107 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	189401		1432		1432	0	1547
				0		0		0	115	
108 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ИМ-8,ИМ-9) НР = 91 %	т	0,01533	222439,66	1174,17	3410	18	2506	813	4561
				57795,17	456,62	886	7	0	338	
109 1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	20	119,25	0,75	2385	15	0	1640	4347

				118,5	0,35	2370	7	0	322	
110	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	404706	745		745	0	805
					0	0		0	60	
111	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	0,42109	38331,47	28188,75	16141	11870	1016	4410	22195
					7729,94	5359,9	3255	2257	0	1644	
		Итого по разделу 7					**380 151**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 030				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 499				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 095				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					153 758				
		Накладные расходы, тенге					60 704				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 160				
	Раздел 9 Двери										
143	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	977,55	1456,79	69,02	1424084	67473	457551	833789	2438503
					919,71	28	899060	27372	0	180630	
144	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	386,82	13647		5278933		5278933	0	5701248
					0		0		0	422315	
145	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	195,87	11531		2258577		2258577	0	2439263
					0		0		0	180686	
146	2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	70,92	15905		1127983		1127983	0	1218222
					0		0		0	90239	

147	2109-0102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	85,05	14800		1258740		1258740	0	1359439
					0		0		0	100699	
148	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	253,89	16069		4079758		4079758	0	4406139
					0		0		0	326381	
149	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=2,000;	шт.	1538	835		1284230		1284230	0	1386968
					0		0		0	102738	
150	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2094		8376		8376	0	9046
					0		0		0	670	
151	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	103	3349		344947		344947	0	372543
					0		0		0	27596	
152	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,81	3012,35	501,23	2440	406	1146	878	3583
					1096,3	108,64	888	88	0	265	
153	2109-0102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	0,81	35581		28821		28821	0	31127
					0		0		0	2306	
154	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	2	298		596		596	0	644
					0		0		0	48	
155	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835		1670		1670	0	1804
					0		0		0	134	
156	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2094		2094		2094	0	2262
					0		0		0	168	
157	1110-0107-0602	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,81	3223,46	9,88	2611	8	1944	597	3465

				813,58	4,94	659	4	0	257	
	Итого по разделу 9					**19 374 256**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					900 607				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 887				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 464				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 135 366				
	Накладные расходы, тенге					835 264				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 435 132				
	Раздел 11 Полы									
	11.1 ТД №132									
182	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	331,43	2966,8	18,87	983287	6253	867899	105264	1175635
				329,28	8,6	109135	2848	0	87084	
	11.2 ТД №61									
185	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1615,81	2966,8	18,87	4793787	30487	4231240	513190	5731535
				329,28	8,59	532060	13887	0	424558	
	11.4 ТД №62*,62									
192	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин, тип 62*) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	96,24	1139,76	79,34	109688	7635	49166	50612	173124
				549,54	9,93	52887	956	0	12824	
193	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщина 40мм, раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	562,58	687,26	25,17	386639	14161	214458	154630	584571
				280,88	11,52	158020	6480	0	43302	
194	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2125,32	111,75	4,29	237496	9108	221010	10740	268095

				3,47	1,9	7378	4048	0	19859	
195	1111-0101-2704									
	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	662,58	2807,57	67,14	1860240	44484	1361867	444570	2489195
				685,03	28,76	453889	19058	0	184385	
	11.5 Устройство плинтусов									
196	1111-0101-4003									
	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	6840,17	241,4	2,03	1651184	13873	1158978	454170	2273782
				69,93	0,71	478333	4827	0	168428	
197	1111-0101-3904									
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	905,08	519,46	1,48	470155	1336	240695	214990	739957
				252,05	0,65	228124	589	0	54812	
	Итого по разделу 11					**13 435 894**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 019 826				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 337				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 693				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 345 313				
	Накладные расходы, тенге					1 948 166				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					995 252				
	Раздел 12 Крыша									
	12.1 Чердак									
237	1115-0207-0101									
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (лоток) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76	2918,71	30,32	221822	2305	130893	71708	317012
				1166,1	13,31	88624	1011	0	23482	
	12.2 Кровля стропильная									
250	2110-0103-1005									
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10	2256		22560		22560	0	24365

				0		0		0	1805	
255 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	8457	748,25	33828	2993	8777	20895	59101
				5514,5	289,75	22058	1159	0	4378	
258 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (ОК9-9)	м2	3,24	9792		31726		31726	0	34264
				0		0		0	2538	
259 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	396		1584		1584	0	1711
				0		0		0	127	
260 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3176		3176	0	3430
				0		0		0	254	
261 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835		3340		3340	0	3607
				0		0		0	267	
262 1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	3,24	2151,85	30,25	6972	98	5546	1085	8702
				409,88	8,64	1328	28	0	645	
263 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	32	647,75	18,75	20728	600	2387	16512	40219
				554,41	6,47	17741	207	0	2979	
264 2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,8	2256		83021		83021	0	89663
				0		0		0	6642	

12.4 Стены в осях "3" и "5"

277	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,96	2918,69	30,31	382232	3970	225550	123564	546260
					1166,1	13,31	152712	1743	0	40464	
		Итого по разделу 12					**1 128 334**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					282 463				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 966				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 148				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					518 560				
		Накладные расходы, тенге					233 764				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					83 581				

Раздел 14 Внутренняя отделка

299	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	969,54	594,82	5,63	576702	5454	151970	337533	987374
					432,45	2,72	419278	2638	0	73139	
300	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	459,78	86,26	0,68	39659	312	4154	28268	73361
					76,54	0,31	35193	142	0	5434	
301	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2511,76	507,55	2,65	1274848	6652	628853	513835	1931778

				254,54	1,17	639343	2951	0	143095	
303	1115-0203-0501 Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2685,41	487,95	4,69	1310344	12588	360790	754444	2229971
				348,91	2,27	936966	6089	0	165183	
304	1115-0401-0201 Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1722,86	86,26	0,68	148611	1171	15565	105924	274898
				76,54	0,31	131875	530	0	20363	
305	1115-0403-0308 Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,96	696,24	2,89	114157	475	37256	61310	189504
				466,13	1,28	76426	211	0	14037	
306	1115-0405-0105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2193,81	457,52	2,65	1003710	5810	501772	398964	1514888
				226,15	1,17	496128	2577	0	112214	
307	1115-0107-0105 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	61,11	4064,62	20,61	248389	1260	152941	76090	350437
				1541,28	15,11	94188	924	0	25958	
308	1115-0108-1503 Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	194,46	1174,09	12,93	228314	2515	124998	81419	334512
				518,36	5	100801	973	0	24779	

309	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,35	1193,26	36,75	202078	6223	113525	69978	293820
					486,15	30,36	82330	5142	0	21764	
310	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	194,46	457,52	2,65	88969	515	44477	35365	134281
					226,15	1,18	43977	229	0	9947	
311	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,73	86,24	0,68	3685	29	385	2627	6817
					76,55	0,3	3271	13	0	505	
312	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32,16	492,07	1,18	15825	38	5857	7958	25686
					308,77	0,53	9930	17	0	1903	
14.1 Чердак											
314	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,44	1099,31	61,36	40059	2236	13143	21150	66106
					677,28	48,24	24680	1758	0	4897	
315	1115-0403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	36,44	371,1	1,43	13523	52	6324	5736	20800
					196,13	0,63	7147	23	0	1541	

316	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,2	1072,91	61,35	159005	9092	53968	82477	260801
					647,4	48,25	95945	7151	0	19319	
317	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,2	336,5	1,42	49869	210	22827	21540	77122
					181,05	0,63	26832	93	0	5713	
		Итого по разделу 14					**8 772 156**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 224 310				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 632				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 238 805				
		Накладные расходы, тенге					2 604 618				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					649 791				
	Раздел 16 Почтовые ящики										
320	1110-0111-0301	Почтовые ящики НР = 90 %	изделие	16	1046,44	93,25	16743	1492	6553	8439	27197
					543,63	42,44	8698	679	0	2015	
321	2902-0102-1801(пл	Ящик почтовый металлический ПЯ-6 на 6 ячеек (ТОО "Сервис-Град" г.Павлодар ц/о =15000/1,12)	шт	14	13392,86		187500		187500	0	202500
					0		0		0	15000	
322	2902-0102-1802(пл	Ящик почтовый металлический ПЯ-5 на 5 ячеек (ТОО "Сервис-Град" г.Павлодар ц/о =12500/1,12)	шт	2	11160,71		22321		22321	0	24107
					0		0		0	1786	
323	2902-0102-1803(пл	Ящик почтовый металлический ПЯ-4 на 4 ячейки (ТОО "Сервис-Град" г.Павлодар ц/о =10000/1,12)	шт	2	8928,57		17857		17857	0	19286

				0		0		0	1429	
	Итого по разделу 16					**273 090**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 698				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 492				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					679				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					234 231				
	Накладные расходы, тенге					8 439				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 230				
	Раздел 17 Входы (4шт)									
352	1112-0101-0707									
	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	8	1765,13	83,88	14121	671	4866	8047	23941
				1073	20,38	8584	163	0	1773	
353	1112-0101-1001									
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	29,92	2598,16	13,2	77737	395	50964	24349	110253
				881,62	2,94	26378	88	0	8167	
354	2105-0301-3001									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	194468		685		685	0	740
				0		0		0	55	
355	1116-0801-0101									
	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	4	5320,25	341	21281	1364	8513	11260	35144
				2851	21,5	11404	86	0	2603	
356	2110-0302-0102									
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8	2202		17616		17616	0	19025
				0		0		0	1409	
357	2110-0302-0103									
	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2034		8136		8136	0	8787

					0	0	0	651	
358	2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	16	1058	16928	16928	0	18282
					0	0	0	1354	
359	2110-0302-0305	Слив (паук) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	4	637	2548	2548	0	2752
					0	0	0	204	
		Итого по разделу 17				**218 924**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 366			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 430			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				337			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				110 256			
		Накладные расходы, тенге				43 656			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				16 216			
		Итого по смете №2-1-2				**45 746 933**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 663 210			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				520 604			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				177 994			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 282 271			
		Накладные расходы, тенге				5 892 179			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 388 669			
		Всего				**45 848 405**			
1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8				330109			
		Итого				46178514			
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				711149			
		Итого :				46889663			
		Непредвиденные работы и затраты 2%				937793			
		Итого по сметному расчету:				47827456			
3		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**				47827456			

	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**		47 674 029,24
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		5 720 883,51
7	**Всего по акту :**		**53 394 912,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____ Багин А.Н.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

_____ Корниенко А.Н.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Таскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____ Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____ Гордиенко Е.С. ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.