Заказчик: ТОО "Highwell"
Подрядчик: ТОО "ARSO"
Объект: Мангистауская обл., г.Актау, мкр 16. Дом.№43
Наименование стройки: "Строительство 7-ми этажного жилого дома" г.Актау, мкр 16. Участок 14. Дом.№43

А К Т N 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е0101-11-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	1650	19,32	18,72	31878	30888	238405
		м3		0,60	4,82	990	7953	105
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1650	262,72		433488	0	489841
		м3		262,72		433488	0	113
10	Е0101-25-1	Перемещение грунта во временной отвал	1346	9,85	9,85	13258	13258	3512
		м3			2,69	0	3621	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			478624	44146	478624
			Тенге			434478	11574	
		Фундамент						
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	52	3773,47	66,01	196220	3433	12049
		м3		195,75	24,93	10179	1296	105
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	521	6434,51	353,46	3352380	184153	393066
		м3		585,00	133,52	304785	69564	105
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1	65900,00		724900	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т				0	0	
		Лестичные марши ЛМ1,Лм2						
89	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	61,9	11450,71	379,21	708799	23473	146922
		м3		2117,25	143,26	131058	8868	105
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,5735	50800,00		29134	0	0
		т				0	0	
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0919	69000,00		6341	0	0
		т				0	0	
92	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,033	71100,00		144546	0	0
		т				0	0	
93	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,442	68800,00		99210	0	0
		т				0	0	
115	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,23006	61200,00		14080	0	0
		т				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5275610	211059	552037
			Тенге			446022	79728	
		КРОВЛЯ						
307	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1255,4	84,88	3,28	106558	4118	31372
		м2		20,22	0,78	25384	979	119
308	С ПРАЙС	Технэласт ЭКП	1443,71	290,02		418705	0	0
		м2				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	С ПРАЙС	Технэласт ЭПП	1443,71	243,97		352222	0	0
		м2				0	0	
		Решетка Р-5(по всем блокам) 3шт.						
310	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0362288	9850,48	1162,95	357	42	244
		т		7357,50	108,00	267	4	90
311	С12021-87 Изм. и доп. вып. 25	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,03688	149383,00		5509	0	0
		т				0	0	
312	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,0718	16,36	0,05	18	0	5
		м2		5,81	0,02	6	0	90
313	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,1436	16,58	0,02	36	0	8
		м2		4,16		9	0	90
314	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,000672	93997,62	304,24	63	0	23
		1т		33075,00	114,75	22	0	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			883468	4160	31652
			Тенге			25688	983	
		Оборудование и материалы до 1000В						
12	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
13	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	2	58874,00		117748	0	0
		шт				0	0	
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	4	166,90	5,40	668	22	609
		шт		158,00	2,30	632	9	95
15	С151801-991 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	6	6389,00		38334	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871
		шт		227,00	2,30	908	9	95
17	С151801-279 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	106,00		424	0	0
		шт.				0	0	
18	С ПРАЙС	Индикатор напряжения НВ24	4	433,05		1732	0	0
		шт				0	0	
		Секция 1						
19	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
20	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	31749,00		63498	0	0
		шт				0	0	
		Секция 2						
21	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	2	169010,00	104550,00	338020	209100	153919
		ячейка		52880,00	28130,22	105760	56260	95
22	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	31749,00		63498	0	0
		шт				0	0	
		ЩСА						
23	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
24	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1451,00		2902	0	0
		шт.				0	0	
25	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	2	309,70	46,60	619	93	462
		м		234,00	9,20	468	18	95
26	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	2	1267,43		2535	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А						
		шт	2	862,00	28,00	1724	56	655
28	С151801-605 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		340,00	4,50	680	9	95
		шт.	2	258,00		516	0	0
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А				0	0	
		шт	19	501,20	13,20	9523	251	4139
30	С151801-315 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		227,00	2,30	4313	44	95
		шт.	8	318,00		2544	0	0
31	С151801-313 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				0	0	
		шт.	2	318,00		636	0	0
32	С151801-281 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				0	0	
		шт.	4	106,00		424	0	0
		ЩС-3.1				0	0	
33	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм						
		шт	1	1299,30	68,30	1299	68	314
34	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		317,00	13,50	317	14	95
		шт.	1	1451,00		1451	0	0
35	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2				0	0	
		м	1	309,70	46,60	310	47	231
36	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE		234,00	9,20	234	9	95
		шт	1	1267,43		1267	0	0
37	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А				0	0	
		шт	1	862,00	28,00	862	28	328
38	С151801-605 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		340,00	4,50	340	5	95
			1	258,00		258	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт.				0	0	
39	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1090
		шт		227,00	2,30	1135	12	95
40	С151801-314 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	318,00		1590	0	0
		шт.				0	0	
		ЩК-2.7						
41	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
42	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00		1369	0	0
		шт.				0	0	
43	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
44	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
46	С151801-315 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	318,00		318	0	0
		шт.				0	0	
47	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1637
		шт		340,00	4,50	1700	23	95
48	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	955,00		4775	0	0
		шт.				0	0	
		ЩВ-0,4						
49	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00		1369	0	0
		шт.				0	0	
51	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
52	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	
53	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307
		шт		227,00	2,30	1362	14	95
54	С151801-248 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	300,00		300	0	0
		шт.				0	0	
55	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	300,00		1200	0	0
		шт.				0	0	
56	С ПРАЙС	Независимый расцепитель РН-47	1	1405,89		1406	0	0
		шт				0	0	
		ЩТП						
57	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
58	С151803-620 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1369,00		1369	0	0
		шт.				0	0	
59	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
60	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С151801-246 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	300,00		300	0	0
		шт.				0	0	
63	С151801-214 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	100,00		100	0	0
		шт.				0	0	
64	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982
		шт		340,00	4,50	1020	14	95
65	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	955,00		2865	0	0
		шт.				0	0	
66	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	1194,70	49,70	1195	50	496
		шт		513,00	9,00	513	9	95
67	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00		14160	0	0
		шт				0	0	
		ЩУО 4						
68	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
69	С151803-610 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1451,00		1451	0	0
		шт.				0	0	
70	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
71	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	315,00		315	0	0
		шт.				0	0	
72	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1637
		шт		340,00	4,50	1700	23	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	С151801-160 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	955,00		4775	0	0
		шт.				0	0	
74	Ц0108-529-5	Блок-контактор на установленной конструкции с количеством блок-контактов /вспомогательных контактов/ до 12	1	999,80	14,80	1000	15	517
		шт		542,00	2,30	542	2	95
75	С ПРАЙС	Модульный контактор КМ25-40 25А, 4р	1	1613,26		1613	0	0
		шт				0	0	
76	Ц0108-540-2	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий, регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса до 25 кг	1	769,10	38,10	769	38	244
		шт		250,00	6,80	250	7	95
77	С ПРАЙС	Терморегулятор devireg 330	1	14427,87		14428	0	0
		шт				0	0	
		ЩУЦН						
78	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
79	С151803-693 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4934,00		4934	0	0
		шт.				0	0	
80	Ц0108-591-12	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	1	103,70	0,40	104	0	93
		шт		98,30	0,10	98	0	95
81	С ПРАЙС	Блок управления насосами БУН-2	1	5937,66		5938	0	0
		шт				0	0	
82	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95
83	С151801-224 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	273,00		546	0	0
		шт.				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	2	558,80	14,80	1118	30	556
		шт		290,00	2,30	580	5	95
85	С151801-1133 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	2239,00		4478	0	0
		шт.				0	0	
86	Ц0108-573-3	Вставка угловая напольная, глубина до 700 мм	1	513,00	165,00	513	165	208
		шт		185,00	33,80	185	34	95
87	С ПРАЙС	Плавкая вставка ПВЦ-С2 10х38	6390	14,03		89652	0	0
		шт				0	0	
		ЩР-1.1						
88	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314
		шт		317,00	13,50	317	14	95
89	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	27342,00		27342	0	0
		комплект				0	0	
90	Ц0108-70-1	Шины сборные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 500 мм2	1	309,70	46,60	310	47	231
		м		234,00	9,20	234	9	95
91	С ПРАЙС	Сборные шины 3L+N+PE	1	1267,43		1267	0	0
		шт				0	0	
92	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1637
		шт		340,00	4,50	1700	23	95
93	С151801-571 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 прим	1	4281,00		4281	0	0
		шт.				0	0	
94	С151801-249 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	315,00		1260	0	0
		шт.				0	0	
95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436
		шт		227,00	2,30	454	5	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	С151801-468 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1371,00		1371	0	0
		шт.				0	0	
97	С151801-447 Изм. и доп. вып. 24	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	457,00		457	0	0
		шт.				0	0	
		Кабельные каналы						
277	Ц0108-544-3	Установка напольной башенки	10	308,70	7,00	3087	70	2843
		шт		297,00	2,30	2970	23	95
278	Ц0108-591-12	Каркас VIVA	30	103,70	0,40	3111	12	2804
		шт		98,30	0,10	2949	3	95
279	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	40	62,70	0,20	2508	8	2200
		шт		57,80	0,10	2312	4	95
280	С ПРАЙС	Напольная башенка (111х242х131 мм)	10	2256,74		22567	0	0
		шт				0	0	
281	С ПРАЙС	каркас Вива 2 модуля	20	61,60		1232	0	0
		шт				0	0	
282	С ПРАЙС	каркас Вива 45х45 2 модуля	10	61,60		616	0	0
		шт				0	0	
283	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	20	82,00		1640	0	0
		шт				0	0	
284	С151801-139	Розетка информационная прим.	20	126,00		2520	0	0
		шт				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1606517	629792	492797
			Тенге			349476	169259	
		К2						
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	148	160,75	20,80	23791	3078	26198
		м		130,50	7,79	19314	1153	128
2	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	19,8	59,48	3,96	1178	78	1362
		м		52,20	1,49	1034	30	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	С130806-74 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	148,5	327,00		48560	0	0
		м				0	0	
4	С130806-3105 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм	19,8	143,00		2831	0	0
		м				0	0	
5	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	99	143,38	9,39	14195	930	3230
		м		29,03	3,60	2874	356	100
6	С11031-323 Изм. и доп. вып. 24	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	27,72	2895,00		80249	0	0
		м2				0	0	
7	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	6,6	1640,00		10824	0	0
		шт.				0	0	
8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157	16,58	0,02	2603	3	588
		м2		4,16		653	0	90
9	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	13,2	8426,26	137,88	111227	1820	8744
		1воронка		465,75	51,75	6148	683	128
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	41,58	200,00		8316	0	0
		кг				0	0	
		К1						
11	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	165	968,42	7,07	159789	1167	28124
		м		130,50	2,66	21533	439	128
12	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	49,5	1502,05	10,58	74351	524	9375
		м		144,00	3,96	7128	196	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	148,5	748,88	1,43	111209	212	19562
		м		102,38	0,54	15203	80	128
14	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	214,5	620,54	0,64	133106	137	29228
		м		106,20	0,25	22780	54	128
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,007	200,00		4801	0	0
		кг				0	0	
16	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	139,92	13,50	0,02	1889	3	553
		м2		4,39		614	0	90
		Приборы						
17	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	23	9126,62	39,24	209912	903	11857
		комплект		387,00	15,75	8901	362	128
18	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	23	5930,28	21,53	136396	495	10467
		комплект		346,50	9,00	7970	207	128
19	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,70	12780	164	718
		комплект		166,50	20,25	500	61	128
20	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484
		шт		126,00		378	0	128
21	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	3	1650,00		4950	0	0
		компл				0	0	
		В1						
22	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	16,5	283,67	4,19	4681	69	1298
		м		59,85	1,58	988	26	128
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	181,5	195,67	4,19	35514	760	14272
		м		59,85	1,58	10863	287	128
24	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	115,5	153,67	4,19	17749	484	9082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		59,85	1,58	6913	182	128
25	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	313,5	10,99		3445	0	4289
		м		10,69		3351	0	128
26	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	19,8	328,91	7,90	6512	156	5948
		м		231,75	2,95	4589	58	128
27	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	132	427,81	12,19	56471	1609	50193
		м		292,50	4,57	38610	603	128
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	313,5	72,96	16,85	22873	5282	13455
		м		38,59	4,33	12098	1357	100
29	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	272,25	81,00		22052	0	0
		м				0	0	
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	94,05	200,00		18810	0	0
		кг				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1341494	17879	249027
			Тенге			192442	6134	
		ПЛОЩАДОК						
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	15453	97,89	17,83	1512694	275527	235943
		м2		6,41	5,07	99054	78347	133
6	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	15453	150,86	34,29	2331240	529883	304178
		м2		6,01	8,79	92873	135832	133
7	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	15453	42,10	5,47	650571	84528	41105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		0,40	1,60	6181	24725	133
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	15453	24,52	15,35	378908	237204	226077
		м2		5,94	5,06	91791	78192	133
9	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15453	0,08		1236	0	822
		м2		0,04		618	0	133
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15453	24,52	15,35	378908	237204	226077
		м2		5,94	5,06	91791	78192	133
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15453	0,04		618	0	411
		м2		0,02		309	0	133
12	С143010-14 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2003	1603,14	4660,00		7470632	0	0
		т				0	0	
13	С143010-10 Изм. и доп. вып. 25	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	1262,72	5550,00		7008096	0	0
		т				0	0	
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7500	373,24	6,63	2799300	49725	1101639
		м		108,68	1,76	815100	13200	133
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	405	14646,00		5931630	0	0
		м3				0	0	
		ГИП2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	471,97	572,66	68,13	270278	32155	21430
		м3		21,38	12,76	10091	6022	133
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4719,7	99,68	42,08	470460	198605	453402
		м2		57,38	14,85	270816	70088	133
18	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	4719,7	552,00		2605274	0	0
		м2				0	0	
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	987	373,24	6,63	368388	6544	144975
		м		108,68	1,76	107267	1737	133
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	15,792	14646,00		231290	0	0
		м3				0	0	
		ТИП3						
21	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	7250	6,10	0,34	44225	2465	55087
		м2		5,76	0,13	41760	943	129
22	Е0147-26-1	Посев травянного покрытия	0,72	104327,81	1224,31	75116	882	544
		га		103,50	482,13	75	347	129
		Тип-4						
23	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	851,9	1223,36	248,35	1042180	211569	125505
		м3		32,18	78,59	27414	66951	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых пластиковых камней при других видах покрытий	1307,5	373,24	6,63	488011	8669	192052
		м		108,68	1,76	142099	2301	133
25	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	20,92	14646,00		306394	0	0
		м3				0	0	
		Тип-5						
26	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	202,5	572,66	68,13	115964	13796	9194
		м3		21,38	12,76	4329	2584	133
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,77	19556,66	316,57	34615	560	7661
		м3		3487,50	119,25	6173	211	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34516028	1889316	3146102
			Тенге			1807741	559672	
		МАФ-ы						
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Лавочка Л-1	5	16968,22		84841	0	0
		шт				0	0	
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Урна У-9	5	5091,38		25457	0	0
		шт				0	0	
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Беседка Фонарик	1	91489,33		91489	0	0
		шт				0	0	
56	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	7012,24	197,59	14024	395	2454
		качели		1120,35	47,94	2241	96	105
57	СПРАЙС-ЛИСТ	Качели К1	2	26669,14		53338	0	0
		шт				0	0	
58	СПРАЙС-ЛИСТ	Горка скворечник	1	84536,14		84536	0	0
		шт				0	0	
59	СПРАЙС-ЛИСТ	Лаз слоник	1	88897,13		88897	0	0
		шт				0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	СПРАЙС-ЛИСТ	Рукоход паучок	2	64743,95		129488	0	0
		шт				0	0	
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Лабиринт	2	25159,57		50319	0	0
		шт				0	0	
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Брусья	1	9560,63		9561	0	0
		шт				0	0	
68	СПРАЙС-ЛИСТ	Бум бревно	1	27776,16		27776	0	0
		шт				0	0	
69	СПРАЙС-ЛИСТ	Гимнастический комплекс ГК-1	1	46964,52		46965	0	0
		шт				0	0	
70	СПРАЙС-ЛИСТ	Шведская стенка	1	37739,35		37739	0	0
		шт				0	0	
71	СПРАЙС-ЛИСТ	Шведка турник	1	23985,45		23985	0	0
		шт				0	0	
72	СПРАЙС-ЛИСТ	Ворота футбольные	2	40560,27		81121	0	0
		шт				0	0	
75	СПРАЙС-ЛИСТ	Теннисный стол	1	46446,08		46446	0	0
		шт				0	0	
76	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	4	10300,00		41200	0	0
		шт				0	0	
		Ограждение для мусоросборных площадок						
77	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,635981	8368,90	3350,04	5322	2131	2588
		т		3690,00	830,84	2347	528	90
78	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,394891	122008,00		48180	0	0
		т				0	0	
79	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,96	402,75		387	0	437
		м3		402,75		387	0	113
80	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,96	6076,15	95,97	5833	92	815

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		771,75	36,25	741	35	105
81	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	23,35	1152,08	8,30	26901	194	2649
		м2		94,18	1,17	2199	27	119
82	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,24109	63662,00		15348	0	0
		т				0	0	
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,443449	16,36	0,05	302	1	96
		м2		5,81	0,02	107	0	90
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,443449	16,58	0,02	306	0	69
		м2		4,16		77	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1039761	2813	9108
			Тенге			8099	686	
		Наружное освещение						
155	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	159,21	16,15	16,15	2571	2571	647
		м3			4,19	0	667	97
156	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,95	294,75		1459	0	1649
		м3		294,75		1459	0	113
157	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	128,96	2,80	2,80	361	361	121
		м3			0,97	0	125	97
158	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	128,96	1,38	1,38	178	178	60
		м3			0,48	0	62	97
159	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124,01	21,55	4,52	2672	561	2049
		м3		17,03		2112	0	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	586,3	36,70	27,80	21517	16299	8744
		м		8,80	6,90	5159	4045	95
161	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	51,7	11,20	7,90	579	408	260
		м		3,30	2,00	171	103	95
162	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,11	295846,28		32543	0	3322
		кан.-км		27450,00		3020	0	110
163	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	528	26,40	3,10	13939	1637	9832
		м		19,10	0,50	10085	264	95
164	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	27,70	2,10	3047	231	2111
		м		19,70	0,50	2167	55	95
165	С151601-491 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,63	99582,00		62737	0	0
		км				0	0	
166	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	476,3	32,40	23,70	15432	11288	6561
		м		8,60	5,90	4096	2810	95
167	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	51,7	18,80	14,20	972	734	393
		м		4,50	3,50	233	181	95
168	С143006-6 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,69	6015,00		28210	0	0
		1000шт				0	0	
		Опора наружного освещения						
169	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	19	4231,75	1831,40	80403	34797	51925
		опора		1977,75	625,01	37577	11875	105
170	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	19	1745,38	1411,25	33162	26814	11428
		шт		333,00	239,85	6327	4557	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	С130806-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 150х4 мм	37,4	1100,00		41140	0	0
		м				0	0	
172	С130806-15 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	97,24	702,00		68262	0	0
		м				0	0	
173	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	57,97	375,00		21739	0	0
		м				0	0	
174	С130806-8 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	18,7	58,00		1085	0	0
		м				0	0	
175	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	18,7	505,00		9444	0	0
		шт				0	0	
176	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	19	6550,00		124450	0	0
		шт				0	0	
177	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	19	537,00		10203	0	0
		шт				0	0	
178	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	205,7	10,60	0,10	2180	21	1739
		м		8,80	0,10	1810	21	95
179	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,205	41426,00		8492	0	0
		1000м				0	0	
180	С143001-6 Изм. и доп. вып. 25	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	7,48	4007,00		29972	0	0
		м3				0	0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			616749	95900	100841
			Тенге			74216	24765	
		Всего прямые затраты				**4575825**	**2895065**	**5060188**
						3338162	**852801**	
		Всего с накладными расходами				**50 818 439**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**3 049 106**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого				**53 867 545**		
		Временные здания и сооружения 1,5%				**538 675**		
		Итого				**54 406 220**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%				**734 484**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**544 062**		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**217 625**		
		Итого в базовых ценах 2001 года				**55 902 391**		
		Итого в текущих ценах 2015 года, К=1982				**152 991 987**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**3 059 840**		
		Итого				**156 051 827**		
		НДС (12 %)				**18 726 219**		
		Всего				**175 000 000**		

Заказчик: ТОО "Highwell"

Директор _____ Ж.Ж.Ж.

Подрядчик: ТОО "ARSO"

Директор _____ Нурбасов И.С

Технический надзор: ТОО "Марапат Group"

Эксперт _____ Дюсенбаков Е.А