Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ"

Наименование стройки:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор: №15/06/18-1 от 15 июня 2018года.Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

СПРАВКА №14 от 13.12.2018 года

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№15/06/18-1	15.06.2018				
		Доп. Соглашение №1	18.09.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
				из графы 1						
				из них:			Дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:"Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"	496 825 493,37									
Акт №14 за декабрь	25 295 590,54	22 585 348,70							2 710 241,84	25 295 590,54
Удержание 10%	2 529 559,05	2 258 534,87							271 024,18	2 529 559,05
Итого к оплате	**22 766 031,49**	**20 326 813,83**							**2 439 217,66**	**22 766 031,49**
Всего к оплате: Двадцать два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать одна тенге, 49 тиын										

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация"Павлодар" БИН 110640006333

_____ Ф.И.О.

Подрядчик ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____Багин А.Н.

Эксперты технического надзора ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт_____Гаскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____Гордиенко Е.С ИИН 640819450414

Приказ №42 от 11.06.2018г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333, Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Маргулана,102

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "АМБ" БИН 050440007496 Республика Казахстан Павлодарская область, город Павлодар,ул. Камзина 19-1 тел 87182338509

Стройка : "Выполнение строительно-монтажных работ по проекту "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Объект: "Реконструкция многоэтажного жилого дома в г.Аксу улица Астана,58"

Договор подряда (контракт) №15/06/18-1 от 15 июня 2018года Дополнительное соглашение №1 от 18.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №14 за декабрь месяц

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-5

Электрооборудование

19	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	229	1634,72	660,9	374351	151345	29615	208553	629536
					844,5	420,38	193391	96266	0	46632	
20	2307-0101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	112	994		111328		111328	0	120234
					0		0		0	8906	
21	2307-0101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	1949		23388		23388	0	25259
					0		0		0	1871	
22	2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	105	1579		165795		165795	0	179059
					0		0		0	13264	
23	1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	93	1955,04	555,46	181819	51658	87227	56804	257713
					461,66	386,68	42934	35961	0	19090	
24	2307-0101-0261	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	64	699		44736		44736	0	48315
					0		0		0	3579	
25	2307-0101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2556		10224		10224	0	11042
					0		0		0	818	
26	2307-0101-0239	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	25	3065		76625		76625	0	82755
					0		0		0	6130	
27	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	4	4296,75	2347,75	17187	9391	70	8990	28271
					1931,5	878	7726	3512	0	2094	

28	2902-0105-0104(пг	Светильник наружного освещения PKULED SMART 1*60 Вт (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар ц/о=27990/1,12	шт	4	24991		99964		99964	0	107961
					0		0		0	7997	
29	2902-0105-0105(пг	Лампа Teksan EcoTwist 45W 860 E27 (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар ц/о=1855/1,12)	шт	4	1656,25		6625		6625	0	7155
					0		0		0	530	
30	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1133	130	1133	130	80	685	1963
					923	29	923	29	0	145	
31	2307-0101-0337	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2133		2133		2133	0	2304
					0		0		0	171	
32	2902-0105-0106(пг	Лампа LED A60 15W E27 6500К (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар ц/о=985/1,12)	шт	28	879,46		24625		24625	0	26595
					0		0		0	1970	
33	2902-0105-0107(пг	Лампа LED A60 10W E27 6500К (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар ц/о=610/1,12)	шт	269	544,64		146508		146508	0	158229
					0		0		0	11721	
34	2902-0105-0108(пг	Лампа LED A60 7W E27 6500К (ТОО "Прогресс ПВ" г.Павлодар ц/о=560/1,12)	шт	70	500		35000		35000	0	37800
					0		0		0	2800	
35	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1134,5	131	4538	524	321	2744	7865
					923,25	29,5	3693	118	0	583	
36	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Выход» ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	608		2432		2432	0	2627
					0		0		0	195	
37	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	911,5	54,25	3646	217	231	2315	6438
					799,5	4,25	3198	17	0	477	

38	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4200		16800		16800	0	18144
					0		0		0	1344	
39	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,4	583		233		233	0	252
					0		0		0	19	
48	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	330	71,89	0,8	23724	264	6135	12537	39162
					52,5	0,26	17325	87	0	2901	
61	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,06	23504		1410		1410	0	1523
					0		0		0	113	
71	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	102	747		76194		76194	0	82290
					0		0		0	6096	
73	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	421	570,71	10,74	240268	4521	3464	168202	441148
					551,74	3,16	232283	1331	0	32678	
74	2307-0219-0202	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	36	93		3348		3348	0	3616
					0		0		0	268	
75	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	385	188		72380		72380	0	78170

				0		0		0	5790	
76	1308-0305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	134	1539,03	11,23	206230	1505	130792	53562	280575
					551,74	3,43	73933	459	0	20783	
77	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	134	147		19698		19698	0	21274
					0		0		0	1576	
78	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	65	381,62	3,17	24805	206	446	17427	45611
					371,58	0,78	24153	51	0	3379	
79	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	65	217		14105		14105	0	15233
					0		0		0	1128	
80	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	603	342,62	3,2	206599	1929	7766	142228	376733
					326,54	1,05	196904	635	0	27906	
81	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	603	306		184518		184518	0	199279
					0		0		0	14761	
82	1308-0305-0106	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	297	387,03	3,96	114948	1177	3412	79684	210203
					371,58	1,05	110359	313	0	15571	

83	2307-0218-1503								
	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	297	315		93555		93555	0	101039
				0		0		0	7484	
84	1308-0305-0108									
	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	112	416,17	3,96	46611	444	767	32773	85735
				405,36	1,05	45400	118	0	6351	
85	2307-0217-0107									
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	112	227		25424		25424	0	27458
				0		0		0	2034	
86	1308-0305-0109									
	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1506	407,75	3,2	614072	4817	32698	416263	1112762
				382,84	1,05	576557	1586	0	82427	
87	2307-0217-0107									
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1272	227		288744		288744	0	311844
				0		0		0	23100	
88	2307-0217-0107									
	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	234	227		53118		53118	0	57367

				0		0		0	4249	
89	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1307,2	163	13072	1630	182	8487	23284
					1126	52,7	11260	527	0	1725	
90	2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	10	10753		107530		107530	0	116132
					0		0		0	8602	
104	1308-0201-1203	Конструкция сварная. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,1472	594171,2	18797,55	87462	2767	78632	4935	99789
					41188,86	5373,64	6063	791	0	7392	
105	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1472	314021		46224		46224	0	49922
					0		0		0	3698	
106	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	1141291,67	0	27391	0	23649	2844	32654
					155916,67	0	3742	0	0	2419	

Итого по смете №2-1-5 **5 572 320**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 549 844
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 232 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 158 151

Накладные расходы, тенге 1 219 033

Сметная прибыль (8 %), тенге 412 767

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 1 Система холодного водоснабжения В-1 (ниже отм.0.000)

3	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063	0	28148

				0		0		0	2085	
24 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,105	69352,38	1019,05	7282	107	5173	1556	9545
				19066,67	438,1	2002	46	0	707	
25 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,98	640,4	25,76	1268	51	631	453	1859
				295,96	5,05	586	10	0	138	
26 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	1,98	1964,65	161,62	3890	320	321	2487	6887
				1640,91	11,62	3249	23	0	510	
	Итого по разделу 1					**46 439**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 837				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					478				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 188				
	Накладные расходы, тенге					4 496				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 440				
Раздел 2 Водопровод В-1 (ниже отм.0,000)										
34 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	139,5	556,1	61,53	77576	8583	35850	28061	114088
				237,58	27,1	33143	3780	0	8451	

35 2111-0403-0226							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,41	1400	4774	4774	0	5156
				0	0	0	382
36 2111-0403-0223							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	24,75	825	20419	20419	0	22053
				0	0	0	1634
37 2111-0403-0221							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,15	661	11997	11997	0	12957
				0	0	0	960
38 2111-0403-0218							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	15,4	494	7608	7608	0	8217

				0		0		0	609	
39	2111-0403-0215									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	24,42	363		8864		8864	0	9573
				0		0		0	709	
40	2111-0403-0212									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	67,32	291		19590		19590	0	21157
				0		0		0	1567	
	Итого по разделу 2					**193 201**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 143				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 583				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 780				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 102				
	Накладные расходы, тенге					28 061				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 312				
Раздел 3 Тепловая изоляция В1,Т3,Т4 (в канале)										
63	1126-0101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми НР = 76 %	м3 изоляции	0,529	359134,22	2158,79	189982	1142	126510	47741	256741
					117826,09	920,6	62330	487	0	19018	

64	1126-0301-0701									
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,208	578,08	26,06	5323	240	2359	2106	8023
				295,83	5,1	2724	47	0	594	
65	1126-0301-0401									
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,208	2972,09	24,54	27367	226	6328	15884	46711
				2260,32	9,45	20813	87	0	3460	
66	2110-0406-0301									
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00921	376713		3470		3470	0	3748
				0		0		0	278	
67	1126-0301-0601									
	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	9,208	1512,16	100,35	13924	924	202	9807	25629
				1389,88	11,51	12798	106	0	1898	
68	1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	15	1846	81,33	27690	1220	4508	21683	53323
				1464,13	10,87	21962	163	0	3950	
69	2304-0501-0108									
	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	798		11970		11970	0	12928
				0		0		0	958	

Итого по разделу 3 **407 103**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 120 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 752

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					890				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					155 347				
	Накладные расходы, тенге					97 221				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					30 156				
	Раздел 4 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4 (ниже отм.0,00)									
99	1126-0101-1701	м								
	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	трубопровода	253,6	556,1	61,53	141027	15603	65172	51015	207405
				237,59	27,1	60252	6873	0	15363	
100	2111-0403-0222									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	15,95	786		12537		12537	0	13540
				0		0		0	1003	
101	2111-0403-0220									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	642		19774		19774	0	21356
				0		0		0	1582	

102	2111-0403-0218							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	33	494	16302	16302	0	17606
				0	0	0	1304	
103	2111-0403-0215							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	52,91	363	19206	19206	0	20742
				0	0	0	1536	
104	2111-0403-0212							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	69,85	291	20326	20326	0	21952
				0	0	0	1626	
105	2111-0403-0210							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	53,02	246	13043	13043	0	14086

106 2111-0403-0208			0		0		0	1043	
Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	23,43	187		4381		4381	0	4731
			0		0		0	350	
Итого по разделу 4					**321 418**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 252				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 603				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 873				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					170 741				
Накладные расходы, тенге					51 015				
Сметная прибыль (8 %), тенге					23 807				
Раздел 8 Горячее водоснабжение Т-3,Т-4(выше отм.0,000)									
159 1126-0101-1701									
Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	117	556,1	61,52	65064	7198	30068	23536	95688
			237,59	27,1	27798	3171	0	7088	
160 2111-0403-0210									
Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	39,6	246		9742		9742	0	10521
			0		0		0	779	

161	2111-0403-0208									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	89,1	187		16662		16662	0	17995
				0		0		0	1333	
	Итого по разделу 8					**124 204**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 798				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 198				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 171				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					56 472				
	Накладные расходы, тенге					23 536				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 200				
	Раздел 10 Тепловая изоляция К-1 (по чердаку)									
182	1126-0101-0701	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми НР = 76 %	м3 изоляции	0,407	359132,68	2157,25	146167	878	97334	36731	197530
					117825,55	921,38	47955	375	0	14632	
183	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	22,07	578,07	25,96	12758	573	5656	5047	19229
					295,83	5,07	6529	112	0	1424	
184	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	22,07	2972,13	24,6	65595	543	15167	38071	111959
					2260,31	9,42	49885	208	0	8293	

185	2110-0406-0301									
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02207	376713		8314		8314	0	8979
				0		0		0	665	
	Итого по разделу 10					**337 697**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 369				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 994				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					695				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					126 471				
	Накладные расходы, тенге					79 849				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					25 014				
	Раздел 12 Тепловая изоляция К-2 (по чердаку)									
197	1126-0101-0701									
	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми НР = 76 %	м3 изоляции	0,37	359135,14	2159,46	132880	799	88485	33392	179574
198	1126-0301-0701			117827,03	921,62	43596	341	0	13302	
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,55	578,01	26,08	4942	223	2190	1955	7449
199	1126-0301-0401			295,79	5,15	2529	44	0	552	
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,55	2972,05	24,68	25411	211	5875	14749	43373
200	2110-0406-0301			2260,23	9,47	19325	81	0	3213	
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00855	376713		3221		3221	0	3479
				0		0		0	258	

201	1126-0301-0601									
	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,55	3415,32	100,47	29201	859	16458	9106	41372
				1389,94	11,46	11884	98	0	3065	
	Итого по разделу 12					**275 247**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					77 334				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 092				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					564				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					116 229				
	Накладные расходы, тенге					59 202				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					20 390				
	Раздел 13 Санитарно-техническое оборудование									
202	1117-0101-0106									
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	102	2407,68	78,75	245583	8032	21943	214858	497276
				2113,8	35,64	215608	3635	0	36835	
203	2303-0102-0902									
	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	102	5319		542538		542538	0	585941
				0		0		0	43403	
204	2303-0102-1301									
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	102	787		80274		80274	0	86696
				0		0		0	6422	
205	1117-0201-0103									
	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	102	792,18	0,12	80802	12	3392	75850	169184
				758,8	0	77398	0	0	12532	

206	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	102	4056		413712		413712	0	446809
					0		0		0	33097	
207	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	102	3060,6	156,22	312181	15934	54409	244128	600814
					2370,96	71,29	241838	7272	0	44505	
208	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	102	17452		1780104		1780104	0	1922512
					0		0		0	142408	
209	2302-0601-1403	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	102	1882		191964		191964	0	207321
					0		0		0	15357	
210	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	81,6	681,38	0	55601	0	32722	22421	84264
					280,38	0	22879	0	0	6242	
211	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	102	2081,43	59,06	212306	6024	33796	171732	414761
					1691,04	26,97	172486	2751	0	30723	
212	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	102	4026		410652		410652	0	443504
					0		0		0	32852	
213	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	102	787		80274		80274	0	86696
					0		0		0	6422	
214	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	102	792,18	0,12	80802	12	3392	75850	169184

215	2303-0102-1204				758,8	0	77398	0	0	12532	
	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	102	2628			268056		268056	0	289500
				0			0		0	21444	
216	2302-1104-0401										
	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм марки КРД-1	100 шт.	4,08	26104			106504		106504	0	115024
				0			0		0	8520	
217	1117-0101-0102										
	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	52	2632,23	309,6		136876	16099	10859	114636	271633
				2113,81	135,71		109918	7057	0	20121	
218	2303-0102-0121										
	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	52	18944			985088		985088	0	1063895
				0			0		0	78807	
219	2303-0102-1305										
	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	52	1043			54236		54236	0	58575
				0			0		0	4339	
220	1117-0201-0103										
	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	102	792,18	0,12		80802	12	3392	75850	169184
				758,8	0		77398	0	0	12532	
221	2303-0102-1226										
	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	102	6662			679524		679524	0	733886
				0			0		0	54362	
223	1116-0901-0501										
	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	204	470,38	24,61		95957	5020	3115	88232	198924

				430,5	10,84	87822	2211	0	14735	
224	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	102	2694		274788		274788	0	296771
					0		0		0	21983	
225	2303-0301-0501	Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Itelma	шт.	102	3423		349146		349146	0	377078
					0		0		0	27932	
226	2304-1013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	204	701		143004		143004	0	154444
					0		0		0	11440	
227	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	4	2081,5	59,25	8326	237	1325	6735	16266
					1691	27	6764	108	0	1205	
228	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	4026		16104		16104	0	17392
					0		0		0	1288	
229	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	787		3148		3148	0	3400
					0		0		0	252	
230	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1806,5	106	7226	424	946	5824	14094
					1464	21,75	5856	87	0	1044	

231	2304-0102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	29352	117408	117408	0	126801
					0	0	0	9393	
232	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489	11912	11912	0	12865
					0	0	0	953	
233	2302-1101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	65179	521	521	0	563
					0	0	0	42	
		Итого по разделу 13				**9 635 257**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 095 365			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 806			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 121			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 678 248			
		Накладные расходы, тенге				1 096 116			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				713 722			
		Итого по смете №2-1-6				**11 340 566**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 524 725			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				91 506			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 173			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 444 798			
		Накладные расходы, тенге				1 439 496			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				840 041			

Локальная смета № 2-1-7

Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление ниже 0.000

22	1126-0301-0701									
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	30,699	457,28	25,99	14038	798	4159	7020	22743
				295,81	5,08	9081	156	0	1685	
23	2110-0406-0301									
	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03531	376713		13302		13302	0	14366
				0		0		0	1064	
	Итого по разделу 1					**37 109**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 081				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					798				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					156				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 461				
	Накладные расходы, тенге					7 020				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 749				

Раздел 3 Вентиляция

3.1 Ниже 0.000

45	1120-0101-0304									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,413	4558,39	46,71	6441	66	4220	2136	9263
				1525,12	17,69	2155	25	0	686	
46	1120-0301-0101									
	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	13	1261,08	49,62	16394	645	1450	14158	32996
				1099,92	11,38	14299	148	0	2444	
47	2305-0306-0302									
	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм x 100 мм	шт.	3	1448		4344		4344	0	4692
				0		0		0	348	

48	2305-0306-0330	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 120 мм х 200 мм	шт.	5	1786		8930		8930	0	9644
					0		0		0	714	
49	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	1931		9655		9655	0	10427
					0		0		0	772	
50	1134-0109-0205	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство НР = 76 %	м2 экранирования	0,942	19634,82	1385,35	18496	1305	9887	5962	26415
					7753,72	574,31	7304	541	0	1957	
3.2 Выше 0.000											
51	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	24	4396,04	197,54	105505	4741	1058	99165	221044
					4154,42	61,79	99706	1483	0	16374	
52	2305-0412-0202	Вентилятор канальный вытяжной EURO 2	комплект	24	2905		69720		69720	0	75298
					0		0		0	5578	
53	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	408	1261,13	49,65	514542	20259	45521	444338	1035590
					1099,91	11,38	448762	4644	0	76710	
54	2305-0306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	204	1689		344556		344556	0	372120
					0		0		0	27564	
55	2305-0306-0331	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	204	1931		393924		393924	0	425438
					0		0		0	31514	

56	1134-0109-0205									
	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство НР = 76 %	м2 экранирования	1,256	19635,35	1385,35	24662	1740	13183	7950	35221
				7753,98	574,84	9739	722	0	2609	
57	1120-0101-0304									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	4557,94	47,62	5743	60	3762	1904	8259
				1524,6	17,46	1921	22	0	612	
58	1120-0701-0301									
	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	2762,25	39	11049	156	9360	1547	13604
				383,25	11,5	1533	46	0	1008	
	Итого по разделу 3					**2 280 011**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					585 419				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 972				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 631				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					919 570				
	Накладные расходы, тенге					577 160				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					168 890				
	Итого по смете №2-1-7					**2 317 120**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					594 500				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 770				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					937 031				
	Накладные расходы, тенге					584 180				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					171 639				

Локальная смета № 2-1-8

Устройство связи

Раздел 1 Телефонизация

3	1310-0412-0203	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 150. Монтаж на стене или в нише НР = 61 %	шт.	4	41190	0	164760	0	21672	87284	272208
					35772	0	143088	0	0	20164	
4	5802-0108-0101(пг	Шкаф распределения оптический ШРПО-08-SC-APC-32/1-32/132/1 (ТОО "ES Market ",г.Астана ц/о=50000/1,12)	шт	4	44642,86		178571		0	0	178571
					0		0		178571	0	
		Итого по разделу 1					**450 779**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					143 088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 672				
		- оборудование, тенге					178 571				
		Накладные расходы, тенге					87 284				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					20 164				

Раздел 2 Диспетчеризация лифтов

38	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	3532,5	1208,75	14130	4835	287	7704	23581
					2252	423	9008	1692	0	1747	
39	5802-0103-0201(пг	Лифтовой блок ЛБ v6.0 УЛЛ (ТОО "Иртыш-Лифт"г.Павлодар ц/о=45000/1,12)	шт	4	40178,57		160714		0	0	160714
					0		0		160714	0	
40	2902-0103-0201(пг	Монтажный комплект МК ЛБ 6.0 (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар, ц/о-2500/1,12)	шт	4	2232,14		8929		8929	0	9643
					0		0		0	714	
41	1310-0202-0202	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	номер	4	5957,75	551,75	23831	2207	6072	9831	36355
					3888	141	15552	564	0	2693	

42	2902-0103-0202(пг	Переговорный комплект кабины ПК (ТОО "Иртыш-Лифт", г.Павлодар ц/о=3000/1,12)	шт	4	2678,57		10714		10714	0	11571
					0		0		0	857	
43	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	5854,75	101,25	23419	405	10630	8992	35004
					3096	26,25	12384	105	0	2593	
44	1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	42	5553,36	1,57	233241	66	5535	138860	401869
					5420	0	227640	0	0	29768	
45	2902-0103-0205(пг	Устройство контроля скорости лифта УКСЛ, СБН.465213.065 (ТОО "Иртыш-Лифт" г.Павлодар ,ц/о=2000/1,12)	шт	4	1785,71		7143		7143	0	7714
					0		0		0	571	
46	1310-0203-0105	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	8161,75	0	32647	0	19639	7935	43829
					3252	0	13008	0	0	3247	
47	2902-0103-0207(пг	Кабель соединительный КС 25х25, СБН.465213.032 (ТОО "Иртыш-Лифт", г.Павлодар, ц/о=3000/1,12)	шт	1	2678,57		2679		2679	0	2893
					0		0		0	214	
48	2902-0103-0208(пг	Сервисный ключ электромеханика СКМ (ТОО "Иртыш-Лифт", г.Павлодар, ц/о=1500/1,12)	шт	3	1339,29		4018		4018	0	4339
					0		0		0	321	
49	2902-0103-0209(пг	Модуль передачи данных по радиоканалу КЛШ-КСЛ 433 (ТОО "Иртыш-Лифт", г.Павлодар, ц/о=1500000/1,12)	шт	1	133928,57		133929		133929	0	144643
					0		0		0	10714	

50 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	66,5	702,71	326,44	46730	21708	16372	10921	62263
				130,08	98,02	8650	6518	0	4612	
51 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	834,5	291,18	136,39	242991	113821	38710	87650	357092
				108,4	37,48	90460	31276	0	26451	
52 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	66	953,53	658,44	62933	43457	9460	17076	86410
				151,76	207,58	10016	13700	0	6401	
53 2902-0103-0210(пл	Провод П-274М(ТОО "Электротехника" г.Алматы, ц/о=35/1,12)	м	130	31,25		4063		4063	0	4388
				0		0		0	325	
54 2902-0103-0211(пл	Кабель КПВЛ-6х0,75	м	132	198,58		26213		26213	0	28310
				0		0		0	2097	
55 2306-0902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,19	62647		11903		11903	0	12855
				0		0		0	952	
56 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,24	24995		5999		5999	0	6479
				0		0		0	480	
57 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,16	24995		3999		3999	0	4319

58	2306-1623-0204				0		0		0	320	
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,091	148950		13554		13554	0	14638
				0		0		0	1084	
59	2306-0118-1101	Кабели силовые АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	30110		723		723	0	781
				0		0		0	58	
60	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	458,77	32,02	59640	4162	15893	29315	96071
					304,5	8,69	39585	1130	0	7116	
61	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	130	128		16640		16640	0	17971
					0		0		0	1331	
62	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	210	366,82	14,04	77032	2949	25573	35365	121389
					231	2,9	48510	608	0	8992	
63	2113-0816-3006	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг	5,232	450		2354		2354	0	2542
					0		0		0	188	
64	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	52	704,04	47,4	36610	2465	18311	11617	52085
					304,5	5,79	15834	301	0	3858	
65	2306-1705-0101	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	52	119		6188		6188	0	6683
					0		0		0	495	

66	1308-0303-2505									
	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4174,75	41	33398	328	16270	12096	49134
				2100	0	16800	0	0	3640	
67	2307-0202-1301									
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	3592		28736		28736	0	31035
				0		0		0	2299	
68	1310-0408-0504									
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	3758,21	0	52615	0	1823	30983	90286
				3628	0	50792	0	0	6688	
69	2307-0202-1101									
	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	4	17832		71328		71328	0	77034
				0		0		0	5706	
70	2404-0207-3972									
	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	263		2630		2630	0	2840
				0		0		0	210	
71	2113-0207-0403									
	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	12	49		588		588	0	635
				0		0		0	47	
72	2113-0207-0207									
	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	48	4		192		192	0	207
				0		0		0	15	

73	2105-0307-0106	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,37	295	699	699	0	755
					0	0	0	56	
74	2105-0307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,55	252	1399	1399	0	1511
					0	0	0	112	
75	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00034	718993	244	244	0	264
					0	0	0	20	
76	2113-0202-0101	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	761466	76	76	0	82
					0	0	0	6	
77	2113-0211-0604	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,00011	495863	55	55	0	59
					0	0	0	4	
78	2113-0203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,0857	996	85	85	0	92
					0	0	0	7	
79	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	450	26	11700	11700	0	12636
					0	0	0	936	
80	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	220	16	3520	3520	0	3802
					0	0	0	282	
81	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00374	133507	499	499	0	539

				0	0	0	40	
82	2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	130	49	6370	6370	0	6880
					0	0	0	510	
83	2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	80	50	4000	4000	0	4320
					0	0	0	320	
84	2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	3514	14056	14056	0	15180
					0	0	0	1124	
		Итого по разделу 2				**2 053 722**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				558 239			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				196 403			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 894			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				589 800			
		- оборудование, тенге				160 714			
		Накладные расходы, тенге				408 345			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				140 221			
		Итого по смете №2-1-8				**2 504 501**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				701 327			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				196 403			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 894			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				611 472			
		- оборудование, тенге				**339 285**			
		Накладные расходы, тенге				495 629			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				160 385			
		Всего				**21 734 507**			
1	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8				154046			
		Итого				21888553			
2	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)				331859			
		Итого :				22220411			

	Непредвиденные работы и затраты 2%		437623
	Итого по сметному расчету:		22658034
3	**- в текущих ценах с 26.03.18 г**		22658034
	коэффициент условной скидки в соответствии со статьей 26 закона гос закупок	к=	0,99679208038
4	**всего со скидкой**		22 585 348,69
6	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		
			2 710 241,84
7	**Всего по акту :**		**25 295 590,54**

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "АМБ" БИН 050440007496

Директор_____ Багин А.Н.

Эксперты технического надзора:
ТОО "УКС-ПВ"

Эксперт _____ Гаскарин А.С. ИИН 660101300411 Аттестат №KZ75VJE00006510,№KZ13VJE00026444, КДС ЖКХ №07093

Сметчик

_____Сагинова Г.А.

Разработчики Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Lecada»

Директор_____Гордиенко Е.С ИИН 640819450414
Приказ №42 от 11.06.2018г.

Принял (Заказчик)

АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар" БИН 110640006333

_____ Карилов А.М.