Форма 2КС

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «05» мая 2012г.
№ 170

Подрядчик: ТОО "Бірлік"
Субподрядчик: ТОО "МАРАСАНТ"
Наименование: Строительство объекта "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Тәуелсіздік, Щурихина с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ № 2
от 30 сентября 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4679**	**3,98**	**3,98**	**18643**	**18643**	**–**	**5863**	**26467**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**1,74**	**–**	**8143**		**1960**	
2	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**935**	**84,02**	**66,25**	**78554**	**61940**	**9256**	**14340**	**100326**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,87**	**13,43**	**7358**	**12559**		**7432**	
3	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**935**	**66,17**	**66,17**	**61870**	**61870**	**–**	**16347**	**84475**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**24,28**	**–**	**22704**		**6257**	
4	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**935**	**44,88**	**44,88**	**41964**	**41964**	**–**	**8496**	**54497**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**12,62**	**–**	**11800**		**4037**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**201031**	**184417**	**9256**	**45046**	**265765**
							7358	**55206**	**–**	**19686**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**201031**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				9257				
	Всего заработная плата		Тенге					62563			
		Накладные расходы	Тенге				45046				
		Сметная прибыль	Тенге				19686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					62563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				265763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					62563			
		РАЗДЕЛ 2.ОСНОВНАЯ ДОРОГА-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
5	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1266,255**	**1475,70**	**176,07**	**1868619**	**222952**	**1610357**	**111055**	**2138047**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,89**	**53,32**	**35310**	**67519**		**158374**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1868619**	**222952**	**1610357**	**111055**	**2138047**
							35310	**67519**	**--**	**158374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1868619**				
	Материалы		Тенге				**1610357**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102829**			
		Накладные расходы	Тенге				**111055**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158374**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2138047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102829**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2138047**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102829**			
		УЛ. ЩУРИХИНА									
		РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	**Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6675**	**3,98**	**3,98**	**26596**	**26596**	**--**	**8364**	**37757**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**1,74**	**--**	**11616**		**2797**	
7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1002**	**84,02**	**66,25**	**84183**	**66378**	**9920**	**15368**	**107515**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,87**	**13,43**	**7885**	**13459**		**7964**	
8	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1002**	**66,17**	**66,17**	**66304**	**66304**	**--**	**17518**	**90528**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**24,28**	**--**	**24331**		**6706**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1002	44,88	44,88	44971	44971	--	9105	58402
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,62	--	12646		4326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				222054	204250	9920	50355	294202
							7885	62052	--	21793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222054				
	Материалы		Тенге				9920				
	Всего заработная плата		Тенге					69937			
		Накладные расходы	Тенге				50354				
		Сметная прибыль	Тенге				21793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					69937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				294201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					69937			
		РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНАЯ ДОРОГА-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
10	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	519,75	1475,70	176,07	766998	91513	660992	45584	877588
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	53,32	14493	27714		65007	
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,66	64138,03	1626,03	170607	4325	166282	2193	186624
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	2030		13824	
12	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	3255	2115,33	89,21	6885412	290394	6467617	213912	7667271
		НР - 108%; СП - 8%			39,14	21,71	127401	70666		567946	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	64138,03	1626,03	42331	1073	41258	544	46305
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	504		3430	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2201	135,81	90,72	298915	199682	17810	148234	482921
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	81423	55830		35772	
15	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	213,3	20305,00	--	4331057	--	4331057	--	4677541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		346485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**12495320**	**586988**	**11685016**	**410467**	**13938250**
							223317	**156745**	–	**1032464**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12495320**				
	Материалы		Тенге				**7353959**				
	Всего заработная плата		Тенге					**380061**			
	Местные материалы		Тенге				**4331057**				
		Накладные расходы	Тенге				**410466**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1032463**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13938250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**320**
		Сметная заработная плата	Тенге					**380061**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13938250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**320**
		Сметная заработная плата	Тенге					**380061**			
		РАЗДЕЛ 5.СЪЕЗДЫ-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
16	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**125,55**	**1475,70**	**176,07**	**185275**	**22106**	**159668**	**11011**	**211989**
		НР - 108%; СП - 8%			**27,89**	**53,32**	**3501**	**6695**		**15703**	
17	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,64**	**64138,03**	**1626,03**	**41048**	**1041**	**40007**	**528**	**44902**
		НР - 108%; СП - 8%			–	**763,28**	–	**488**		**3326**	
18	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство**	**м2**	**772**	**2115,33**	**89,21**	**1633038**	**68874**	**1533948**	**50734**	**1818474**
		НР - 108%; СП - 8%			**39,14**	**21,71**	**30216**	**16760**		**134702**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1859361**	**92020**	**1733623**	**62273**	**2075365**
							33717	**23943**	–	**153731**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1859361**				
	Материалы		Тенге				**1733624**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57660**			
		Накладные расходы	Тенге				**62273**				
		Сметная прибыль	Тенге				**153731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2075365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57660**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2075365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57660**			
		РАЗДЕЛ 6.Водопропускная труба									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,75	43,88 --	43,88 15,13	1086 --	1086 375	-- 	270 108	1464
20	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,75	184,98 7,59	177,14 44,85	4578 188	4384 1110	6 	934 441	5954
21	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	44,55	213,00 --	-- --	9489 --	-- --	 	-- 759	10248
22	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	1895704,50 861798,00	1033906,50 296995,51	20853 9480	11373 3267	-- 	12619 2678	36150
23	Е11-220301-0113 1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	3463755,21 1436330,00	1723177,50 494992,52	38101 15800	18955 5445	3346 	21032 4731	63864
24	Е11-220601-0313 1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,011	9463812,79 560320,00	1301185,63 291874,64	104102 6164	14313 3211	83625 	9280 9071	122453
25	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	2,87	1807,26 1639,30	167,96 77,73	5187 4705	482 223	-- 	4139 746	10072
26	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основание из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	11	1346,55 27,89	152,82 45,86	14812 307	1681 504	12824 	876 1255	16943
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**198208**	**52274**	**99801**	**49150**	**267148**
							36642	**14135**	**--**	**19789**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**198208**				
Материалы			Тенге				**99803**				
Всего заработная плата			Тенге					**50777**			
Транспортные расходы			Тенге				**9489**				
		Накладные расходы	Тенге				**49151**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				19789				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				267148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					50777			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				267148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					50777			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**18978777**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344228				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1342901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379600			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15147973		
		- Перевозка грузов	Тенге				9489				
		- Накладные расходы	Тенге							728346	
		- Сметная прибыль	Тенге							1405837	

Подрядчик
Директор ТОО "Бірлік"

_____ **Молдахметов Б.А.**

Субподрядчик
Директор ТОО Марасант

_____ **Конеев А.И.**