Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: : Государственное учреждение "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№125 от 7 ноября 2019г. Доп.соглашение №125/1 от 9 декабря 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
«Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»	38653865,71	18681760,46								2241811,25	20923571,71

Заказчик: Аким Чапаевского сельского округа Акжаикского района ЗКО _____ Набиденов Н.Н
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәтті Сәулет» _____ Беккалиев С.Р.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Чапаевского сельского округа Акжаикского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сәтті Сәулет»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания Чапаевского сельского акимата Акжаикского района, ЗКО»
Договор о государственных закупках работ №125 от 7 ноября 2019г; дополнительное соглашение 125/1 от 9 декабря 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

За месяц декабрь 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ					
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,3200**		**2441,60**	**20314,11**
		Итого оплата труда:				**2441,60**	**20314,11**
		Накладные расходы	%	72		1757,95	14626,16
		Сметная прибыль	%	8		335,96	2795,22
		Сметная стоимость:				**4535,52**	**37735,49**
2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,3200**		**152,23**	**1266,57**
		Итого оплата труда:				**111,39**	**926,74**
		Итого эксплуатация машин:				**73,50**	**611,52**
		Накладные расходы	%	72		80,20	667,25
		Сметная прибыль	%	8		18,59	154,71
		Сметная стоимость:				**251,03**	**2088,53**
3	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,1600**		**3432,86**	**14280,70**
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**4683,66**
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**4139,12**
		Итого материалов:				**1692,20**	**7039,55**
		Накладные расходы	%	93		1047,07	4355,80
		Сметная прибыль	%	8		358,39	1490,92
		Сметная стоимость:				**4838,32**	**20127,42**
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**4,7600**		**29103,51**	**138532,69**
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**25488,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**5392,22**
		Итого материалов:				**22864,89**	**108836,86**
		Накладные расходы	%	91		4872,89	23194,94
		Сметная прибыль	%	8		2718,11	12938,21

		Сметная стоимость:			**36694,50**	**174665,84**
5	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**	**м оград**	**189,0000**	**2910,10**	**550009,20**
		Итого оплата труда:			**2203,00**	**416366,85**
		Итого эксплуатация машин:			**1059,90**	**200320,21**
		Итого материалов:			**24,96**	**4716,74**
		Накладные расходы	%	118	2599,54	491312,88
		Сметная прибыль	%	8	440,77	83305,77
		Сметная стоимость:			**5950,41**	**1124627,85**
6	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**277,3600**	**90,44**	**25084,33**
		Итого оплата труда:			**41,93**	**11630,34**
		Итого эксплуатация машин:			**2,31**	**640,76**
		Итого материалов:			**46,45**	**12882,23**
		Накладные расходы	%	69	28,93	8024,94
		Сметная прибыль	%	8	9,55	2648,74
		Сметная стоимость:			**128,92**	**35758,00**
7	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**277,3600**	**80,07**	**22208,07**
		Итого оплата труда:			**24,62**	**6827,49**
		Итого эксплуатация машин:			**1,64**	**454,34**
		Итого материалов:			**54,06**	**14995,24**
		Накладные расходы	%	69	16,99	4710,97
		Сметная прибыль	%	8	7,76	2153,52
		Сметная стоимость:			**104,82**	**29072,57**
8	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота . Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**	**34388,71**	**34388,71**
		Итого оплата труда:			**24351,05**	**24351,05**
		Итого эксплуатация машин:			**4872,86**	**4872,86**
		Итого материалов:			**6945,46**	**6945,46**
		Накладные расходы	%	118	28734,23	28734,23
		Сметная прибыль	%	8	5049,84	5049,84
		Сметная стоимость:			**68172,78**	**68172,78**
9	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,5600**	**29103,51**	**16297,96**
		Итого оплата труда:			**5354,82**	**2998,70**
		Итого эксплуатация машин:			**1132,82**	**634,38**
		Итого материалов:			**22864,89**	**12804,34**
		Накладные расходы	%	91	4872,89	2728,82
		Сметная прибыль	%	8	2718,11	1522,14
		Сметная стоимость:			**36694,50**	**20548,92**
10	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**КАЛИТКИ. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**	**34388,71**	**34388,71**
		Итого оплата труда:			**24351,05**	**24351,05**
		Итого эксплуатация машин:			**4872,86**	**4872,86**
		Итого материалов:			**6945,46**	**6945,46**

		Итого эксплуатация машин:			**147960,06**	**1849,50**
		Итого материалов:			**2737847,88**	**34223,10**
		Накладные расходы	%	99	324993,56	4062,42
		Сметная прибыль	%	8	279864,76	3498,31
		Сметная стоимость:			**3778174,26**	**47227,18**
101	**1122-0701-0205 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 165 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0125**	**42974,20**	**537,18**
		Итого оплата труда:			**25737,40**	**321,72**
		Итого материалов:			**17236,80**	**215,46**
		Накладные расходы	%	99	25480,03	318,50
		Сметная прибыль	%	8	5476,34	68,45
		Сметная стоимость:			**73930,56**	**924,13**
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ-1000 ММ., 1 ШТ				
102	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,7700**	**39544,74**	**69994,19**
		Итого оплата труда:			**19837,54**	**35112,44**
		Итого эксплуатация машин:			**10490,70**	**18568,53**
		Итого материалов:			**13187,91**	**23342,60**
		Накладные расходы	%	99	19639,16	34761,31
		Сметная прибыль	%	8	4734,71	8380,44
		Сметная стоимость:			**63918,61**	**113135,94**
103	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**ШТ.**	**2,0000**	**13067,00**	**26134,00**
		Сметная прибыль	%	8	1045,36	2090,72
		Сметная стоимость:			**14112,36**	**28224,72**
104	**2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**ШТ.**	**1,0000**	**8166,00**	**8166,00**
		Сметная прибыль	%	8	653,28	653,28
		Сметная стоимость:			**8819,28**	**8819,28**
105	**2303-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП С (В125) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**	**18684,00**	**18684,00**
		Сметная прибыль	%	8	1494,72	1494,72
		Сметная стоимость:			**20178,72**	**20178,72**
106	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**16,5000**	**853,03**	**14074,96**
		Итого оплата труда:			**262,19**	**4326,10**
		Итого эксплуатация машин:			**19,94**	**329,07**
		Итого материалов:			**573,38**	**9460,84**
		Накладные расходы	%	93	243,83	4023,27
		Сметная прибыль	%	8	87,75	1447,86
		Сметная стоимость:			**1184,61**	**19546,09**
107	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,2200**	**25355,01**	**5578,10**
		Итого оплата труда:			**1402,74**	**308,60**

		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**237,36**
		Итого материалов:				**23098,89**	**5081,75**
		Накладные расходы	%	91		1276,49	280,83
		Сметная прибыль	%	8		2130,52	468,71
		Сметная стоимость:				**28762,02**	**6327,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**191951,28**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**173267,28**
Материалы -			Тенге				**72323,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**51421,15**
Местные материалы -			Тенге				**34300,00**
Накладные расходы -			Тенге				**48665,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**17754,62**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239687,40**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**43,73**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51421,15**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**18684,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18684,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**1494,72**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**20178,72**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**259866,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**43,73**
Сметная заработная плата -			Тенге				**51421,15**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13903413,70**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5017838,79**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**392008,01**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**162384,83**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**8493566,90**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**4359911,57**
ИТОГО:			Тенге				**18263324,25**
Сметная прибыль			Тенге				**1461066,02**
ИТОГО по смете:			Тенге				**19724390,27**

1.	ИТОГО	Тенге	19724390,27
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	19724390,27

4.	Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге	355039,02
5.	Итого:	Тенге	20079429,29
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	271072,30
7.	Итого	Тенге	20350501,59
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	407010,03
9.	Итого с оборудованием		20757511,62
10.	Итого с коэффициентом уменьшения договорной стоимости от сметной стоимости к=0,9	Тенге	18681760,46
11.	НДС, 12%	Тенге	2241811,25
12.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	20923571,71

Заказчик
Аким Чапаевского сельского округа Акжаикского района ЗКО

_____ Набиденов Н.Н
(подпись)

МП

Технадзор
Эксперт технического надзора ТОО «DS&V»

_____ Аятев А.Н
(подпись)

МП

Подрядчик
Директор ТОО «Сәтті Сәулет»

_____ Беккалиев С.Р
(подпись)

МП