Счет-фактура № 00000000029 от 26.10.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240001169, 050091 г.Алматы.пр.Абылай хана ,105,офис 20, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0084581 от 06.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ82826A1KZTD2005776 в АО АТФ Банк, , БИК ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №91 от 29.07.2015 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГУ Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г.Алматы **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 141040017470, РК, г. Алматы, ул. Жибек жолы 15 (10а)

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Алматы, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт админстративного здания, расположенный по адресу:г.Алматы проспект Сейфуллина 555	усл	1	5 804 605,05	5 804 605,05	12%	696 552,61	6 501 157,66		
Всего по счету:					**5 804 605,05**		**696 552,61**	**6 501 157,66**		

Директор: Алдабергенова Б. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

: Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Алдабергенова Б. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: РГУ Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы	Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г. №73
Подрядчик: ТОО "Рустем-Техстрой"	

Наименование работ и его адрес: Текущий ремонт административного здания по адресу: пр. Сейфулина 555

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		№91	29 июля 2015					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затратс с НДС, тенге									
	С начала года	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт административного здания	6,501,157.66	6,501,157.66							696,553	
в т. ч.										
лот №1 Работы строительные по ремонту административного здания	6,501,157.66	6,501,157.66							696,553	

Заказчик:
РГУ "Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы"

Ельтоков Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Рустем-Техстрой"

Алдабергенова Б.Т.

Форма 2

Наименование стройки - **г. Алматы**

Наименование объекта - **Текущий ремонт административного здания по адресу: пр. Сейфулина 555**

ЗАКАЗЧИК **РГУ Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Рустем-Техстрой"**

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановительно-строительные работы								
1	E0154-6-4	**Восстановление отдельных простенков перемычек, карнизов**	28.22	598.51	13.94	16890	393	8497	1.82	51
		м2		276.61	2.20	7806	62	108	0.03	1
2	E0153-2-1	**Разборка кладки простых стен из кирпича**	1	5634.01	2163.14	5634	2163	4343	24.43	24
		м3		3470.87	618.80	3471	619	106.2	3.35	3
		Замена напольного покрытия								
3	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	271.9	19.99	1.07	5434	291	5743	0.13	36
		1м2		18.92	0.16	5144	44	110.7	--	--
4	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	221	6.49	0.22	1433	48	1539	0.04	10
		1м		6.27	0.02	1385	5	110.7	--	--
5	E0157-5-1	**Устройство основания из OSB**	271.9	19.12	--	5199	--	4939	0.10	28
		1м2		16.41	--	4462	--	110.7	--	--
6	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	271.9	133.14	5.64	36201	1532	23211	0.44	119
		м2		67.28	2.13	18292	578	123	0.01	3
7	E0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	221	180.64	0.10	39922	23	4260	0.11	24
		1м		17.39	0.02	3843	5	110.7	--	--
8	C11011-3119 Изм. и доп. вып. 20	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, толщина 12 мм**	271.9	476.00	--	129424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Коммерческий линолеум	271.9	804.96	--	218869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление кровли								
10	Е0158-17-3	Укрепление ограждений крыши	18.4	537.22	1.18	9885	22	2098	0.67	12
		м2		106.29	0.18	1956	3	107.1	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	22.68	0.06	227	1	60	0.03	--
		м2		6.68	0.02	67	--	90	--	--
		Смена дверей								
12	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок межкомнатных	3	803.47	34.90	2410	105	2501	5.17	16
		шт		768.57	3.37	2306	10	108	0.22	1
13	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок металлических	3	803.47	34.90	2410	105	2501	5.17	16
		шт		768.57	3.37	2306	10	108	0.22	1
14	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок межкомнатных	10	803.47	34.90	8035	349	8337	5.17	52
		шт		768.57	3.37	7686	34	108	0.22	2
15	Е0156-23-1	Установка дверных коробок	33.915	336.87	1.96	11425	66	4841	0.84	28
		м2		131.86	0.31	4472	11	108	--	--
16	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	13	279.17	17.32	3629	225	3664	1.38	18
		полотно		258.21	2.77	3357	36	108	0.03	--
17	Е0156-24-1	Установка дверных полотен металлических	3	353.35	17.32	1060	52	1086	1.75	5
		полотно		332.40	2.77	997	8	108	0.03	--
18	СПрайс	Дверь стеклянная 2,1х0,9, в комплекте	1	38803.81	--	38804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Дверь стеклянная 2,1х1,3, в комплекте	2	61271.66	--	122543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Дверь металлическая 1,25х2,1, в комплекте	1	56820.71	--	56821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Дверь металлическая 0,9х2,1, в комплекте	2	40248.00	--	80496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Дверь межкомнатная 1,2х2,1, в комплекте	2	21307.77	--	42616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	Дверь межкомнатная 0,9х2,1, в комплекте	8	18940.24	--	151522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена сантехники								
24	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	1	996.16	17.19	996	17	1029	5.29	5
		компл		890.10	3.00	890	3	115.2	0.03	--
25	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	2	437.75	7.88	875	16	957	2.44	5
		компл		414.00	1.27	828	3	115.2	0.01	--
26	Е0165-17-4	Смена душевой кабины	1	1168.11	59.42	1168	59	1272	6.76	7
		компл		1094.51	9.91	1095	10	115.2	0.08	--
27	Е0165-17-2	Смена биде	1	737.17	12.33	737	12	819	3.85	4
		компл		708.98	2.05	709	2	115.2	0.02	--
28	Е0165-15-1	Смена смесителя	4	393.77	0.61	1575	2	1801	2.23	9
		компл		390.71	0.10	1563	--	115.2	--	--
29	Е0117-2-4	Установка зеркал	2	62.56	--	125	--	146	0.32	1
		шт		56.93	--	114	--	128	--	--
30	СПрайс	Унитаз с бочком	1	11885.00	--	11885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс	Раковина с ножкой	2	9470.12	--	18940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Биде	1	9470.12	--	9470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс	Смеситель	4	4735.06	--	18940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс	Шланг д.15	7	473.51	--	3315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс	Кран д.15	7	7102.59	--	49718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Зеркало для с/у	2	7102.59	--	14205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Штукатурно-малярные работы								
37	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	220	507.40	38.86	111627	8549	71152	2.00	440
		м2		335.78	6.46	73871	1422	94.5	0.04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0113-15-2	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя	730.81	236.57	0.21	172889	151	6180	0.05	35
		м2		9.32	0.08	6807	59	90	--	--
39	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен	730.81	278.57	0.08	203582	59	23842	0.21	151
		м2		34.50	0.02	25213	17	94.5	--	--
		Устройство подвесных потолков								
40	У70-1-1	Устройство подвесных потолков	271.9	44.53	8.40	12109	2283	8414	0.17	45
		м2		31.74	2.65	8630	719	90	0.01	2
41	СПрайс	подвесной потолок Армстронг с комплектацией	251	710.26	--	178275	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс	подвесной потолок Люксалон с комплектацией	20.9	1988.72	--	41564	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Электротехнические и слаботочные работы								
43	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	200	4.24	--	849	--	825	0.03	6
		м		4.24	--	849	--	97.2	--	--
44	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	200	28.57	--	5713	--	5553	0.17	34
		м		28.57	--	5713	--	97.2	--	--
45	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	26	9.68	--	252	--	245	0.07	2
		шт		9.68	--	252	--	97.2	--	--
46	Е0121-22-8	Установка розеток	13	39.12	--	509	--	476	0.22	3
		шт		33.90	--	441	--	108	--	--
47	Е0121-22-3	Установка выключателей	13	50.40	--	655	--	501	0.23	3
		шт		35.71	--	464	--	108	--	--
48	Е0121-23-1	Установка распределительных коробок	12	2252.25	--	27027	--	18108	8.03	96
		шкаф		1397.25	--	16767	--	108	--	--
49	Е0167-7-3	Демонтаж светильников в офисных помещениях 600х600	43	10.72	0.26	461	11	439	0.07	3
		шт		10.45	0.06	450	2	97.2	--	--
50	Е0167-7-3	Демонтаж светильников в с\у	3	10.72	0.26	32	1	31	0.07	--
		шт		10.45	0.06	31	--	97.2	--	--
51	Е0167-7-5	Демонтаж светильников на улице	3	33.75	3.22	101	10	91	0.21	1
		шт		30.53	0.52	92	2	97.2	--	--
52	Е0167-16-3	Монтаж светильников для офисных помещений	43	407.26	8.79	17512	378	16712	2.46	106
		шт		398.48	1.37	17134	59	97.2	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0167-16-1	Монтаж светильников для с\у	3	249.07	1.85	747	6	722	1.44	4
		шт		247.22	0.29	742	1	97.2	--	--
54	Е0167-15-6	Монтаж светильника на улице	3	161.18	1.63	484	5	466	1.02	3
		шт		159.55	0.26	479	1	97.2	--	--
55	Е0167-17-7	Замена вытяжки	2	149.40	0.79	299	2	289	0.87	2
		шт		148.60	0.13	297	--	97.2	--	--
56	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.3	21720.00	--	6516	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс	Розетка однойная	87	165.73	--	14418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс	Розетка двойная	4	331.45	--	1326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс	Розетка тройная	9	497.18	--	4475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс	Выключатель	13	189.40	--	2462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс	Распред.коробка	12	236.75	--	2841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс	Светильник 60х60	43	3788.05	--	162886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс	Светильник для с\у	3	1112.74	--	3338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс	светильник для улицы	3	1420.52	--	4262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс	Вытяжка	2	4735.06	--	9470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Укладка кафельного покрытия								
66	Е0157-2-7	Разборка покрытия из керамических плиток	90.3	134.12	12.14	12111	1097	12385	0.80	73
		1м2		121.98	1.92	11015	173	110.7	0.02	1
67	Е0110-6-2	Устройство стен каркасно-плитных с обшивкой гипсокартоном	11	998.91	24.47	10988	269	3531	1.70	19
		м2		258.23	9.23	2841	102	120	0.05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0115-17-1	**Укладка кафеля**	90.3	386.93	2.42	34939	218	36396	2.30	208
		м2		382.95	0.91	34580	82	105	--	--
69	СПрайс	**Кафель напольный**	11	757.61	--	8334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс	**Кафель стеновой**	79.3	449.83	--	35672	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс	**Замазка для швов**	5	1136.41	--	5682	--	--	--	--
		меш		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс	**Клей кафельный**	30	473.51	--	14205	--	--	--	--
		меш		--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7828669	858277			3279
			Тенге			556874	200335			2013
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6874529				
		Материалы -	Тенге			379780				
		Всего заработная плата -	Тенге				757208			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3110678				
		Местные материалы -	Тенге			1964644				
		Транспортные расходы -	Тенге			4646				
		Накладные расходы -	Тенге			826663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			462072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8163263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5706
		Сметная заработная плата -	Тенге				881207			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			954141				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			954141				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57248				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1011389				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9174652				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5706
		Сметная заработная плата -	Тенге				881207			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2231452	18519			1704
			Тенге			279414	4082			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61156				
		Материалы -	Тенге			10519				
		Всего заработная плата -	Тенге				43775			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6516				
		Накладные расходы -	Тенге			44458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6337				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			111951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата -	Тенге				50444			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2152710				
	Материалы -		Тенге			430122				
	Всего заработная плата -		Тенге				225155			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1456777				
	Местные материалы -		Тенге			28217				
		Накладные расходы -	Тенге			231106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34666			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2526844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1503
		Сметная заработная плата -	Тенге				259821			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12109				
	Материалы -		Тенге			1196				
	Всего заработная плата -		Тенге				9349			
		Накладные расходы -	Тенге			8414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10611			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5477				
	Материалы -		Тенге			154				
	Всего заработная плата -		Тенге				5216			
	Местные материалы -		Тенге			17				
		Накладные расходы -	Тенге			6024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				904			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6120			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2672741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1874
		Сметная заработная плата -	Тенге				326996			
		ВСЕГО по АКТУ				2,672,741				
		Временные здания и сооружения 4,8%				128,292				
		ИТОГО				2,801,033				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5*0,9=3,15%				88,233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				28,010				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11,204				
		ИТОГО				2,928,480				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.				6,999,066				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				139,981				
		ИТОГО				7,139,047				
		НДС (12%)				856,686				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПО АКТУ				**7,995,733**				
		ИТОГО с учетом тендерной скидки				**6,501,157.66**				

Заказчик :

РГУ "Департамент Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы"

_____ **Ельтоков Д.Ж.**

Подрядчик :

ТОО "Рустем-Техстрой"

_____ **Алдабергенова Б.Т.**