Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию.

"____" _____ 20__ года

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан, индекс 161200, Туркестанская область, г. Туркестан, улица О. Мусабеков 2А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "_____" "2019 г" , ТОО "АК-ЖОЛ", директор Атаев Сабиржан Каримович, г. Нур-Султан, Есильйский район ул. Акбаян,14**_____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от "_____" "20__ г", ТОО "Raiymbek &company" в лице эксперта технического надзора Мейірбеков Сырлыбай Машыранулы, KZ02VJE00014711 от 29.12.2015**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от "_____" 20__ г, ТОО "Корпорация Асыл-Строй" в лице авторского надзора Даткабеков Улихан Есенбаевич №132 от 02.08.2016г**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт улицы Майкотова в городе Туркестан**

техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Туркестанская область, город Туркестан, улица Майкотова_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

"__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области " от 06.12.2018 г. KZ 43REA00115525**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Корпорация Асыл-Строй" лицензия 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проекти дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2018 г;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,5 месяцев ;**

фактически, месяц: **9,5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улицы Майкотова в городе Туркестан	м	3681 м	3681 м	3681 м	3681 м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Категория улицы согласно задания и СНиП РК 3.01-01-2008- Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. Трасса начинается от улицы Шаульдерской трассы, примыкает к железно дорожному переезду.*

Длина трассы -3,68 км. Трасса имеет 2 углов поворота.

В плановом положении имеется подземные и надземных коммуникации часть из которых подлежит переносу.

Предусмотрено устройство бортовых камней проезжей части , светофоры и дорожные знаки, автобусные остановки для пассажиров, дорожная разметка.

Пересечения и примыкания

Имеется 5 пересечения и съездов в улицы -52шт.

Радиусы закруглений проезжей части согласно СНиП 3,01.-01-2008 п.11.10 5,0-8,0 м. Все развязки в одном уровне.*

Поперечный и продольный профили

Ширина земляного полотна 8,46-27,92 м. Ширина проезжей части 15,0 м.

Поперечный уклон проезжей части и тротуаров 15‰.

Продольный профиль выполнен из условия приближения к существующему полотну проезжей части, возможностью заездов на перекрестки и дворы жилой застройки, с учетом наличия водотоков и нормам проектирования магистральной улицы районного значения определенные в СНиП РК 3.01-01-2008.*

Земляное полотно шириной 8,46-27,92 м (первая очередь строительства) проходит в нулевых отметках и насыпи.

Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части 15‰ , на арычных лотках ДЛ-3. Сброс воды в железобетонные лотки и трубы , пересекающие дорогу. Нагрузка А1.

Дождевые и снеговые воды отводится с поверхности проезжей части по разрывам бордюр на лотки и от лотка по пересечением улиц. остановки.

Дорожная одежда капитального типа рассчитана на требуемый модуль упругости 220 МПа согласно СН РК 3.03.-19-2006. Нагрузка А1 - согласно задания на проектирование. Покрытие из горячего асфальтобетона. Конструкция дорожной одежды принята по данным СТ РК 3.03-19-2006 (для нагрузки А1 толщина основания из черного щебня 8,0 см толщина асфальтобетонного покрытия 10,0 см).*

Нижний слой основания толщиной 18 см предусмотрен из песчано-гравийной смеси №4 по СТ РК 1549-2006.

Верхний слой основания состоит из песчано-гравийной смеси №6 по СТ РК 1549-2006 толщиной 15,0 см (70% ПГС №6 и 30% щебень фракцией 20-40 мм).

Верхний слой основания из горячего черного щебня толщиной 8,0 см.

Нижний слой покрытия -крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки 1-6,0 см.

Верхний слой покрытия из мелкозернистого, плотного горячего асфальтобетона марки 1 толщиной 4,0 м.

Верхний слой песчано-гравийного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0,77 кг/м2. Битум для асфальтобетона предусмотрен БНД 60/90.

Пропуск автотранспорта с нагрузкой на ось более 13 т не допускается.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **731 363 610,00** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **619 026 740** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **623 978 953,92** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Капитальный ремонт улицы Майкотова в городе Туркестан".** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Оразбеков Б.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя Место печати

Технический надзор: Анарбеков Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя Место печати

Авторский надзор: Доспаева Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя Место печати

Подрядчик : Атаев С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии)
подпись руководителя Место печати