Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства Коксуского района",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпык п., Мырзабекова, дом № 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК",0, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Желтоксан, дом № 205** — **010940000668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 03 апреля 2019 г

Номер документа	Дата составления
1	24.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с Балпык би Коксуского района Алматинской области.	24.04.2019 г		тг	1	29 940 400,00	29 940 400,00
				Итого	1	x	29 940 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капан М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Адетбеков К.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2019

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Коксуского район » БИН 111240021500
Подрядчик: ТОО « Строисервис ИНК» БИН 010940000668
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксукого района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер Договор	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4671032	190486	№18	03.04.2019	Местный бюджет	015	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в селе Балпык би Коксуского района Алматинской области за апрель месяц 2019 года	29 940 400	26 732 500							3 207 900	29 940 400

М.П. Заказчик Руководитель Адетбеков К.Б
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Капан М.
(должность ф.и.о., подпись)

Цены региона Алматинская обл. Форма

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительство Коксуского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис ИНК"
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного арендного жилого дома в с. Балпык би Коксукого района Алматинской области
Договор подряда:№18 от 03 апреля 2019 года

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель 2019 года

Строительные работы

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1249	216,17	209,27	270001	261383	323	40437	335273
					6,64	38,33	8295	47868	–	24835	
2	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	1998,4	234		467626		–		505036

3	1101-0101-0328	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	988	290,36	278,24	286878	274906	–	39630	352629
					12,12	43,59	11972	43069	–	26121	
4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	29,64	3652,56	–	108262	–	–	77949	201108
					3652,56	–	108262	–	–	14897	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	988	31,95	31,95	31566	31566	–	8400	43163
					–	11,81	–	11666	–	3197	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,64	796,09	–	23596	–	–	16988	43831
					796,05	–	23595	–	–	3247	
7	1101-0201-0306	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1017,64	20,94	20,94	21308	21308	–	6155	29660
					–	8,4	–	8548	–	2197	

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты и стены подвала блок 1

8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	7,5	18616,4	1077,73	139623	8083	122853	9421	160968
					1158,27	222,13	8687	1666	–	11924	

9	1106-0101-0120										
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	78	25064,01	1973,01	1954993	153895	1496149	304611	2440372
					3909,6	381,9	304949	29788	–	180768	
10	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,84956	202229		374035		374035		403958
11	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46497	197644		487187		487187		526162
12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,14805	202229		29940		29940		32335
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	2,13757	205246		438728		438728		473826
14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	0,54785	197644		108279		108279		116941
15	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	44	32808,34	2479,41	1443567	109094	912806	404656	1996081
					9583,34	522,95	421667	23010	–	147858	

16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14599	202229		29523		29523		31885
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,12293	205246		1256707		1256707		1357244
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01858	387621,1	1237,89	7202	23	3037	3778	11858
					222927,88	538,21	4142	10	–	878	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	258	848,99	20,12	219039	5191	147830	61985	303506
					255,88	2,45	66018	632	–	22482	
	2.2 Фундаменты и стены подвала блок 2										
20	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	19	18616,53	1077,74	353714	20477	311229	23867	407787
					1158,32	222,11	22008	4220	–	30206	
21	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	127	24928	1973	3165856	250571	2418766	495968	3954770
					3909,6	381,9	496519	48501	–	292946	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,89241	202229		584929		584929		631723

23	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,96735	197644		784123		784123		846853
24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,24822	202229		50197		50197		54213
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	3,47422	205246		713070		713070		770116
26	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	0,9403	197644		185845		185845		200713
27	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	70	32808,33	2479,39	2296583	173557	1452192	643771	3175582
					9583,34	522,96	670834	36607	–	235228	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25649	202229		51870		51870		56020
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9,87506	205246		2026817		2026817		2188962
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01858	387621,1	1237,89	7202	23	3037	3778	11858

					222927,88	538,21	4142	10	–	878	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	422	848,99	20,12	358272	8490	241799	101386	496431
					255,88	2,45	107983	1034	–	36773	
	2.3 Фундаменты и стены подвала блок 3										
32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон кл.В7,5 НР = 91 %	м3	7,5	18616,4	1077,73	139623	8083	122853	9421	160968
					1158,27	222,13	8687	1666	–	11924	
33	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	78	24928	1973,01	1944384	153895	1485540	304611	2428915
					3909,6	381,9	304949	29788	–	179920	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,84956	202229		374035		374035		403958
35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,46497	197644		487187		487187		526162
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,14805	202229		29940		29940		32335
37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	2,13757	205246		438728		438728		473826

38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(выпуски)	т	0,54785	197644		108279		108279		116941
39	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство бетон В25 НР = 91 %	м3	12,4909	32808,44	2479,49	409807	30971	259131	114876	566658
					9583,38	522,94	119705	6532	–	41975	
40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14599	202229		29523		29523		31885
41	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,01982	205246		1235544		1235544		1334388
42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01858	387621,1	1237,89	7202	23	3037	3778	11858
					222927,88	538,21	4142	10	–	878	
43	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	258	848,99	20,12	219039	5191	147830	61985	303506
					255,88	2,45	66018	632	–	22482	

Итого	**28 552 264**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 762 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 516 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	295 257

- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 952 898
- перевозка грузов, тенге	467 626
Накладные расходы, тенге	2 737 451
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 114 984
Всего	**28 552 264**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	256 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	311 140
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**582 407**
Итого в текущих ценах с 26.03.18 г	**29 702 781**
НДС (12 %)	3 564 334
Итого	**33 267 115**
Итого с НДС со скидкой согласно договору №18	**29 940 400**

Заказчик
Руководитель отдела
Адетбеков К.Б. _____

Технадзор
Эксперт
Болсамбеков Н.К. _____

Подрядчик
Директор
Канан М. _____