Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека									
Всего по объекту	23 040 306,00								
в том числе за июль 2018г		23 040 306,00		20 571 701,79				2 468 604,21	
итого									23 040 306,00

Итого к оплате: 23 040 306,00 (двадцать три миллиона сорок тысяч триста шесть) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка вбетонных стенах. Разборка	м2	3,8000000	2743,26	10424
2.	2.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж покрытий ступеней из гранита толщ. 150мм	м2 покрытия	159,0000000	10339,19	1643931
3.	3.	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	м2	545,5000000	974,23	531443
4.	4.	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из цементно-песчаной стяжки	м2	545,5000000	3091,70	1686522
5.	5.	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Демонтаж гидроизоляции полов	м2 изолируемой поверхности	545,5000000	546,06	297878
6.	6.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	813,7000000	419,92	341690
7.	7.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	813,7000000	1377,93	1121225
8.	8.	1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	127,4000000	9661,12	1230827
9.	9.	1209-0101-0501 РСНБ	Демонтаж ограждений лестничных	м	40,9000000	890,82	36435

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	маршей				
10.	18.	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	39,5000000	1377,93	54428
11.	19.	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки	м2	14,6000000	419,92	6131
12.	20.	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	132,4980000	83,16	11019
13.	21.	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	132,4980000	1153,44	152828

ИТОГО: 7124781

В том числе :

Накладные расходы			2664195
Сметная прибыль			527762
Итого с временными	1,04 %	74098	7198879
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	103664	7302543
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			7448594
Скидка	25,00013%	-1862158	5586436
Итого с НДС	12 %	670372	6256808

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №1-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,3000000	5068,49	31931
2.	2.	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3000000	56171,88	353883
3.	3.	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000000	1298,16	3894
4.	4.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	3,0000000	3864,24	11593
5.	8.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	250,1000000	2761,30	690601
6.	9.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	250,1000000	8169,12	2043097
7.	10.	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Левкас потолков сухой растворной смесью	м2	28,6000000	3036,73	86850
8.	11.	1115-0405-0108 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	28,6000000	4791,04	137024
9.	12.	1115-0203-0203 РСНБ	Стены. Оштукатуривание	м2		2324,94	1511211

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	650,0000000		
10.	13.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	588,0000000	176,27	103644
11.	14.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	147,0000000	538,92	79221
12.	15.	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,0000000	4231,75	2488266
13.	16.	1115-0406-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отделка декоративная - набивка узора по трафарету	м2 отделываемой поверхности	67,0000000	6570,00	440190
14.	17.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	2372,0440000	737,64	1749715
15.	18.	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,4000000	548,98	69940
16.	19.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,3930290	218435,40	85851
17.	20.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4802980	214602,48	103073
18.	21.	1115-0207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,4000000	5445,95	693814

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	22.	1115-0104-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	127,4000000	26809,90	3415581
20.	23.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,9000000	1928,79	98175
21.	24.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	50,9000000	176,27	8972
22.	25.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	12,7250000	538,92	6858
23.	26.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	50,9000000	2353,90	119814
24.	27.	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	50,9000000	3761,34	191452
25.	28.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5000000	1928,79	76187
26.	29.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	39,5000000	6399,11	252765
27.	32.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,8200000	13543,68	295523
28.	33.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,8200000	9687,24	211375
29.	34.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,0000000	4215,86	4216
30.	35.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхнос	47,3000000	38828,99	1836611

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти плинтусов			
31.	36.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	100,0000000	16556,44	1655644
32.	37.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	100,0000000	686,35	68635
33.	38.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	100,0000000	1861,74	186174

ИТОГО: 19111782

В том числе :

Накладные расходы			4816868
Сметная прибыль			1415688
Итого с временными	1,04 %	198763	19310545
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	278072	19588617
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			19980389
Скидка	25,00013%	-4995123	14985266
Итого с НДС	12 %	1798232	16783498

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : **КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Енбек"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3

Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№60-ГЗ	**15.06.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в том числе НДС	Всего
		в отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2011г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце (без НДС)	по монтажу оборудования				
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалиснкого района г. Алматы участки №1,№2,№3, Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека									
Всего по объекту	42 452 201,00								
в том числе за июль 2018г		19 411 895,00		17 332 049,11				2 079 845,89	
итого									19 411 895,00

Итого к оплате: 19 411 895,00 (девятьнадцать миллионов четыреста одинадцать тысяч восемьсот девяносто пять) тенге 00 тиын

Заказчик :

Подрядчик:

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-1 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж насосной установки	комплект	1,0000000	11563,53	11564
2.	11.	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж канализационной насосной установки	комплект	1,0000000	120201,88	120202
3.	12.	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	Насосная канализационная установка,модель HiSEwlifT 3-35, Q 2,8 м3/ч, Н 4,6 м вод. ст., типа WilO	шт.	1,0000000	111225,00	111225
4.	13.	1215-0101-0611 РСНБ РК 2015	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0000000	9497,55	9498
5.	14.	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,0000000	17665,56	17666
6.	15.	1215-0101-0618 РСНБ РК 2015	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1,0000000	4591,15	4591
7.	16.	2303-0102-0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,0000000	7832,16	7832
8.	17.	2303-0102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000000	4223,88	4224

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:			286801
В том числе :			
Накладные расходы			46806
Сметная прибыль			13006
Итого с временными	1,04 %	1826	288627
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	2555	291182
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		294781
Скидка	25,00013%	-73696	221085
Итого с НДС	12 %	26530	247616

Заказчик

Технадзор

Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-2 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5.	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	40,9000000	1450,09	59309
2.	6.	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	106,3400000	7353,72	781995
3.	7.	2301-0302-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	36,8100000	3117,96	114772
4.	8.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из алюминиевых реечных плит. Устройство	м2	250,1000000	2761,30	690601
5.	9.	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок белый алюминиевый в комплекте	м2	250,1000000	8169,12	2043097
6.	12.	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,7000000	2324,94	380593
7.	13.	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка праймером	м2	147,2000000	176,27	25946

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	14.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	36,8000000	538,92	19832
9.	15.	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	147,2000000	4231,75	622913
10.	16.	1115-0406-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности. Отделка декоративная - набивка узора по трафарету	м2 отделываемой поверхности	17,1500000	6570,00	112675
11.	17.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала	кг	86,0060000	737,64	63441
12.	30.	ТЦЕНА	Выполнение работ по роспили и мозайки	к-кс	1,0000000	1421357,14	1421357
13.	31.	СТЦЕНА	Стоимость материалов для роспили и мозайки	к-кт	1,0000000	3255426,00	3255426
14.	36.	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	59,0000000	16556,44	976830
15.	37.	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка плит	м2	59,0000000	686,35	40495
16.	38.	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Шлифовка плит	м2 покрытия	59,0000000	1861,74	109843
17.	39.	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из гранитных плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	26,4000000	38828,99	1025085
18.	40.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,0000000	1077,19	7540
19.	41.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,0000000	190,11	1331
20.	42.	1111-0101-0401 РСНБ	Гидроизоляция гидростеклоизолом	м2	7,0000000	2346,06	16422

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	на битумной мастике. Устройство первого слоя	изолируемой поверхности			
21.	43.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,0000000	5279,90	36959
22.	44.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	9,6000000	925,97	8889
23.	45.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,6000000	1077,19	15727
24.	46.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,6000000	190,11	2776
25.	47.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция гидростеклоизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,6000000	2346,06	34252
26.	48.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,6000000	5279,90	77087
27.	49.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,0000000	925,97	14815
28.	50.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,1505000	3139,49	126052
29.	51.	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	40,1505000	13903,92	558249
30.	55.	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные,6000л	маш.-ч	1,9247200	7385,90	14216

ИТОГО: 12658527

В том числе :

Накладные расходы	1614105
Сметная прибыль	937669

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,04 %	131649		12790176	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	184179		12974355	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			13233842	
		Скидка	25,00013%	-3308478		9925364	
		Итого с НДС	12 %	1191044		11116408	

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-3 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	28319,20	28319
2.	2.	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	17287,90	17288
3.	3.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
4.	4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	2359,78	2360
5.	5.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12,0000000	3893,51	46722
6.	6.	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	17045,64	17046
7.	7.	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	1644,84	1645
8.	8.	2307-0501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10	шт.	1,0000000	22728,60	22729

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1643,76	1644
10.	10.	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	502,20	1004
11.	11.	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	502,20	1507
12.	12.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,0000000	4215,24	25291
13.	13.	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Сумеречный выключатель с фотодатчиком	шт.	1,0000000	17173,08	17173
14.	14.	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	41,0000000	4227,64	173333
15.	15.	2307-0106-0801 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 24 Вт, в комплекте с электронным ПРААLD UNI LED	шт.	28,0000000	19957,32	558805
16.	16.	2307-0106-0805 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, мощность 12 Вт, в комплекте с электронным ПРАК300	шт.	13,0000000	16956,00	220428
17.	17.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4,0000000	853,12	3412
18.	18.	2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,0000000	252,72	1011
19.	19.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,0000000	930,81	7446
20.	20.	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с	шт.	8,0000000	497,88	3983

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
21.	21.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2808,59	2809
22.	22.	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	11614,32	11614
23.	23.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15,0000000	1175,02	17625
24.	24.	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	15,0000000	676,08	10141
25.	25.	2404-0207-2503 РСНБ РК 2015	Соединители СИЗ	100 шт.	0,7500000	1118,88	839
26.	26.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы и металлоконструкции	кг	6,0000000	585,36	3512
27.	27.	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Установка	шт.	19,0000000	2744,31	52142
28.	28.	2307-0206-0131 РСНБ РК 2015	Датчик движения ДД 024В	шт.	19,0000000	2802,60	53249
29.	29.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	975,0000000	486,00	473852
30.	30.	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,0000000	1571,74	7859
31.	31.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,6120000	185949,00	113801
32.	32.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,3570000	292745,88	104510
33.	33.	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0306000	264985,56	8109

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	975,0000000	431,18	420399
35.	35.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	994,5000000	47,52	47259

ИТОГО: 2486018

В том числе :

Накладные расходы			373319
Сметная прибыль			184149
Итого с временными	1,04 %	25855	2511873
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	36171	2548044
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2599005
Скидка	25,00013%	-649755	1949250
Итого с НДС	12 %	233910	2183160

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-4 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1,0000000	17092,21	17092
2.	2.	2308-0502-0420 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели DS-7608NI-E2/8P, типа HiKvisiOn	шт.	1,0000000	48791,16	48791
3.	3.	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ, SEriAl ATA III-600, NCQ	шт.	2,0000000	25588,44	51177
4.	4.	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	18902,53	18903
5.	5.	2306-1708-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф настенный уличный всепогодный с обогревом ШТВ-Н	шт.	1,0000000	263659,32	263659
6.	6.	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,0000000	28972,42	28972
7.	7.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC SMArT-UPS 1000VA	шт.	1,0000000	88539,48	88539
8.	8.	ТПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 12-26А	шт	2,0000000	15982,14	31964
9.	9.	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8,0000000	7703,71	61630
10.	10.	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели DS-2CD2132F-IWS, типа HiKvisiOn	шт.	8,0000000	60050,16	480401

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10,0000000	452,03	4520
12.	12.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	440,0000000	486,00	213841
13.	13.	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4590000	84834,00	38939
14.	14.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	440,0000000	431,18	189718
15.	15.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	440,0000000	32,40	14256
16.	16.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854
17.	17.	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	36379,58	36380
18.	18.	ТЦена	Трансляционный музыкальный усилитель МА-120	шт	1,0000000	99412,50	99412
19.	19.	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	7,0000000	4441,11	31088
20.	20.	ТЦена	Громкоговоритель WS-06T	шт	7,0000000	12311,61	86181
21.	21.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180,0000000	486,00	87480
22.	22.	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Кабель со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, КПСВВнг сечением 1x2x0,5 мм2	км	0,1836000	74093,40	13604
23.	23.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	170,0000000	431,18	73300
24.	24.	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	170,0000000	32,40	5508

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	3,0000000	7824,56	23474
26.	26.	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная	шт	3,0000000	495,72	1487
27.	27.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	1,0000000	1939,32	1939
28.	28.	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Аудио розетка одноместная белого цвета, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1,0000000	325,08	325
29.	29.	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка для розетки	шт.	1,0000000	37,80	38
30.	30.	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс под встраиваемую в стену розетку	шт.	1,0000000	2667,60	2668
31.	31.	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной ГОСТ Р 51177-98	шт.	1000,0000000	17,28	17280
32.	32.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	10,0000000	585,36	5854

ИТОГО: 2044275

В том числе :

Накладные расходы			236559
Сметная прибыль			135312
Итого с временными	1,04 %	18998	2063273
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	26578	2089851
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			2127297
Скидка	25,00013%	-531827	1595470
Итого с НДС	12 %	191456	1786926

Заказчик Технадзор Подрядчик

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Енбек"
(организация, адрес, телефон)

Стройка:
(наименование, адрес)

Объект: Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ №2-5 июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,3700000	13543,59	59185
2.	2.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающегослоя	4,3700000	9687,14	42333
3.	3.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	504,4000000	4215,83	2126465
4.	6.	1209-0101-0801 РСНБ РК 2015	Ступени каменные. Термообработка гранитных плиток	м2	34,0720000	5263,55	179340
5.	7.	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1600000	245,16	530
6.	8.	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Левкас стен сухой растворной смесью	м2	813,7000000	2353,90	1915367
7.	9.	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонныеи оштукатуренные. Огрунтовка праймером, последующий слой	м2	813,7000000	142,77	116168
8.	10.	2110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер	кг	122,0550000	538,92	65778
9.	11.	2102-0402-1002 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки	кг	187,5000000	737,64	138308

1	2	3	4	5	6	7	8
			фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала				

ИТОГО: 4643474

В том числе :

Накладные расходы			1110752
Сметная прибыль			343961
Итого с временными	1,04 %	48292	4691766
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	67561	4759327
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		4854514
Скидка	25,00013%	-1213635	3640879
Итого с НДС	12 %	436906	4077785

Заказчик Технадзор Подрядчик

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 6

г. Алматы «10» сентября 2018 г.

Заказчик **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы" адрес: г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 74-а, Омаров А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «10» сентября 2018 г.

ТОО «Енбек», г. Алматы, ул. Витебская, 44 Абильдаев Талипхан Дилдабекович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «10» сентября 2018 г.

Технический надзор – ТОО «АДС САПА», Республика Казахстан, г.Астана, пр. Б.Момышулы, д. 6/1, кв.63 эксперт Абдрахимов М.С. – эксперт по экспертным работам и инжиниринговым услугам, аттестат эксперта КДСиЖКХ №07103 от 14.05.2014 г. и КДСиЖКХ №07104 от 14.05.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «10» сентября 2018 г.

ТОО «СП «NEFT» , Игликов В.К. , г.Алматы, ул. Егизбаева, 7В

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

адрес: г.Алматы, Алмалинский район, пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. **Капитальный ремонт** объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК г.Алматы KZ19REA00100243 от 30.06.2018

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП «NEFT» , рабочий проект** утвержденного **КГУ"Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.;**

окончание работ **август 2018г.;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть);**

фактически, месяц : **2 (два);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект **«Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека** имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	726,1 м2	726,1 м2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1798,8 м3	1798,8 м3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подземный пешеходный переход оборудован санитарным узлом. Поверхности перехода отделоный облицовочным материалом декоративной штукатуркой типа «Байрамикс», входные группы облицовывались гранитом, потолок – панелями типа Albes.
Капитальным ремонтом предусмотрены: замена дверных блоков, электромонтажные и электротехнические работы, сантехнические работы, внутренняя отделка, водоснабжение, и устройство видеонаблюдение;
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **53 556 385** тенге , в том числе строительно-монтажных работ **53 556 385** тенге, о договору тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **53 556 385** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **53 556 385** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Капитальный ремонт объекта произведен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подземных пешеходных переходов Алмалинского района г. Алматы. Переход №6 на пр.Абылай хана - уг. пр.Райымбека
принять в эксплуатацию.

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Омаров А.
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «АДС САПА»**
Абдрахимов М.С.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П.

Авторский надзор: **ТОО «СП «NEFT»**
Игликов В.К.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П

Подрядчик: **ТОО «Енбек»**
Абильдаев Т.Д.
фамилия, имя, отчество , подпись М.П